



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 133
Responsabile:
Versione del: 31/10/2020

C.U.P.: J11H92000000008
Titolo Progetto: Nodo di Palermo - Passante Ferroviario
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:

Note di Validazione: Tenuto conto che l'intervento è suddiviso in tre tratte: Tratta A "Palermo C.le-Brancaccio-Notarbartolo", Tratta B "Palermo Notarbartolo-EMS/La Malfa" e Tratta C "EMS/La Malfa-Carini", le attività dell' "Iter procedurale" sono l'inviuppo delle attività dei tre lotti; nel folder "Altre Attività" sono riportate le date delle attività distinte per lotti.

Localizzazione:
Table with 3 columns: Regione, Provincia, Comune. Rows include Sicily, Palermo, Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Palermo.

Coordinate di georeferenziazione:

Table with 6 columns: Latitudine (Gradi, Primi, Secondi), Longitudine (Gradi, Primi, Secondi). Values: 0,00

Responsabili Progetto:

Table with 4 columns: Ruolo, Soggetto, Responsabile, Indirizzo. Rows for Attuatore, Destinatario del finanziamento, Programmatore.

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale



Criticità Finanziaria:

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva		22/02/2008		22/02/2008	Appaltatore	Tenuto conto che l'intervento è suddiviso in tre tratte: Tratta A "Palermo C.le-Brancaccio-Notarbartolo", Tratta B "Palermo Notarbartolo-EMS/La Malfa" e Tratta C "EMS/La Malfa-Carini", le attività dell'Iter procedurale" afferenti la Progettazione Esecutiva sono state pianificate in "Altre Attività". Le date afferiscono alla sola tratta A.
Esecuzione Lavori		22/02/2008		30/09/2022	Appaltatore	
Collaudo		10/12/2009		30/09/2023	RFI SpA	
Chiusura Intervento		31/12/2024		31/12/2024	RFI SpA	
Funzionalità		30/06/2023		30/06/2023	RFI SpA	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Tratta A - Chiusura Intervento		30/09/2023		30/09/2023	
altre attività Tratta A - Collaudo		10/12/2009		30/09/2023	
altre attività Tratta A - Esecuzione Lavori		22/02/2008		30/09/2022	riprogrammazione delle attività a causa dei ritardi maturati e non recuperabili ad esito del recesso contrattuale con il CG operato in danno in data 31/05/2019. Il nuovo piano di committenza (programmazione delle attività) prevede una serie di appalti distinti per interventi, comportando nuove progettazioni esecutive e attività negoziali per singola commessa
altre attività Tratta A - Funzionalità		30/06/2023		30/06/2023	riprogrammazione delle attività a causa dei ritardi maturati e non recuperabili ad esito del recesso contrattuale con il CG operato in danno in data 31/05/2019. Il nuovo piano di committenza (programmazione delle attività) prevede una serie di appalti distinti per interventi, comportando nuove progettazioni esecutive e attività negoziali per singola commessa



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Tratta B - Chiusura Interv	31/12/2024		31/12/2024		Inclusa fermata Lazio
altre attività Tratta B - Collaudo		10/12/2009	31/08/2022		
altre attività Tratta B - Esecuzione La	01/10/2013	07/10/2013	31/08/2022		riprogrammazione delle attività a causa dei ritardi maturati e non recuperabili ad esito del recesso contrattuale con il CG operato in danno in data 31/05/2019. Il nuovo piano di committenza (programmazine delle attività) prevede una serie di appalti distinti per interventi, comportando nuove progettaizoni esecutive e attività negoziali per singola commessa (attivazione esclusa fermata Lazio (2024))
altre attività Tratta B - Funzionalità	15/05/2022		15/05/2022		riprogrammazione delle attività a causa dei ritardi maturati e non recuperabili ad esito del recesso contrattuale con il CG operato in danno in data 31/05/2019. Il nuovo piano di committenza (programmazine delle attività) prevede una serie di appalti distinti per interventi, comportando nuove progettaizoni esecutive e attività negoziali per singola commessa (attivazione esclusa fermata Lazio (2024))
altre attività Tratta B: progettazione d		16/05/2011		16/05/2011	
altre attività Tratta B - Progettazione		30/06/2011	01/04/2013	18/04/2013	Lo slittamento di circa 17 giorni maturato per il completamento della Progettazione Esecutiva, a cura dell' Appaltatore, al momento si ritiene di recuperarlo con le prossime attività.: La verifica di Italferr del progetto esecutivo presentato dal contraente generale il 18/04/2013, che presentava un maggior costo di circa 47 M €, si è chiusa con una dichiarazione di non approvabilità del progetto né in linea tecnica né in linea economica. Sono stati così avviati una serie di tavoli tecnici con l'Appaltatore finalizzati a verificare la possibilità di pervenire ad una approvazione in linea tecnica del progetto, anche con prescrizioni, nonché ad una contrazione dei maggiori costi dell'intervento. Il 25 giugno 2013 il C.G. ha completato la riemissione degli elaborati modificati. È in corso di completamento la Verifica di Italferr sui nuovi elaborati presentati nonché la contestuale attività di contrattualizzazione che porterà alla stipula della variante alla Convenzione. L'inizio dei lavori è programmato il 1 ottobre 2013, mentre la data di funzionalità dell'intervento al 30/11/2018 non subisce alcuna modifica
altre attività Tratta C - Chiusura Interv	31/05/2021		31/05/2021		
altre attività Tratta C - Collaudo		10/12/2009	31/05/2021		



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Tratta C - Esecuzione La		22/02/2008		31/07/2018	Nell'ultimo semestre del 2016 i lavori hanno subito una stasi dovuta alla dichiarazione dell'appaltatore di eccessiva onerosità sopraggiunta dell'appalto. Dallo stesso è stata promossa un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) presso il tribunale di Roma che è attualmente in corso. Allo stato attuale i lavori in tratta C sono sostanzialmente ultimati mentre sono in corso di ultimazione i lavori della tratta B propedeutici alla attivazione congiunta delle due tratte; inoltre, il termine di ultimazione della tratta C e della fase intermedia della tratta B sono condizionati da alcune varianti intervenute e pertanto si prefigura l'attivazione entro il mese di settembre 2018.
altre attivita Tratta C - Funzionalità	15/09/2018	07/10/2018	15/09/2018	07/10/2018	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
1440995AAE - Licitazione privata ai sensi del D.lgs. 190/2002 per affidamento a Contraente Generale delle attività di progettazione secutiva e realizzazione del raddoppio Palermo/Brancacci-Carini	301 - Pubblicazione Bando	623.760.000,00		24/12/03	24/12/03		
	302 - Selezione Offerenti	0,00		10/01/04	10/01/04		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	303 - Acquisizione Offerte	0,00		15/02/04	15/02/04		
	304 - Negoziazione delle Offerte	0,00		20/02/04	20/02/04		
1440995AAE - Licitazione privata ai sensi del D.lgs. 190/2002 per affidamento a Contraente Generale e delle attività di progettazione secutiva e realizzazione del raddoppio Palermo/Brancacci-Carini	305 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		10/07/04	10/07/04		
	306 - Aggiudicazione Definitiva	557.788.197,26	13,17	05/11/04	05/11/04		
	307 - Stipula Contratto	554.167.511,95		30/12/04	30/12/04		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	301 - Pubblicazione Bando	21.670.000,00		06/06/05	06/06/05		
	302 - Selezione Offerenti	0,00		07/07/05	07/07/05		
3805091C6A - Contratto per l'esecuzione della Progettazione e dei lavori di realizzazione dell'ACC di Palermo C.Ie. e dei relativi interventi complementari o secondari Contratto n. 80 del 08/05/2009	303 - Acquisizione Offerte	0,00		10/07/05	10/07/05		
	304 - Negoziazione delle Offerte	0,00		15/10/05	20/05/06		
	305 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		02/03/09	02/03/09		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3805091C6A - Contratto per l'esecuzione della Progettazione e dei lavori di realizzazione "ACC" di Palermo C.Ie. e dei relativi interventi complementari o secondari Contratto n. 80 del 08/05/2009	306 - Aggiudicazione Definitiva	25.693.361,11	38,5	08/05/09	08/05/09		
	307 - Stipula Contratto	25.693.361,11		08/05/09	08/05/09		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.152.300.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	563.733.629,55	0,00	563.733.629,55
2012	90.751.765,10	0,00	90.751.765,10
2013	25.029.513,17	0,00	25.029.513,17
2014	34.470.047,68	0,00	34.470.047,68
2015	98.484.992,91	0,00	98.484.992,91
2016	84.962.528,39	0,00	84.962.528,39
2017	52.922.030,24	0,00	52.922.030,24
2018	51.164.394,60	0,00	51.164.394,60
2019	7.968.572,22	0,00	7.968.572,22
2020	10.154.959,50	3.845.040,50	14.000.000,00
2021	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2022	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2023	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2024	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2025	0,00	48.812.526,14	48.812.526,14
Totali	1.019.642.433,36	132.657.566,64	1.152.300.000

Avanzamento Spese (%): 88,49

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.152.300.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Risorse liberate		177.300.000,00	N
2009	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	544.560.000,00	N
2011	UE	PON Reti e Mobilità 2007 - 2013	107.100.000,00	N
2012	UE	PO FESR Sicilia 2007 - 2013	265.980.000,00	N



2018	UE	PO FESR Sicilia 2014-2020	39.460.000,00	N
2019	UE	PON 2014-2020	17.900.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **1.117.466.889,33**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
29/12/1999	016 Serv.Ing. (S02)	3.200.466,97	PROG.MAX lett.inc.n.62 del 19/7/99
29/12/1999	017 Serv.ing. (S02)	667.006,02	Prog.max lett.incarico n.174 del 27.9.99
29/12/1999	018 Serv.Ing. (S02)	3.018.958,10	Prog.max lettera n.176 del 27/9/99
31/12/2001	5 Acquis. Aree (S01)	62.517,11	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 19Acquisizione Aree afferente le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01ultimato e collaudato
09/12/2003	014 Serv.Ing. (S02)	405.965,51	L.I.4177 del 15/12/03
09/12/2003	09 Serv.Ing. (S02)	991.317,69	L.In n.4176 (OdA 2816603)
04/10/2004	013 Serv.Ing. (S02)	979.009,61	Progettazione Definitiva Arricchita per affidamento a Contraente Generale per i lavori del raddoppio della linea Palermo Centrale - Notarbartolo Carini.Lettera Incarico DMA_DCI.PA/8365 del 10/08/2004 (OdA 2821169)
03/01/2005	01 Serv.Ing. (S02)	6.500.101,93	Incarico di Consulenza ed Assistenza per l'esecuzione delle prestazioni di Presidio e Monitoraggio Ambientale . Lettera Incarico DMA/DCI.PA/8170 del 06/08/2004
11/01/2005	011 Serv.Ing. (S02)	110.573,58	L.I.DMA/DCI.PA.RO/4367 del 22/04/2004
13/01/2005	08 Serv.Ing. (S02)	692.306,61	Progettazione definitiva della SSE di Tommaso Natale e dell'adeguamento della SSE di Palermo Brancaccio (RS11 2D01)
11/04/2005	16 Serv.Ing (S06)	770.777,76	Attività di espropriazione condotte da Italferr, connesse con l'esecuzione dei lavori del Contraente generale Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\IP\2005\0001581 del 19/04/2005 Affidamento dell'incarico specifico per Progettazione Preliminare, definitiva e rapporti con Enti, Amministrazione e soggetti terzi ACC di Palermo Centrale: Progetto: Collegamento con Aeroporto di P.ta Raisi e sistemazione tecnologica del nodo di Palermo
27/06/2005	07 Serv.Ing. (S02)	3.548.099,65	Verifica della Progettazione Esecutiva, da elaborarsi a cura del Contraente Generale, relativa al raddoppio dei tratti di linea Palermo C.le/ Palermo Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle femmine -Carini facenti parte del Progetto Nodo di Palermo L.I.: Protocollo: RFI-DMA-DIPA\A0011\IP\2005\0001581 del 19/04/2005 L.I.: Protocollo: RFI-DIN-DPI.S.PNP\A0011\IP\2010\0000753 del 23/07/2010
03/08/2005	06 Serv.Ing. (S02)	22.249.653,53	Attivazione dell'incarico, con modalità full service, per l'esecuzione della prestazioni di Supervisione Lavori per la realizzazione del raddoppio dei tratti di linea Palermo c.le/ Palermo Brancaccio-Palermo Notarbartolo-Isola delle Femmine -Carini Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\IP\2005\0001581 del 19/04/2005 ODA 5022100288
31/12/2005	1 Mat.e Trasp. (S01)	3.669.896,94	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 16 materiali di fornitura RFI e Cap18 trasporti afferente le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01 ultimato e collaudato
31/12/2005	2 Personale (S01)	1.387.004,50	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI afferente le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01 ultimato e collaudato
31/12/2005	3 Serviz..Ing (S01)	10.979.291,52	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Servizi Ingegneria e contributi INARCASSA ricadenti nel Sottoprogetti 01ultimato e collaudato



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2005	4Spese Gener.(S01)	1.511.735,62	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 20 spese generali afferente le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01 ultimato e collaudato
09/08/2006	6907_AFF	699.057.250,55	Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Not.Io-Cardillo-Isola -Carini (i)PA821affidamento a C.G Conv. n 144/2004 del 30.12.2004+1°AIM+2°AIM+3°AIM (ODA 5021106068) Realizzazione collegamento a doppio binario elettrificato tra le stazioni di Carini e P.Raisi consistente in un nuovo tratto di 8,147 Km di linea a doppio binario , realizzazione della nuova stazione di Piraineto, fermata Orsa e del terminal ferroviario interrato presso l'Aeroporto di Punta Raisi. Realizzazione di un tratto di sede in variante compresa galleria a Sferracavallo. Elettrificazione del semplice binarioesistente dalla stazione di Palermo N.Io (e) a Cinisi (i) compresa SSE a Carini e rinnovo dell'armamento da Piraineto aCinisi. Interventi minori di radiopropagazione in galleria, installazione "P" luminosa, spostamento centralineecc..Progettazione di Massima e Definitiva di tutti gli interventi sul Nodo con esclusione della progettazione dell'ACC. I lavori sono conclusi e collaudati.
31/12/2006	5 Lavori S01	78.464.243,05	Deviiazione pubblici servizi art. 22 Convenzione 114/2004
09/12/2008	11 Interfer (S02)	15.687.835,18	Incentivazione all'esecuzione accelerata dei lavori contratto 144/2004
09/12/2008	16 Accel (S02)	35.000.000,00	Progettazione Preliminare della varianti del Passante di Palermo nella tratta Notarbartolo - EMS. Lettera di incarico: RFI-DMA-DIPVA0011\P\2008\0010637 del 12/12/2008
16/12/2008	03 Serv.Ing. (S02)	514.217,70	Studi di fattibilità delle varianti del Passante di Palermo nelle tratte Orleans - Belgio e Notarbartolo - EMS. Lettera di incarico: RFI-DMA-DIPVA0011\P\2008\0010637 del 12/12/2008
16/12/2008	04 Serv.Ing. (S02)	342.077,40	Predisposizione documentazione di Sicurezza, di cui al Decreto Ministeriale #Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie# del 28/10/2005, relativamente alla Galleria Capaci del Passante di Palermo. Lettera Incarico n. RFI.DMA.DIPVA0011\P\2008\0010051 del 26/11/2008
16/12/2008	05 Serv.Ing. (S02)	322.217,50	Incarico per l'esecuzione delle prestazioni di PD relativa alla Variante Palermo Notarbarolo - La Malfa (Tratta B) LI n. RFI-DMA-DIPVA0011\P\2009\001144 del 03.02.2009
26/02/2009	02 Serv.Ing. (S02)	5.402.440,79	Incarico per l'esecuzione delle prestazioni di VPD relativa alla Variante Tratta A: Orleans - Notarbartolo. LI n. RFI-DMA-DIPVA0011\P\2009\000527 del 21.12.2009
31/12/2009	10 Serv .ingeg (S05)	2.131.144,45	Importo contabilizzato per Spese sostenute per Servizi di Ingegneria e inarcassa Cap 14e cap 23 afferenti le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05 ultimato e collaudato
26/02/2010	5576_AFF	25.693.361,11	Verifica della Progettazione Esecutiva relativa alla realizzazione dell'ACC di Palermo C.le Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPVA0011\P\2009\0004298 del 08/05/2009
25/11/2010	17 Serv.Ing. (S06)	292.230,35	Direzione Lavori per la realizzazione dell'ACC di Palermo C.le Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPVA0011\P\2009\0004298 del 08/05/2009
25/11/2010	18 Serv.Ing.(S06)	1.645.067,26	Accordo Bonario del 08/07/2011 Art. 240 D.lgs. 163/2006
21/07/2011	27 Acc Bonar (S02)	29.048.226,46	Contratto n°144 del 30/12/2004-Progettazione Esecutiva ed esecuzione mediante Contraente Generale, delle prestazioni strumentali ed accessorie e dei Lavori per il Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notarbartolo-Cardillo-Isola delle femmine-CARini (i) PA821 Affidamento a Contraente Generale ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n.190 e successive modifiche ed integrazioni. Riconoscimento incremento materie prime, di cui ai Decreti MIT
16/03/2012	24 Incr .Mater (S02)	1.300.000,00	30/04/2009, 09/04/2010 e 31.03.2011, inerenti la Convenzioone n. 144/2004 per la PE ed esecuzione mediante CG dei lavori per il raddoppio Palermo C.le/Brancaccio-Orleans-Pa Notarbartolo-Cardillo-Isola delle Femmine-Carini.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/09/2012	23 Commis.AB(S02)	74.880,00	Incarico alla Commissione per la definizione dell'Accordo Bonario di cui all'art. 240 D.lgs 163/2006- relativo ai lavori di cui alla Convenzione Conv. n° 144/2004 del 30/12/2004 per Realizzazione raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/ Brancaccio- Orleans-Palermo Notarnartolo- Cardillo -Isola delle Femmine - Carini. Lett.prot.DO.0006014.09.U del 26/01/2009.
31/12/2014	25 Inter. min. (S02)	3.596.888,63	Importo contabilizzato fino al mese di DICEMBRE 2014 per Interventi minori e di completamento relativi al S02: spese e oneri pubblic.-spostamenti interferenze non contrattulizzati - Fornitura e istallazione di un impianto STSI nella fermata di Ficarazzi, nonché attivazione impianto di diffusione sonora interfacciato al sistema IAP. (Lettera d'ordine n°RFI-DPR-DTP_PA.IN\ORD\004 del 14/07/2011)Progettazione e realizzazione nuova fermata di Ficarazzi;I lavori sono ultimati e collaudati.per Spese sostenute Cap 13 Lavori per Interventi minori e di completamento relativi al S02: spese e oneri pubblic.-spostamenti interferenze non contrattulizzati 2 Compensi Commissario Straordinario - Compensi per attività di CVT, Collaudo Tecnico Amministrativo Passante Ferroviario, Lavori per riconfigurazione SCMT.
31/12/2014	8 Personale. (S05)	980.295,21	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI afferente le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05 ultimato e collaudato.Sono attualmente in corso attività minori di completamento.
31/12/2014	9 Mat. e Trasp (S05)	1.690.944,26	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 16 Materiali di fornitura RFI e Trasporti afferente le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05 ultimato e collaudato
21/05/2015	Atto transattivo	27.200.000,00	Atto Transattivo del 20/05/2015 Contratto n°144 del 30/12/2004-Progettazione Esecutiva ed esecuzione mediante Contraente Generale, delle prestazioni strumentali ed accessorie e dei Lavori per il Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notarbartolo-Cardillo-Isola delle femmine-CARINI (i) PA821 Affidamento a Contraente Generale ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n.190 e successive modifiche ed integrazioni.
31/12/2015	11 Spese Gener (S05)	874.028,51	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05 ultimato e collaudato.
31/12/2015	12 Personale (S06)	397.182,48	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale.
31/12/2015	13 Met e trasp (S06)	1.130.448,57	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 16 Materiali di fornitura RFI e Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale).
31/12/2015	14 Spese Gener (S06)	487.268,91	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale).
31/12/2015	19 Personale (S02)	2.540.337,86	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02. Passante Ferroviario
31/12/2015	20 Mat e trasp (S02)	23.455.249,94	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015per Spese sostenute Cap 16 materiali di fornitura RFI e trasporti per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02. (Passante ferroviario di Palermo)
31/12/2015	21 Acquis Aree (S02)	8.932.136,66	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 19 Acquisizione Aree per la realizzazione del Passante Ferroviario Palermo. Sottoprogetto 02.
31/12/2015	22 Spese Gener.(S02)	13.137.649,79	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2015	7 Lavori (S05)	39.168.094,60	Adeguamento Tecnologico della tratta Palermo Centrale - Fiumetorto consistente in: Costruzione ed adeguamento di impianti ACEI (con realizzazione di impianti ACEI V401 nelle stazioni di Bagheria, Altavilla Milicia, Termini Imerese.I lavori sono conclusi e collaudati.
31/12/2016	19 Personale(so2)	235.673,32	Importo contabilizzato fino al 31/12/2016 per Spese sostenute cap 15 Spese Personale per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2016	20Mat e Trasp(SO2)	2.249.790,90	Importo contabilizzato fino al 31/12/2016 per Spese sostenute Cap 16 Materiali di fornitura RFI e Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02.
31/12/2016	22 Spese Gener.(SO2)	1.716.027,96	Importo contabilizzato fino al 31/12/2016 per Spese sostenute cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02.
31/12/2017	Espropri (SO2)	3.406.247,68	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute cap 19 COMPENSI DITTE SGOMBERATE e compensi indennità espropriative per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02.
31/12/2017	Mat e Trasp. (SO2)	1.174.345,38	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 16 Materiali di fornitura RFI e Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02.
31/12/2017	Personale (SO2)	225.425,24	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute cap 15 Spese Personale per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02.
31/12/2017	Personale (SO6)	8.198,10	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale.
31/12/2017	Spese Generali (SO2)	773.805,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02.
31/12/2017	Spese Generali (SO6)	3.386,94	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 06.
31/12/2018	Espropri (SO2)	2.293.765,15	
31/12/2018	Mat e Trasp. (SO2)	1.104.282,61	
31/12/2018	Personale (SO2)	433.197,71	
31/12/2018	Personale (SO6)	810,10	
31/12/2018	Spese Generali (SO2)	960.179,37	
31/12/2018	Spese Generali (SO6)	15.345,90	
31/12/2019	Espropri (SO2)	599.236,77	
31/12/2019	maateriali (SO2)	265.713,81	
31/12/2019	Personale (SO2)	464.138,22	
31/12/2019	Personale (SO6)	35.781,88	
31/12/2019	Servizi ing. (SO2)	1.859.472,31	
31/12/2019	spese generali (SO2)	168.800,87	
28/02/2020	LAVORI	4.467.078,00	CA 16/18 AQ 430/15 - OO.CC. Galleria Notarbartolo-Francia
29/02/2020	LAVORI	2.828.127,43	CA 1/19 AQ 403/18 - Lavori stazione di Capaci Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori della nuova SSETommaso Natale.
01/03/2020	LAVORI	2.684.037,56	AQ n. 107/2018 Lotto n. 04 stipulato il 17/4/2018 - CA n. 01/DTP PA CIG: 724086352C Codice Identificativo Gara Derivato: 78263479D9 Progettazione esecutiva ed esecuzione del sistema di sezionamento emessa a terra (MATS) della galleria equivalente Tommaso Natale tra legallerie consecutive Tommaso Natale 1 e Tommaso Natale 2, compresa#installazione dei quadri di controllo e comando a servizio delSistema. A.Q.N.346 /2019 Area Sud stip.to il 02/08/2019-CA N.02/DTP PA
19/03/2020	LAVORI	400.000,00	



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
05/09/2020	LAVORI	2.506.400,00	Realizzazione delle opere di completamento e di sicurezza della Galleria Notarbartolo-Francia, comprese le opere civili della Stazione di Notarbartolo, il completamento delle opere civili ed impiantistiche della fermata Francia nonché i lavori di collocamento di una riserva idrica nella stazione di Tommaso Natale nel Passante Ferroviario di Palermo. A.Q. n. 430/2015 del 04/11/2015 e C.A. N. 18/2019
30/09/2020	LAVORI	870.991,20	Sistemazione superficiale di Via Francia, delle aree antistante la Fermata Ferroviaria di Francia e delle aree di Via Monti Iblei A.Q. n. 403/2018 del 21/01/2019 e C.A. n. 13/2019
06/10/2020	LAVORI	2.750.000,00	CONTRATTO APPLICATIVO N. 21 DTP_PA e A.Q. 36/2018 per l'esecuzione dei lavori di costruzione di 3.250 metri circa di binario in galleria costituente il futuro binario di corsa dispari tra le stazioni di Palermo Notarbartolo e S. Lorenzo Colli, dal km 1+889 (progressive di progetto 0+202) al km 5+139 (progressive di progetto 3+452) della linea Palermo e Punta Raisi, armato con rotaie 60E1 su traverse RFI 240, di fornitura I.A. e spessore di massicciata sotto traversa pari a 35 cm come da Standard materiali d'armamento per le linee di gruppo e compresa la fornitura e posa in opera in galleria di circa 15.000 m2 di materassino anti vibrante di spessore e 25 mm e densità e 600 kg/m3.
16/10/2020	LAVORI	811.826,33	Demolizione fabbricati vicolo Bernava - via Serpotta (Pa), a seguito del recesso esercitato dal contraente generale per i lavori di raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria Palermo Carini. Convenzione n. 18/2020
31/10/2020	Espropri (S02)	399.518,81	
31/10/2020	Materiali (S02)	937.522,30	
31/10/2020	Personale (S02)	401.071,84	
31/10/2020	Serv.ing.(S02)	720.265,72	
31/10/2020	Serv.ing.(S06)	183.059,74	
31/10/2020	spese generali (S02)	194.999,57	
31/10/2020	Spese Generali (S06)	7.965,74	

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 1.019.642.433,36

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2001	016 Serv Ing (S02)	3.200.466,97	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2001 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 2800005932 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico PROG.MAX lett.inc.n.62 del 19/7/99
31/12/2001	017 Serv.ing. (S02)	667.006,02	0,00	0,00	Importo contabilizzato FINO AL 31/12/2001 per spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 2800005972 da Sal 1 a Sal 3 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Prog.max lett.incarico n.174 del 27.9.99
31/12/2001	018 Sev Ing. (S02)	3.018.958,10	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2001 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 2800005946 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Prog.max lettera n.176 del 27/9/99



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2001	Acquis.Aree(S01)	62.517,11	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2001 per Spese sostenute Cap 19 Acquisizione Aree per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01
31/12/2004	013 Serv.Ing. (S02)	979.009,61	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2004 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria Progettazione Definitiva Arricchita per affidamento a Contraente Generale per i lavori del raddoppio della linea Palermo Centrale - Notarbartolo Carini.Lettera Incarico DMA_DCI.PA/8365 del 10/08/2004 (OdA 2821169)
31/12/2004	014Serv.Ing(S02)	405.965,51	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2004 per spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 2816605 da Sal 1 a Sal 4 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. L.I.4177 del 15/12/03
31/12/2005	011 Serv.Ing (S02)	110.537,58	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2005 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA2822106 Sal 1 a Sal 2 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. I.DMA/DCI.PA.RO/4367 del 22/04/2004 Progettazione definitiva della SSE di Tommaso Natale e dell'adeguamento della SSE di Palermo Brancaccio (RS11 2D01)
31/12/2005	16 Serv .Ing (S06)	770.777,76	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2005 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100218 da Sal 1 a Sal 2 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 06. Affidamento dell'incarico specifico per Progettazione Preliminare, definitiva e rapporti con Enti, Amministrazione e soggetti terzi ACC di Palermo Centrale: Progetto: Collegamento con Aeroporto di P.ta Raisi e sistemazione tecnologica del nodo di Palermo
31/12/2005	3 Serviz.Ing. (S01)	10.979.291,52	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2005 per Spese sostenute Cap 14 Servizi Ingegneria e contributi INARCASSA ricadenti nel Sottoprogetti 01ultimato e collaudato
31/12/2005	Mat.e Trasp(S01)	3.669.896,94	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2005 per Spese sostenute Cap 16 Materiali e trasporti RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01
31/12/2005	Personale (S01)	1.387.004,50	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2005 per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01
31/12/2005	Spese Gener(S01)	1.511.735,62	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2005 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 01
31/12/2006	Lavori (S01)	78.462.666,57	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2006 per i lavori di realizzazione collegamento a doppio binario elettrificato tra le stazioni di Carini e P.Raisi, realizzazione della nuova stazione di Piraineto, fermata Orsa e del terminal ferroviario interrato presso l'Aeroporto di Punta Raisi.ecc. I lavori sono conclusi e collaudati.
30/12/2009	Spese Gener(S05)	855.202,92	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2009 per Spese sostenute Cap 20 Spese generali RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05.
31/12/2009	04 Serv.Ing. (S02)	342.077,40	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2009 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA5022100818 da Sal 1 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Studi di fattibilità delle varianti del Passante di Palermo nelle tratte Orleans - Belgio e Notarbartolo - EMS. Lettera di incarico: RFI-DMA-DIPA\A0011\PI\2008\0010637 del 12/12/2008



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2009	10 Serv.Ing.(S05)	2.131.144,45	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute per Servizi di Ingegneria e inarcassa Cap 14e cap 23 afferenti le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05 ultimato e collaudato
31/12/2009	Lavori (S05)	38.561.949,99	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2009 si riferisce alle spese sostenute per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05. Adeguamento Tecnologico della tratta Palermo Centrale - Fiumetorto consistente in: Impianti ACEI Sal da n.1 a n.20, Compenso per A.B E lavori minori.I lavori sono conclusi e collaudati.
31/12/2009	Mat.eTrasp(S05)	1.584.924,88	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2009 per Spese sostenute Cap 16 Materiali e trasporti RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05
31/12/2010	03 Serv.Ing. (S02)	510.229,50	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2010 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100820 da Sal 1 a Sal 2 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo Progettazione Preliminare della varianti del Passante di Palermo nella tratta Notarbartolo - EMS. Lettera di incarico: RFI-DMA-DIPVA0011\PI\2008\0010637 del 12/12/2008
21/07/2011	27Acc.Bonar(S02)	29.048.226,46	0,00	0,00	Importo contabilizzato il 21/07/2011 per Accordo Bonario del 08/07/2011 Art. 240 D.lgs. 163/2006 Contratto n°144 del 30/12/2004-Affidamento a C.G.(ATI SIS), dei Lavori per il Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notarbartolo-Cardillo-Isola delle femmine-Carini (i)
31/12/2011	02Serv.Ing.(S02)	5.402.440,79	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2011 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 502210861 da Sal 1 a Sal 3 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02 Incarico per l'esecuzione delle prestazioni di PD relativa alla Variante Palermo Notarbarolo - La Malfa (Tratta B) LI n. RFI-DMA-DIPVA0011\PI\2009\001144 del 03.02.2009 Incarico per l'esecuzione delle prestazioni di VPD relativa alla Variante Tratta A: Orleans - Notarbartolo. LI n. RFI-DMA-DIPVA0011\PI\2009\000527 del 21.12.2009
31/12/2011	05 Serv Ing (S02)	322.217,50	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2011 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 50221008 da Sal 1 a Sal 2 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Predisposizione documentazione di Sicurezza, di cui al Decreto Ministeriale #Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie# del 28/10/2005, relativamente alla Galleria Capaci del Passante di Palermo
31/12/2011	07 Serv Ing (S02)	3.286.019,65	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2011 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 55022100267 da Sal 1 a Sal 6 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02Verifica della Progettazione Esecutiva, da elaborarsi a cura del Contraente Generale, relativa al raddoppio dei tratti di linea Palermo C.le/ Palermo Brancaccio - Palermo Notarbartolo - Isola delle femmine -Carini facenti parte del Progetto Nodo di Palermo L.I.: Protocollo: RFI-DMA-DIPVA0011\PI\2005\0001581 del 19/04/2005 L.I.: Protocollo: RFI-DIN-DPI.S.PNPVA0011\PI\2010\0000753 del 23/07/2010



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2011	08 Serv Ing (S02)	377.850,31	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2011 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 502210194 da Sal 1 a Sal 8 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. _ Attività di espropriazione condotte da Italferr, connesse con l'esecuzione dei lavori del Contraente generale Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
08/03/2012	5582_AFF	276.952.841,30	0,00	0,00	L' importo corrisponde a EM emesse a partire dal 22/05/2007 e fino al 08/03/2012 da SAL N 1 a SAL N 39.
15/05/2012	5582_AFF	4.228.910,32	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 15/05/2012 SAL N 40.
23/05/2012	5582_AFF	5.087.140,59	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 23/05/2012 SAL N 41
24/05/2012	5576_AFF	10.109.667,80	0,00	0,00	L' importo corrisponde a EM emesse a partire dal 07/04/2010 e fino al 24/05/2012 da SAL N 1 a SAL N 4.
07/06/2012	5582_AFF	8.283.855,20	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 107/06/2012 SAL N 42
02/07/2012	5582_AFF	6.672.513,84	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 02/07/2012 SAL N 43
26/07/2012	5582_AFF	6.614.428,26	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 26/07/2012 SAL N 44
02/08/2012	5582_AFF	6.974.524,02	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 02/08/2012 SAL N 45
14/09/2012	5582_AFF	5.801.915,92	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 14/09/2012 SAL N 46
10/10/2012	5576_AFF	686.683,80	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 10/10/2012 SAL N 5 al 31/08/2012
15/10/2012	5582_AFF	4.389.356,62	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 15/10/2012 SAL N 47
27/11/2012	5582_AFF	14.049.065,44	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 27/11/2012 SAL N 48
13/12/2012	5576_AFF	1.422.729,38	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 13/12/2012 SAL N 6 al 30/10/2012
13/12/2012	5582_AFF	4.842.409,70	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 13/12/2012 SAL N 49
20/12/2012	5582_AFF	2.672.463,75	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 20/12/2012 SAL N 50
31/12/2012	01 Serv.Ing.(S02)	2.764.567,20	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5023101296 da Sal 1 a Sal 9 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA \8170 del 06/08/2004. oda 5023101296 monitoraggio ambientale
31/12/2012	06 Serv.Ing.(S02)	11.890.237,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100288 da Sal 1 a Sal 17 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA \A0011\P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
31/12/2012	09 Serv.Ing.(S02)	991.317,69	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 14 ODA 200350335 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02.
31/12/2012	11 Interferenz (S02)	9.416.088,33	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute per spostamenti pubblici servizi art 22 Convenz 114/2004, per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02 ODA 5023108540
31/12/2012	16 Acceler (S02)	6.289.500,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per riconoscimento all' appaltatore per incentivazione alla esecuzione accelerata dei lavori prevista dall' art 44 della convenzione 1044/2004, attività ricadenti nel Sottoprogetti 02. ODA 5023108532.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	17 Serv.Ing. (S06)	292.230,35	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino AL 31/12/2012 per spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022101181 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 06. Verifica della Progettazione Esecutiva relativa alla realizzazione dell'ACC di Palermo C.le Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\PI\2009\0004298 del 08/05/2009
31/12/2012	18 Serv.Ing.(S06)	838.789,68	0,00	0,00	Importo contabilizzato FINO AL 31/12/2012 per spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022101182 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 06. Direzione Lavori per la realizzazione dell'ACC di Palermo C.le Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\PI\2009\0004298 del 08/05/2009
31/12/2012	23 Commis.AB(S02)	49.920,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per compensi ai componenti la Commissione per la definizione dell'Accordo Bonario di cui all'art. 240 D.lgs 163/2006- relativo ai lavori di cui alla Convenzione Conv. n° 144/2004 del 30/12/2004 per Realizzazione raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/ Brancaccio- Orleans-Palermo Notarnartolo- Cardillo -Isola delle Femmine - Carini. Lett.prot.DO.0006014.09.U del 26/01/2009.
31/12/2012	24 Incr.mater (S02)	869.129,11	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per riconoscimento all'appaltatore delle spese per incremento delle materie prime, ai sensi del D.M. del 31/03/2011 attività ricadenti nel Sottoprogetti 02. ODA 5023112447
31/12/2012	25 Interv.min (S02)	3.546.888,63	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 13 Lavori per Interventi minori e di completamento relativi al S02: spese e oneri pubblic.- spostamenti interferenze non contrattulizzati - Fornitura e installazione di un impianto STSI nella fermata di Ficarazzi, nonché attivazione impianto di diffusione sonora interfacciato al sistema IAP. (Lettera d'ordine n°RFI-DPR-DTP_PA.IN\ORD\004 del 14/07/2011) Progettazione e realizzazione nuova fermata di Ficarazzi; i lavori sono ultimati e collaudati.
31/12/2012	Acquis Aree (S02)	8.496.917,25	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 19 Acquisizione Aree per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2012	Mater e Trasp (S06)	802.654,71	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 16 Materiali e trasporti RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale).
31/12/2012	Mat. e trasp (S02)	16.951.399,87	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese di materiali e trasporti Cap 16 e 21 attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2012	Personale (S02)	1.192.854,05	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 15 Spese PERSONALE RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02
31/12/2012	Personale (S05)	958.720,49	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 05
31/12/2012	Personale (S06)	56.546,82	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 15 Spese PERSONALEi RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale).



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	Spese Generali (S02)	10.001.390,32	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2012	Spese generali (S06)	362.153,67	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2012 per Spese sostenute Cap 20 Spese generali RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale).
05/02/2013	5576_AFF	872.199,33	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 05/02/2013 SAL N 7 al 30/11/2012
25/02/2013	5582_AFF	5.907.396,31	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 25/02/2013 SAL N 51
08/04/2013	5582_AFF	2.576.806,83	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 08/04/2013 SAL N 52
18/04/2013	5582_AFF	4.139.264,73	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 18/04/2013 SAL N 53
30/04/2013	06 Serv.Ing.(S02)	1.031.623,49	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 al 30/04/2013 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100288 da Sal 18 a Sal 19 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA \A0011\P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
10/05/2013	5582 AFF	7.013.493,74	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 10/05/2013 SAL N 54
05/06/2013	5582 AFF	3.537.506,64	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 05/06/2013 SAL N 55
30/06/2013	Servizi Ingeg. (S02)	14.113,25	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/05/2013 fino al 30/06/2013 per Spese di Serv. Ingegneria Cap.14 attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
26/07/2013	6162 AFF	3.685.179,33	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 26/07/2013 SAL N 56. Il precedente impegno sul sistema CIS corrisponde al numero 5582_AFF oggi 6162_AFF, a seguito dell' adeguamento dell' impegno.
05/09/2013	6162 AFF	2.474.910,00	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 05/09/2013 SAL N 57. Il precedente impegno sul sistema CIS corrisponde al numero 5582_AFF oggi 6162_AFF, a seguito dell' adeguamento dell' impegno.
17/09/2013	5576_AFF	489.177,57	0,00	0,00	L'importo corrisponde all'EM emessa in data 17/09/2013 Sal n.8 al 30/04/2013
15/10/2013	06 Serv.Ing.(S02)	498.690,11	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100288 da Sal 20 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
06/11/2013	01 Serv.Ing.(S02)	458.640,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022101795 Sal 1 al 28/02/2012 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DPI.S.PNPA0011\P\2012\ 0000119 del 31/01/2012.
06/11/2013	6907_AFF	4.770.825,96	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 06/11/2013 SAL N 58. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
10/12/2013	5576_AFF	370.631,20	0,00	0,00	L'importo corrisponde all'EM emessa in data 10/12/2013 Sal n.9 al 30/09/2013
31/12/2013	01 Serv.Ing.(S02)	3.350.907,99	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5023101296 da Sal 1 a Sal 12 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA \8170 del 06/08/2004. monitoraggio ambientale



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	25 Interv.min (S02)	986.449,44	0,00	0,00	Importo contabilizzato fino dal 01/01/2013 al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 13 Lavori per Interventi minori e di completamento relativi al S02: spese e oneri pubblic.-spostamenti interferenze non contrattulizzati e Compensi Commissario Straordinario - Compensi per attività di CVT, Collaudo Tecnico Amministrativo Passante Ferroviario, Lavori per riconfigurazione SCMT.
31/12/2013	Acquis Aree (S02)	433.976,62	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese sostenute per acquisizione aree per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02.
31/12/2013	Mater e Trasp (S06)	296.564,31	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese di materiali e trasporti Cap 16 e 21 attività ricadenti nel Sottoprogetti 06
31/12/2013	Mat. e trasp (S02)	1.002.019,07	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 al 31/12/2013 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2013	Personale (S02)	467.416,36	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese di personale Cap.15 per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2013	Personale (S06)	65.712,91	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale.)
31/12/2013	Spese Generali (S02)	597.946,55	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2013	Spese generali (S06)	17.087,83	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06
16/01/2014	6907_AFF	3.714.779,71	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 16/01/2014 SAL N 59. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
27/03/2014	06 Serv.Ing.(S02)	949.022,08	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100288 da Sal 21 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPAA0011P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
27/03/2014	6907_AFF	6.428.553,58	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 27/03/2014 SAL N 60. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
02/04/2014	6907_AFF	1.470.191,75	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 02/04/2014 SAL N 61. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
18/04/2014	6907_AFF	7.314.347,19	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 18/04/2014 SAL N 62. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
15/05/2014	5576_AFF	235.545,25	0,00	0,00	L'importo corrisponde all'EM emessa in data 15/05/2014 Sal n.10 al 28/02/2014.
23/06/2014	6907_AFF	3.688.782,40	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 23/06/2014 SAL N 63. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
02/07/2014	01 Serv.Ing.(S02)	783.762,44	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022101795 Sal 2 al 07/10/2013 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DPI.S.PNPA0011P\2012\ 0000119 del 31/01/2012.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
02/07/2014	06 Serv.Ing.(S02)	419.951,40	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100288 da Sal 22 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
23/07/2014	6907_AFF	3.065.182,52	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 23/07/2014 SAL N 64. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/08/2014	5576_AFF	535.205,60	0,00	0,00	L'importo corrisponde all'EM emessa in data 31/08/2014 Sal n.11 al 31/05/2014.
09/09/2014	6907 AFF	2.161.508,46	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 09/09/2014 SAL N 65 la vori al 30/06/2014. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
06/10/2014	6907 AFF	7.124.031,05	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 06/10/2014 SAL N 66 lavori al 31/08/2014. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
15/10/2014	06 Serv.Ing (SO2)	455.257,92	0,00	0,00	Importo contabilizzato per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5022100288 da Sal 23 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\A0011\P\2005\ 0001581 del 19/04/2005
16/10/2014	01 Serv.Ing.(S02)	314.666,58	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 al 30/01/2014 per Spese sostenute Cap 14 Prestazioni Ingegneria ODA 5023101296 DA SAL 13 A SAL 14 per le attività ricadenti nel Sottoprogetto 02. Lettera Incarico Protocollo RFI: RFI-DMA-DIPA\8170 del 06/08/2004. monitoraggio ambientale
15/12/2014	6907 AFF	2.212.053,66	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 15/12/2014 SAL N 67 lavori al 30/09/2014. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
22/12/2014	6907AF	2.554.858,28	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 22/12/2014 SAL N 68 lavori al 30/11/2014. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/12/2014	5576AFF	454.686,42	0,00	0,00	ODA 5021114730
31/12/2014	Mat. e trasp (S02)	1.249.199,30	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2014	Mat.e trasp (S06)	26.363,58	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese di materiali e trasporti Cap 16 e 21 attività ricadenti nel Sottoprogetti 06.
31/12/2014	Personale (S02)	450.202,45	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2014	Personale (S06)	69.051,12	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese sostenute Cap 15 Personale RFI per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06. (ACC Palermo Centrale.)
31/12/2014	Spese Generali (S02)	621.414,23	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2014	Spese generali (S06)	19.461,91	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06
17/03/2015	6907AF	2.152.677,33	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 17/03/2015 SAL N 69 lavori al 31/01/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
16/04/2015	6907AF	2.171.552,06	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 16/04/2015 SAL N 70 lavori al 28/02/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
30/04/2015	6907AFF	5.282.318,32	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 30/04/2015 SAL N 71 lavori al 31/03/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
20/05/2015	Atto Transattivo	27.200.000,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato il 21/05/2015 per Atto Transattivo del 020/05/2015 Contratto n°144 del 30/12/2004-Affidamento a C.G.(ATI SIS), dei Lavori per il Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notarbartolo-Cardillo-Isola delle femmine-Carini (i)
09/06/2015	6907AFF	3.482.529,22	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 09/06/2015 SAL N 72 lavori al 30/04/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
20/07/2015	6907AFF	2.646.088,71	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 20/07/2015 SAL N 73 lavori al 31/05/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
30/07/2015	6907AFF	2.286.179,28	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 30/07/2015 SAL N 74 lavori al 30/06/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
01/09/2015	6907AFF	4.239.692,83	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 01/09/2015 SAL N 75 lavori al 31/07/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
22/09/2015	6907AFF	6.928.784,68	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 22/09/2015 SAL N 76 lavori al 31/08/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
14/10/2015	6907AFF	10.636.772,72	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 14/10/2015 SAL N 77 lavori al 30/09/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
13/11/2015	6907AFF	10.287.891,48	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 13/11/2015 SAL N 78 lavori al 31/10/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
09/12/2015	6907AFF	10.524.058,84	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 09/12/2015 SAL N 79 lavori al 30/11/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
31/12/2015	5576AFF	1.294.954,63	0,00	0,00	ODA 5021114730 SAL N. 13 e 14 lavori anno 2015
31/12/2015	Mat e Trasp (S02)	4.225.174,80	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2015	Mat e Trasp (S06)	1.138,77	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 06
31/12/2015	Personale (S02)	369.091,86	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2015	Personale (S06)	157.270,38	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 06



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2015	Serv.Ing.(SO2)	3.048.399,15	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 al 31/012/2015 per Spese sostenute Cap 14 e 23 Inarcassa Prestazioni Ingegneria .
31/12/2015	Spese Generali (SO2)	1.876.703,83	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2015	Spese Generali (SO6)	74.122,30	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06
20/02/2016	6907AFF	6.534.863,81	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 25/01/2016 SAL N 80 lavori al 31/12/2015. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
24/02/2016	6907AFF	9.989.560,37	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 24/02/2016 SAL N 81 lavori al 31/01/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
16/03/2016	6907AFF	8.949.767,21	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 16/03/2016 SAL N 82 lavori al 29/02/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn
27/04/2016	6907AFF	7.327.174,88	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 27/04/2016 SAL N 83 lavori al 31/03/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn2
25/05/2016	6907AFF	8.078.210,80	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 25/05/2016 SAL N 84 lavori al 30/04/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn2
27/05/2016	5579AFF	1.544.291,84	0,00	0,00	ODA 5021114730 SAL N. 16 lavori al 31/01/2016
20/06/2016	6907AFF	10.222.008,86	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 20/06/2016 SAL N 85 lavori al 31/05/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegn2
20/07/2016	6907AFF	6.455.860,34	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 20/07/2016 SAL N 86 lavori al 30/06/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/08/2016	6907AFF	5.340.331,23	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 27/09/2016 SAL N 87 lavori al 31/08/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/10/2016	6907AFF	3.971.162,84	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 20/10/2016 SAL N 88 lavori al 30/09/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
14/12/2016	6907AFF	2.512.443,44	0,00	0,00	L' importo corrisponde all' EM emessa in data 14/12/2016 SAL N 89 lavori al 31/10/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
16/12/2016	6907AFF	2.897.189,59	0,00	0,00	L'importo corrisponde all' EM emessa in data 16/12/2016 SAL N 90 lavori al 10/12/2016. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/12/2016	Mat e Trasp. (SO2)	2.249.790,90	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2016	Personale (SO2)	235.673,32	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2016	Serv.ing.(SO2)	6.938.171,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per spese sostenute cap 14 e 22 Inarcassa Ingegneria
31/12/2016	Spese Generali (SO2)	1.716.027,96	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
10/03/2017	6907AFF	1.808.281,34	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 10/03/2017 sal n.91 lavori al 31/01/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/03/2017	6907AFF	9.394.695,41	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 31/03/2017 sal n.92 lavori al 29/02/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
20/04/2017	6907AFF	1.960.688,29	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 20/04/2017 sal n.93 lavori al 31/03/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
30/04/2017	6907AFF	2.174.469,83	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 23/05/2017 sal n.94 lavori al 30/04/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/05/2017	6907AFF	1.896.937,95	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 27/06/2017 sal n.95 lavori al 31/05/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
30/06/2017	6907AFF	8.821.700,27	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 22/07/2017 sal n.96 lavori al 30/06/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/08/2017	6907AFF	7.732.798,36	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 15/09/2017 sal n.97 lavori al 31/08/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
30/09/2017	6907AFF	4.353.437,40	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 13/10/2017 sal n.98 lavori al 30/09/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/11/2017	6907AFF	3.467.018,18	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 12/11/2017 sal n.99 lavori al 31/10/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno0.
19/12/2017	6907AFF	3.335.542,69	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 19/12/2017 sal n.100 lavori al 10/12/2017. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/12/2017	Espropri (SO2)	3.406.247,68	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 19 Indennizzi ditte sgomberate. Sottoprogetti 02
31/12/2017	Mat e Trasp. (SO2)	1.174.345,38	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2017	Personale (SO2)	225.425,24	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2017	Personale (SO6)	8.198,10	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 06
31/12/2017	Serv.ing.(SO2)	2.263.932,14	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per spese sostenute cap 14 e 22 Inarcassa Ingegneria
31/12/2017	Serv.ing.(SO6)	121.120,04	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per spese sostenute cap 14 e 22 Inarcassa Ingegneria
31/12/2017	Spese Generali (SO2)	773.805,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2017	Spese Generali (SO6)	3.386,94	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06
08/02/2018	6907AFF	3.679.431,00	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 08/02/2018 sal n.101 lavori al 31/01/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
05/04/2018	6907AFF	3.749.334,83	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 05/04/2018 sal n.102 lavori al 28/02/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
04/05/2018	6907AFF	2.684.506,73	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 04/05/2018 sal n.103 lavori al 31/03/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
29/05/2018	6907AFF	2.489.137,17	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 09/05/2018 sal n.104 lavori al 30/04/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
22/06/2018	6907AFF	4.508.957,68	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 22/06/2018 sal n.105 lavori al 31/05/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/07/2018	6907AFF	10.860.436,69	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 20/07/2018 sal n.106 lavori al 30/06/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
07/08/2018	6907AFF	4.588.057,86	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 07/08/2018 sal n.107 lavori al 31/07/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
19/09/2018	6907AFF	4.854.330,46	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 19/09/2018 sal n.108 lavori al 31/08/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
05/11/2018	6907AFF	3.641.837,71	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 05/11/2018 sal n.109 lavori al 30/09/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
20/12/2018	6907AFF	4.800.142,17	0,00	0,00	L'importo corrisponde alla EM emessa in data 20/12/2018 sal n.110 lavori al 30/11/2018. I precedenti impegni sul sistema CIS corrispondono ai numeri 5582_AFF, 6162_AFF oggi 6907_AFF a seguito dell' adeguamento dell' impegno
31/12/2018	Espropri (SO2)	2.293.765,15	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese sostenute Cap 19 Indennizzi ditte sgomberate. Sottoprogetti 02
31/12/2018	Mat e Trasp. (SO2)	1.104.282,61	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per Spese di Materiali Trasporti ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2018	Personale (SO2)	433.197,71	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2018	Personale (SO6)	810,10	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 06
31/12/2018	Serv.ing.(SO2)	475.355,60	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per spese sostenute cap 14 e 22 Inarcassa Ingegneria
31/12/2018	Serv.ing.(SO6)	25.285,86	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per spese sostenute cap 14 e 22 Inarcassa Ingegneria
31/12/2018	Spese Generali (SO2)	960.179,37	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2018	Spese Generali (SO6)	15.345,90	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 06
31/12/2019	Espropri (SO2)	599.236,77	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per Spese sostenute Cap 19 Indennizzi ditte sgomberate. Sottoprogetti 02
31/12/2019	Personale (SO2)	464.138,22	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 02
31/12/2019	Personale (SO6)	35.781,88	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per Spese di Personale RFI ricadenti nel Sottoprogetti 06



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2019	Serv.ing.(SO2)	6.700.614,48	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per spese sostenute cap 14 e 22 Inarcassa Ingegneria
31/12/2019	Spese Generali (SO2)	168.800,87	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali per le attività ricadenti nel Sottoprogetti 02
24/02/2020	LAVORI	1.669.291,74	0,00	0,00	EM SAL 1-6 OdA 5021134387 - Lavori di completamento e di finitura della Galleria Notarbartolo-Francia - CA 16/18 AQ 430/15
27/02/2020	LAVORI	992.247,07	0,00	0,00	EM SAL 1-8 OdA 5031002816 - Lavori di completamento e di finitura della nuova fermata Capaci
30/03/2020	LAVORI	393.513,25	0,00	0,00	EM SAL 7 OdA 5021134387 - Lavori di completamento e di finitura della Galleria Notarbartolo-Francia - CA 16/18 AQ 430/15
16/04/2020	LAVORI	227.714,74	0,00	0,00	EM SAL 9 OdA 5031002816 - Lavori di completamento e di finitura della nuova fermata Capaci
07/05/2020	LAVORI	70.493,23	0,00	0,00	EM SAL 8 OdA 5021134387 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DELLA GALLERIA NOTARBARTOLO - FRANCIA DEL PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO.
08/05/2020	LAVORI	66.173,48	0,00	0,00	EM SAL 1 OdA 5031004157 - PE ED ESECUZIONE DEL SISTEMA DI SEZIONAMENTO E MESSA A TERRA (MATS) DELLA GALLERIA EQUIVALENTE TOMMASO NATALE COMPRESA INSTALLAZIONE DEI QUADRI DI CONTROLLO E COMANDO.
12/05/2020	LAVORI	694.655,08	0,00	0,00	EM SAL 1 OdA 5031003994 -PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SSE TOMMASO NATALE.
05/07/2020	LAVORI	503.906,26	0,00	0,00	EM SAL 9 OdA 5021134387 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DELLA GALLERIA NOTARBARTOLO - FRANCIA DEL PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO
06/07/2020	LAVORI	351.925,20	0,00	0,00	EM SAL 10 OdA 5031002816 - Lavori di completamento e di finitura della nuova fermata Capaci
30/07/2020	LAVORI	131.676,23	0,00	0,00	EM SAL 11 OdA 5031002816 - Lavori di completamento e di finitura della nuova fermata Capaci
31/07/2020	LAVORI	835.718,84	0,00	0,00	EM SAL 10 OdA 5021134387 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DELLA GALLERIA NOTARBARTOLO - FRANCIA DEL PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO
01/08/2020	LAVORI	140.689,83	0,00	0,00	EM SAL 2 OdA 5031003994 -PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SSE TOMMASO NATALE.
06/08/2020	LAVORI	149.795,82	0,00	0,00	EM SAL 1 OdA 5021135548 -LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DI SICUREZZA GALLERIA NOTARBARTOLO -FRANCIA
28/09/2020	LAVORI	106.417,49	0,00	0,00	EM SAL 12 OdA 5031002816 - Lavori di completamento e di finitura della nuova fermata Capaci
29/09/2020	LAVORI	388.392,17	0,00	0,00	EM SAL 11 OdA 5021134387 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI FINITURA DELLA GALLERIA NOTARBARTOLO - FRANCIA DEL PASSANTE FERROVIARIO DI PALERMO



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
05/10/2020	LAVORI	73.248,91	0,00	0,00	EM SAL N°1 LAVORI AL 31.07.2020 COSTRUZIONE DI 3250M CIRCA DI BINARIO COSTITUENTE IL FUTURO BIARIO DI CORSA DISPARI TRA LE STAZIONI DELLA LINEA PALERMO PUNTA RAISI.
06/10/2020	LAVORI	133.468,42	0,00	0,00	EM SAL N°1 LAVORI AL 31.08.2020. - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI VIA FRANCIA E DELLE AREE ANTISTANTI LA FERMATA FERROVIARIA DI FRANCIA E DELLE AREE DI VIA MONTI IBLEI.
20/10/2020	LAVORI	381.228,76	0,00	0,00	EM SAL 1 LAVORI AL 30.09.2020 DEMOLIZIONE FABBRICATI VICOLO BERNAVA-VIA SERPOTTA (PA) A SEGUITO DEL RECESSO ESERCITATO DAL CONTRAENTE GENERALE PER IL LAVORI DI RADDOPPIO ELETTRIFICATO DELLA TRATTA PALERMO C.LE-CARINI.
31/10/2020	Espropri (S02)	399.518,81	0,00	0,00	Spese per espropri anno 2020
31/10/2020	Materiali (S02)	937.522,30	0,00	0,00	Materiali di fornitura RFI anno 2020
31/10/2020	Personale (SO2)	401.071,84	0,00	0,00	Spese di personale anno 2020
31/10/2020	Serv.ing.(SO2)	720.265,72	0,00	0,00	Spese per servizi d' ingegneria anno 2020
31/10/2020	Serv.ing.(SO6)	183.059,74	0,00	0,00	Spese per servizi d' ingegneria anno 2020
31/10/2020	Spese Generali (SO2)	194.999,57	0,00	0,00	Spese generali anno 2020
31/10/2020	Spese Generali (SO6)	7.965,00	0,00	0,00	Spese generali anno 2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	9.871.549	Effettiva	Trattasi di spese sostenute per Indennizzi ditte espropriate e sgomberate.
Acquisizione aree o immobili	100.303,09	Prevista	
Altro	56.470.627,56	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti costi interni RFI:Materiali e Trasporti (cap 16-18-21) Personale (cap 15) Spese Generali (cap 20).
Altro	270.752,68	Prevista	Trattasi di spese previste afferenti a costi interni RFI: Materiali e Trasporti (cap 16 -17-18 -21) Personale CAP15 ;Spese Genera (cap 20).
Imprevisti	8.000.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	888.643.409,36	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti lavori
Lavori realizzati in affidamento	124.180.434,38	Prevista	



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	64.656.847,44	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti costi sostenuti per Ingegneria e contrib inarcassa.
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	106.076,49	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2011	1	Sal 01- 4 fino al 31/12/2011	10.109.667,8 ODA 5021114730	
31/12/2011	5	Da Sal 1-39	276.952.841,3 Oda 5021106068	
31/01/2012	6	SAL 40	4.228.910,32 Oda 5021106068	
29/02/2012	7	SAL 41	5.087.140,59 ODA 5021106068	
31/03/2012	8	SAL 42	8.283.855,2 ODA 5021106068	
30/04/2012	9	SAL 43	6.672.513,84 ODA 5021106068	
31/05/2012	10	SAL 44	6.614.428,26 ODA 5021106068	
30/06/2012	11	SAL 45	6.974.524,02 ODA 5021106068	
31/07/2012	12	SAL 46	5.801.915,92 ODA 5021106068	
31/08/2012	2	sal 5 al 31/08/2012	686.683,8 ODA 5021114730	
30/09/2012	13	SAL 48	14.049.065,44 ODA 5021106068	
30/10/2012	3	SAL n.6	1.422.729,38 ODA 5021114730	
31/10/2012	14	SAL 49	4.842.409,7 ODA 5021106068	
30/11/2012	4	Sal N. 7	872.199,33 ODA 5021114730	
30/11/2012	15	SAL 50	2.672.463,75 ODA 5021106068	
31/12/2012	16	SAL 51	5.907.396,31 ODA 5021106068	
31/01/2013	17	SAL 52	2.576.806,83 ODA 5021106068	
28/02/2013	18	SAL 53	4.139.264,73 ODA 5021106068	
31/03/2013	19	SAL 54	7.013.493,74 ODA 5021106068	
30/04/2013	20	SAL 55	3.537.506,64 ODA 5021106068	
30/04/2013	23	Sal n.8	489.177,57 ODA 5021114730	
31/05/2013	21	SAL 56	3.685.179,33 ODA 5021106068	
30/06/2013	22	SAL 57	2.474.910 ODA 5021106068	
30/09/2013	24	SAL N.58	4.770.825,96 ODA 5021106068	
30/09/2013	25	SALO N. 9	370.631,2 ODA 5021114730	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/11/2013	26	SAL N 59	3.714.779,71 ODA 5021106068	
31/01/2014	27	SAL N 60	6.428.553,58 ODA 5021106068	
27/02/2014	28	SAL N 61	1.470.191,75 ODA 5021106068	
28/02/2014	31	SAL N.10	235.545,25 ODA 5021114730	
31/03/2014	29	SAL N 62	7.314.347,19 ODA 5021106068	
31/03/2014	33	SAL N 11	535.205,6 ODA 5021114730	
30/04/2014	30	SAL N.63	3.688.782,4 ODA 5021106068	
31/05/2014	32	SAL N 64	3.065.182,52 ODA 5021106068	
30/06/2014	34	SAL N 65	2.161.508,46 ODA 5021106068	
31/08/2014	35	SAL N.66	7.124.031,05 ODA 5021106068	
30/09/2014	36	SAL N.67	2.212.053,66 ODA 5021106068	
30/11/2014	37	SAL N.68	2.554.858,28 ODA 5021106068	
31/12/2014	38	sal n.12	454.686,42 oda 5021114730	
31/01/2015	39	SAL N.69 LAVORI AL 31/01/2015	2.152.677,33 ODA 5021106068	
28/02/2015	40	SAL N.70 LAVORI AL 28/02/2015	2.171.552,06 ODA 5021106068	
31/03/2015	41	SAL N.71 LAV AL 31/03/2015	5.282.318,32 ODA 5021106068	
30/06/2015	42	Sal n.72 lav al 30.04.2015	3.482.529,22 ODA 5021106068	
31/08/2015	43	Sal n.72 lav al 31.05.2015	2.646.088,71 ODA 5021106068	
31/08/2015	44	Sal n.74 lav al 30.06.2015	2.286.179,28 ODA 5021106068	
31/10/2015	45	Sal n 75 al 31/07/2015	4.239.692,83 ODA 5021106068	
31/10/2015	46	SAL N.76 LAV AL 31/08/2015	6.928.784,68 ODA 5021106068	
31/10/2015	47	SAL N.77 LAV AL 30/09/2015	10.636.772,72 ODA 5021106068	
31/10/2015	48	SAL N.13 LAV AL 31/03/2015	60.472,81 ODA 5021114730	
31/10/2015	49	SAL.14 AL 31/07/2015	1.234.481,82 ODA 5021114730	
31/12/2015	50	SAL N.78 LAV AL 31/10/2015	10.287.891,48 ODA 5021106068	
31/12/2015	51	SAL N.79 LAV AL 30/11/2015	10.524.058,84 ODA 5021106068	
28/02/2016	52	SAL N.80 LAV AL 31/12/2016	6.534.863,81 ODA 5021106068	
28/02/2016	53	SAL N 81 LAV AL 31/01/2016	9.989.560,37 ODA 5021106068	
30/04/2016	54	SAL N.82 LAV AL 29/02/2016	8.949.767,21 ODA 5021106068	
30/04/2016	55	SAL N.83 LAV AL 31/03/2016	7.327.174,88 ODA 5021106068	
30/06/2016	56	SAL N.84 LAV AL 30/04/2016	8.078.210,8 ODA 5021106068	
30/06/2016	57	SAL N.85 LAV AL 31/05/2016	10.222.008,86 ODA 5021106068	
30/06/2016	58	SAL N.16 LAV AL 31/01/2016	1.544.291,84 ODA 5021114730	
31/08/2016	59	SAL N.86 LAV AL 30/06/2016	6.455.860,34 ODA 5021106068	
27/09/2016	60	SAL N.87 LAV AL 31/08/2016	5.340.331,23 oda 5021106068	
28/10/2016	61	SAL N.88 LAV AL 30/09/2016	3.971.162,84	
14/12/2016	62	SAL N.89 LAV AL 31/10/2016	2.512.443,44	
16/12/2016	63	SAL N.90 LAV AL 31/11/2016	2.897.189,59 oda 5021106068	
07/03/2017	64	SAL N.91 LAV AL 31/12/2017	1.808.281,34 oda 5021106068	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/03/2017	65	SAL N.92 LAV AL 28/02/2017	9.394.695,41 oda 5021106068	
19/04/2017	66	SAL N.96LAV AL 31/03/2017	1.960.688,29 oda 5021106068	
30/04/2017	67	SAL N.94 LAV AL 30/04/2017	2.174.469,83	
31/05/2017	68	SAL N.95 LAV AL 31/03/2017	1.896.937,95 ODA 5021106068	
30/06/2017	69	SAL N.96 LAV AL 30/06/2017	8.821.700,27 ODA 5021106068	
31/08/2017	70	SAL N.97 LAV AL 31/08/2017	7.732.798,36 ODA 5021106068	
30/09/2017	71	SAL N.98 LAV AL 30/09/2017	4.353.437,4 ODA 5021106068	
31/10/2017	72	SAL N.99 LAV AL 31/10/2017	3.467.018,18 ODA 5021106068	
10/12/2017	73	SAL N.100 LAV AL 10/12/2017	3.335.542,69 ODA 5021106068	
31/01/2018	74	SAL N.101 LAV AL 31/01/2018	3.679.431 ODA 5021106068	
30/04/2018	75	SAL N.102 LAV AL 28/02/2018	3.749.334,83 ODA 5021106068	
04/05/2018	76	SAL N.103 LAV AL 31/03/2018	2.684.506,73 oda 5021106068	
29/05/2018	77	SAL N.104 LAV AL 30/04/2018	2.489.137,17 oda 5021106068	
22/06/2018	78	SAL N.105 LAV AL 31/05/2018	4.508.957,68 oda 5021106068	
20/07/2018	79	SAL N.106 LAV AL 30/06/2018	10.860.436,69	
07/08/2018	80	SAL N.107 LAV AL 31/07/2018	4.588.057,86	
13/09/2018	81	SAL N.108 LAV AL 31/08/2018	4.854.330,46	
05/11/2018	82	SAL N.109 LAV AL 30/09/2018	3.641.837,71	
20/12/2018	83	SAL N.110 LAV AL 30/11/2018	4.800.142,17	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	30,00	0,00	0,00	16,20	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: estensione tratta raddoppiata (km)	30,00	0,00	0,00	16,20	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: impianti ACC (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: passaggia a livello soppressi (N)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità potenziale della rete (treni/giorno)	270,00	90,00	0,00	0,00	90,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 467 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J11H02000070008

Titolo Progetto: Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampileri-Fiumefreddo

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CATANIA	CALATABIANO
SICILIA	CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA
SICILIA	CATANIA	
SICILIA	MESSINA	ALI' TERME
SICILIA	MESSINA	CASTELMOLA
SICILIA	MESSINA	FORZA D'AGRO'
SICILIA	MESSINA	FURCI SICULO
SICILIA	MESSINA	GALLODORO
SICILIA	MESSINA	ITALA
SICILIA	MESSINA	LETOJANNI
SICILIA	MESSINA	MESSINA
SICILIA	MESSINA	NIZZA DI SICILIA
SICILIA	MESSINA	PAGLIARA
SICILIA	MESSINA	ROCCALUMERA
SICILIA	MESSINA	SANT'ALESSIO SICULO
SICILIA	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA
SICILIA	MESSINA	SAVOCA
SICILIA	MESSINA	SCALETTA ZANCLEA
SICILIA	MESSINA	TAORMINA
SICILIA	MESSINA	
SICILIA	MESSINA	

Coordinate di georeferenziazione:



B. Iter Procedurale:	Latitudine			Longitudine		
	Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
Realizzazione OOPP						
Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		17/12/2002		08/02/2005	RFI SpA	
Progettazione Definitiva	29/10/2015	26/09/2016	31/10/2017	30/10/2017	RFI SpA	
Progettazione Esecutiva	03/04/2021		29/11/2021		Appaltatore -RFI	Progettazione Esecutiva + VPE - 1°-2° Lotto funzionale. Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità.
Esecuzione Lavori	28/11/2021		30/06/2029		Appaltatore	Inizio 1° e 2° lotto - Fine riferita al 2°Lotto funzionale. Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità.
Collaudo	03/07/2028		30/06/2030		RFI	Inizio riferito al 1° lotto funzionale - Fine riferita al 2°Lotto funzionale
Chiusura Intervento			30/06/2030			
Funzionalità	31/08/2028		29/08/2029		RFI	Data di inizio riferita al 1° lotto funzionale; Data di fine riferita al 2° lotto funzionale
Altre Attività	Data Inizio		Data Fine			Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
altre attività Adeguamento Progetto P		19/09/2013		17/06/2014		
altre attività Attivazione lotto 1	31/08/2028		31/08/2028			
altre attività Attivazione lotto 2	29/08/2029		29/08/2029			



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita CVT preesercizio e AMIS	03/04/2028		31/08/2028		
altre attivita CVT, preesercizio e AMI	01/04/2029		29/08/2029		
altre attivita Esecuzione lavori lotto 1	29/11/2021		02/07/2028		Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita Esecuzione lavori lotto 2	07/12/2021		30/06/2029		Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità.
altre attivita PD	29/10/2015	26/09/2016	31/10/2017	30/10/2017	
altre attivita PD - Approvazione PD C		08/09/2020		08/09/2020	1° e 2° lotto funzionale. Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita PD - CdS (intero interven	23/11/2018	29/11/2018	08/07/2020	14/08/2020	Criticità emersa Zona Tutela 3 Piani Paesaggistici approvati. Seguito sentenza incostituzionalità art. 48 comma 2 LR16/2017 vuoto normativo per emissione parere in tali aree. In attesa di eventuale emissione decreto da parte della Regione.
altre attivita PD - Perere Cons. Sup. L	29/01/2018	12/02/2018	25/04/2018	31/05/2018	
altre attivita PE+VPE - lotto 1	03/04/2021		29/11/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita PE+VPE - lotto 2	03/04/2021		29/11/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita PP - Approvazione RFI		18/06/2014		17/07/2014	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita PP - Autorizzazione avvic	31/03/2015	13/11/2015	31/03/2015	13/11/2015	
altre attivita PP - Chiusura Tavolo Te		19/09/2013		19/09/2013	
altre attivita Predisposizione docume	31/05/2018	31/05/2018	31/07/2018	03/08/2018	
altre attivita pubblicazione delibera su		19/09/2020		19/09/2020	1° e 2° lotto funzionale. Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita RE- attività negoziale		05/10/2020	03/04/2021		1° e 2° lotto funzionale. Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita Validazione PD e predis		07/07/2020		05/10/2020	1° e 2° lotto funzionale. Ripianificazione al 31/10/2020 causa allungamento tempi chiusura CdS la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita Valutazione Impatto Amb	31/07/2018	31/07/2018	08/07/2020	14/08/2020	1° e 2° lotto funzionale - Parere n 3166 del 08/11/2019 CTVIA emesso; richiesta revisione con nota del 20/01/2020.

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.300.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	7.902.793,29	0,00	7.902.793,29
2013	268.204,58	0,00	268.204,58
2014	2.761.606,08	0,00	2.761.606,08
2015	81.088,64	0,00	81.088,64
2016	9.535.808,30	0,00	9.535.808,30
2017	14.776.388,80	0,00	14.776.388,80
2018	2.694.697,30	0,00	2.694.697,30
2019	114.429,54	0,00	114.429,54
2020	3.239.215,27	1.415.337,87	4.654.553,14
2021	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2022	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2023	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2024	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2025	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2026	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2027	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2028	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00
2029	0,00	687.210.430,33	687.210.430,33
Totali	41.374.231,80	2.258.625.768,20	2.300.000.000

Avanzamento Spese (%): 1,80

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 2.300.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	46.000.000,00	N



2017 Stato altri provvedimenti

Altro.9904/9999

2.254.000.000,00

N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **43.637.165,00**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/06/2003	2	3.206.277,06	Impegno per il pagamento ad Italferr dell'esecuzione della progettazione preliminare del raddoppio della linea Giampileri - Fiumefreddo
30/06/2003	6	905.760,00	Impegno per il pagamento prestazioni esterne per esecuzione della progettazione preliminare del raddoppio della linea Giampileri - Fiumefreddo
31/12/2005	3	3.626.651,21	Impegno per la progettazione definitiva eseguita da Italferr per lavori di raddoppio della linea Giampileri - Fiumefreddo
02/08/2013	13	1.252.892,09	Oneri diversi
17/12/2013	7	260.000,00	OdA 5022101871 - Adeguamento Progettazione Preliminare Giampileri - Fiumefreddo (acconto nota del 28.6.2013)
18/03/2014	8	3.490.122,01	Lettera d'incarico ad Italferr per la progettazione preliminare RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\PI\2014\0000110 del 18/03/14
31/10/2016	9	28.711.976,15	impegno per PD Giampileri - Fiumefreddo
22/06/2017	10	3.050,00	Terna preventivo fornitura cabina trasformazione Kw 13.000 S. Giampileri Marina
23/06/2017	10	3.050,00	Terna preventivo fornitura cabina trasformazione Kw 16.000 S. Alessio Siculo
26/06/2017	10	3.050,00	Terna preventivo fornitura cabina trasformazione Kw 12.000 Fiumefreddo S.
18/07/2017	11	935.099,01	Esecuzione della progettazione ed esecuzione indagini archeologiche fase 1 ODA 5023115042
27/10/2017	12	7.852,75	Spese consulenza tecnica Ing. Ernesto Gugliandolo .
31/12/2019	14	7.590,00	Spese pubblicazione sul Quotidiano "Gazzetta del SUD" ED Regionale. ODA 200481557_FT49273
31/12/2019	15	5.940,00	Spese pubblicazione sul Quotidiano "La Sicilia" ed Regionale. ODA 200481557_FT49272
13/01/2020	17	7.027,00	SNAM Rete Gas- Pagamento risoluzione Interferenze e Oneri di progettazione Tratta Giampileri_Fiumefreddo.Prev. DI.SIC/84/URZ del 13/01/2020. ODA 20084299
28/02/2020	16	756,37	MATM tesoreria Centrale dello Stato Roma, CUP: J11H02000070008 Itinerario Messina - Catania Completamento raddoppio; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull' importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
11/09/2020	18	13.740,76	Impegno per pubblicazione Guri Ordinanza.
31/10/2020	1	808.031,02	Spese generali per il pagamento della progettazione preliminare del raddoppio della linea Giampileri-Fiumefreddo
31/10/2020	5	388.299,57	Impegno per prestazioni rese da RFI per PP e PD. Cap. 15

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 41.374.231,80



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/06/2003	2	3.206.241,06	0,00	0,00	pagamento ad Italferr dell'esecuzione della progettazione preliminare del raddoppio della linea Giampilieri - Fiumefreddo
30/06/2003	6	905.760,00	0,00	0,00	pagamento prestazioni esterne per esecuzione della progettazione preliminare del raddoppio della linea Giampilieri - Fiumefreddo
31/12/2005	3	3.626.651,21	0,00	0,00	Pagamento per la progettazione definitiva eseguita da Italferr per lavori di raddoppio della linea Giampilieri - Fiumefreddo
09/05/2014	8	1.062.709,35	0,00	0,00	pagamento ad ITF per sal n.1 al 31/03/2014
16/09/2014	8	1.579.030,34	0,00	0,00	pagamento ad ITF per sal n.2 al 30/06/2014
15/12/2014	8	286.536,32	0,00	0,00	pagamento ad ITF per sal n.3 al 31/07/2014
19/06/2015	8	60.411,52	0,00	0,00	pagamento ad ITF per sal n.4 al 31/12/2014
03/11/2016	9	9.081.774,05	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 31/10/2016 per PD Giampilieri - Fiumefreddo a ITF
04/11/2016	8	454.034,25	0,00	0,00	pagamento ad ITF per sal n.5 al 31/10/2015
22/06/2017	10	3.050,00	0,00	0,00	Terna preventivo fornitura cabina trasformazione Kw 13.000 S. Giampilieri Marina
23/06/2017	10	3.050,00	0,00	0,00	Terna preventivo fornitura cabina trasformazione Kw 16.000 S. Alessio Siculo
26/06/2017	10	3.050,00	0,00	0,00	Terna preventivo fornitura cabina trasformazione Kw 12.000 Fiumefreddo S.
31/07/2017	11	115.511,24	0,00	0,00	Pagamento ad ITF per sal n.1 al 31 luglio 2017 Esecuzione della progettazione ed esecuzione indagini archeologiche fase 1
31/10/2017	12	7.852,75	0,00	0,00	Pagamento per consulenza tecnica ing. Ernesto Gugliandolo.
15/11/2017	9	11.944.182,08	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 31/10/2017 per PD Giampilieri - Fiumefreddo a ITF
31/12/2017	9	2.986.045,52	0,00	0,00	Pagamento Sal 3/2017 al 31/12/2017 Affidamento dell'incarico per servizi di consulenza ed assistenzaa ai sensi dell'art. 5 del contratto RFI - Italferr del 21/12/2015 per l'esecuzione delle prestazioni di Progettazione Definitiva e assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi nell'ambito dei progetti itinerario Messina Catania raddoppio t tratta Giampilieri Fiumefreddo. Esecuzione della progettazione ed esecuzione indagini archeologiche fase 1
04/06/2018	11	185.299,28	0,00	0,00	Lettera d'incarico 268 del 18/7/2017 incarico per la progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche preventive della linea Me-Ct tratta Giampilieri Fiumefreddo SAL 2 Al 31/12/2017
03/07/2018	13	1.252.322,97	0,00	0,00	Pagamento VIA Progetto 0249 ç Itinerario Messina - Catania Completamento raddoppio CUP J11H02000070008 attuazione Regolamento Interministeriale 01/18 ed indicazioni Decreto Attuativo 47/18.
26/07/2018	16	381,12	0,00	0,00	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma, Anno 2015- 2016-2017 CUP: J11H02000070008 Itinerario Messina - Catania Completamento raddoppio; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dellç aliquota forfettaria di cui allç articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggirudicatari, calcolata sullç importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dellç articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziarioç



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
07/11/2018	11	357.601,53	0,00	0,00	Esecuzione della progettazione ed esecuzione indagini archeologiche fase 1 Lettera d'incarico 268 del 18/7/2017 incarico per la progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche preventive della linea Me-Ct tratta Giampilieri Fiumefreddo SAL 3 Al 31/05/2018 ODA 5023115042
09/11/2018	09	35.688,09	0,00	0,00	Pagamento Sal 4/2017 al 31/05/2018 Affidamento dell'incarico per servizi di consulenza ed assistenza ai sensi dell'art. 5 del contratto RFI - Italferr del 21/12/2015 per l'esecuzione delle prestazioni di Progettazione Definitiva e assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi nell'ambito dei progetti itinerario Messina Catania raddoppio t tratta Giampilieri Fiumefreddo. ODA 5022102690
28/02/2019	16	188,00	0,00	0,00	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma, Anno 2018 CUP: J11H02000070008 Itinerario Messina - Catania Completamento raddoppio; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull' importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
31/12/2019	14	7.590,00	0,00	0,00	Spese pubblicazione sul Quotidiano "Gazzetta del SUD" ED Regionale. ODA 200481557_FT49273
31/12/2019	15	5.940,00	0,00	0,00	Spese pubblicazione sul Quotidiano "La Sicilia" ed Regionale. ODA 200481557_FT49272
13/01/2020	17	7.027,00	0,00	0,00	SNAM Rete Gas- Pagamento risoluzione Interferenze e Oneri di progettazione Tratta Giampilieri_Fiumefreddo.Prev. DI.SIC/84/URZ del 13/01/2020. ODA 20084299
28/02/2020	16	187,25	0,00	0,00	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma, Anno 2019 CUP: J11H02000070008 Itinerario Messina - Catania Completamento raddoppio; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull' importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
11/09/2020	18	13.740,76	0,00	0,00	Pagamento pubblicazione Guri Ordinanza. ODA 2838783 E.M. 7006140853 del 11/09/2020
09/10/2020	9	2.986.045,52	0,00	0,00	Pagamento Sal 5 al 30/09/2020 Affidamento dell'incarico per servizi di consulenza ed assistenza ai sensi dell'art. 5 del contratto RFI - Italferr del 21/12/2015 per l'esecuzione delle prestazioni di Progettazione Definitiva e assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi nell'ambito dei progetti itinerario Messina Catania raddoppio t tratta Giampilieri Fiumefreddo. ODA 5022102690 E.M. 7006158246 del 09/10/2020
31/10/2020	1	808.031,02	0,00	0,00	pagamento per spese generali per lavori di raddoppio della linea Giampilieri-Fiumefreddo al 31/10/2020
31/10/2020	5	388.299,57	0,00	0,00	pagamento per prestazioni rese da RFI per PP e PD Cap.15 al 31/10/2020



C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	47.400.000	Prevista	
Altro	808.031,02	Effettiva	Costi di spese generali
Altro	388.299,57	Effettiva	Costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	45.937.880,97	Prevista	costi di spese generali
Altro	6.893.836,37	Prevista	Costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	18.440.000	Prevista	Materiali a fornitura RFI
Altro	271.234.782,86	Prevista	Opere Connesse
Imprevisti	14.116,01	Effettiva	
Imprevisti	52.440.326,45	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	922.726,75	Effettiva	prestazioni esterne per esecuzione della progettazione preliminare del raddoppio della linea Giampilieri - Fiumefreddo
Lavori realizzati in affidamento	1.808.020.000	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	39.241.058,45	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	8.258.941,55	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Nuova linea a doppio binario (Km)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Nuove fermate (N.)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: Variazione dei tempi di percorrenza (minuti)	43,00	68,00	0,00	0,00	68,00
INDICATORE DI RISULTATO: Variazione della capacità potenziale (treni/giorno)	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00
INDICATORI DI REALIZZAZIONE: Nuove stazioni (N.)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	42	0	0	0	0,00



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 768 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J17112000380001

Titolo Progetto: Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA
SICILIA	CALTANISSETTA	VILLALBA
SICILIA	CALTANISSETTA	
SICILIA	CATANIA	MOTTA SANT'ANASTASIA
SICILIA	CATANIA	
SICILIA	ENNA	VILLAROSA
SICILIA	ENNA	
SICILIA	MESSINA	LETOJANNI
SICILIA	MESSINA	MESSINA
SICILIA	MESSINA	
SICILIA	PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO
SICILIA	PALERMO	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:



Ruolo	Soggetto	Responsabile		Indirizzo		
B. Iter Procedurale:	Realizzazione OOPP I.	ing. Filippo Palazzo				
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA MINISTERO DELL'INTERNAZIONALE					
Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Soggetto Competente	Note
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		20/01/2012	29/05/2013	29/05/2013	RFI SpA	
Progettazione Definitiva		02/05/2012	27/07/2013	25/07/2013	RFI SpA	
Progettazione Esecutiva					Appaltatore	
Esecuzione Lavori	02/03/2015	29/08/2017	20/12/2022		Appaltatore	La data di inizio afferisce ai lavori affidati all'impresa Cogen Srl per "Lavori di realizzazione nella stazione di Villarosa della linea Catania Bicocca - Caltanissetta, di nuovo secondo marciapiede H=55, sopraelevazione dell'esistente primo, sottopasso, corpi scala, pensiline di protezione, mappe e percorsi tattili, arredi e targhe, nonchè impianti di LFM e diffusione sonora connessi alle opere eseguite" Contratto applicativo n. 09/2016 del 10/10/2016 (AQ 100/2016). OdA n. 5021128705. Sono in corso ulteriori affidamenti utilizzando gli AQ della DTP-PA.
Collaudo	31/12/2020		20/12/2023		RFI SpA	
Chiusura Intervento	20/12/2023		20/12/2023		RFI SpA	
Funzionalità	20/12/2022		20/12/2022		RFI SpA	

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione:

Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15.585,27					
	402 - Invito a presentare le Offerte	15.585,27					
64837049CB - Lavori di realiz. nella staz. di Villarosa della linea CT Bicocca CL, di marciapiedi, sottopasso, rampe scale, pensiline, impianti di LFM ecc. Contr. Appl. n° 9/2016 del 10/10/2016 (A.Q. n° 100/2016)	403 - Acquisizione Offerte	15.585,27					
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	15.585,27					
	405 - Aggiudicazione Definitiva	776.151,44	0	10/10/16	10/10/16		
	406 - Stipula Contratto	776.151,44		10/10/16	10/10/16		
648371313B - Lavori di realiz. nella staz. di Letojanni (linea CA ME), di marciapiedi, sottopasso, pensiline, percorsi tattili, arredi, targhe, impianti di LFM ecc. Contr. Appl. n° 3 del 19/10/2016 A.Q. n° 106/2016	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00					



D. Procedura di Aggiudicazione:

Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00					
	403 - Acquisizione Offerte	0,00					
648371313B - Lavori di realiz. nella staz. di Letojanni(linea CA2ME), di marciapiedi,sottopasso,pensiline,percorsi tattili,arredi,targhe,impianti di LFM ecc. Contr. Appl. n°3 del 19/10/2016 c.A.Q. n°106/2016	404 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00					
	405 - Aggiudicazione Definitiva	880.580,00	0	19/10/16	19/10/16		
	406 - Stipula Contratto	880.580,00		19/10/16	19/10/16		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 20.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	238.511,16	0,00	238.511,16
2014	100.338,25	0,00	100.338,25
2015	35.828,22	0,00	35.828,22
2016	36.444,27	0,00	36.444,27
2017	215.658,12	0,00	215.658,12
2018	2.667.770,71	0,00	2.667.770,71
2019	550.865,44	0,00	550.865,44
2020	140.855,26	159.144,74	300.000,00
2021	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2022	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2023	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2024	0,00	6.854.583,83	6.854.583,83
2025	0,00	0,00	0,00
Totali	3.986.271,43	16.013.728,57	20.000.000

Avanzamento Spese (%): 19,93

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 20.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2019	UE	POC 2014-2020	20.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 4.062.191,22



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/06/2014	lavori	27.382,24	Indagini geognostiche presso le stazioni di Letojanni Villarosa Villalba Montemaggiore Belsito, nell' ambito dei lavori di potenziamento e velocizzazione della linea PA-CT-ME, progetto CIS 1664. (Specifica Applicativa N° 02 del 24/05/2013 C.Q. 28/2013) ODA 5021121590
31/12/2015	1 Servizi ingegneria	337.585,93	Spese sostenute fino al 31/12/2015 per Servizi di Ingegneria e rilievi .
31/12/2015	2 spese generali	7.309,46	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali
31/12/2015	4 Oneri diversi	2.400,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 25 Oneri diversi Spese Autorità di Vigilanza.
10/10/2016	Lav Cogen	776.151,44	ODA N.5021128705
19/10/2016	Lav.ATI VIDIR	880.580,00	ODA N.5021128545
31/12/2016	1Servizi Ingegneria	35.729,69	Spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per Servizi di Ingegneria e rilievi .
31/12/2016	2 spese generali	714,58	Importo contabilizzato dal 01/02/2016 al 31/12/2016 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali
31/12/2017	1servizi ingegneria	137.855,69	Spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Servizi di Ingegneria e rilievi .
31/12/2017	2 spese generali	6.260,09	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali
31/12/2017	Oneri diversi	1.200,00	Importo contabilizzato fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 25 Oneri diversi Spese Autorità di Vigilanza.
31/12/2018	03materiali	1.404.374,72	
31/12/2018	1servizi ingegneria	122.123,03	
31/12/2018	2 spese generali	58.271,79	
31/12/2019	1servizi ingegneria	108.288,37	
31/12/2019	2 spese generali	15.108,93	
31/10/2020	03materiali	11.436,12	
31/10/2020	1servizi ingegneria	125.429,64	
31/10/2020	2 spese generali	3.989,50	

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 3.986.271,43

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/11/2013	Lavori	27.382,24	0,00	0,00	Indagini geognostiche presso le stazioni di Letojanni Villarosa Villalba Montemaggiore Belsito, nell' ambito dei lavori di potenziamento e velocizzazione della linea PA-CT-ME, progetto CIS 1664. (Specifica Applicativa N° 02 del 24/05/2013 C.Q. 28/2013) ODA 5021121590
31/12/2013	01Personale RFI	206.452,23	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI.
31/12/2013	02 Spese Generali	4.676,69	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/12/2014	01 Personale	97.170,78	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI.
31/12/2014	02 Spese generali	1.967,47	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2015	01 Personale	33.962,92	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria esegute dal personale RFI.
31/12/2015	02 Spese generali	665,30	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/12/2015	03 Oneri diversi	2.400,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2015 per Oneri diversi Contributo Autorità di Vigilanza.
31/10/2016	02 spese generali	714,58	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/12/2016	01 Personale	35.729,69	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria esegute dal personale RFI.
31/12/2017	01 Personale	137.855,69	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria esegute dal personale RFI.
31/12/2017	02 spese generali	6.260,09	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/12/2017	LAVORI	70.342,34	0,00	0,00	SAL N. 1 Lav al 30/11/2017 Oda 5021128705
31/12/2017	Oneri diversi	1.200,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/02/2017 fino al 31/12/2017 per Oneri diversi Contributo Autorità di Vigilanza.
30/04/2018	LAVORI	14.282,10	0,00	0,00	SAL N. 1 Lav al 11/10/2017 Oda 5023115020
30/04/2018	LAVORI ODA5021131670	248.562,44	0,00	0,00	SAL N. 1 Lav al 03/2018 Oda 5021131670
03/05/2018	LAVORI	177.589,41	0,00	0,00	SAL N. 2 Lav al 31/03/2018 Oda 5021128705
29/05/2018	LAVORI ODA5021128545	207.635,17	0,00	0,00	SAL N. 1 Lav al 31/03/2018 Oda 5021128545
05/07/2018	LAVORI ODA5021128545	138.950,41	0,00	0,00	SAL N. 2 Lav al 31/05/2018 Oda 5021128545
31/07/2018	LAVORI ODA5021128545	146.546,68	0,00	0,00	SAL N. 3 Lav al 30/06/2018 Oda 5021128545
23/08/2018	LAVORI	107.153,86	0,00	0,00	SAL N. 3 Lav al 30/06/2018 Oda 5021128705
23/10/2018	LAVORI ODA5021128545	42.281,10	0,00	0,00	SAL N. 4 Lav al 31/08/2018 Oda 5021128545
31/12/2018	01 Personale	122.123,03	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria esegute dal personale RFI.
31/12/2018	02 spese generali	58.271,79	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/12/2018	03materiali	1.404.374,72	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Materiali d fornitura RFI
07/01/2019	LAVORI ODA5021128545	99.378,51	0,00	0,00	SAL N. 6 Lav al 30/11/2018 Oda 5021128545
31/01/2019	LAVORI	229.847,28	0,00	0,00	SAL N. 5 Lav al 30/11/2018 Oda 5021128705
16/04/2019	LAVORI	98.242,35	0,00	0,00	SAL N. 6 Lav al 31/12/2018 Oda 5021128705
31/12/2019	01 Personale	108.288,37	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria esegute dal personale RFI
31/12/2019	02 spese generali	15.108,93	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/10/2020	01 Personale	125.429,64	0,00	0,00	Spese per personale RFI 2020
31/10/2020	02 spese generali	3.989,50	0,00	0,00	Spese generali 2020



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2020	03materiali	11.436,12	0,00	0,00	MATERIALI RFI 2020
C. Economie		Importo Totale (Euro):		0,00	
Anno	Tipo Finanziamento	Importo		0	

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.331.206,86	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti costi per personale (cap 13), spese generali (cap 20) e Oneri Diversi Autorità di vigilanza (Cap.25).
Altro	4.321.793,14	Prevista	
Imprevisti	1.147.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.185.794,85	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti lavori per indagini geognostiche realizzati in affidamento.
Lavori realizzati in affidamento	10.514.205,15	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	469.269,72	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti costi interni RFI (cap 15) sostenuti per Progettazione, esecuzione rilievi e spese generali.
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	30.730,28	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
11/12/2017	1	SAL N.1 LAV AL 30/11/2017	70.342,34	ODA N.5021128705
03/05/2018	2	SAL N.2 LAV AL 31/03/2018	177.589,41	ODA 5021128705
29/05/2018	6	SAL N.1 LAV AL 31/03/2018	207.635,17	
05/07/2018	5	SAL N.2 LAV AL 31/05/2018	138.950,41	
31/07/2018	4	SAL N.3 LAV AL 30/06/2018	146.546,68	
23/08/2018	3	SAL N.3 LAV AL 30/06/2018	107.153,86	
12/10/2018	7	SAL N.4 LAV AL 31/08/2018	42.281	
15/11/2018	10	SAL N.4 LAV AL 15/11/2018	138.849,36	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
04/01/2019	8	SAL N.5 LAV AL 31/10/2018	208.636,93	
07/01/2019	9	SAL N.6 LAV AL 30/11/2018	99.378,51	
31/01/2019	11	SAL N.5 LAV AL 30/11/2018	229.847,28	
16/04/2019	12	SAL N.6 LAV AL 31/12/2018	98.242,35	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00				

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: impianti ACEI (N)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: impianti velocizzati (N)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza - itinerario Messina-Catania (minuti)	157,00	160,00	0,00	0,00	160,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza - itinerario Palermo-Catania (minuti)	150,00	165,00	0,00	0,00	165,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 791 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J11H03000180001
Titolo Progetto: Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta-Catenanuova
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE
Note di Variazione: In attuazione di quanto previsto dal DL "Sblocca Italia", approvato dal CdM nella seduta del 29 agosto, le attività saranno riprogrammate, con l'ausilio dei poteri straordinari conferiti al Commissario, nell'ottica di dar corso ai primi cantieri a novembre 2015.

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CATANIA	BELPASSO
SICILIA	CATANIA	CASTEL DI IUDICA
SICILIA	CATANIA	CATANIA
SICILIA	CATANIA	MOTTA SANT'ANASTASIA
SICILIA	CATANIA	PATERNO'
SICILIA	CATANIA	
SICILIA	ENNA	CATENANUOVA
SICILIA	ENNA	CENTURIFE
SICILIA	ENNA	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	Ing. Salvatore Leocata	



Destinatario del finanziamento REGIONE SICILIANA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP RO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		01/07/2010		23/12/2010		
Progettazione Preliminare		03/01/2011		23/05/2011		
Progettazione Definitiva		24/12/2014		27/04/2016	RFI SpA	<p>La data di inizio attività è riferita alla data delle Opere Anticipate, mentre la data di fine attività è relativa alla data delle Opere dell'Intervento Complessivo. La progettazione definitiva prevista da completare il 25.12.2015 prevedeva l'interruzione totale dell'esercizio ferroviario per circa 3 anni in osservanza ai precedenti accordi in ambito C.I.S.</p> <p>A seguito del cedimento del pilone di un viadotto dell'autostrada Palermo - Catania e della sua conseguente interruzione/deviazione, la Regione Sicilia ha chiesto al Gruppo FS il potenziamento del servizio ferroviario sulla tratta Palermo - Catania. Ciò ha comportato il mutamento dello scenario trasportistico sulla predetta linea nel breve e medio termine e suggerito l'opportunità di rivedere le modalità di esecuzione dell'intervento di raddoppio dell'attuale linea ferroviaria, articolandone la realizzazione per fasi funzionali ed evitando l'interruzione totale dell'esercizio ferroviario per i 3 anni.</p> <p>A tal fine RFI ha ritenuto opportuno avviare un'attività di revisione dei progetti definitivi il cui completamento è previsto per la Bicocca-Catenanuova entro aprile 2016 e per la Catenanuova-Raddusa entro maggio 2016, per conseguire, previo apposite ottimizzazioni progettuali e nell'ambito dei finanziamenti a disposizione, una prima fase funzionale dell'intervento che consenta di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei tempi di percorrenza, da attivarsi come già programmato entro luglio 2020, e il completamento del raddoppio nei successivi 2 anni.</p> <p>A tal fine è stata inviata nota dall'AD di RFI al Ministro e al Presidente della Regione Siciliana.</p>



Progettazione Esecutiva	06/05/2015	20/05/2015	14/10/2018	14/12/2018	RFI SpA	La data di inizio attività è riferita alla data delle Opere Anticipate, mentre la data di fine attività è relativa alla data delle Opere dell'Intervento Complessivo. Fine attività 13/12/2018.
Esecuzione Lavori		28/10/2015	23/09/2023		Appaltatore	Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi per risoluzione Interferenze (ENEL, ANAS, SNAM, Consorzio di Bonifica), ritardi connessi all'emergenza sanitaria e la criticità emersa per il Fiume Simeto dove i modelli idraulici dell'intera asta fluviale, redatti nel PE, hanno evidenziato una criticità rispetto a quanto riportato nel PAI della Regione Siciliana, la data di fine attività è stata ripianificata.
Collaudo		15/12/2018	23/09/2024		RFI SpA	Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi per risoluzione Interferenze (ENEL, ANAS, SNAM, Consorzio di Bonifica), ritardi connessi all'emergenza sanitaria e la criticità emersa per il Fiume Simeto dove i modelli idraulici dell'intera asta fluviale, redatti nel PE, hanno evidenziato una criticità rispetto a quanto riportato nel PAI della Regione Siciliana, la data di fine attività è stata ripianificata.
Chiusura Intervento	23/09/2024		23/09/2024		RFI SpA	Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi per risoluzione Interferenze (ENEL, ANAS, SNAM, Consorzio di Bonifica), ritardi connessi all'emergenza sanitaria e la criticità emersa per il Fiume Simeto dove i modelli idraulici dell'intera asta fluviale, redatti nel PE, hanno evidenziato una criticità rispetto a quanto riportato nel PAI della Regione Siciliana, la data di fine attività è stata ripianificata.
Funzionalità	22/12/2023		22/12/2023		RFI SpA	Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi per risoluzione Interferenze (ENEL, ANAS, SNAM, Consorzio di Bonifica), ritardi connessi all'emergenza sanitaria e la criticità emersa per il Fiume Simeto dove i modelli idraulici dell'intera asta fluviale, redatti nel PE, hanno evidenziato una criticità rispetto a quanto riportato nel PAI della Regione Siciliana, la data di fine attività è stata ripianificata.

Altre Attivita

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva

Note

altre attivita Approvazione PP a cura		22/12/2011		05/03/2012
---------------------------------------	--	------------	--	------------



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Opere Anticipate - Appro	12/06/2015	05/08/2015	12/06/2015	05/08/2015	
altre attivita Opere Anticipate - CdS	26/03/2015	22/04/2015	12/06/2015	07/07/2015	
altre attivita Opere Anticipate - Esecu		28/10/2015	31/08/2017	11/11/2017	In data 07/08/17 è stata presentata la proroga da parte dell'Appaltatore ed accettata dalla Referenza che porta il tempo di ultimazione lavori al 11.11.17
altre attivita Opere Anticipate - PD		24/12/2014	25/03/2015	19/03/2015	
altre attivita Opere Anticipate - PE	06/05/2015	20/05/2015	30/10/2015	21/10/2015	
altre attivita Opere Anticipate - Pubbl	12/06/2015	06/08/2015	12/07/2015	11/08/2015	
altre attivita Opere Interv.Compleziv		16/03/2017		16/03/2017	Lo slittamento della data inizialmente prevista al 13/03/16 è dovuto alla necessità di revisione progettuale, specificata nella nota dell'AD di RFI al Ministro ed alla Regione Siciliana.
altre attivita Opere Interv.Compleziv		28/04/2016	18/07/2016	22/12/2016	Lo slittamento della data inizialmente prevista al 26/12/2015 è dovuto alla necessità di revisione progettuale, specificata nella nota dell'AD di RFI al Ministro ed alla Regione Siciliana. La seduta di CdS non è ancora conclusa perché si è in attesa del parere da parte del MATTM, pertanto la data finale verrà aggiornata a valle di tale esito. Nota del 31/12/16: L'ultimo parere acquisito è del MATTM in data 22.12.16 .
altre attivita Opere Interv.Compleziv		01/04/2017		01/04/2017	Lo slittamento della data inizialmente prevista al 13/03/16 è dovuto alla necessità di revisione progettuale, specificata nella nota dell'AD di RFI al Ministro ed alla Regione Siciliana.
altre attivita Opere Interv.Compleziv		13/04/2017	16/11/2017	16/11/2017	Lo slittamento della data inizialmente prevista al 24/04/16 è dovuto alla necessità di revisione progettuale, specificata nella nota dell'AD di RFI al Ministro ed alla Regione Siciliana.
altre attivita Opere Intervento Comple	14/10/2018	20/12/2018	14/10/2018	20/12/2018	Attività come da Delibera 23/2018 in data 13/12/2018.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita PP - Approvazione PP C	15/03/2015	14/04/2015	15/03/2015	14/04/2015	
altre attivita PP - CdS		20/06/2012		19/07/2012	
altre attivita PP - Convocazione CdS		21/05/2012		19/06/2012	
altre attivita PP - Delibera di Giunta		20/06/2012		05/07/2013	L'approvazione del PP da parte della Regione Sicilia è avvenuta mediante lettera del Presidente della Regione al MIT il 05/07/13 e non mediante delibera di Giunta.
altre attivita PP - Pubblicazione Delib	16/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	30/07/2015	
altre attivita PP - trasmissione PP agli		22/03/2012		22/03/2012	
altre attivita PP - Valutazione MATT		13/03/2012		14/09/2012	
altre attivita PP - Valutazione MIBAC		13/03/2012		11/05/2012	
altre attivita PP - Valutazione Soggett		22/03/2012		21/05/2012	
altre attivita PP - Valutazioni altri sog		22/03/2012		21/05/2012	
altre attivita PP - Valutazioni Regioni/		10/04/2012		21/05/2012	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Pubblicazione PP		13/03/2012		13/03/2012	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 415.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	2.596.577,85	0,00	2.596.577,85
2012	337.539,12	0,00	337.539,12
2013	23.868,00	0,00	23.868,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	2.780.007,99	0,00	2.780.007,99
2016	9.225.546,27	0,00	9.225.546,27
2017	1.902.387,00	0,00	1.902.387,00
2018	13.918.797,48	0,00	13.918.797,48
2019	14.751.411,61	0,00	14.751.411,61
2020	37.780.098,42	3.200.736,34	40.980.834,76
2021	0,00	88.583.730,84	88.583.730,84
2022	0,00	98.847.899,22	98.847.899,22
2023	0,00	62.688.860,40	62.688.860,40
2024	0,00	41.979.453,73	41.979.453,73
2025	0,00	36.383.085,73	36.383.085,73
Totali	83.316.233,74	331.683.766,26	415.000.000

Avanzamento Spese (%): 20,08

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 415.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	51.600.000,00	N
2011	UE	Risorse UE 2007-2013 (FESR+legge 183/87)	4.400.000,00	N
2012	Stato Fondo di Rotazione PAC		224.000.000,00	N
2014	UE	Risorse UE 2014-2020 (FERS+legge 183/87)	135.000.000,00	N



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 251.576.792,91

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/10/2003	7	179.052,05	Impegno per costi afferenti la progettazione dello SdF PA-CT
29/10/2003	1	572.959,54	Impegno per Studio di Fattibilità di "Nuovo collegamento Palermo-Catania", sviluppato nel 2003 da Italferr.
01/12/2003	6	174.328,51	Impegno per lavori in economia di SdF PA-CT e Progettazione Preliminare della linea Bicocca - Catenanuova
13/06/2011	5	1.848.251,86	Lettera di Incarico ad Italferr per l'esecuzione di PP Bicocca - Catenanuova
31/01/2012	4	225.818,30	Impegno per spese 0,5 per mille contributo VIA al Ministero dell'Ambiente e per spese di pubblicazione sui giornali.
04/10/2012	3	23.400,00	Impegno per spese sviluppo analisi costi/benefici Bicocca Motta-Catenanuova
16/12/2014	10	227.638,32	Impegno per Ldl 365/2014 del 16/12/14 per PD e PE Opere anticipate Bicocca-Catenanuova
21/01/2015	11	687.456,73	Ldl n.14/2015 del 21.01.2015 per Esecuzione indagini archeologiche Opere anticipate tratta Bicocca-Catenanuova
14/05/2015	8	470.722,80	PD e PE Opere Anticipate Bicocca-Catenanuova
14/05/2015	9	9.213.899,74	Lettera di Incarico n. 368 del 16/12/2014 ad Italferr per PD Bicocca-Catenanuova
13/10/2015	15	2.595.367,83	Impegno per lavori di realizzazione delle opere anticipate della tratta Bicocca-Catenanuova - soppressione PL km 3+369 ditta VIDR ODA 5021126200 - ODA 5021126151
10/03/2016	14	21.515,55	Impegno per monitoraggio ambientale opere anticipate Bicocca-Catenanuova
27/04/2016	20	519.228,01	Impgno per servizi di consulenza ed assistenza monitoraggio ambientale ante operam Bicocca-Catenanuova Ldl n.61
20/04/2017	25	26.644,89	Pagamento Pubblicazione Ordinanza ditta Edindustria
23/06/2017	21	260.030,42	Impegno per DL Opere Ant. Bicocca-Catenanuova Ldl n.302 del 14/12/2015
31/10/2017	22	14.972.752,25	Attività di VPE, Attività propedeutiche all'inizio dei lavori e di DL relativa ai lavori di realizzazione delle opere del Nuovo collegamento Palermo - Catania tratta Bicocca - Catenanuova. ODA 5022102691
23/11/2017	49	3.067.661,20	Impegno Ldl ITF del 14/11/2017 RFI-DIN-DIS.CTVA0011\PI\2017\0000417 Monitoraggio Ambientale dei Lavori in corso e post operam ODA 5022102942
10/01/2018	198287_AFF	185.519.632,05	
15/03/2018	23	547.641,45	Lettera D'incarico 71 del 15/03/2018 Incarico per servizi di consulenza ed assistenza relativi al processo per conseguimento autorizzazioni ANSF tratto Bicocca-Catenanuova ODA 5023115234
30/07/2018	24	56.144,71	Italferr per attività di DL relative ai lavori di soppressione PL al Km 3+639 del Nuovo collegamento Palermo Catania tratto Bicocca-Catenanuova. ODA 5022102568
21/12/2018	47	6.247,50	Per LA SICILIA ed . Enna e Catania del 10/10/20018 Avviso Pubblicazione Utilità ODA 200447354
31/12/2018	17	804,70	MGO Anno 2015-2016-2017 CUP: J11H03000180001 Nuovo Collegamento Palermo Catania; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull' importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
31/12/2018	18	94,00	ENAC valutazione ostacoli.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/03/2019	38	5.200.000,00	Impegno Interferenze Sottoservizi ai sensi dell'art. 22,9 dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pa-Ct tratta Bicocca Catenanuova tra le stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) ODA 5023115465
31/12/2019	32	2.560,00	NPP 0275 Nuovo Collegamento PA-CT Raddoppio Bicocca-Catenanuova Avviso pubblicazione nazionale in data 18/10/2018 ODA 200478046 Ditta Manzoni
31/12/2019	33	24.523,28	SAL 1 al 07.07.2019 Realizzazione/Modifiche all'attrezzaggio SCMT per modifica delle tratte in affiancamento alla linea esistente da eseguire su 5 varianti provvisorie di tracciato sul tratto di linea Bicocca-Catenanuova CA 180-2019 AQ 537-2017 ODA 5021134779
31/12/2019	34	1.191.446,16	LI RFI-DIN-DI.S CTA0011 P\2017\00400 del 25/10/2017 Compensi per attività espropriative del nuovo collegamento PA-CT tratta Bicocca Catenanuova SAL 1 AL 30/04/2019 ODA 5022102944
31/12/2019	35	2.560,00	Impegno Ditta Manzoni NPP 0275 Nuovo Collegamento PA-CT Raddoppio Bicocca-Catenanuova Avviso pubblicazione nazionale in data 18/10/2018 ODA 200478046
31/12/2019	40	10.757,06	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma Bicocca Catenanuova 0275 Pagamento rata 1contributi verifica di attuazione Nota Progetti Catania 28 del 01-01-2019 ODA 10145509
31/12/2019	41	10.757,06	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma Bicocca Catenanuova 0275 Pagamento rata 2 contributi verifica di attuazione Nota Progetti Catania 28 del 23-05-2019 ODA 10145509
02/04/2020	48	10.757,06	Impegno MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma Bicocca Catenanuova 0275 contributi anno 2020 ODA 10145509 E.M. 7006051887
19/06/2020	50	36.925,76	Impegno per Acquisizione immobile di proprietà FS PV PAAL871-872 e PV913-914 ODA 2838728 E.M. 7006094538
31/10/2020	13	1.608.497,47	Impegno Costo personale RFI. Cap.15
31/10/2020	19	9.621.092,13	Espropri Depositi ed Accordi
31/10/2020	2	1.679.600,11	Impegno per Spese generali Bicocca - Catenanuova
31/10/2020	26	10.960.024,41	Impegno Fornitura materiali e pietrisco

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 83.316.233,74

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
01/05/2004	6	155.605,91	0,00	0,00	Pagamento per lavori in economia di SdF PA-CT e Progettazione Preliminare della linea Bicocca - Catenanuova
15/01/2007	1	572.959,54	0,00	0,00	Pagamento Studio di Fattibilità "Nuovo collegamento Palermo- Catania" sviluppato nel 2003



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
01/08/2007	7	179.052,05	0,00	0,00	Pagamento per costi afferenti la progettazione dello SdF PA-CT
24/08/2012	4	225.818,30	0,00	0,00	pagamento per spese 0,5 per mille contributo VIA al Ministero dell'Ambiente e per spese di pubblicazione sui giornali.
19/09/2012	5	1.743.149,46	0,00	0,00	Pagamento 1° e 2° rata ad Italferr per esecuzione di PP Bicocca-Catenanuova
13/02/2013	3	23.400,00	0,00	0,00	Pagamento per spese sviluppo analisi costi/benefici Bicocca Motta-Catenanuova
14/05/2015	9	2.153.567,52	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 31.12.14 ad IF per PD Bicocca-Catenanuova
26/06/2015	10	227.638,32	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 30.04.15 ad IF PD e PE Opere Anticipate Bicocca-Catenanuova
29/07/2015	11	50.668,80	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 30.04.15 ad IF per Esecuzione Indagini Archeologiche Opere Anticipate Bicocca - Catenanuova
29/07/2015	5	179.013,03	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 30.04.15 ad IF per Studio di approfondimento del corridoio del collegamento PA-ME-CT tratta Bicocca-Catenanuova
28/01/2016	11	176.266,37	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 30.09.15 ad IF per Esecuzione Indagini Archeologiche Opere Anticipate Bicocca - Catenanuova
10/03/2016	14	21.515,55	0,00	0,00	pagamento per sal n.1 al 31.12.15 ad IF per monitoraggio ambientale opere anticipate Bicocca-Catenanuova
27/04/2016	11	95.703,86	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 30.11.15 ad IF per Esecuzione Indagini Archeologiche Opere Anticipate Bicocca - Catenanuova
17/05/2016	11	102.542,32	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 31.12.15 ad IF per Esecuzione Indagini Archeologiche Opere Anticipate Bicocca - Catenanuova
14/06/2016	15	118.364,50	0,00	0,00	sal n.1 al 31/03/2016 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
25/06/2016	9	2.873.606,11	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 31.03.16 ad IF per PD Bicocca-Catenanuova
20/07/2016	9	2.420.308,29	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 30.04.16 ad IF per PD Bicocca-Catenanuova
28/07/2016	15	413.158,44	0,00	0,00	sal n.2 al 30/06/2016 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
19/10/2016	15	255.987,85	0,00	0,00	sal n.3 al 31/08/2016 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
21/11/2016	9	1.582.942,78	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 30.09.16 ad IF per PD Bicocca-Catenanuova
30/11/2016	15	95.608,39	0,00	0,00	sal n.4 al 30/09/2016 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
07/12/2016	18	19.169,13	0,00	0,00	sal n.1 finale al 19/10/2015 VPE Opere Anticipate Italferr
13/12/2016	15	452.050,75	0,00	0,00	sal n.5 al 05/12/2016 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
20/04/2017	15	70.545,17	0,00	0,00	sal n.6 al 31/12/2016 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
20/04/2017	25	26.644,89	0,00	0,00	Pagamento Pubblicazione Ordinanza ditta Edindustria
27/04/2017	15	280.436,45	0,00	0,00	sal n.7 al 28/02/2017 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
25/05/2017	17	94,00	0,00	0,00	ENAC valutazione ostacoli navigazione.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
29/05/2017	14	47.462,12	0,00	0,00	pagamento per sal n.2 al 31.12.16 ad IF per monitoraggio ambientale opere anticipate Bicocca-Catenanuova ODA 5022102499
06/06/2017	15	85.133,67	0,00	0,00	sal n.8 al 31/03/2017 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
23/06/2017	15	65.604,71	0,00	0,00	sal n.9 al 30/04/2017 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
23/06/2017	21	147.927,07	0,00	0,00	pagamento sal n.1 e n.2 al 31.03.17 ad IF per DL Opere Ant. Bicocca-Catenan. Oda 5022102569
10/07/2017	15	202.560,38	0,00	0,00	sal n.10 al 31/05/2017 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015
17/07/2017	9	317.435,33	0,00	0,00	pagamento sal n.5 al 30.04.17 ad IF per PD Bicocca-Catenanuova
19/10/2017	20	130.354,03	0,00	0,00	pagamento per sal n.1 al 30.06.17 ad IF per monitoraggio ambientale ante operam tratta Bicocca-Catenanuova Oda 5022102876
18/12/2017	15	256.540,08	0,00	0,00	sal n.11 al 11/11/2017 ditta VIDR per lavori Soppressione PL - C.A. n.28/2015 dell' A.Q.24/2015 ODA 5021126151
23/01/2018	22	583.681,52	0,00	0,00	SAL 1 al 31/10/2017 per Attività di VPE, Attività propedeutiche all'inizio dei lavori e di DL relativa ai lavori di realizzazione delle opere del Nuovo collegamento Palermo - Catania tratta Bicocca - Catenanuova. ODA 5022102691
19/03/2018	20	52.115,24	0,00	0,00	2 SAL al 28/02/2018 L.I 61 del 27/04/2016 Npp 0275 Consulenza ed assistenza per monitoraggio ambientale (Operam) per i lavori relativi alla realizzazione delnuovo collegamento PA-Ct tratto Bicocca - Catenanuova ODA 5022102876
31/05/2018	23	164.292,44	0,00	0,00	Lettera D'incarico 71 del 15/03/2018 Incarico per servizi di consulenza ed assistenza relativi al processo per conseguimento autorizzazioni ANSF tratto Bicocca-Catenanuova 1° SAL al 31/03/2018 ODA 5023115234
02/07/2018	14	32.598,28	0,00	0,00	SAL 03/2018 Lettera D'incarico RFI RFI\0000200 del 18/09/2015 Monitoraggio Ambientale (Ante corso e post opera per i lavori relativi alla realizzazione delle opere anticipate del nuovo collegamento PA-Ct tratto Bicocca/Catenanuova 3° SAL al 31/12/2017 ODA 5022102499
27/07/2018	16	804,70	0,00	0,00	MGO Anno 2015-2016-2017 CUP: J11H03000180001 Nuovo Collegamento Palermo Catania; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull' importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
30/07/2018	24	24.016,72	0,00	0,00	SAL 1/2016 Italferr per attività di DL relative ai lavori di soppressione PL al Km 3+639 del Nuovo collegamento Palermo Catania tratto Bicocca-Catenanuova ODA 5022102568 al 31/12/2016
11/10/2018	21	43.835,98	0,00	0,00	SAL 3/2017 LI 302 del 14/12/2015 Direzione Lavori per nuovo collegamento PA/CT Tratta Bicocca - Catenanuova Opere anticipate Soppressione PL KM 3+639 3 SAL al 11/11/2017 ODA 5022102569



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/10/2018	20	107.958,21	0,00	0,00	3 SAL al 31/07/2018 L.I 61 del 27/04/2016 Npp 0275 Consulenza ed assistenza per monitoraggio ambientale (Operam) per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo collegamento PA-Ct tratto Bicocca - Catenanuova SAL 3-2018 al 31-07-2018 ODA 5022102876
30/10/2018	14	19.614,50	0,00	0,00	SAL 4/2018 Lettera D'incarico RFI RFI0000200 del 18/09/2015 Monitoraggio Ambientale (Ante corso e post opera per i lavori relativi alla realizzazione delle opere anticipate del nuovo collegamento PA-Ct tratto Bicocca/Catenanuova 4° SAL al 31/07/2018 ODA 5022102499
07/12/2018	15	212.404,56	0,00	0,00	SAL 12/2018 C.A. 28 del 23,10,20015 SU AQ 24/2015 del 13/10/2015 Realizzazione delle opere anticipate del nuovo collegamento PA-CT intervento n. 1 Raddoppio Tratta Bicocca-Catenanuova Soppressione PL Km 3+369 e realizzazione viabilità sostitutiva SAL 12 al 11/11/2017 ODA 5021126151
21/12/2018	47	6.247,50	0,00	0,00	Per LA SICILIA ed . Enna e Catania del 10/10/20018 Avviso Pubblicazione Utilità ODA 200447354
31/01/2019	198287_AFF	2.417.822,40	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 del 30-01-2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 1 al 31/12/2018 ODA 5021132468
18/02/2019	22	207.202,23	0,00	0,00	SAL 3 al 30.04.2019 LI 400 del 25-10-2017- Incarico Della Progett. Esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori di direzione lav. Delle opere del nuovo collegamento PA-CT tratto Bicocca-Catenanuova SAL 3 al 30.04.2019 ODA 5022102961
28/02/2019	198287_AFF	321.324,22	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 2 al 31/01/2019 ODA 5021132468
29/03/2019	198287_AFF	352.774,34	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 3 al 28/02/2019 ODA 5021132468
31/03/2019	34	419.461,25	0,00	0,00	Interferenze Sottoservizi ai sensi dell'art. 22,9 dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pa-Ct tratta Bicocca Catenanuova tra le stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 1 al 28/02/2019 ODA 5023115465
30/05/2019	198287_AFF	950.157,60	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 5 al 30/04/2019 ODA 5021132468
10/06/2019	34	176.179,52	0,00	0,00	Interferenze Sottoservizi ai sensi dell'art. 22,9 dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pa-Ct tratta Bicocca Catenanuova tra le stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 2 al 31/03/2019 ODA 5023115465



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/06/2019	198287 AFF	1.103.750,89	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL6 al 31/05/2019 ODA 5021132468
31/07/2019	198287 AFF	1.365.428,20	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL7 al 30/06/2019 ODA 5021132468
24/09/2019	22	1.068.151,52	0,00	0,00	SAL 2 al 31/12/2018 LI 400 del 25-10-2017- Incarico Della Progett. Esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori di direzione lav. Delle opere del nuovo collegamento PA-CT tratto Bicocca-Catenanuova SAL 2 al 31.12.2018 ODA 5022102961
30/09/2019	198287 AFF	809.955,58	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL8 al 31/07/2019 ODA 5021132468
12/11/2019	22	174.142,37	0,00	0,00	AL 4 al 30.06.2019 LI 400 del 25-10-2017- Incarico Della Progett. Esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori di direzione lav. Delle opere del nuovo collegamento PA-CT tratto Bicocca-Catenanuova SAL 4 al 30.06.2019 ODA 5022102961
31/12/2019	198287_ AFF	650.367,96	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL4 al 31/03/2019 ODA 5021132468
31/12/2019	31	2.560,00	0,00	0,00	NPP 0275 Nuovo Collegamento PA-CT Raddoppio Bicocca-Catenanuova Avviso pubblicazione nazionale in data 18/10/2018 ODA 200478046 Ditta Manzoni
31/12/2019	41	10.757,06	0,00	0,00	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma Bicocca Catenanuova 0275 Pagamento rata 1contributi verifica di attuazione Nota Progetti Catania 28 del 01-01-2019 ODA 10145509
31/12/2019	42	10.757,06	0,00	0,00	Bicocca Catenanuova 0275 Pagamento rata 2 contributi verifica di attuazione Nota Progetti Catania 28 del 23-05-2019 ODA 10145509
31/12/2019	45	76.495,07	0,00	0,00	LI RFI-DIN-DI.S CTA0011 PV2017/00400 del 25/10/2017 Compensi per attività espropriative del nuovo collegamento PA-CT tratta Bicocca Catenanuova SAL 1 AL 30/04/2019 ODA 76.495,07



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2019	46	15.348,16	0,00	0,00	SAL 1 al 07.07.2019 Realizzazione/Modifiche all'attrezzaggio SCMT per modifica delle tratte in affiancamento alla linea esistente da eseguire su 5 varianti provvisorie di tracciato sul tratto di linea Bicocca-Catenanuova CA 180-2019 AQ 537-2017 ODA 5021134779
22/01/2020	198287_AFF	3.837.483,44	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 09 al 31/10/2019 ODA 5021132468 E.M. del 22/01/2020
12/02/2020	22	376.238,62	0,00	0,00	SAL 5 al 31.03.2020 LI 400 del 25-10-2017- Incarico Della Progett. Esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori di direzione lav. Delle opere del nuovo collegamento PA-CT tratto Bicocca-Catenanuova ODA 5022102961 EM 7006019396 e 7006019394
12/02/2020	34	268.831,67	0,00	0,00	Interferenze Sottoservizi ai sensi dell'art. 22,9 dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pa-Ct tratta Bicocca Catenanuova tra le stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 3 al 31/11/2019 ODA 5023115465
24/02/2020	198287_AFF	999.176,54	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 10 al 31/11/2019 ODA 5021132468 E.M. del 24/02/2020
04/03/2020	49	285.902,80	0,00	0,00	SAL 1 al 31/12/2019 Monitoraggio Ambientale dei Lavori in corso e post operam ODA 5022102942
05/03/2020	20	9.562,42	0,00	0,00	4 SAL al 31/10/2019 L.I 61 del 27/04/2016 Npp 0275 Consulenza ed assistenza per monitoraggio ambientale (Operam) per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo collegamento PA-Ct tratto Bicocca - Catenanuova SAL 4-2019 al 31-10-2019 ODA 5022102876
26/03/2020	198287_AFF	1.244.292,30	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 11 al 31/12/2019 ODA 5021132468 E.M. del 26/03/2020
02/04/2020	48	10.757,06	0,00	0,00	MATTM tesoreria Centrale dello Stato Roma Bicocca Catenanuova 0275 Pagamento contributi anno 2020 ODA 10145509 E.M. 7006051887
07/04/2020	34	553.064,53	0,00	0,00	Interferenze Sottoservizi ai sensi dell'art. 22,9 dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pa-Ct tratta Bicocca Catenanuova tra le stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 4 al 31/03/2020 ODA 5023115465
10/04/2020	198287_AFF	10.084.214,07	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 12 al 31/03/2020 ODA 5021132468 E.M. del 10/04/2020
21/04/2020	22	884.396,39	0,00	0,00	SAL 6 al 31.03.2020 LI 400 del 25-10-2017- Incarico Della Progett. Esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori di direzione lav. Delle opere del nuovo collegamento PA-CT tratto Bicocca-Catenanuova ODA 5022102961 EM 7006058582 e 7006058581



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/05/2020	198287_AFF	3.595.979,64	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 13 al 30/04/2020 ODA 5021132468 E.M. del 20/05/2020
19/06/2020	50	36.925,76	0,00	0,00	Pagamento per Acquisizione immobile di proprietà FS PV PAAL871-872 e PV913-914 ODA 2838728 E.M. 7006094538
01/07/2020	198287_AFF	3.034.748,17	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 14 al 31/05/2020 ODA 5021132468 E.M. del 01/07/2020
03/08/2020	198287_AFF	5.152.844,57	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 15 al 17/07/2020 ODA 5021132468 E.M. del 03/08/2020
30/09/2020	198287_AFF	1.923.561,39	0,00	0,00	Convenzione n. 23/2018 Progettazione Esecutiva e Realizzazione Esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA-CT, nel tratto Bicocca-Catenanuova Tra le Stazioni di Bicocca(i) e Catenanuova(e) SAL 16 al 31/08/2020 ODA 5021132468 E.M. del 30/09/2020
31/10/2020	13	1.608.497,47	0,00	0,00	Costo personale RFI. Cap.15 al 31/10/2020
31/10/2020	19	9.621.092,13	0,00	0,00	Espropri Depositi ed Accordi
31/10/2020	2	1.679.600,11	0,00	0,00	Spese Generali al 31/10/2020
31/10/2020	26	10.960.024,41	0,00	0,00	Fornitura materiali e Pietrisco
C. Economie		Importo Totale (Euro):	0,00		

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	9.621.092,13	Effettiva	espropri
Acquisizione aree o immobili	10.888.907,87	Prevista	
Altro	1.608.497,47	Effettiva	Costi del personale di assistenza e verifica tecnica RFI
Altro	1.679.600,11	Effettiva	Costi di spese generali
Altro	10.960.024,41	Effettiva	Materiali d'Armamento & Pietrisco
Altro	3.391.502,53	Prevista	Costi del personale di assistenza e verifica tecnica RFI



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	6.320.399,89	Prevista	Costi di spese generali - L'importo totale per spese generali è coerente con il QE del PP approvato ed è pari a 8 Meuro.
Altro	17.839.975,59	Prevista	Materiali Armamento & Pietrisco
Altro	7.200.000	Prevista	Opere Ristori socio ambientali
Imprevisti	11.652,76	Effettiva	ONERI DIVERSI
Imprevisti	20.188.347,24	Prevista	L'importo totale per imprevisti è coerente con il QE del PP approvato ed è pari a 34,2 M euro di cui 12 M in Altro Materiali.
Lavori realizzati in affidamento	41.768.783,03	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	257.521.216,97	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	17.666.583,83	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	8.333.416,17	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: estensione raddoppio (km)	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: fermata soppressa e trasformata in posto di comunicazione (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: fermate sopresse (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: passaggia a livello soppressi (N)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: stazione soppressa e trasformata in posto di movimento (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità potenziale (treni/giorno)	120,00	80,00	0,00	0,00	80,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione tempi di percorrenza (minuti)	151,00	165,00	0,00	0,00	165,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione velocità massima di tracciato tratta Catenanuova-S.Martino Piana (km/h)	160,00	80,00	0,00	0,00	80,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione velocità massima di tracciato tratta S.Martino Piana-Bicocca (km/h)	100,00	90,00	0,00	0,00	90,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	38,3	0	0	0	0,00



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 793 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J11H92000020008
Titolo Progetto: Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania Ognina-Catania Centrale
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CATANIA	CATANIA
SICILIA	CATANIA	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	Ing. Salvatore Leocata	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Esecutiva

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva		30/07/2009		18/05/2010	Appaltatore	2° appalto
Esecuzione Lavori		19/05/2010	19/12/2018	19/12/2018	Appaltatore	
Collaudo		22/03/2010	31/12/2020		RFI SpA	2° appalto- collaudo in corso d'opera assegnato all'ing. Zito con provvedimento del 22/03/2010
Chiusura Intervento	19/12/2018	19/12/2018	31/12/2020		RFI SpA	2° appalto
Funzionalità		18/06/2017		18/06/2017	RFI SpA	

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	

altre attività Aggiudicazione		24/12/2008		29/07/2009	2° appalto
altre attività Stipula contratto		29/07/2009		29/07/2009	2° appalto

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------	---------------------	---------------	----------------	---------------------	------



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	101 - Pubblicazione Bando	24.493.745,76		28/01/08	28/01/08		
	102 - Acquisizione Offerte	0,00		18/03/08	18/03/08		
0115144BD2 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina- Catania C.le (lotto2)	103 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		14/05/08	14/05/08		
	104 - Aggiudicazione Definitiva	0,00	0	02/09/08	02/09/08		
	105 - Stipula Contratto	29.195.612,87		29/07/09	29/07/09		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 126.743.587,17

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
1998	9.800.736,83	0,00	9.800.736,83
1999	3.320.720,95	0,00	3.320.720,95
2000	5.570.238,67	0,00	5.570.238,67
2001	3.042.810,27	0,00	3.042.810,27
2002	1.651.033,28	0,00	1.651.033,28
2003	1.611.172,12	0,00	1.611.172,12
2004	375.672,04	0,00	375.672,04
2005	121.954,02	0,00	121.954,02
2006	11.154.822,95	0,00	11.154.822,95
2007	9.629.900,70	0,00	9.629.900,70
2008	11.541.233,76	0,00	11.541.233,76
2009	16.126.093,29	0,00	16.126.093,29
2010	11.596.226,48	0,00	11.596.226,48
2011	7.678.590,63	0,00	7.678.590,63
2012	7.155.945,92	0,00	7.155.945,92
2013	5.079.946,22	0,00	5.079.946,22
2014	1.243.411,96	0,00	1.243.411,96
2015	2.163.011,00	0,00	2.163.011,00
2016	3.570.595,70	0,00	3.570.595,70
2017	7.849.306,06	0,00	7.849.306,06
2018	4.224.388,49	0,00	4.224.388,49
2019	1.390.303,03	0,00	1.390.303,03
2020	82.659,73	762.813,07	845.472,80
Totali	125.980.774,10	762.813,07	126.743.587,17

Avanzamento Spese (%): 99,40

4 - PIANO FINANZIARIO



Totale Finanziamento (Euro): 126.743.587,17

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	UE	PON Reti e Mobilità 2007 - 2013	31.300.000,00	N
2008	Risorse liberate		27.643.587,17	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	67.800.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 126.743.587,17

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/12/1998	1	298.237,78	Impegno per spese generali per la realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/12/1998	14	1.052.271,15	Impegno per espropri per la realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/12/1998	15	4.933.824,99	Impegno per materiali e trasporti a cura RFI per lavori sulla linea Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa
01/12/1998	16	2.260.101,66	Impegno per assistenza e verifica tecnica a cura di personale di RFI per la linea Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa
01/12/1998	17	7.343,59	Impegno per assistenza e verifica tecnica a cura di personale di Italferr per la linea Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa
01/12/1998	18	14.798.966,67	Impegno per lavori di realizzazione della tratta Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa
17/10/2002	10	2.229.122,45	Impegno per Progettazione Definitiva tratta Catania Ognina - Catania C.le L.I. n.2887 del 17/10/2002 e impegno per Arricchimento della PD finalizzata all'affidamento in appalto integrato e rapporti con enti e attività negoziali L.I. n.4121 del 09/12/2003
01/08/2003	5	724.729,94	Impegno per prestazioni di personale di assistenza e verifica tecnica di RFI per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale 1° e 2° lotto
27/07/2005	6	41.056.771,95	Impegno per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1°Appalto)
10/08/2005	11	281.195,95	Impegno per Verifica Prog.Esecutiva a cura di Italferr per lavori tratta Catania Ognina-Catania C.le (1°Appalto)
10/08/2005	8	2.831.045,61	Impegno per Direzione Lavori per la realizzazione delle opere civili del raddoppio Catania Ognina - Catania C.le (1°Appalto). L.I. RFI-DMA-DIPA\A011\2005\02883 del 10.08.2005
20/01/2006	9	1.033.974,51	Impegno per incarico di coordinamento e supervisione di monitoraggio ambientale dei lavori di raddoppio Catania Ognina - Catania C.le (1°Appalto) L.I.RFI-DMA-DIPA\A011\2006\00265 del 20.01.2006
31/01/2006	78	34.407,30	Impegno per appalto Impre. Talio Vincenzo - FV Ognina. ODA 5021104620
01/07/2006	3	7.293.279,25	Impegno per espropri di aree interessate ai lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale 1° e 2° lotto
31/12/2007	21	83.562,89	Impegno per appalti minori conclusi nel 2007 su raddoppio CT Ognina - CT C.le
28/11/2008	22	108.077,15	Impegno per predisposizione documentazione Sicurezza delle Gallerie ferroviarie ricadenti nella tratta di raddoppio Ct Ognina - CT C.le
11/02/2009	23	227.295,15	impegno per attività espropriative eseguite da IF per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
29/07/2009	7803_AFF	29.789.571,45	L'importo totale dell'affidamento è 32.205.372,16 €, di cui 29.789.571,45 € su prog.ID 793 e 2.415.800,71 € su altro prog d'investimento non CIS
06/10/2009	19	3.300.000,00	Impegno per Accordo Bonario per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1°Appalto)
27/10/2009	12	2.289.836,12	Impegno per DL e VPE a cura Italferr per realizzazione del raddoppio tratta CT Ognina-CT C.le (2°appalto)
31/12/2009	24	48.380,24	Impegno per attività negoziali per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le
02/09/2010	78	20.000,00	Impegno per Ldl Spost. cavi TLC a 50 e 20 cp. ODA 5021117766
13/09/2010	13	407.775,06	Impegno per monitoraggio ambientale tratta CT Ognina-CT C.le (2°Appalto) L.I. RFI-DIN DPI.SVA011\PI\2010\01138 del 13.09.2010
01/03/2011	81	678.678,43	Impegno Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226
02/02/2012	20	189.507,55	Impegno per caro acciaio per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1°Appalto)
09/05/2013	24	2.636,86	Impegno per il pagamento di spese legali Condorelli Giuliana per lavori di raddoppio CT Ognina- CT C.le
20/05/2013	21	16.535,62	Impegno per pagamento collaudatore Govoni Paolo per lavori di Opere Civili per nuova sede futuro binario dispari fermata CT Ognina-CT C.le (lotto1)
04/09/2013	26	30.217,69	Impegno per pagamento a favore di spese ENEL per consumo di energia elettrica in B.T: per impianti della Galleria Ognina nella tratta di raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale
25/09/2013	32	10.930,85	impegno per pagamento alla ditta RTI LOGEX per richiesta di prelievo n.9/UTCT/2013 del 03/04/13 in località Catania C.le
21/01/2014	37	12.896,00	Impegno per 1°acconto di compenso al collaudatore Zito Francesco per lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina-Catania C.le (lotto2)
22/01/2014	38	30.937,08	Impegno per compenso per incarico di componente di commissione Avv.C. Loria e D.E. Barbieri Conv. n.11/2009 per lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina-Catania C.le (lotto2)
13/02/2014	40	34,00	Impegno per rilascio copia autentica atto notaio Castellini
30/04/2014	42	-1.409.743,70	Giroconto afferente le attività SCMT del Raddoppio CT Ognina-CT C.le, verso altro progetto non monitorato dal CIS
18/07/2014	41	13.109,60	Ordine di Vendita intersocietaria da FS a RFI di terreno sito in Catania
10/10/2014	79	70.454,01	Impegno per gall.Ognina:Imperm. e ris. cls ODA 5021123215
31/07/2015	50	45.000,00	pagamento ditta Ardita/Giuffrè
17/09/2015	51	138.753,11	Impegno per incarico di conseguimento autorizzazioni ANSF Ldl n. 351 del 27/11/2014
29/05/2016	54	18.384,08	impegno per pagamento Ardita/Giuffrè e CTP Longo
09/02/2017	56	8.100,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
31/03/2017	80	191.568,57	Impegno per C.A. n.7 per lavori "Fornitura mancorrenti indagini, prove e verifiche rivestimento galleria Ognina. CIG 616116308D. ODA 5021129716
20/04/2017	2	1.562.617,58	Impegno per materiali e trasporti a cura RFI per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale
20/04/2017	56	12.981,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
20/04/2017	57	46.905,00	Pagamento Ditta Condorelli Giuliana Ordinanza 93 del 20/12/2016, esproprio.
22/06/2017	56	1.810,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
23/06/2017	56	8.700,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
31/08/2017	56	5.000,00	Ardita canone luglio/agosto 2017
12/09/2017	58	127.717,18	Impegno ditta Fadep per mancorrenti rilievi e indagini
12/10/2017	59	31.130,50	impegno ditta Spera fornitura tabelle
18/12/2017	56	17.200,00	Pagamento ditta Ardita Giuffre Canone locazione Novembre Dicembre 2017
30/12/2017	60	169.876,69	Ordinanza per deposito diretto n 34-35 del 16/11/2017 Saldo indennità di esproprio per galleria ferroviaria
18/01/2018	56	2.500,00	Canone locazione Gennaio 2018 Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
07/02/2018	56	1.245.000,00	Pagamento in acconto atto di transazione novativa del 7/2/2018 a favore di Giuffrè Rosaria Maria e Luciano Ardita.
04/04/2018	56	17.398,76	Pagamento penale giornaliera Gennaio Febbraio 2018; IMU 2017; Enel da Giugno a 2017 a Gennaio 2018; Canone di locazione Gennaio 2018;fatture Sicilia police n 1121/2017; fatture Quartarone 44 e 503/2017 ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
05/04/2018	56	563.300,00	Pagamento seconda tranche e trasloco atto di transazione novativa del 7/2/2018 a favore di Giuffrè Rosaria Maria e Luciano Ardita.
20/04/2018	61	13.754,00	NPP 0115 Raddoppio Catania C.le Catania OgninaCompenso Avv Gianino ODA 200472267
08/05/2018	62	1.036.501,46	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 46 al 30/04/2018 ODA 5021114720
18/06/2018	63	23.201,97	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 47 al 30/04/2018 ODA 5021114720
31/07/2018	73	725.077,54	Impegno Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 48 al 31/07/2018 ODA 5021114720
20/11/2018	64	9.890,10	LO 21/2017 Emessa Direz Tecnica attività di analisi e studio tecnico scientifico finalizzato alla resistenza al fuoco del rivestimento definitivo della Galleria di Ognina (Binario Pari) Sal 1 al 30/05/2018 ODA 5021133039
30/11/2018	74	1.183.001,44	Impegno Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 49 al 30.11.2018 ODA 5021114720
23/01/2019	65	38.900,00	Contr. 14/2018 del 07/08/2018 Prog 0115 raddoppio Catania Ognina Catania C.le Prove di laboratorio Galleria Ognina Sal 1/2018 Finale del 19/12/2018 ODA 5021133723
10/05/2019	77	28.500,00	Impegno per l'esecuzione in appalto dei lavori in manutenzione straordinaria per il completamento della condotta acque meteoriche di Via A. De Gasperi nel Comune di Catania nell'ambito del raddoppio ferroviario Catania C.le ħ Catania Ognina. ODA 5031003863



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
15/05/2019	75	244.466,77	Impegno Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 50 al 22/12/2018 E.M. del 15.05.2019 ODA 5021114720
31/07/2019	66	34.262,99	Rimborso consumo energia elettrica anticipate dalla ditta appaltatrice alla data 18/06/2017 fermate Europa e Picanello. ODA 34.262,99
30/10/2019	64	29.670,30	LO 21/2017 Emessa Direz Tecnica attività di analisi e studio tecnico scientifico finalizzato alla resistenza al fuoco del rivestimento definitivo della Galleria di Ognina (Binario Pari) Sal 2 al 30/10/2019
31/12/2019	67	109.098,72	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 51 al 22/12/2018 ODA 5021114720
31/12/2019	69	319.505,22	Impegno espropri
03/02/2020	76	5.096,00	Impegno spese di consulenza tecnico di parte, contenzioso de Luca/RFI SPA. RG 2487/2017 Corte d'apello di Catania sentenza 3976 del 15/07/2019 Affidamento incarico Prot 008 del 10,01,2020 ODA 200484112
28/02/2020	4	2.366.915,18	Impegno per spese generali per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale
28/02/2020	5	1.573.736,29	Pagamento di prestazioni di personale di assistenza e verifica tecnica di RFI per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale 1° e 2° lotto. Cap15
21/04/2020	72	32.101,87	IMPEGNO ITCF

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 125.980.774,10

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/01/2006	78	34.407,30	0,00	0,00	Pagamento per appalto Impre. Talio Vincenzo - FV Ognina. SAL 1 al 31.01.2006 ODA 5021104620
31/12/2007	21	88.258,67	0,00	0,00	Pagamento per appalti minori conclusi nel 2007 su raddoppio CT Ognina - CT C.le
11/02/2009	23	227.295,15	0,00	0,00	pagamento ad IF per attività espropriative per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le
31/07/2009	10	2.229.122,45	0,00	0,00	pagamento per impegno di Progettazione Definitiva tratta Catania Ognina - Catania C.le L.I. n.2887 del 17/10/2002 e impegno per Arricchimento della PD finalizzata all'affidamento in appalto integrato e rapporti con enti e attività negoziali L.I. n.4121 del 19/12/2003 (SAL da n.1 a n.5)
06/10/2009	19	3.300.000,00	0,00	0,00	pagamento per Accordo Bonario per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1°Appalto)
31/12/2009	24	48.380,24	0,00	0,00	pagamento per attività negoziali per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/05/2010	6	39.144.058,16	0,00	0,00	pagamento per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1°Appalto, SAL da n.1 a n.38)
01/02/2011	1	298.838,30	0,00	0,00	Pagamento per spese generali per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/02/2011	14	1.052.271,15	0,00	0,00	Pagamento per espropri per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/02/2011	15	4.933.824,99	0,00	0,00	Pagamento per trasporti e materiali per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/02/2011	16	2.260.101,66	0,00	0,00	Pagamento per il personale RFI per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/02/2011	17	7.343,59	0,00	0,00	Pagamento IF per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
01/02/2011	18	14.798.966,67	0,00	0,00	Pagamento per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Fiumefreddo-Giarre-Targia-Siracusa
30/08/2011	81	73.339,55	0,00	0,00	Pagamento SAL 1 al 31/03/2011 Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226 E.M. 30/08/2011
29/09/2011	78	19.883,37	0,00	0,00	Spost. cavi TLC a 50 e 20 cp. Pagamento SAL 1 al 02/09/2010 ODA 5021117766 E.M. del 29/09/2011
31/12/2011	7803_AFF	12.966.406,67	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal dalla n. 1 alla n.10)
31/01/2012	7803_AFF	608.297,96	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.11)
02/02/2012	20	189.507,55	0,00	0,00	Pagamento per caro acciaio per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1°Appalto)
31/03/2012	7803_AFF	516.738,03	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.12)
30/08/2012	7803_AFF	1.140.971,52	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.13)
12/09/2012	11	275.469,63	0,00	0,00	Pagamento ad Italferr per VPE su tratta CT Ognina-CT C.le (1°Appalto - sal da n.1 a n. 5)
19/09/2012	9	1.033.974,50	0,00	0,00	pagamento per incarico di coordinamento e supervisione di monitoraggio ambientale dei lavori di raddoppio Catania Ognina - Catania C.le (1°Appalto - sal da n.1 a n.8) L.I.RFI-DMA-DIPVA011\2006\00265 del 20.01.2006
30/09/2012	7803_AFF	349.603,78	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.14)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
01/10/2012	3	7.293.279,25	0,00	0,00	pagamento di espropri aree interessate ai lavori di Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale 1° e 2° lotto al 28/02/15
04/10/2012	22	108.077,12	0,00	0,00	Pagamento per predisposizione documentazione Sicurezza delle Gallerie ferroviarie ricadenti nella tratta di raddoppio Ct Ognina - CT C.le (sal da n.1 a n.4)
12/10/2012	8	2.556.259,36	0,00	0,00	Pagamento per Direzione Lavori per la realizzazione delle opere civili del raddoppio Catania Ognina - Catania C.le (1°Appalto - Sal da n.1 a n.17). L.I. RFI-DMA-DIPVA011\2005\02883 del 10.08.2005
26/11/2012	81	81.405,17	0,00	0,00	Pagamento SAL 2 al 30/06/2012 Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226 E.M. 26/11/2012
30/11/2012	7803_AFF	1.981.393,48	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.15)
31/12/2012	7803_AFF	88.721,93	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.16)
30/01/2013	7803_AFF	156.484,04	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.17)
30/04/2013	7803_AFF	623.652,94	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.18)
09/05/2013	24	2.636,86	0,00	0,00	pagamento di spese legali Condorelli Giuliana per lavori di raddoppio CT Ognina- CT C.le
20/05/2013	23	16.535,62	0,00	0,00	pagamento collaudatore Govoni Paolo per lavori di Opere Civili per nuova sede futuro binario dispari fermata CT Ognina-CT C.le (lotto1)
04/09/2013	26	30.217,69	0,00	0,00	pagamento a favore di spese ENEL per consumo di energia elettrica in B.T: per impianti della Galleria Ognina nella tratta di raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale
25/09/2013	32	10.930,85	0,00	0,00	pagamento alla ditta RTI LOGEX per richiesta di prelievo n.9/UTCT/2013 del 03/04/13 in località Catania C.le
26/09/2013	7803_AFF	944.916,73	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.19)
30/09/2013	7803_AFF	1.085.642,19	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.20)
01/10/2013	7803_AFF	614.362,07	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.21)
11/10/2013	13	233.417,63	0,00	0,00	pagamento per monitoraggio ambientale tratta CT Ognina-CT C.le (2°Appalto) L.I. RFI-DIN DPI.SVA011\P\2010\01138 del 13.09.2010 sal da n.1 a 3



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
11/10/2013	81	78.672,87	0,00	0,00	Pagamento SAL 3 al 30/06/2013 Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226 E.M. 11/10/2013
31/10/2013	7803_AFF	363.867,17	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.22)
30/11/2013	7803_AFF	236.240,95	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.23)
31/12/2013	7803_AFF	134.786,02	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.24)
20/01/2014	37	12.896,00	0,00	0,00	pagamento per 1°acconto di compenso al collaudatore Zito Francesco per lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina-Catania C.le (lotto2)
22/01/2014	38	30.937,08	0,00	0,00	pagamento per compenso per incarico di componente di commissione Avv.C. Loria e D.E. Barbieri Conv. n.11/2009 per lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina-Catania C.le (lotto2)
31/01/2014	7803_AFF	88.895,07	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.25)
13/02/2014	40	34,00	0,00	0,00	pagamento per rilascio copia autentica atto notaio Castellini
30/04/2014	42	-1.409.743,70	0,00	0,00	Giroconto afferente le attività SCMT del Raddoppio CT Ognina-CT C.le, verso altro progetto non monitorato dal CIS
12/06/2014	7803_AFF	141.053,21	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.26)
18/07/2014	41	13.109,60	0,00	0,00	Ordine di Vendita intersocietaria da FS a RFI di terreno sito in Catania
31/07/2014	7803_AFF	421.040,43	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.27)
26/09/2014	7803_AFF	203.841,62	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.28)
05/11/2014	79	67.144,16	0,00	0,00	Pagamento lavori per gall.Ognina:Imperm. e ris. cls. SAL 1 al 10.10.2014. ODA 5021123215
31/12/2014	7803_AFF	197.637,92	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.29)
26/03/2015	7803_AFF	230.811,75	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.30)
22/04/2015	43	15.493,71	0,00	0,00	pagamento membro commissione Titomanlio motivazione riserve



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
23/06/2015	7803_AFF	595.812,27	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.31)
31/07/2015	50	45.000,00	0,00	0,00	pagamento ditta Ardita/Giuffrè
25/08/2015	7803_AFF	145.250,35	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.32)
07/09/2015	13	95.029,03	0,00	0,00	pagamento per monitoraggio ambientale tratta CT Ognina-CT C.le (2°Appalto) L.I. RFI-DIN DPI.SVA011\PI\2010\01138 del 13.09.2010 sal n.4
07/09/2015	81	95.029,03	0,00	0,00	Pagamento SAL 4 al 31/12/2013 Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226 E.M. 07/09/2015
17/09/2015	51	71.024,78	0,00	0,00	Pagamento per ANSF a cura Italferr del raddoppio tratta CT Ognina-CT C.le (2°appalto) sal n.1 al 30/11/14
31/10/2015	12	1.622.754,93	0,00	0,00	Pagamento per DL e VPE a cura Italferr per realizzazione del raddoppio tratta CT Ognina-CT C.le (2°appalto) (sal dalla n.1 alla n.10)
31/10/2015	7803_AFF	197.324,83	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.33)
30/11/2015	52	24.900,00	0,00	0,00	pagamento spese legali avv. S. Gianino della ditta Ardita/Giuffrè
30/11/2015	55	6.861,67	0,00	0,00	pagamento spese legali ing. Castelli CTU contenzioso ditta Ardita/Giuffrè
07/12/2015	7803_AFF	395.734,08	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.34)
26/02/2016	7803_AFF	375.546,79	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.35)
20/04/2016	56	5.000,00	0,00	0,00	pagamento ditta Ardita/Giuffrè
29/04/2016	53	7.105,28	0,00	0,00	pagamento CTP ing. Longo
05/05/2016	7803_AFF	665.534,56	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.36)
28/07/2016	7803_AFF	629.333,65	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.37)
28/07/2016	79	3.262,35	0,00	0,00	Pagamento lavori per gall.Ognina:Imperm. e ris. cls. SAL 2 al 01.12.2014. ODA 5021123215 E.M. del 28/07/2016
20/09/2016	12	120.354,29	0,00	0,00	Pagamento sal n.11 al 31.05.2016 per DL e VPE a cura Italferr per realizzazione del raddoppio tratta CT Ognina-CT C.le (2°appalto)
26/09/2016	7803_AFF	880.780,80	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.38)
17/10/2016	55	96.895,71	0,00	0,00	pagamento sal n.7 al 31/12/2015 per espropri a cura IF



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/11/2016	7803_AFF	377.372,90	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto - Sal n.39)
06/12/2016	81	192.516,00	0,00	0,00	Pagamento SAL 5 al 29/02/2016 Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226 E.M. 06/12/2016
12/12/2016	54	19.978,80	0,00	0,00	pagamento fatture Ardita/giuffrè
31/12/2016	12	62.199,47	0,00	0,00	SAL 06/2017 al 31/12/2016 Pagamento per Coordinamento e supervisione delle attività di monitoraggio ambientale (fasi ante operam e corso d'opera) dei lavori di raddoppio Catania C.le Catania Ognina 2° Appalto)
09/02/2017	56	8.100,00	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
19/04/2017	7803_AFF	370.684,35	0,00	0,00	SAL 40/2017 al 31/12/2016 Pagamento per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto -Convenzione 11 del 29/7/2009 - SAL n. 40)
20/04/2017	56	12.981,00	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
20/04/2017	57	46.905,00	0,00	0,00	Pagamento Ditta Condorelli Giuliana Ordinanza 93 del 20/12/2016.
20/04/2017	7803_AFF	1.005.219,01	0,00	0,00	Pagamento SAL 41/2017 al 31/1/2017 per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto -Convenzione 11 del 29/7/2009 - Sal n. 41)
25/05/2017	81	62.199,47	0,00	0,00	Pagamento SAL 6 al 31/12/2016 Monit. Ambientale 2° app. CT/Og-CT/Cle ODA 5022101226 E.M. 25/05/2017
22/06/2017	56	1.810,00	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
23/06/2017	12	141.642,14	0,00	0,00	SAL 12/2017 al 31/1/2017 Verifica Progettazione Esecuzione e Direzione Lavori per realizzazione opere completamento raddoppio Catania C.le Catania Ognina
23/06/2017	56	8.700,00	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè AttoTransazione 10/06/2015, costi: Trasloco,deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru,tasi,imu,videosorveglianza, allacci luce gas,telefono, consumi luce ect.
23/06/2017	7803_AFF	1.459.640,98	0,00	0,00	Pagamento SAL 42/2017 al 30/4/2017 per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto -Convenzione 11 del 29/7/2009 - Sal n. 42)
25/07/2017	7803_AFF	724.501,29	0,00	0,00	Pagamento SAL 43 al 30/06/2017 per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2°Appalto -Convenzione 11 del 29/7/2009 - Sal n. 43)
31/07/2017	56	5.000,00	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita/Giuffrè canone locazione luglio/agosto2017



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/09/2017	12	120.454,35	0,00	0,00	Lettera d'incarico n 431 del 27/10/2009 VPE e DL per la realizzazione delle opere di completamento raddoppio Catania Ognina-Catania C.le Tecnologie e opere civili (2° appalto) ATI Consorzio stabile infrastrutture 13° sal al 30/06/2017 E.M. del 12.09.2017
12/09/2017	58	127.717,18	0,00	0,00	Pagamento ditta FADEP srl-Napoli SAL 1 al 26/6/2017 C.A 07/2017 - AQ 430/15 Fornitura in opera di mancorrenti, indagini, prove e verifiche tecniche e di laboratorio sul rivestimento all'interno della galleria Ognina, binario dei pari e dispari
21/09/2017	56	12.617,58	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita Giuffrè Fatture ENEL, recupero canone vecchie fatture, Rimborso IMU, Sicilia Police, Quartarone, Canone locazione Settembre Ottobre 2017
12/10/2017	59	31.130,50	0,00	0,00	Pagamento ditta Spera's S.r.l. Lettera d'ordine 74/2017 fornitura tabelle di velocità cartelli luminosi e materiali necessari.
23/10/2017	80	127.717,18	0,00	0,00	Pagamento SAL 1 al 26/06/2017 per C.A. n.7 per lavori "Fornitura mancorrenti indagini, prove e verifiche rivestimento galleria Ognina. CIG 616116308D. ODA 5021129716 E.M. 23/10/2017
09/11/2017	7803_AFF	306.451,55	0,00	0,00	Pagamento SAL 44 al 30/09/2017 per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2° Appalto - Convenzione 11 del 29/7/2009 - Sal n. 44)
11/12/2017	6	113.146,50	0,00	0,00	pagamento per lavori di Realizzazione delle opere civili per la nuova sede del futuro binario dispari fra la fermata di Catania Ognina e la stazione di Catania C.le (1° Appalto, SAL n.39 al 26.01.2012)
18/12/2017	56	17.200,00	0,00	0,00	Pagamento ditta Ardita Giuffrè Canone locazione Novembre Dicembre 2017
18/12/2017	58	39.053,77	0,00	0,00	Pagamento ditta FADEP srl-Napoli SAL 2 al 12/7/2017 C.A 07/2017 - AQ 430/15 Fornitura in opera di mancorrenti, indagini, prove e verifiche tecniche e di laboratorio sul rivestimento all'interno della galleria Ognina, binario dei pari e dispari
18/12/2017	80	39.250,12	0,00	0,00	Pagamento SAL 2 al 12/07/2017 per C.A. n.7 per lavori "Fornitura mancorrenti indagini, prove e verifiche rivestimento galleria Ognina. CIG 616116308D. ODA 5021129716 E.M. 18/12/2017
20/12/2017	7803_AFF	1.940.963,14	0,00	0,00	Pagamento SAL 45 al 30/11/2017 per Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio di Catania Ognina - Catania C.le (2° Appalto - Convenzione 11 del 29/7/2009 - Sal n. 45)
30/12/2017	60	169.876,69	0,00	0,00	Ordinanza per deposito diretto n 34-35 del 16/11/2017 Saldo indennità di esproprio per galleria ferroviaria
31/12/2017	2	1.268.234,67	0,00	0,00	Pagamento per materiali e trasporti a cura RFI per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale 1° e 2° lotto
18/01/2018	56	2.500,00	0,00	0,00	Pagamento canone gennaio 2018 Pagamento ditta Ardita/Giuffrè Atto Transazione 10/06/2015, costi: Trasloco, deposito e custodia arredi, canone locazione mensile, mora giornaliera, taru, tasi, imu, videosorveglianza, allacci luce gas, telefono, consumi luce ect.
07/02/2018	56	700.000,00	0,00	0,00	Pagamento in acconto atto di transazione novativa del 7/2/2018 a favore di Giuffrè Rosaria Maria e Luciano Ardita.



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
04/04/2018	56	545.000,00	0,00	0,00	NPP 0115 Raddoppio Catania C.le Catania Ogn. Pagamento seconda tranche atto transazione innovativo del 7/2/2018 Transazione Ardita Giuffrè
20/04/2018	61	13.754,00	0,00	0,00	Avvocato Gianino NPP 0115 Raddoppio Catania C.le Catania OgninaCompenso Avv Gianino ODA 200472267
08/05/2018	62	1.036.501,46	0,00	0,00	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 46 al 30/04/2018 ODA 5021114720
18/06/2018	63	23.201,97	0,00	0,00	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 47 al 30/04/2018 ODA 5021114720
25/09/2018	73	725.077,54	0,00	0,00	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 48 al 31/07/2018 E.M. del 25/09/2018 ODA 5021114720
20/11/2018	64	9.890,10	0,00	0,00	LO 21/2017 Emessa Direz Tecnica attività di analisi e studio tecnico scientifico finalizzato alla resistenza al fuoco del rivestimento definitivo della Galleria di Ognina (Binario Pari) Sal 1 al 30/05/2018 ODA 5021133039
29/11/2018	51	165.724,48	0,00	0,00	Lettera incarico 351 del 27/11/2014 Incarico per il conseguimento autorizzativo ANSF Raddoppio Catania Ognina-Catania C.le SAL 2 AL 31/05/2018 ODA 5023114390
30/11/2018	12	294.833,86	0,00	0,00	Lettera d'incarico n 431 del 27/10/2009 VPE e DL per la realizzazione delle opere di completamento raddoppio Catania Ognina-Catania C.le Tecnologie e opere civili (2° appalto) ATI Consorzio stabile infrastrutture SAL 14 al 31/07/2018 ODA 5022100997
21/12/2018	74	1.183.001,44	0,00	0,00	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 49 al 30.11.2018 E.M. del 21.12.2018 ODA 5021114720
23/01/2019	67	38.900,00	0,00	0,00	Contr. 14/2018 del 07/08/2018 Prog 0115 raddoppio Catania Ognina Catania C.le Prove di laboratorio Galleria Ognina Sal 1/2018 Finale del 19/12/2018 ODA 5021133723
14/02/2019	80	24.461,96	0,00	0,00	Pagamento SAL 3 al 25/07/2017 per C.A. n.7 per lavori "Fornitura mancorrenti indagini, prove e verifiche rivestimento galleria Ognina. CIG 616116308D. ODA 5021129716 E.M. 14/12/2019
15/05/2019	75	244.466,77	0,00	0,00	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 50 al 22/12/2018 E.M. del 15.05.2019 ODA 5021114720



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/07/2019	68	34.262,99	0,00	0,00	Rimborso consumo energia elettrica anticipate dalla ditta appaltatrice alla data 18/06/2017 fermate Europa e Picanello. ODA 5021114720
21/11/2019	64	29.670,30	0,00	0,00	LO 21/2017 Emessa Direz Tecnica attività di analisi e studio tecnico scientifico finalizzato alla resistenza al fuoco del rivestimento definitivo della Galleria di Ognina (Binario Pari) Sal 2 al 30/10/2019 ODA 5021133039
31/12/2019	69	109.098,72	0,00	0,00	Convenzione n 11 del 29/07/2009 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per completamento raddoppio Catania ognina - Catania C.le - tecnologie e opere civili - lotto costruttivo 02- SAL 51 al 22/12/2018 ODA 5021114720
31/12/2019	71	303.886,78	0,00	0,00	pagamento espropri
03/02/2020	76	5.096,00	0,00	0,00	Pagamento spese di consulenza tecnico di parte, contenzioso de Luca/RFI SPA. RG 2487/2017 Corte d'apello di Catania sentenza 3976 del 15/07/2019 Affidamento incarico Prot 008 del 10,01,2020 ODA 200484112
09/04/2020	71	15.618,44	0,00	0,00	Pagamento espropri Quartarone. ODA 10146769
21/04/2020	72	32.101,87	0,00	0,00	PAGAMENTO PRE ATTIVAZIONE ITCF. ODA 200485148 E.M. 7006058727 E.M. 7006058728
30/06/2020	5	1.287.201,38	0,00	0,00	Pagamento di prestazioni di personale di assistenza e verifica tecnica di RFI per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale.Cap.15
06/08/2020	77	27.352,44	0,00	0,00	Pagamento per l'esecuzione in appalto dei lavori in manutenzione straordinaria per il completamento della condotta acque meteoriche di Via A. De Gasperi nel Comune di Catania nell'ambito del raddoppio ferroviario Catania C.le ħ Catania Ognina. SAL 1 al 14.06.2019 E.M. 06/08/2020
31/08/2020	4	1.985.661,88	0,00	0,00	pagamento di spese generali per i lavori Raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale 1° e 2° lotto. cap.20

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	8.063.324,52	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	173.285,78	Prevista	
Altro	3.471.764,62	Effettiva	costi per assistenza e verifica tecnica a cura di personale RFI
Altro	2.217.063,35	Effettiva	Costi per spese generali



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	6.293.285,73	Effettiva	Materiali a cura RFI e trasporti
Altro	132.165,53	Prevista	costi di spese generali
Altro	1.530,18	Prevista	Costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	0	Prevista	Materiali a cura RFI e trasporti
Imprevisti	570,09	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	95.294.267,37	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	110.117,23	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	10.641.068,51	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	345.144,26	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/04/0017	33	SAL 42/2017 al 30/4/2017	1.459.640,98	
31/12/2011	1	sal da n.1 al n.10	12.966.406,67	sal da n.1 al 31/05/2010 al n.10 al 31/12/2011 dell'Oda n.5021114720
31/01/2012	2	sal n.11 del 31/01/2012	608.297,96	sal n.11 del 31/01/2012 dell'Oda n.5021114720
31/03/2012	3	sal n.12 al 31/03/2012	516.738,03	sal n.12 del 31/03/2012 dell'Oda n.5021114720
30/08/2012	4	sal n.13 al 30/08/2012	1.140.971,52	sal n.13 del 30/08/2012 dell'Oda n.5021114720
30/09/2012	5	sal n.14 del 30/09/2012	349.603,78	sal n.14 del 30/09/2012 dell'Oda n.5021114720
30/11/2012	6	sal n.15 del 30/11/2012	1.981.393,48	sal n.15 del 30/11/2012 dell'Oda n.5021114720
31/12/2012	7	sal n.16 del 31/12/2012	88.721,93	sal n.16 del 31/12/2012 dell'Oda n.5021114720
30/01/2013	8	Sal n.17 del 30/01/13	156.484,04	sal n.17 del 30/01/13 dell'Oda n.5021114720
30/04/2013	9	sal n.18 del 30/04/2013	623.652,94	
26/09/2013	10	Sal n.19 del 26/09/2013	944.916,73	sal n. 19 per PE e Realizzazione di opere per lavori di raddoppio CT Ognina - CT C.le
30/09/2013	11	sal n. 20 al 31/08/13	1.085.642,19	sal n. 20 al 31/08/2013 per PE e realizzazione dei lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina-Catania C.le (lotto2)
01/10/2013	12	pagamento sal n.21 al 25/09/13	614.362,07	
31/10/2013	13	sal n.22 al 31/10/13	363.867,17	
30/11/2013	14	sal n.23 al 30.11.2013	236.240,95	
31/12/2013	15	sal n.24 al 31/12/13	134.786,02	
31/01/2014	16	sal n. 25 al 31/01/14	88.895,07	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
12/06/2014	17	sal n. 26 al 28/02/2014	141.053,21	
31/07/2014	18	sal n. 27 al 30/04/2014	421.040,43	
26/09/2014	19	sal n.28 al 30/06/2014	203.841,62	
31/12/2014	20	sal n. 29 al 31.08.14	197.637,92	
26/03/2015	21	sal n. 30 al 30/11/14	230.811,75	
23/06/2015	22	sal n.31 al 31 03 2015	595.812,27	
25/08/2015	23	sal n. 32 al 31.05.15	145.250,35	
31/10/2015	24	sal n. 33 al 31.08.2015	197.324,83	
07/12/2015	25	sal n. 34 al 31.10.2015	395.734,08	
26/02/2016	26	sal n.35 al 31/12/2015	375.546,79	
05/05/2016	28	sal n. 36 al 29/02/2016	665.534,56	
28/07/2016	27	sal n. 37 al 31/05/2016	629.333,65	
26/09/2016	29	sal n. 38 al 31/07/2016	880.780,8	
30/11/2016	30	sal n. 39 al 30.10.16	377.372,9	
16/02/2017	31	SAL 40/2017 al 31/12/2016	370.684,35	
24/03/2017	32	SAL 41/2017 al 31/1/2017	1.005.219,01	
14/06/2017	34	sal n.42 al 30.04.17	1.459.640,98	
25/07/2017	35	sal n.43 al 30.06.17	724.501,29	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: estensione raddoppio tracciato all'aperto (km)	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: estensione raddoppio tracciato in galleria (km)	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: nuove fermate (Ognina, Europa, Picanello) (N)	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione della capacità (treni/giorno)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 796 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J11H03000140008
Titolo Progetto: Interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - STAZIONE E TERMINALI
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CATANIA	CATANIA
SICILIA	CATANIA	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	ing. Salvatore Leocata	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
 Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	31/03/2015	23/12/2015	11/10/2015	31/10/2016		<p>A dicembre 2015 si è dato avvio allo studio di fattibilità sull'ipotesi di tracciato indicato dal Comune di Catania e dalla Regione Sicilia; lo studio è stato completamento nello scorso mese di ottobre 2016, per lo stesso si è avuta la condivisione del tracciato con delibere del Comune di Catania e dell'Autorità Portuale interessata per lavori nella darsena.</p> <p>Il 15 dicembre scorso si è tenuto un incontro fra RFI MIT e Regione Siciliana in merito ai principali progetti in corso/pianificati nel territorio regionale.</p> <p>In riferimento ai nodi di Catania, tenuto conto della recente approvazione da parte del CIPE della definizione delle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, si è concordato di includere nel progetto anche l'intervento ferroviario connesso all'allungamento della pista dell'aeroporto di Catania. Detto intervento costituirà la 1ª fase funzionale del progetto.</p> <p>I risultati del citato studio saranno trasmessi alla Regione Siciliana, al comune di Catania ed al MIT, contestualmente alla richiesta di ripermisurazione del progetto, per la necessaria formale condivisione, propedeutica all'avvio delle successive fasi di progettazione.</p> <p>Di seguito con ordinanza del Commissario verrà recepita la modifica del progetto originario con contestuale ampliamento del perimetro con la citata 1ª fase</p>
Progettazione Preliminare	01/10/2017	21/11/2017	18/12/2018	28/02/2020	RFI SpA	<p>L'attività comprende anche le integrazioni progettuali svolte a seguito delle prescrizioni degli Enti interessati e dell'Organismo di Ispezione per la Verifica Tecnica prevista per legge</p>
Progettazione Definitiva	01/04/2020	27/04/2020	15/06/2021		RFI SpA	
Progettazione Esecutiva						Progettazione Esecutiva +VPE
Esecuzione Lavori					Appaltatore	
Collaudo					RFI	



Chiusura Intervento RFI
Funzionalità RFI

Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Disponibilit� finanziamenti	30/06/2021		30/06/2021		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	10/04/2022		10/04/2022		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	18/12/2018	07/12/2018	14/05/2019	28/02/2020	Inclusa attivit� di Verifica Tecnica da parte dell'Organismo di Ispezione
altre attivita Interramento staz Ct C.le	20/12/2028		20/12/2028		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	27/06/2022		24/12/2022		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	23/07/2028		20/12/2028		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	21/08/2023		21/10/2028		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	24/12/2022		21/08/2023		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	10/04/2022		10/04/2022		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	29/12/2021		29/03/2022		



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Interramento staz Ct C.le	15/06/2021		30/07/2021		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	30/07/2021		05/09/2021		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	10/04/2022		10/05/2022		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	29/03/2022		27/06/2022		
altre attivita Interramento staz Ct C.le	05/09/2021		19/03/2022		

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 16.600.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	1.419.709,81	0,00	1.419.709,81
2013	939.823,54	0,00	939.823,54
2014	103.397,62	0,00	103.397,62
2015	83.397,62	0,00	83.397,62
2016	465.576,01	0,00	465.576,01
2017	93.360,25	0,00	93.360,25
2018	599.434,30	0,00	599.434,30
2019	1.201.269,78	0,00	1.201.269,78
2020	214,43	3.549.705,92	3.549.920,35
2021	0,00	6.712.760,95	6.712.760,95
2022	0,00	1.431.349,77	1.431.349,77
Totali	4.906.183,36	11.693.816,64	16.600.000

Avanzamento Spese (%): 29,56

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 16.600.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2003	Stato altri provvedimenti	Legge.443/2001	11.600.000,00	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	5.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 7.241.874,02

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/12/2002	1	1.338.782,15	Lettera di incarico ad Italferr prot.n.3624 del 17/12/2002 per esecuzione della Progettazione Preliminare del Nodo di Catania, per un importo totale di € 1.338.782,15, così ripartita sui seguenti progetti:"Interramento stazione CT" per un importo pari ad € 980.392,16 e " Raddoppio Bivio Zurria-Catania Acquicella" per un importo pari ad € 358.389,99
17/12/2002	2	26.775,65	Pagamento di quota parte delle Spese generali per esecuzione della Progettazione Preliminare del Nodo di Catania, per un importo totale di € 26.775,65, così ripartite sui seguenti progetti:" Raddoppio Bivio Zurria-Catania Acquicella" per un importo pari ad 7.167,81
10/02/2012	3	2.597.330,56	Ldl per incarico full service IF per la PD del sub lotto funzionale Bivio Zurria -CT Acquicella
26/11/2013	4	178.109,00	Pagamento Ldl Studio approfondimento richiesto dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza per il Nodo di CT
03/11/2016	5	411.424,00	Ldl ITF Nodo di Catania Interramento Stazione Catania C.le Attività propedeutica e Nuovo Studio di Fattibilità
14/11/2017	6	1.955.513,46	LI 416 del 14/11/2017 Progettazione Preliminare interramento Stazione di Catania C.le Realizzazione del raddoppio sul nuovo tracciato tra CT C e Ct ACQ .
26/07/2018	7	38,34	Anno 2016-2017CUP: J11H03000140008 Nodo di Catania: Interramento Stazione Catania C.le , completamento doppio binario Catania C.le € Catania Acquicella e Prolungamento Pista Aeroporto; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell'€ aliquota forfettaria di cui all'€ articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull'€ importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell'€ articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario€
30/01/2019	7	37,00	Anno 2018 CUP: J11H03000140008 Nodo di Catania: Interramento Stazione Catania C.le , completamento doppio binario Catania C.le € Catania Acquicella e Prolungamento Pista Aeroporto; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell'€ aliquota forfettaria di cui all'€ articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull'€ importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell'€ articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario€
30/12/2019	7	36,64	Anno 2019 CUP: J11H03000140008 Nodo di Catania: Interramento Stazione Catania C.le , completamento doppio binario Catania C.le € Catania Acquicella e Prolungamento Pista Aeroporto; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell'€ aliquota forfettaria di cui all'€ articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull'€ importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell'€ articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario€
28/02/2020	8	303.827,22	Spese Generali
28/02/2020	9	430.000,00	Cap.15 Prestazioni personale RFI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 4.906.183,36

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/03/2005	1	358.389,99	0,00	0,00	pagamento dell'incarico ad Italferr prot.n.3624 del 17/12/2002 per esecuzione della Progettazione Preliminare del Nodo di Catania, per un importo totale di € 1.338.782,15, così ripartita sui seguenti progetti:" Raddoppio Bivio Zurria-Catania Acquicella" per un importo pari ad € 358.389,99



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/03/2005	2	7.167,81	0,00	0,00	Pagamento di quota parte delle Spese generali per esecuzione della Progettazione Preliminare del Nodo di Catania, per un importo totale di € 26.775,65, così ripartite sui seguenti progetti: " Raddoppio Bivio Zurria-Catania Acquicella" per un importo pari ad € 7.167,81
31/03/2005	1	980.392,16	0,00	0,00	pagamento dell'incarico ad Italferr prot.n.3624 del 17/12/2002 per esecuzione della Progettazione Preliminare del Nodo di Catania, per un importo totale di € 1.338.782,15, così ripartita sui seguenti progetti:"Interramento stazione CT" per un importo pari ad € 980.392,16 e " Raddoppio Bivio Zurria-Catania Acquicella" per un importo pari ad € 358.389,99
31/03/2005	2	19.607,84	0,00	0,00	Pagamento di quota parte delle Spese generali per esecuzione della Progettazione Preliminare del Nodo di Catania, per un importo totale di € 26.775,65, così ripartite sui seguenti progetti:"Interramento stazione CT" per un importo pari ad € 19.607,84 e " Raddoppio Bivio Zurria-Catania Acquicella" per un importo pari ad € 7.167,81
27/05/2013	3	707.562,53	0,00	0,00	Ldl per incarico full service IF per la PD del sub lotto funzionale Bivio Zurria -CT Acquicella
26/11/2013	4	178.109,00	0,00	0,00	Pagamento Ldl Studio approfondimento richiesto dal Comitato di Attuazione e Sorveglianza per il Nodo di CT
03/11/2016	5	411.424,00	0,00	0,00	Nodo di Catania Interramento Stazione Catania C.le Attività propedeutica e Nuovo Studio di Fattibilità sal 2/2016 Finale
30/01/2018	6	549.706,56	0,00	0,00	1 SAL al 30/11/2017 LI 416 del 14/11/2017 Progettazione Preliminare interramento Stazione di Catania C.le Realizzazione del raddoppio sul nuovo tracciato tra CT C e Ct ACQ .ODA 5022102938
26/07/2018	7	38,34	0,00	0,00	Anno 2016-2017CUP: J11H03000140008 Nodo di Catania: Interramento Stazione Catania C.le , completamento doppio binario Catania C.le € Catania Acquicella e Prolungamento Pista Aeroporto; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull'importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
30/01/2019	7	37,00	0,00	0,00	Anno 2018 CUP: J11H03000140008 Nodo di Catania: Interramento Stazione Catania C.le , completamento doppio binario Catania C.le € Catania Acquicella e Prolungamento Pista Aeroporto; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell' aliquota forfettaria di cui all' articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull'importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell' articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
30/12/2019	6	1.198.655,57	0,00	0,00	2 SAL al 30/11/2017 LI 416 del 14/11/2017 Progettazione Preliminare interramento Stazione di Catania C.le Realizzazione del raddoppio sul nuovo tracciato tra CT C e Ct ACQ .ODA 5022102938



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/01/2020	7	36,64	0,00	0,00	Anno 2019 CUP: J11H03000140008 Nodo di Catania: Interramento Stazione Catania C.le , completamento doppio binario Catania C.le e Prolungamento Pista Aeroporto; Versamenti di somme corrispondenti alla quota dello 0,0006% dell'aliquota forfettaria di cui all'articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, effettuati dai Soggetti Aggiudicatari, calcolata sull'importo dei lavori a Infrastrutture Strategiche ed insediamenti Produttivi, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del Decreto Legge n. 90 del 2014, da riassegnare per il finanziamento del monitoraggio finanziario
31/08/2020	8	95.745,15	0,00	0,00	Spese Generali
31/08/2020	9	399.310,77	0,00	0,00	Cap.15 Prestazioni personale RFI

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	122.520,8	Effettiva	costi di spese generali
Altro	399.310,77	Effettiva	Costo personale RFI cap.15
Altro	208.082,07	Prevista	costi di spese generali
Altro	30.689,23	Prevista	costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Imprevisti	111,98	Effettiva	
Imprevisti	1.159.888,02	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	4.384.239,81	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	10.295.157,32	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Nuova fermata a servizio dell'aeroporto di Catania Fontanarossa (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Nuova Linea (interrata ed in trincea) (km)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Nuova Stazione di Catania Centrale in sotterraneo (N)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione di nuove fermate metropolitane 2Porto2 e 2San Cristoforo2 (Numero)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Programma: 2017POINFRASFSC - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020
Strumento CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania
Palermo
Responsabile Strumento Regione Sicilia
Procedura di attivazione:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 800 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J11H03000140008
Titolo Progetto: Interramento della linea ferroviaria Catania Siracusa per il allungamento della pista aeroporto di Catania
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - STAZIONE E TERMINALI
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO
Note di Variazione: Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CATANIA	CATANIA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	ing. SALVATORE LEOCATÀ	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	Ministero Infrastrutture e Trasporti		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note: Progetto incluso fra quelli di competenza del Commissario di cui alla legge 164/2014.



2 - CLASSIFICAZIONI

Tipologia	Descrizione		
RA	il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualità e tempi di percorrenza, e di trasporto delle mer		
Classificazioni QSN			
Settore CPT	Altri trasporti	Tema prioritario	Trasporti multimodali (TEN-T)
Codice Ateco		Attività economica	Trasporti
Priorità QSN	Reti e collegamenti per la mobilità	Fonte	Altre forme di finanziamento
Obiettivo QSN	Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo	Dimensione Territoriale	Non pertinente
Indicatore di Risultato QSN	Tonn.merci ingresso/uscita per ferrovia su totale modalità	Legge Obiettivo (N° 443/2001)	N
Obiettivo specifico	Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili	Generatore di entrate	N

3 - CRONOPROGRAMMA

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	31/03/2015	23/12/2015	11/10/2015	31/10/2016	RFI S.p.A.	
altre attività	07/05/2020	07/05/2020	30/11/2020		Consigli Superiore dei Lavori Pubblici	Attività in ritardo: per il rilascio del parere di competenza sono previsti per legge 45 giorni
altre attività	30/11/2020		02/01/2021		RFI S.p.A.	
altre attività	02/01/2021		16/07/2021		MATTM	



altre attivita	27/04/2021	26/07/2021	Commissario	
altre attivita	26/07/2021	24/10/2021	RFI S.p.A.	
altre attivita	15/08/2021	15/08/2021	Commissario	
altre attivita	24/10/2021	22/04/2022	RFI S.p.A.	
Definizione e stipula contratto	30/11/2021	30/11/2021	RFI S.p.A.	La data di stipula contratto si riferisce all'opera anticipata SSE
Esecuzione Lavori	01/12/2021	01/11/2025	Appaltatore	La data di inizio lavori si riferisce all'opera anticipata SSE, la data di fine lavori si riferisce all'intero progetto.
Progettazione Esecutiva	22/04/2022	28/12/2022	Appaltatore - RFI	PE+VPE+Ver.Preventiva da parte di Organismo Indipendente
altre attivita	03/08/2025	31/12/2025	RFI S.p.A.	
Collaudo	31/12/2025	31/12/2026	RFI S.p.A.	
altre attivita	31/12/2025	31/12/2025	RFI SpA	
altre attivita	31/12/2025	31/03/2026	Appaltatore	
Progettazione Preliminare	10/11/2017	10/12/2017	RFI S.p.A.	Revisione Minimale Progetto Preliminare (inserimento collegamento con il polo intermodale privato)
Progettazione Definitiva	20/12/2017	30/04/2020	RFI S.p.A.	Comprese attività propedeutiche alla progettazione definitiva
altre attivita	13/11/2015	13/11/2015		
altre attivita	10/11/2017	10/12/2017		

Altre Attivita

Data Inizio
Prevista Effettiva **Data Fine**
Previsita Effettiva

Note

altre attivita	altre attivita - PP - Autoriz	13/11/2015	13/11/2015	
altre attivita	Approvazione del Progett	15/08/2021	15/08/2021	
altre attivita	Attività Negoziali (fino a a	24/10/2021	22/04/2022	
altre attivita	Conferenza di Servizi	27/04/2021	26/07/2021	
altre attivita	CVT , preesercizio e AMI	03/08/2025	31/12/2025	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Dismissione Linea Storic	31/12/2025		31/03/2026		
altre attivita Funzionalità	31/12/2025		31/12/2025		
altre attivita Predisposizione docume	30/11/2020		02/01/2021		
altre attivita Revisione minimale Prog		10/11/2017		10/12/2017	
altre attivita Rilascio Parere CS LLPP	07/05/2020	07/05/2020	30/11/2020		Attività in ritardo: per il rilascio del parere di competenza sono previsti per legge 45 giorni
altre attivita Validazione PD e predis	26/07/2021		24/10/2021		
altre attivita Valutazione Impatto Amb	02/01/2021		16/07/2021		

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

B. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00	-				



4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 235.000.000,00

Anno	Fonte	Fondo	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2016	Stato	Altra Quota a Carico F.D.R.	Legge.208/1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	235.000.000,00	N

5 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 235.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2018	1.206.087,78	0,00	1.206.087,78
2019	124.311,48	0,00	124.311,48
2020	1.623.504,03	495,97	1.624.000,00
2021	0,00	52.000,00	52.000,00
2022	0,00	7.032.000,00	7.032.000,00
2023	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2024	0,00	62.750.000,00	62.750.000,00
2025	0,00	112.211.600,74	112.211.600,74
Totali	2.953.903,29	232.046.096,71	235.000.000,00

Avanzamento Spese (%): 1,26

6 - ECONOMIE

Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

7 - QUADRO ECONOMICO



Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	0	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	10.966.102,08	Prevista	
Altro	43.420,87	Effettiva	Costi di spese generali
Altro	6.872,99	Effettiva	Costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	0	Effettiva	Materiali a fornitura RFI
Altro	4.608.297,2	Prevista	Costi di spese generali
Altro	1.207.235,09	Prevista	Costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	13.586.395,61	Prevista	Materiali a fornitura RFI
Imprevisti	94	Effettiva	
Imprevisti	3.176.266,4	Prevista	
Lavori	0	Effettiva	
Lavori	196.653.761,83	Prevista	
Progettazione e studi	2.903.515,43	Effettiva	
Progettazione e studi	1.848.038,5	Prevista	

8 - COSTO AMMESSO

Livello	Importo
2017POINFRASFSC_1 - PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	235.000.000,00

9 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): **9.943.661,99**

Livello	Importo Livello
2017POINFRASFSC_1 PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	9.943.661,99

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2017	1	4.077.835,84	Impegno LI 470 del 19/12/2017 PD per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Catania e per la messa a STI del tratto di linea Interessato ODA 5022103015
01/01/2018	2	1.214.108,08	Impegno Cap.15 Prestazioni Interne RFI
01/01/2018	3	4.651.718,07	Impegno Spese Generali



B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): **2.953.903,29**

Livello **Importo Livello**
 2017POINFRASFSC_1 PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020\FSC\Infrastrutture\Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale 2.953.903,29

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
30/01/2018	1	1.188.096,00	0,00	0,00	Pagamento 1 SAL al 31/12/2017 LI 470 del 19/12/2017 Progettazione Definitiva per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Catania e per la messa a STI del tratto di linea Interessato ODA 5022103015 E.M. del 30/01/2018
07/12/2018	4	94,00	0,00	0,00	ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Pagamento Oneri PD Interramento linea fronte Aeroporto
31/12/2018	2	6.409,66	0,00	0,00	Pagamento Cap.15 Prestazioni Interne RFI
31/12/2018	3	11.488,12	0,00	0,00	Pagamento Spese Generali
07/02/2019	1	124.015,59	0,00	0,00	Pagamento 2 SAL al 30/11/2018 LI 470 del 19/12/2017 Progettazione Definitiva per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Catania e per la messa a STI del tratto di linea Interessato ODA 5022103015 E.M. del 07/02/2019
31/12/2019	2	196,56	0,00	0,00	Pagamento Cap.15 Prestazioni Interne RFI
31/12/2019	3	99,33	0,00	0,00	Pagamento Spese Generali
14/05/2020	1	1.591.403,84	0,00	0,00	Pagamento 3 SAL al 30/04/2020 LI 470 del 19/12/2017 Progettazione Definitiva per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Catania e per la messa a STI del tratto di linea Interessato ODA 5022103015 E.M. del 14/05/2020
31/08/2020	2	266,77	0,00	0,00	Pagamento Cap.15 Prestazioni Interne RFI
31/08/2020	3	31.833,42	0,00	0,00	Pagamento Spese Generali

10 - SPESE CERTIFICATE

Livello	Codice Domanda	Data Domanda	Tipo Importo	Importo Certificazione	Importo Pubblico
---------	----------------	--------------	--------------	------------------------	------------------

11 - PERCETTORI



Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------

12 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Risultato:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Tempi effettivi di percorrenza ()	8	Indicatore Risultato comune nazionale/ comunitario	449	0,00	0,00			

C. Indicatori di Output:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (KM)	10	Indicatore Output comune nazionale/ comunitario	112	6,20	0,00			

13 - FORMAZIONE

Corso	Data Avvio	Data Conclusione	Contenuto Formativo	Modalità Formative	Criterio Selezione
-------	------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------



13 - FORMAZIONE

Corso

Data Avvio

Data
Conclusione

Contenuto Formativo

Modalità Formative

Criterio Selezione



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 859 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J27112000190001
Titolo Progetto: Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	MESSINA	ALI' TERME
SICILIA	MESSINA	CAPO D'ORLANDO
SICILIA	MESSINA	CARONIA
SICILIA	MESSINA	MOIO ALCANTARA
SICILIA	MESSINA	SANT'AGATA DI MILITELLO
SICILIA	MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA
SICILIA	MESSINA	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SICILIA	MESSINA	TORRENOVA
SICILIA	MESSINA	TUSA
SICILIA	MESSINA	
SICILIA	PALERMO	POLLINA
SICILIA	PALERMO	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:



Ruolo	Soggetto		Responsabile		Indirizzo	
B. Iter Procedurale:	Realizzazione OOPP I.		ing. Filippo Palazzo			
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA					
	MUNICIPIO DEL MESSINA					
Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare	01/03/2013	01/03/2013	01/06/2013	01/06/2013	RFI SpA	
Progettazione Definitiva	01/06/2013	01/06/2013	19/02/2014	10/03/2014	RFI SpA	Si rappresenta che la progettazione definitiva, è stata ultimata in data 10/03/2014 in luogo della data prevista. Lo slittamento temporale sarà recuperato a valere sulle successive attività.
Progettazione Esecutiva	05/02/2015	16/01/2017	30/09/2018	30/09/2018	Appaltatore	
Esecuzione Lavori	17/05/2015	29/02/2016	20/12/2022		Appaltatore	La data di inizio attività, consolidata a sistema, si riferisce ai lavori di "Rinnovo delle apparecchiature di blocco Automatico a correnti codificate banalizzato, nella tratta Barcellona - Milazzo della linea Palermo-Messina". I lavori affidati all'impresa BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY con procedura negoziata non preceduta da forme di pubblicizzazione ai sensi dell'art.221 comma c) del D.Lg.vo 163/20016, sono regolati dalla Convenzione n.394 del 27/10/2015.
Collaudo	31/01/2020	31/01/2020	20/12/2023		RFI SpA	
Chiusura Intervento	20/12/2023		20/12/2023		RFI SpA	
Funzionalità	20/12/2022		20/12/2022		RFI SpA	

Altre Attivita

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Previsita	Soggetto Competente	Note

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00					
	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00					
6213118B29 - Convenzione N.394/2015 del 27.10.2015.Rinnovo delle apparecchiature di blocco Automatico a correnti codificate banalizzato, nella tratta Barcellona - Milazzo della linea Palermo-Messina"	403 - Acquisizione Offerte	0,00					
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00					
	405 - Aggiudicazione Definitiva	1.394.305,96	0	30/07/15	30/07/15		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
6213118B29 - Convenzione N.394/2015 del 27.10.2015.Rinnovo delle apparecchiature di blocco Automatico a correnti codificate banalizzato, nella tratta Barcellona - Milazzo della linea Palermo-Messina"	406 - Stipula Contratto	1.394.305,96		02/09/16	02/09/15		
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00					
	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00					
64836984D9 - AQ 102/2016 11/04/2016. Lavori di realizzazione nella stazione di Capo d'orlando	403 - Acquisizione Offerte	0,00					
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00					
	405 - Aggiudicazione Definitiva	1.142.356,40	0	19/10/16	19/10/16		
	406 - Stipula Contratto	1.142.356,40		19/10/16	19/10/16		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 28.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	97.428,24	0,00	97.428,24
2014	151.671,11	0,00	151.671,11
2015	46.696,93	0,00	46.696,93
2016	832.775,15	0,00	832.775,15
2017	589.091,46	0,00	589.091,46
2018	1.867.205,89	0,00	1.867.205,89
2019	3.620.300,90	0,00	3.620.300,90
2020	5.307.214,19	92.785,81	5.400.000,00
2021	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2022	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2023	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2024	0,00	1.394.830,32	1.394.830,32
2025	0,00	0,00	0,00
Totali	12.512.383,87	15.487.616,13	28.000.000

Avanzamento Spese (%): 44,69

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 28.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	28.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 16.472.866,86



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/12/2013	1 Servizi ingegneria	95.517,82	Spese sostenute per Servizi di Ingegneria svolti da personale RFI.ANNO2013
31/12/2013	2 Spese generali	1.910,42	Importo contabilizzato fino al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali. Indagini geognostiche presso le stazioni di Pollina, Caronia, Capo d'Orlando, Ali Terme, S. Teresa Riva e Alcantara, nell'ambito dei lavori di potenziamento e velocizzazione della linea PA-CT-ME (Specifica Applicativa N° 03 del 03/13/2013 C.Q. 28/2013)
31/08/2014	Lavori	52.792,26	ODA 5021122153. CIG N° 5522495B08 CUP N° J27112000190001 Servizi di Ingegneria per l'assistenza alla redazione di progetti definitivi delle opere strutturali dei sottopassaggi di Pollina, Caronia, Tusa. Capo d'Orlando, S. Stefano Di Camastra, Ali Terme, S. Teresa Riva e Alcantara. (Lettera d'ordinazione n° 17 del 18/02/2014) €.18.453,22 OdA 5021122765
31/08/2014	Oneri Diversi	180,00	Spese sostenute dal 01/01/2014 al 31/08/2014 per Oneri Diversi costi Autorità di Vigilanza
31/12/2014	1 Servizi ingegneria	95.724,91	Spese sostenute dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per Servizi di Ingegneria RFI.
31/12/2014	2 spese generali	2.973,94	Importo contabilizzato fino dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali.
30/10/2015	1 Servizi ingegneria	45.781,31	Spesa sostenuta dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Servizi Ingegneria RFI
31/12/2015	2 spese generali	915,62	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali. Rinnovo delle apparecchiature di blocco Automatico a correnti codificate banalizzato, sistema JZB121 (ex Fatme) a schema di principio SBA15 del tipo 3/3, nella tratta Barcellona - Milazzo della linea Palermo-Messina". ODA N.5021126322
30/06/2016	LAVORI	1.267.550,87	AQ 102/2016 11/04/2016.Lavori di realizzazione nella stazione di Capo d'Orlando. Impresa ATI VIDR -EUROFER COSTRUZIONI CATENANUOVA
19/10/2016	LAVORI	1.142.356,40	Spesa sostenuta dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per Servizi Ingegneria RFI
31/12/2016	1servizi ingegneria	56.944,55	Importo contabilizzato fino dal 01/01/2016 al 31/12/2016 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali.
31/12/2016	2 spese generali	21.681,84	Importo contabilizzato fino al 31/12/2016 per Spese sostenute per materiali di fornitura RFI e trasporti..
31/12/2016	Materiali	436.351,32	convenzione 374/2017 - ATI EUROFER-LILLY-MICCIULLA
30/10/2017	LAVORI	4.668.169,44	Spesa sostenuta dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Servizi Ingegneria RFI
31/12/2017	1servizi ingegneria	123.054,41	Importo contabilizzato fino dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Spese sostenute Cap 20 Spese Generali.
31/12/2017	2 spese generali	19.399,44	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per Spese sostenute per materiali di fornitura RFI e trasporti
31/12/2017	Materiali e trasp	129.374,98	Spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per contributo autorità di Vigilanza
31/12/2017	Oneri diversi	2.200,00	CA C3/2018 AQ 258/2017 - RTI SMS-INFRA TETCH-MILLEPIANI
28/11/2018	LAVORI	156.280,28	138.045,11
31/12/2018	1servizi ingegneria	138.045,11	31.143,03
31/12/2018	2 spese generali	31.143,03	263.586,85
31/12/2018	Materiali e trasp	263.586,85	663.000,00
11/07/2019	LAVORI	663.000,00	CA 20/2019 AQ 335/2017 - RTI SALVEF-PTF-SICEL
15/07/2019	LAVORI	350.000,00	CA 17/2019 -
16/09/2019	LAVORI	200.628,14	CA 220/2019 - HITACHI
31/12/2019	03materiali	1.389.947,21	621.430,06
31/12/2019	1servizi ingegneria	621.430,06	108.005,30
31/12/2019	2 spese generali	108.005,30	2.500.000,00
31/01/2020	LAVORI	2.500.000,00	CA 14/19 AQ 36/18 RTI CAF
18/02/2020	LAVORI	776.421,83	CA 223/19 AQ 281/17 ALSTOM
28/02/2020	LAVORI	180.832,22	CA 23/16 AQ 191/15 ATI CAF



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/10/2020	01 ingegneria	504.669,64	
31/10/2020	03materiali	349.163,22	
31/10/2020	2 spese generali	76.834,44	

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 12.512.383,87

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	01 Ingegneria	95.517,82	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese sostenute Cap 15 per attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI.
31/12/2013	02 Spese generali	1.910,42	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 per Spese generali su servizi di ingegneria prestate dal personale RFI.
31/08/2014	Lavori	52.792,26	0,00	0,00	Indagini geognostiche presso le stazioni di Pollina, Caronia, Capo d'Orlando, Ali Terme, S. Teresa Riva e Alcantara, nell'ambito dei lavori di potenziamento e velocizzazione della linea PA-CT-ME, progetto CIS 1665. (Specifica Applicativa N° 03 del 03/13/2013 C.Q. 28/2013). €.34.339,04 CIG N° 5522495B08 CUP N° J27112000190001
31/08/2014	Oneri Diversi	180,00	0,00	0,00	Servizi di Ingegneria per l'assistenza alla redazione di progetti definitivi delle opere strutturali dei sottopassaggi di Pollina, Caronia, Tusa. Capo d'Orlando, S. Stefano Di Camastra, Ali Terme, S. Teresa Riva e Alcantara. (Lettera d'ordinazione n° 17 del 18/02/2014) €.18.453,22
31/08/2014	Oneri Diversi	180,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/08/2014 per Spese Autorità di Vigilanza
31/12/2014	01 Ingegneria	95.724,91	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese di attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI
31/12/2014	02 Spese generali	2.973,94	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 per Spese generali .
31/12/2015	01 Ingegneria	45.781,31	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 per Spese di attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI
31/12/2015	02 Spese generali	915,62	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 per Spese generali .
30/07/2016	621311-Lavori	148.538,04	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa in 15 luglio 2016 sal n.1 lavori al 30/06/2016.
31/10/2016	621311-Lavori	165.039,80	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa in OTTOBRE 2016 sal n. 2 lavori al 31/10/2016.
31/12/2016	01 ingegneria	56.944,55	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 per Spese di attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI
31/12/2016	02 spese generali	21.681,84	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 per Spese generali .
31/12/2016	Materiali	440.570,92	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 per Spese sostenute per Materiali di fornitura RFI e trasporti .
29/06/2017	621311-Lavori	196.193,40	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 21/06/2017 sal n.4 lavori al 30/04/2017
30/06/2017	621311-Lavori	118.869,23	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 26/05/2017 sal n. 3 lavori al 28/02/2017



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2017	01 ingegneria	123.054,41	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese di attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI
31/12/2017	02 spese generali	19.399,44	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese generali .
31/12/2017	Materiali e trasp	129.374,98	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese sostenute per Materiali di fornitura RFI e trasporti .
31/12/2017	Oneri diversi	2.200,00	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per Spese Autorità di Vigilanza.
31/01/2018	LAVORI	154.319,03	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 11/12/2017 sal n.1 lavori al 31/10/2017. ODA 5021128653
28/02/2018	621311-Lavori	168.128,65	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 02/03/2018 sal n.5 lavori al 31/01/2018
28/02/2018	LAVORI	190.900,90	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 15/02/2018 sal n.2 lavori al 31/12/2017. ODA 5021128653
13/04/2018	LAVORI	198.247,17	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 13/04/2018 sal n.3 lavori al 31/01/2018. ODA 5021128653
22/05/2018	621311-Lavori	401.766,95	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 22/05/2018 sal n.6 lavori al 31/03/2018
21/06/2018	LAVORI	121.959,31	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 21/06/2018 sal n.4 lavori al 31/05/2018. ODA 5021128653
11/07/2018	621311-Lavori	66.014,23	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 11/07/2018 sal n.7 lavori al 30/04/2018
11/10/2018	LAVORI	133.094,66	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 11/10/2018 sal n.5 lavori al 31/07/2018. ODA 5021128653
30/11/2018	LAVORI	145.482,95	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 30/11/2018 sal n.6 lavori al 30/09/2018. ODA 5021128653
31/12/2018	01 ingegneria	138.045,11	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese di attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI
31/12/2018	02 spese generali	31.143,03	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese generali .
31/12/2018	Materiali e trasp	263.586,85	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 per Spese sostenute per Materiali di fornitura RFI e trasporti .
08/02/2019	LAVORI	176.375,71	0,00	0,00	l'importo corrisponde all'EM emessa il 08/02/2019 sal n.7 lavori al 30/11/2018. ODA 5021128653
06/08/2019	LAVORI	219.345,86	0,00	0,00	ODA 5021131638 SAL n.1
23/09/2019	LAVORI	128.145,38	0,00	0,00	ODA 5021134649 SAL n.1
08/10/2019	LAVORI	278.462,86	0,00	0,00	ODA 5021131638 SAL n.2
06/11/2019	LAVORI	141.378,17	0,00	0,00	ODA 5021134738 SAL n.1
19/11/2019	LAVORI	109.861,80	0,00	0,00	ODA 5021134649 SAL n.2
05/12/2019	LAVORI	301.865,60	0,00	0,00	ODA 5021131638 SAL n.3
31/12/2019	01 ingegneria	621.430,06	0,00	0,00	importo contabilizzato dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per Spese di attività di Ingegneria eseguite dal personale RFI
31/12/2019	02 spese generali	108.005,30	0,00	0,00	Importo contabilizzato dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 per Spese generali .
31/12/2019	03materiali	1.389.947,21	0,00	0,00	
02/01/2020	LAVORI ODA5031003045	849.240,79	0,00	0,00	EM SAL 1 RTI CAF



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
10/01/2020	LAVORI ODA5031003150	176.931,19	0,00	0,00	EM SAL 1 ALSTOM
15/01/2020	LAVORI ODA5021131638	157.720,76	0,00	0,00	EM SAL 4 ATI EUROFER-LILLY
15/01/2020	LAVORI ODA5021134738	196.996,71	0,00	0,00	EM SAL 1-2 RTI EDS ESPERIA
28/02/2020	LAVORI ODA5021128653	133.162,57	0,00	0,00	EM SAL 8 ATI VIDR
28/02/2020	LAVORI ODA5021133555	77.661,08	0,00	0,00	EM SAL 1 RTI SMS
28/02/2020	LAVORI ODA5031001334	137.784,44	0,00	0,00	EM SAL 1 RTI CAF
28/02/2020	LAVORI ODA5031003151	93.742,54	0,00	0,00	EM SAL 1 HITACHI
02/03/2020	LAVORI ODA5021131638	130.898,17	0,00	0,00	EM SAL 5 ATI ERUOFER-LILLY
10/03/2020	LAVORI ODA5031003151	28.613,66	0,00	0,00	EM SAL 2 HITACHI
03/04/2020	LAVORI ODA5031003045	1.147.519,75	0,00	0,00	EM SAL 2 RTI CAF
08/04/2020	LAVORI ODA5021134738	107.751,94	0,00	0,00	EM SAL 3-4 RTI EDS-ESPERIA
29/04/2020	LAVORI ODA5021133555	87.048,50	0,00	0,00	EM SAL 2 RTI SMS
13/05/2020	LAVORI ODA5021131638	43.814,58	0,00	0,00	EM SAL 6 ATI EUROFER-LILLY
19/05/2020	LAVORI ODA5021134738	6.547,93	0,00	0,00	EM SAL 5 RTI EDS
25/05/2020	LAVORI ODA5031003150	88.541,16	0,00	0,00	EM SAL 3 ASLTOM
31/05/2020	LAVORI ODA5031003045	182.274,76	0,00	0,00	EM SAL 3 RTI CAF
15/06/2020	LAVORI ODA5021134738	31.035,03	0,00	0,00	EM SAL 6 RTI EDS
23/07/2020	LAVORI ODA5021134738	27.101,17	0,00	0,00	EM SAL7 RTI EDS
04/08/2020	LAVORI ODA5021131638	191.756,15	0,00	0,00	EM SAL 7 ATI EUROFER-LILLY
29/09/2020	LAVORI ODA5021134738	27.143,03	0,00	0,00	EM SAL8 RTI EDS
30/09/2020	LAVORI ODA5021131638	453.260,98	0,00	0,00	EM SAL 8 ATI EUROFER-LILLY
31/10/2020	01 ingegneria	504.669,64	0,00	0,00	Personale RFI 2020
31/10/2020	02 spese generali	76.834,44	0,00	0,00	Spese generali 2020
31/10/2020	03materiali	349.163,22	0,00	0,00	Materiali di fornitura RFI 2020

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.381.576,87	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni afferenti spese generali, materiali e trasporti sostenuti.
Altro	5.818.423,13	Prevista	
Imprevisti	1.500.000	Prevista	



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Lavori realizzati in affidamento	10.616.622,81	Effettiva	Indagini geognostiche presso le stazioni di Pollina, Caronia, Capo d'Orlando, Ali Terme, S. Teresa Riva e Alcantara, nell'ambito dei lavori di potenziamento e velocizzazione della linea PA-CT-ME, . (Specifica Applicativa N° 03 del 03/13/2013 C.Q. 28/2013) CIG N° 5522495B08 CUP N° J27112000190001
Lavori realizzati in affidamento	7.783.228,58	Prevista	Servizi di Ingegneria per l'assistenza alla redazione di progetti definitivi delle opere strutturali dei sottopassaggi di Pollina, Caronia, Tusa. Capo d'Orlando, S. Stefano Di Camastra, Ali Terme, S. Teresa Riva e Alcantara. (Lettera d'ordinazione n° 17 del 18/02/2014)
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	514.184,19	Effettiva	Trattasi di contabilizzazioni di spese sostenute per Progettazione, ed esecuzione rilievi .
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	385.964,42	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/07/2016	1	SAL N.1 LAV AL 30/06/2016	148.538,04	oda 5021126322
31/10/2016	2	oda 5021126322	165.039,8	
28/02/2017	3	oda 5021126322	118.869,23	
30/04/2017	4	oda 5021126322	196.193,4	
31/10/2017	6	SAL N.1 LAV AL 31/10/2017	154.319,03	oda 5021128653
31/12/2017	7	SAL N.2 LAV AL 31/12/2017	190.900,9	oda 5021128653
31/01/2018	5	SAL N.5 LAV AL 31/01/2018	168.128,65	oda 5021126322
31/01/2018	8	SAL N.3 LAV AL 31/01/2018	198.247,17	oda 5021128653
22/05/2018	10	SAL N.6 LAV AL 31/03/2018	401.766,95	
31/05/2018	9	SAL N.4 LAV AL 31/05/2018	121.959,31	oda 5021128653
11/07/2018	11	SAL N.7 LAV AL 30/04/2018	66.014,23	
02/10/2018	12	SAL N.5 LAV AL 31/07/2018	133.094,66	oda 5021128653
30/11/2018	13	SAL N.6 LAV AL 30/09/2018	145.482,95	
08/02/2019	14	SAL N.7 LAV AL 30/11/2018	176.375,71	



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00				

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: impianti velocizzati (linea Catania-Siracusa) (N)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: impianti velocizzati (linea Palermo-Messina) (N)	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza - itinerario Messina-Siracusa (minuti)	145,00	160,00	0,00	0,00	160,00
INDICATORE DI RISULTATO: variazione dei tempi di percorrenza - itinerario Palermo-Messina (minuti)	148,00	163,00	0,00	0,00	163,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 988 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J67107000030001
Titolo Progetto: SCC Fiumetorto-Messina
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	MESSINA	
SICILIA	PALERMO	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Esecuzione Lavori

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori		30/11/2004	26/11/2017	17/12/2017		
Collaudo	17/12/2017	17/12/2017	31/12/2020		RFI SpA	La data di fine intervento slitta per il prolungarsi delle attività contabili e amministrative di chiusura
Chiusura Intervento	26/11/2017	17/12/2017	31/12/2020		RFI SpA	La data di fine intervento slitta per il prolungarsi delle attività contabili e amministrative di chiusura
Funzionalità		18/11/2007	26/11/2017	17/12/2017	RFI SpA	

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Previsita	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Previsita	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------	---------------------	----------------	----------------	---------------------	------



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	201 - Pubblicazione Bando	43.169.000,00		12/06/03	12/06/03		
	202 - Selezione Offerenti	0,00		24/12/03	24/12/03		
1440961395 - Realizzazione della 1° fase del Sistema di Comando e Controllo della Circolazione ferroviaria del Nodo di Palermo e delle Diretrici Messina -Palermo e Messina -Siracusa	203 - Acquisizione Offerte	0,00		06/05/04	06/05/04		
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		14/10/04	14/10/04		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	43.169.000,00	0	08/11/04	08/11/04		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
1440961395 - Realizzazione della 1° fase del Sistema di Comando e Controllo della Circolazione ferroviaria del Nodo di Palermo e delle Diretrici Messina -Palermo e Messina -Siracusa	206 - Stipula Contratto	43.169.000,00		12/11/04	12/11/04		

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 37.184.435,12

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	35.756.848,76	0,00	35.756.848,76
2011	780.042,78	0,00	780.042,78
2012	108.189,97	0,00	108.189,97
2013	107,10	0,00	107,10
2014	0,00	0,00	0,00
2015	38.900,55	0,00	38.900,55
2016	5.254,05	0,00	5.254,05
2017	261.530,22	0,00	261.530,22
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	233.561,69	233.561,69
Totali	36.950.873,43	233.561,69	37.184.435,12

Avanzamento Spese (%): 99,37

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 37.184.435,12



Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	15.700.000,00	N
2010	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	21.484.435,12	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **36.997.888,46**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
12/11/2004	5946_AFF	8.442.702,74	Contratto 123/2004 ODA 5021102351 . Essendo il contratto trasversale ai progetti 990 e 989 l'importo inserito è relativo solo alla quota parte di competenza del progetto 988
15/03/2005	5_5022100220	519.877,32	Lettera di incarico a Italferr RFI-DMA-DIPA\A0011\PI\2005\0001902. E' stato inserito il consuntivo alla data del 26/04/2013 in quanto la lettera di incarico è trasversale ai progetti 990 e 989 . ODA 5022100220 cap.14+22
31/12/2011	4_cap13	19.128.416,47	Totale capitolo 13 per affidamenti escluso ODA 5021102351 per il quale si veda specifico impegno 5583 AFF
31/12/2011	6_cap14	44.813,66	Totale cap. 14+22(compensi Italferr+Inarcassa) escluso ODA 5022100220 per i quali si veda specifico impegno
19/12/2013	2_cap16	6.154.513,23	Consuntivo cap. 16+21+24 (materiali + trasporto)
31/12/2017	1_cap15	1.938.253,67	Consuntivo cap. 15 (spese personale RFI)
31/12/2017	3_cap20	689.311,37	Consuntivo cap. 20 spese generali
31/12/2017	5946_cong	80.000,00	Conguaglio ODA 5021102351

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 36.950.873,43

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2011	4_cap13	19.128.416,47	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL cap. 13 fino al 2011 escluso ODA 5021112351
31/12/2011	5_5022100220	482.575,09	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL 1-18 fino al 2011 ODA 5022100220 (cap.14+22)
31/12/2011	5946_AFF	8.120.157,59	0,00	0,00	entrata merci relativa a SAL da 1-21 ODA 5021112351
31/12/2011	6_cap14	44.813,66	0,00	0,00	Entrate merci relative a cap. 14+22(compensi Italferr+Inarcassa) escluso ODA 5022100220 per il quale si veda specifico pagamento
27/03/2012	5946_AFF	69.626,74	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 22 ODA 502112351
21/06/2012	5_5022100220	37.302,23	0,00	0,00	Entrata merci relativa a SAL 19 ODA 5022100220
31/12/2012	1_cap15	1.923.474,70	0,00	0,00	Consuntivo fino al 2012 cap. 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	2_cap16	6.154.513,23	0,00	0,00	Consuntivo fino al 2012 cap. 16+21+24 (spese materiali + trasporti)
31/12/2012	3_cap20	684.201,80	0,00	0,00	CO nsuntivo fino al 2012 per cap.20 (spese generali)
05/02/2013	7_2835312	105,00	0,00	0,00	EM cartellonistica ODA 2835312
31/12/2013	3_cap20	2,10	0,00	0,00	CO nsuntivo 2013 per cap.20 (spese generali)
19/10/2015	5946_AFF	34.347,02	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 29 ODA 502112351



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/12/2015	3_cap20	762,76	0,00	0,00	COnsuntivo 2015 per cap.20 (spese generali)
29/04/2016	5_5022100220	2.076,55	0,00	0,00	Entrata merci relativa a SAL 26 ODA 5022100220
31/12/2016	1_cap15	3.790,77	0,00	0,00	Consuntivo 2016 cap. 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	3_cap20	3.177,50	0,00	0,00	COnsuntivo 2016 per cap.20 (spese generali)
15/02/2017	5946_AFF	156.550,01	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 31 ODA 502112351
20/12/2017	5946_AFF	92.824,80	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 33 ODA 502112351
31/12/2017	1_cap15	10.988,20	0,00	0,00	Consuntivo 2017 cap. 15 (spese personale RFI)
31/12/2017	3_cap20	1.167,21	0,00	0,00	COnsuntivo 2017 per cap.20 (spese generali)

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.938.253,67	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 15 (personale RFI)
Altro	689.311,37	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 20 (spese generali)
Altro	6.154.513,23	Effettiva	spese effettive per materiali (cap. 16,21,24)
Altro	50.449,33	Prevista	spesa prevista per capitolo 15 (personale RFI)
Altro	40.865,23	Prevista	spesa prevista per capitolo 20 (spese generali)
Lavori realizzati in affidamento	27.602.027,63	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	26.614,55	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	566.767,53	Effettiva	spesa effettiva compensi Italferr+Inarcassa (cap.14+22)
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	115.632,58	Prevista	Spesa prevista per compensi Italferr (cap.14) + relativa Inarcassa (cap.22)

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2011	1	SAL fino a 2011 (n.1-21)	8.120.157,59	ODA 5021102351



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
27/03/2012	2	SAL 22	69.626,74 ODA 5021102351	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Indicatore di realizzazione: n.31 Posti di Servizio da inserire in SCC (n)	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00
INDICATORI DIRISULTATO: Variazione estensione sistemi SCMT, SCC (km)	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 989 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J47107000020001
Titolo Progetto: SCC Messina - Siracusa
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CATANIA	
SICILIA	MESSINA	
SICILIA	SIRACUSA	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	Emilio Convertino	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note:



B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP **2 - CRONOPROGRAMMA**

A. Fase Procedurale di inizio: Esecuzione Lavori

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori		30/11/2004	30/11/2017	15/12/2017	Appaltatore	
Collaudo	31/12/2015	26/11/2015	31/12/2020		RFI SpA	La data di fine intervento slitta per il prolungarsi delle attività contabili - amministrative di chiusura
Chiusura Intervento	31/12/2020		31/12/2020		RFI SpA	La data di fine intervento slitta per il prolungarsi delle attività contabili - amministrative di chiusura
Funzionalità		14/06/2009	30/06/2015	30/06/2015	RFI SpA	

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine		Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Previsita	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------	---------------------	---------------	----------------	---------------------	------



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	1.386.508,56					
	402 - Invito a presentare le Offerte	1.386.508,56		24/04/08	24/04/08		
01245556B - P.E. e realizzazione dei nuovi ACEI di Augusta e Priolo, dell'adeguamento di alcuni ACEI esistenti in dipendenza della futura istituzione del Sistema di Comando e Controllo (SCC).	403 - Acquisizione Offerte	1.386.508,56					
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	1.386.508,56		29/05/08	29/05/08		
	405 - Aggiudicazione Definitiva	1.386.508,56	30,46	11/06/08	11/06/08		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
01245556B - P.E. e realizzazione dei nuovi ACEI di Augusta e Priolo, dell'adeguamento di alcuni ACEI esistenti in dipendenza della futura istituzione del Sistema di Comando e Controllo (SCC).	406 - Stipula Contratto	1.386.508,56		24/07/08	24/07/08		
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	0,00					
	402 - Invito a presentare le Offerte	0,00		07/11/12	07/11/12		
46706527F4 - Riconfigurazione del sistema di telefonia STI di posto centrale Palermo per l'attestazione delle nuove sezioni STSI al servizio del DCO/DC e del DOTE	403 - Acquisizione Offerte	0,00		03/12/12	03/12/12		
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		14/12/12	14/12/12		
	405 - Aggiudicazione Definitiva	88.163,78	0,7	24/01/13	24/01/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
46706527F4 - Riconfigurazione del sistema di telefonia STI di posto centrale Palermo per l'attestazione delle nuove sezioni STSI al servizio del DCO/DC e del DOTE	406 - Stipula Contratto	88.163,78		21/02/13	21/02/13		

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 56.446.162,56

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	24.750.745,22	0,00	24.750.745,22
2011	7.224.228,64	0,00	7.224.228,64
2012	4.757.402,22	0,00	4.757.402,22
2013	4.538.861,54	0,00	4.538.861,54
2014	3.206.974,44	0,00	3.206.974,44
2015	1.769.319,97	0,00	1.769.319,97
2016	4.446.704,80	0,00	4.446.704,80
2017	1.178.393,35	0,00	1.178.393,35
2018	1.270.030,48	0,00	1.270.030,48
2019	204.534,07	0,00	204.534,07
2020	94.950,08	3.004.017,75	3.098.967,83
Totali	53.442.144,81	3.004.017,75	56.446.162,56

Avanzamento Spese (%): 94,68

4 - PIANO FINANZIARIO

**Totale Finanziamento
(Euro): 56.446.162,56**

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia



2007	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	15.400.000,00	N
2008	Risorse liberate		2.703.084,89	N
2011	Stato altri provvedimenti	Altro.99/9999	24.943.077,67	N
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 62 del 2011 - Quota Ordinaria	7.100.000,00	N
2014	UE	Risorse UE 2014-2020 (FESR+legge 183/87)	6.300.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **56.047.387,52**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
12/11/2004	21_5021102351	10.242.617,53	Contratto 123/2004 ODA 5021102351 Realizzazione della 1° fase del Sistema di Comando e Controllo della Circolazione ferroviaria del Nodo di Palermo e delle Diretrrici Messina -Palermo e Messina -Siracusa. Essendo il contratto trasversale ai progetti 990 e 988 l'importo inserito è quello relativo solo alla quota parte di competenza del progetto 989
13/05/2005	5_5022100220	405.285,34	Lettera di incarico a Italferr RFI-DMA-DIPA\A0011\P\2005\0001902. E' stato inserito il consuntivo alla data del 22/04/2013 cap.14+22 in quanto la lettera di incarico è trasversale ai progetti 988 e 990 . ODA 5022100220
03/04/2007	6_5022100594	45.462,60	Italferr Incarico Specifico per l'esecuzione delle prestazioni di Verifica della Progettazione Esecutiva, attività propedeutiche all'inizio lavori e Direzione Lavori relativo ai lavori di progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio delle modifiche ai sistemi trasmissivi in tecnologia SDH del Sistema GSM-R della Rete siciliana per esigenze SCC. L.I.RFI-DMA-DIPA\A0011\P\2007\1471 del 03/04/07 - ODA 5022100594 in comune con progetti 990 e 988 CAP.14+22
24/07/2008	5580_AFF	1.386.508,56	ODA 5021112952
30/03/2010	20_5021116171	604.884,56	Conv. n. 84/2010 Progettazione esecutiva, modifiche e completamento della posa del cavo telefonico principale 46 cp da realizzarsi nel tratto compreso fra le staz. di Taormina (i) e Siracusa (i) in dipendenza della futura istituzione del SCC. ODA 5021116171
03/09/2010	15_5023110423	713.739,23	Trattativa privata singola - P.E. e fornitura in opera delle testate del tipo BaB tipo 3/2 FATME per i nuovi ACEI delle staz. di Giarre, Acireale, Cannizzaro. Conv. n. 194 / 2010 del 03/09/2010 CIG 0458908ED8 oda 5023110423
21/06/2011	23_5021118340	39.436,61	Lettera di Ordinanza n. 127 del 21.06.2011.Lavori di posa in opera e inserimento in rete di armadi PCM dei siti delle staz. di Ali T., Roccalumera, Letojanni, S.Teresa R., Giarre, Acireale, Cannizzaro, Fiumefreddo, Alcantara, Guardia M. CIG: 225897337D- ODA 5021118340
31/12/2011	8_cap13_2011	11.561.756,14	Totale impegni pregressi capitolo 13 al 31/12/2011 esclusi ODA 5021112952, 5023110423 , 5021102351, 5021116171 per i quali si vedano specifici impegni
14/05/2012	7_5022101571	290.192,76	ITALFERR L.I. RFI-DIN-DITVA0011\P\2012\00541 del 14/5/2012 ODA 5022101571
21/05/2012	13_5021119134	75.542,34	A.Q. n. 219/2011 C.A. n. 04/LOF03-TS.PA Adeguamento dei locali tecnologici degli impianti di Fiumefreddo (compreso adeguamento locale centralina e gruppo elettrogeno), di Alcantara e Catania Acquicella ODA 5021119134
08/06/2012	16_5021119439	140.639,28	C.A. 11/2012 del 8.06.2012 rif.to AQ 25/2012 del 4.04.2012. Linea Me_SR: Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi agli impianti IS e LFM della stazione di Alcantara necessari per l'istituzione del SCC della tratta Taormina - Bicocca. ODA 5021119439



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
11/07/2012	14_5021119504	189.896,06	C.A. 13/2012 del 11.07.2012 rif.to AQ 25/2012 del 4.04.2012. Linea Me_SR: Progettazione esecutiva e realizzazione dell'adeguamento dell'ACE della stazione di Fiumefreddo a SPP, dell'interfacciamento degli ACEI di Catania Ognina e Acquicella con i PP SCC, nonché altri interventi agli impianti LFM, in dipendenza dell'istituzione del SCC Tratta Taormina-bicocca.ODA 5021119504
17/07/2012	11_5021119784	109.824,55	A.Q. n.01/2011 del 11.01.2011-Ordine di Lavoro RF12IAP030 del 17.07.2012 Progettazione e realizzazione dell'impianto visivo di informazioni al pubblico per la stazione di Acireale. 5021119784 CIG 0481549ACB ODA 5021119784
12/09/2012	12_5023112821	2.350,00	Lettera di ordinazione n. 018/2012 del 12.09.2012 Revisione progetto esecutivo e costruttivo adeguamento dell'ACE della stazione di Fiumefreddo di sicilia per l'istituzione del regime di SPP per l'inserimento del SCC. ODA 5023112821
10/10/2012	19_5021119932	37.537,68	A.Q. n. 36/2012 del 06.06.2012 - c.a. n. 04/2012 del 10.10.2012 lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di diffusione sonora della linea ME-SR del tratto Taormina (e)-Bicocca . ODA 5021119932
31/12/2012	9_cap13_2012	1.969.237,23	Consuntivo capitolo 13 (affidamenti) anno 2012 esclusi ODA 5021119439,5021119504, 5023119134,5023110423, 5021102351,5021116171, 5021118340 per i quali si vedano specifici impegni
05/02/2013	10_200381796	320,00	Fornitura batterie di accumulatori ODA 200381796 (cap.13)
21/02/2013	5581_AFF	88.163,78	TELEFIN ODA 5021120499 AQ 36/2012 - c.a. n. 01/2013 del 28.02.2013 - CIG 49655662B1
28/02/2013	24_5021121036	143.189,64	Revisione ed integrazione della Progettazione secutiva, modifiche e completamento della posa del cavo telefonico principale a 46 cp o 50cp da realizzarsi nel tratto di linea compreso fra Catania C.le e Brucoli in dipendenza della futura istituzione del SCC. AQ 239/2011 - c.a. n. 1/2013 del 14/03/2013
14/03/2013	22_5021120898	140.000,00	Lavori per fasi successive di posa e rimozione della linea di contatto e relative attrezzature TE per l'adeguamento degli impianti TE alla configurazione dei nuovi impianti ACEI del tipo V407 nelle stazioni di Priolo ed Augusta-5021120898
20/03/2013	18_5021120882	120.449,61	AQ 219/2011- c.a. n. 18/LF03-TS.PA del 20.03.2013 Adeguamento dei locali tecnologici degli impianti della tratta Passomartino-Siracusa.ODA 5021120882
03/04/2013	28_5021120908	774.208,51	AQ 215/2011 - c.a. 01/GOT/2013 del 03/04/2013 - GIG 5042379EC5 Adeguamento degli impianti di armamento ai progetti Base dei nuovi ACEI V407 delle stazioni di Augusta e Priolo, telecomandabili da SCC della linea ME-SR.
04/04/2013	39_5021120831	10.420,00	Lettera di ordinazione n.024/2013 Lavori laP Catania C.le. Sostituzione unità gestione interna alla periferica, modifica del software e modifica del cablaggio interno alla periferica.
04/04/2013	40_5021120832	23.900,00	Lettera di ordinazione n. 025/2013 Lavori laP Catania C.le. Adeguamento dei protocolli di comunicazione delle periferiche laP di Catania C.le.
16/04/2013	17_2835478	2.775,33	ODA 2835478 - lavori ENEL per aumento di potenza
29/04/2013	25_5021120929	134.703,89	AQ. 215/2012 - c.a. n. 2 SO GOT del 29/04/2013 - CIG 5091229713 Lavori di completamento dell'ACEI V407 di Priolo e connettorizzazioni per inseguimento marcia treno SCC delle stazioni di Passomartino, Lentini, Lentini Dir., e trasformazione in SPP della staz. di Agnone.- ODA 5021120929
29/04/2013	27_5021120932	168.571,81	AQ 215/2012 - c.a. SO GOT n. 1 del 29/04/2013 - CIG 50911451C3 Lavori di completamento dell'ACEI V407 di Augusta.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
03/07/2013	26_5021121201	30.612,66	Progettazione e realizzazione ME-SR L.O. DTP.PA/GOT/LOG/ACQ/093 del 03.07.2013 CIG ZE60A97510 Lavori di posa in opera e inserimento in rete degli armadi PCM dei siti delle stazioni di Lentini Dir., Lentini, Agnone, Brucoli, Augusta, Priolo, revisione progetto esecutivo per collocazione apparati nei siti ed allacciamento al quadro di energia.
19/09/2013	30_200390760	16.527,15	EM ODA 200390760 per fornitura amplificatori
30/09/2013	32_cap13_2013	651.239,53	Impegno 2013 residuo su ODA 5021114682, 5021110438 e 5021116125
28/10/2013	29_200391367	47.937,12	EM ODA 200391367 e ODA 200392863 per smaltimento
06/11/2013	34_5021119924	26.898,59	AQ 36/2012 - c.a. n. 04/2013 del 28.05.2013 - CIG 5144034F21 Revisione ed integrazione della Progettazione secutiva, modifiche e completamento della posa del cavo telefonico principale a 46 cp o 50cp da realizzarsi nel tratto di linea compreso fra Brucoli (i) e Siracusa (i), attestazione del cavo tel. principale e posa apparecchiature negli ATPS delle staz. della tratta CT C.-Brucoli, in dipendenza della futura istituzione del SCC.
29/11/2013	33_5021121123	244.540,61	AQ 36/2012 - c.a. n. 04/2013 del 28.05.2013 - CIG 5144034F21 Revisione ed integrazione della Progettazione secutiva, modifiche e completamento della posa del cavo telefonico principale a 46 cp o 50cp da realizzarsi nel tratto di linea compreso fra Brucoli (i) e Siracusa (i), attestazione del cavo tel. principale e posa apparecchiature negli ATPS delle staz. della tratta CT C.-Brucoli, in dipendenza della futura istituzione del SCC.
29/11/2013	36_5023113538	3.000,00	ODA 5023113538 Passatore Lettera di Ordinazione n°134 Rubrica n°162 del 23.11.2013 Revisione di modifica in SPP dell'apparate ACE di Agnone e revisione di connettorizzazione per collegamento apparato ACEI di Agnone, Lentini, Lentini Dir. e Passomartino con posto periferico SCC di seconda generazione tecnica Ansaldo
18/02/2014	42_5021122886	114.252,58	AQ n. 35/2014 del 18/02/2014 - c.a. n. 1 SO GOT/2014 del 16/05/2014 Lavori di adeguamento locali tecnologici nelle fermate di Ognina, Picanello, Europa della linea ME-SR. Contratto n° 100/2013 del 09/12/2013
21/03/2014	41_5021122620	647.002,88	Progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo apparato ACEI V401 della stazione di Fiumefreddo nonchè di alcuni interventi al fabbricato, agli impianti LFM e Diffusione Sonora, in dipendenza del Sistema di Comando e Controllo (SCC) tratta Taormina-Bicocca.
15/05/2014	43_5021122913	194.802,23	AQ n.215/2011- 1° AIM 43/2013 -2° AIM 30/2014 c.a.n.02/IT/14 del 15/05/2014 -GIG 5361336A6B - CIG derivato 5753987448 - CUP J47I07000020001 Lavori di inserimento di una comunicazione composta da scambi semplici tra il II binario di circolazione della stazione di Fiumefreddo e il tronchino di ricovero con costituzione di tronchino di sicurezza e dismissione del III binario di circolazione.
11/11/2014	44_5021123836	138.251,65	Esecuzione in Appalto dei lavori relativi alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di riconfigurazione del SST SCMT della stazione di Fiumefreddo e della tratta Fiumefreddo-Giarre necessari per l'attivazione del nuovo ACEI V401 telecomandabile dal SCC della linea ME-SR
11/11/2014	45_5023114020	1.900,00	Lavori di "Ausilio alla revisione del progetto esecutivo dell'ACEI V.401 della stazione di Fiumefreddo" L.O. 61/2014
03/12/2014	46_5021124004	227.793,18	Progettazione esecutiva e fornitura in opera di apparecchiature di blocco automatico a correnti codificate, banalizzato, del tipo JZA121 per la stazione di Fiumefreddo, necessarie per l'attivazione del nuovo ACEI V401 telecomandabile dal SCC della linea Messina-Siracusa di giurisdizione della DTP di Palermo.
04/03/2015	47_502700026	625.000,00	Accordo transattivo Globalfer
30/06/2015	37_smaltim_13	16.228,00	Smaltimento e posa cavi



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
13/11/2015	49_5021126303	1.838.524,90	MEE-SR ACEI Lentini Dir, Lentini, Agnone. Realizzazione di Nuovi Acei secondo lo schema V407 nelle stazioni di Lentini Diramazione, Lentini, Agnone e automatizzazione dei n. 2 PL al Km 240+438 e Km 242+240 della linea Messina - Siracusa, compresi i relativi interventi complementari connessi quali Impianti TLC, LFM, Impianti meccanici, Armamento, TE, oltre alla realizzazione di nuovo fabbricato tecnologico a Lentini Diramazione e alla ristrutturazione di locali in fabbricati esistenti. Impresa ATI THALES ITALIA SPA/ESIM SRL/ COIMEL IMPIANTI SRL
23/11/2015	48_5022102441	514.112,52	Prestazioni di verifica della progettazione esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione lavori relative alla realizzazione nuovi ACEI V407 di Lentini, Lentini Diramazione, Agnone della linea Messina - Siracusa
25/02/2016	52_5021126911	902.046,72	onv. n. 1/2016 del 22.02.2016 Lavori di "progettazione e realizzazione degli interventi di attrezzaggio e riconfigurazione SCMT nelle stazioni di Lentini, Lentini Diramazione, Agnone e soppressione della stazione di Passomartino con automatizzazione dei PL di stazione con PLA tipo V.301"
24/05/2016	50_5022102582	106.947,13	Realizzazione SCC Messina-Siracusa. Realizzazione nuovi ACEI V 407 di Lentini, Agnone, Lentini Diramazione e soppressione di Passomartino. Svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione dell' ANSF.
08/08/2016	51_aumenti di potenz	5.448,15	Oda E-distribuzione
24/10/2016	53_200451861	97.297,20	CA n. 43 del 01.08.2016 Attività di certificazione relative all'Inserimento in SCC della Tratta Bicocca-Siracusa Realizzazione dei nuovi ACEI V407 di Lentini, Lentini Diramazione, Agnone
26/05/2017	54_BSF	3.113,05	
04/10/2018	54_5027000070	962.478,48	
31/10/2018	2_cap16	13.473.280,59	Consuntivo capitolo 16 e 21 materiali e trasporto
30/06/2020	4_cap25	5.823,00	Consuntivo per cap. 25 Contributi autorità vigilanza, conformità gruppi elettrogeni e altri costi
31/10/2020	1_cap15	4.682.242,47	Consuntivo capitolo 15 spese personale
31/10/2020	3_cap20	1.048.474,09	Consuntivo cap. 20 spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 53.442.144,81

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/01/2011	6_5022100594	45.462,60	0,00	0,00	entrate merci relative a SAL 1-2-3-5 ODA 5022100594
05/07/2011	15_5023110423	387.323,40	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL 1 e 2 (2011) ODA 5023110423
31/07/2011	5580 AFF	1.044.958,25	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL da 1 a 10 ODA 5021112952
31/12/2011	20_5021116171	202.517,89	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 1-4 fino al 2011 ODa 5021116171
31/12/2011	21_5021102351	5.524.247,54	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 1-21 fino al 2011 ODA 5021102351
31/12/2011	5_5022100220	405.285,34	0,00	0,00	entrate merci relative a SAL 1-19 ODA 5022100220
31/12/2011	8_cap13_2011	9.478.087,80	0,00	0,00	Entrate merci relative a consuntivo capitolo 13 (affidamenti) fino al 31/12/2011 esclusi ODA 5021112952, 5023110423, 5021116171, 5021102351 per i quali si vedano specifici pagamenti



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
06/02/2012	23_5021118340	15.964,42	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 1 al 30/11/2011 ODA 5021118340
27/03/2012	21_5021102351	749.633,03	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 22 al 31/12/2011 ODA 5021102351
18/05/2012	15_5023110423	210.114,43	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 3 al 30/04/2012 ODA 5023110423
17/07/2012	20_5021116171	106.629,49	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 5 al 30/04/2012 ODa 5021116171
20/08/2012	23_5021118340	16.434,91	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 2 al 31/07/2012 ODA 5021118340
24/09/2012	13_5021119134	30.908,48	0,00	0,00	entrata merci 1030750417/19/21 riferita a SAL 1 al 31.07.2012 ODA 5021119134
27/09/2012	7_5022101571	87.057,83	0,00	0,00	entrata merci 1030794373/75 relativa alla SAL 1 al 31/05/2012 oda 5022101571
25/10/2012	16_5021119439	33.679,06	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 1 ODA 5021119439
30/11/2012	13_5021119134	23.275,01	0,00	0,00	entrata merci 1031506277/79 riferita a SAL 2 al 30/09/2012 ODA 5021119134
12/12/2012	15_5023110423	41.284,44	0,00	0,00	entrata merci relativa a sal 4 ODA 5023110423
21/12/2012	21_5021102351	686.308,02	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 23 al 30/11/2012 ODA 5021102351
31/12/2012	14_5021119504	55.202,62	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 1 al 30.11.2012 oda 5021119504
31/12/2012	16_5021119439	33.782,26	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 2 ODA 5021119439
31/12/2012	1_cap15	3.284.466,56	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	2_cap16	11.334.998,62	0,00	0,00	Consuntivo fino al 2012 capitolo 16+21 (materiali + trasporti)
31/12/2012	3_cap20	782.441,11	0,00	0,00	Consuntivo fino a 2012 per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2012	7_5022101571	183.075,74	0,00	0,00	entrata merci 1032013702/04 relativa alla SAL 2 al 21/12/2012 oda 5022101571
31/12/2012	9_cap13_2012	1.969.237,23	0,00	0,00	Consuntivo capitolo 13 (affidamenti) anno 2012 esclusi ODA 5021119439,5021119504, 5023119134,5023110423, 5021102351,5021116171,5021118340 per i quali si vedano specifici pagamenti
05/02/2013	10_200381796	320,00	0,00	0,00	Entrata merci 7003508857 ODA 200381796
25/02/2013	11_5021119784	109.824,55	0,00	0,00	entrata merci n. 1032365088/091 riferita a SAL 1 al 16.12.2012 ODA 5021119784
25/02/2013	12_5023112821	2.350,00	0,00	0,00	entrata merci 1032365037 riferita a SAL 1 al 31/10/2012 ODA 5023112821
11/03/2013	13_5021119134	14.038,00	0,00	0,00	entrata merci 1032504639/643/646 relativa alla SAL 3 al 30/09/2012 oda 5021119134
21/03/2013	14_5021119504	25.320,86	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 2 al 31.01.2013 oda 5021119504
21/03/2013	15_5023110423	41.200,00	0,00	0,00	entrata merci relativa a SAL 5 ODA 5023110423
21/03/2013	16_5021119439	9.245,39	0,00	0,00	entrata merci relativa a sal 3 ODA 5021119439
28/03/2013	5580 AFF	62.065,52	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 11 al 08/08/2011 ODa 5021112952
28/03/2013	5581 AFF	35.265,51	0,00	0,00	entrata merci 1032697140/142 riferita a sal 1 al 28/08/2013 ODA 5021120499
16/04/2013	17_2835478	2.775,33	0,00	0,00	entrate merci 7003541755, 7003541758,7003541756,7003541757 relative a ODA 2835478
30/04/2013	20_5021116171	145.737,18	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 6 al 31/07/2012 ODA 5021116171
30/05/2013	21_5021102351	388.553,45	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 24 al 28/02/2013 ODA 5021102351
04/06/2013	19_5021119932	14.333,93	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 1 al 30/11/2012 ODA 5021119932



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
24/06/2013	18_5021120882	75.163,04	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 1 al 31/05/2013 ODa 5021120882
24/06/2013	5580_AFF	6.886,39	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 12 al 08/08/2011 ODa 5021112952
08/07/2013	22_5021120898	18.810,04	0,00	0,00	Entrate merci relativa a SAL 1 al 30/04/2013 ODA 5021120898
15/07/2013	4_cap25	3.307,00	0,00	0,00	spese relative a contributi autorità vigilanza, certificazioni, benessere e spese minori.
24/07/2013	23_5021118340	7.037,28	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 3 al 24/09/2012 ODA 5021118340
29/07/2013	22_5021120898	71.814,84	0,00	0,00	Entrate merci relativa a SAL 2 al 30/06/2013 ODA 5021120898
29/07/2013	24_5021121036	60.585,41	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 1 al 30/04/2013 ODA 5021121036
29/07/2013	25_5021120929	34.575,02	0,00	0,00	Entrate merci relativa a SAL 1 al 30/06/2013 ODA 5021120929
05/09/2013	24_5021121036	55.994,07	0,00	0,00	entrate merci riferite a SAL 2 al 31/7/2013 oda 5021121036
17/09/2013	5_5022100220	64.983,66	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 20 al 28/2/2013 ODA 5022100220
30/09/2013	19_5021119932	10.981,51	0,00	0,00	entrate merci riferite a SAL 2 al 30/4/2013 ODA 5021119932
30/09/2013	27_5021120932	25.296,21	0,00	0,00	entrata merci riferite a sal 1 al 20/08/2013 ODA 5021120932
14/10/2013	18_5021120882	23.193,68	0,00	0,00	entrate merci riferite a SAL 2 al 5/6/2013 ODA 5021120882
14/10/2013	26_5021121201	16.209,63	0,00	0,00	entrate merci riferite a sal 1 al 30/9/2013 ODA 5021121201
14/10/2013	28_5021120908	330.564,28	0,00	0,00	entrate merci riferite a SAL 1 al 31/5/2013 al ODA 5021120908
15/10/2013	30_200390760	16.527,15	0,00	0,00	entrate merci riferite a ODA 200390760 del 19/09/2013 per fornitura amplificatori
17/10/2013	29_200391367	33.252,09	0,00	0,00	entrata merci Logistica ODA 200391367 del 4.10.2013
18/10/2013	23_5021110438	335.397,85	0,00	0,00	entrate merci riferite a SAL 20 al 31/3/2013 ODA 5021110438
18/10/2013	31_5021114682	277.101,63	0,00	0,00	Entrate merci riferite a SAL 4 al 30/4/2013 al ODA 5021114682
18/10/2013	34_5021116125	38.740,05	0,00	0,00	Entrate merci riferite a SAL 8 al 2/3/2012 ODA 5021116125
28/10/2013	29_200391367	14.685,03	0,00	0,00	entrata merci Logistica ODA 200392863 del 28.10.2013
30/10/2013	21_5021102351	552.052,99	0,00	0,00	Entrata merci riferita a SAL 25 al 30/09/2013 ODA 5021102351
06/11/2013	34_5021119924	4.359,38	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021119924
13/11/2013	22_5021120898	16.751,94	0,00	0,00	EM relativa a sal 3 al 2/8/2013 ODA 5021120898
13/11/2013	26_5021121201	13.016,79	0,00	0,00	EM relativa a SAL 2 al 24/10/2013 ODA 5021121201
29/11/2013	24_5021121036	22.604,71	0,00	0,00	EM relativa a sal 3 al 20/8/2013 ODA 5021121036
29/11/2013	27_5021120932	50.700,34	0,00	0,00	EM relativa a SAL 2 al 31.10.2013 ODA 5021120932
29/11/2013	33_5021121123	60.721,73	0,00	0,00	EM sal 1 ODA 5021121123
11/12/2013	15_5023110423	33.616,97	0,00	0,00	EM relativa a sal 6 ODA 5023110423
13/12/2013	5_5022100220	33.375,86	0,00	0,00	EM relativa a SAL 21 ODA 5022100220
31/12/2013	1_cap15	670.750,77	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2013	21_5021102351	463.919,40	0,00	0,00	EM relativa a SAL 26 Oda 5021102351
31/12/2013	2_cap16	124.630,56	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 16+21 (materiali + trasporti)
31/12/2013	37_smaltim_13	1.296,00	0,00	0,00	Smaltimento e posa cavi
31/12/2013	3_cap20	66.213,67	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 20 (spese generali)
31/12/2013	5580_AFF	8.582,96	0,00	0,00	EM relativa a SAL 13 ODA 5021112952



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	5581_AFF	44.131,89	0,00	0,00	EM relativa a SAL 2 Oda 5021120499
22/01/2014	36_5023113538	3.000,00	0,00	0,00	EM relativa a SAL 1 ODA 5023113538
27/01/2014	37_smaltim_13	108,00	0,00	0,00	EM per Servizio di raccolta, trasporto e conseguente recupero/smaltimento di porcellana, legno, canalette e pvc, traverse in cap prodotti da RFI di Palermo.
25/02/2014	28_5021120908	436.503,66	0,00	0,00	EM relativa a SAL 2 al 20.07.2013 ODA 5021120908
28/02/2014	25_5021120929	70.533,52	0,00	0,00	EM relativa a SAL 2 al 30.11.2013 ODA 5021120929
28/02/2014	27_5021120932	39.860,72	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 al 30.11.2013 ODA 5021120932
06/03/2014	33_5021121123	38.996,87	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021121123
28/04/2014	13_5021119134	14.479,54	0,00	0,00	EM ODA 5021119134 SAL 4 al 30.9.2012
28/04/2014	22_5021120898	8.079,21	0,00	0,00	EM Oda 5021120898 SAL 4
30/04/2014	24_5021121036	19.472,64	0,00	0,00	EM relativa a sal 4 al 31/1/2014 ODA 5021121036
05/05/2014	39_5021120831	10.420,00	0,00	0,00	EM relativa a SAL 1 al 18.1.14 ODA 5021120831
05/05/2014	40_5021120832	23.900,00	0,00	0,00	EM relativa a SAL 1 al 18.1.14 ODA 5021120832
09/05/2014	14_5021119504	7.930,89	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 al 28.6.2013 ODA 5021119504
09/05/2014	16_5021119439	3.079,48	0,00	0,00	EM relativa a SAL 4 al 31.12.2012 ODA 5021119439
19/05/2014	18_5021120882	5.802,90	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 al 13.6.2013 ODA 5021120882
30/05/2014	28_5021120908	222.048,95	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 al 20.07.2013 ODA 5021120908
19/06/2014	4_cap25	537,00	0,00	0,00	Contributo autorità vigilanza
31/07/2014	22_5021120898	740,18	0,00	0,00	EM Oda 5021120898 SAL 5
31/07/2014	5581_AFF	8.766,38	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 Oda 5021120499
08/08/2014	41_5021122620	120.864,88	0,00	0,00	EM relativa a sal 1 ODA 5021122620
27/08/2014	25_5021120929	1.514,80	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 al 20.12.2013 ODA 5021120929
27/08/2014	27_5021120932	5.955,30	0,00	0,00	EM relativa a SAL 4 al 6.12.2013 ODA 5021120932
09/09/2014	21_5021102351	505.944,43	0,00	0,00	EM relativa a SAL 27 Oda 5021102351
24/09/2014	5_5022100220	58.635,74	0,00	0,00	EM relativa a SAL 22 ODA 5022100220 al 30.6.2014
26/09/2014	26_5021121201	7.147,57	0,00	0,00	EM relativa a SAL 3 Oda 5021121201 al 23.11.2013
31/10/2014	19_5021119932	759,15	0,00	0,00	Em riferita a sal 3 ODA 5021119932
14/11/2014	43_5021122913	126.571,26	0,00	0,00	Em riferita a sal 1 ODA 5021122913
12/12/2014	42_5021122886	48.842,76	0,00	0,00	EM riferita a sal 1 ODA 5021122886
17/12/2014	41_5021122620	244.526,71	0,00	0,00	em riferita a sal 2 ODA 5021122620
24/12/2014	24_5021121036	32.075,43	0,00	0,00	EM relativa a sal 5 al 26/02/2014 ODA 5021121036
24/12/2014	44_5021123836	89.862,97	0,00	0,00	EM SAL 1 ODA 5021123836
31/12/2014	1_cap15	307.630,20	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	21_5021102351	272.328,85	0,00	0,00	EM riferita a sal 28 oda 5021102351
31/12/2014	2_cap16	431.289,15	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 16+21 (materiali + trasporti).
31/12/2014	3_cap20	38.765,30	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 20 (spese generali)
27/02/2015	42_5021122886	3.269,45	0,00	0,00	EM riferita a sal 2 ODA 5021122886
04/03/2015	47_502700026	625.000,00	0,00	0,00	Accordo transattivo Globalfer



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
09/03/2015	41_5021122620	109.638,34	0,00	0,00	em riferita a sal 3 ODA 5021122620
09/03/2015	46_5021124004	91.385,37	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5021124004
11/03/2015	45_5023114020	1.900,00	0,00	0,00	em riferita a sal 1 oda 5023114020
30/03/2015	5_5022100220	16.464,38	0,00	0,00	EM relativa a SAL 23 ODA 5022100220 al 30.11.2014
17/04/2015	41_5021122620	35.760,48	0,00	0,00	em riferita a sal 4 ODA 5021122620
12/05/2015	43_5021122913	37.853,40	0,00	0,00	Em riferita a sal 2 ODA 5021122913
26/05/2015	31_5021114682	126.518,19	0,00	0,00	Entrate merci riferite a SAL 5 al 31/1/2015 al ODA 5021114682
24/06/2015	37_smaltim_13	14.824,00	0,00	0,00	
24/08/2015	37_smaltim_13	-14.824,00	0,00	0,00	
28/08/2015	37_smaltim_13	2.712,24	0,00	0,00	oda 200429213
02/09/2015	44_5021123836	35.302,26	0,00	0,00	EM SAL 2 ODA 5021123836
23/09/2015	46_5021124004	36.033,78	0,00	0,00	em riferita a sal 2 oda 5021124004
19/10/2015	21_5021102351	152.864,53	0,00	0,00	EM riferita a sal 29 oda 5021102351
30/10/2015	4_gare	855,00	0,00	0,00	
31/12/2015	1_cap15	94.674,10	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	2_cap16	370.405,24	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 16+21 (materiali + trasporti).
31/12/2015	3_cap20	28.683,21	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 20 (spese generali)
18/01/2016	33_5021121123	42.123,95	0,00	0,00	EM SAL 3 ODA 5021121123
27/01/2016	48_5022102441	76.769,06	0,00	0,00	EM RIFERITA A SAL 1 ODA 5022102441
05/04/2016	41_5021122620	63.414,26	0,00	0,00	em riferita a sal 5 ODA 5021122620
29/04/2016	5_5022100220	9.218,36	0,00	0,00	
06/05/2016	49_5021126303	315.314,69	0,00	0,00	Em sal 1 oda 5021126303
01/06/2016	50_5022102582	32.084,14	0,00	0,00	em sal 1 oda 5022102582
01/07/2016	49_5021126303	303.790,29	0,00	0,00	Em sal 2 oda 5021126303
05/08/2016	49_5021126303	265.962,41	0,00	0,00	Em sal 3 oda 5021126303
08/08/2016	51_aumenti di potenz	5.448,15	0,00	0,00	
31/08/2016	49_5021126303	244,74	0,00	0,00	oneri per la sicurezza
18/10/2016	49_5021126303	438.435,33	0,00	0,00	Em sal 4 oda 5021126303
18/10/2016	52_5021126911	359.093,50	0,00	0,00	em sal 1 oda 5021126911
26/10/2016	53_200451861	63.617,40	0,00	0,00	em per attività di certificazioni italcertifer
24/11/2016	52_5021126911	34.779,12	0,00	0,00	em sal 2 oda 5021126911
09/12/2016	23_5021110438	405.612,30	0,00	0,00	entrate merci riferite a SAL 21 ODA 5021110438
31/12/2016	1_cap15	182.936,88	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	2_cap16	1.745.100,48	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 16+21 (materiali + trasporti).
31/12/2016	3_cap20	102.759,74	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 20 (spese generali)
09/02/2017	4_cap25	375,00	0,00	0,00	
14/02/2017	49_5021126303	116.560,22	0,00	0,00	Em sal 5 oda 5021126303
15/02/2017	21_5021102351	153.482,01	0,00	0,00	EM riferita a sal 31 oda 5021102351



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
06/04/2017	49_5021126303	556.721,31	0,00	0,00	Em sal 6 oda 5021126303
03/05/2017	14_5021119504	456,82	0,00	0,00	EM relativa a SAL 4 ODA 5021119504
03/05/2017	16_5021119439	212,23	0,00	0,00	EM relativa a SAL 5 ODA 5021119439
26/05/2017	54_BSF	3.113,05	0,00	0,00	Benestare senza fattura per pagamento compenso collaudatore
28/06/2017	2_cap16	3.935,60	0,00	0,00	consuntivo 2017 per trasporto materiali
13/09/2017	21_5021102351	197.575,67	0,00	0,00	EM riferita a sal 32 oda 5021102351
12/12/2017	24_5021121036	21.308,71	0,00	0,00	EM relativa a sal 6 ODA 5021121036
13/12/2017	33_5021121123	6.310,92	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021121123
15/12/2017	52_5021126911	202.891,25	0,00	0,00	em sal 3 oda 5021126911
20/12/2017	21_5021102351	65.962,59	0,00	0,00	EM riferita a sal 33 oda 5021102351
31/12/2017	1_cap15	123.313,13	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2017	2_cap16	-286.471,71	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 16 e 21 materiali e trasporti
31/12/2017	3_cap20	12.646,55	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 20 spese generali
11/01/2018	49_5021126303	188.533,18	0,00	0,00	Em sal 7 oda 5021126303
05/04/2018	53_200451861	33.679,80	0,00	0,00	em per attività di certificazioni italcertifer
06/06/2018	41_5021122620	50.401,52	0,00	0,00	em riferita a sal 6 ODA 5021122620
06/06/2018	52_5021126911	259.204,15	0,00	0,00	em sal 4 oda 5021126911
04/10/2018	54_5027000070	962.478,48	0,00	0,00	
31/12/2018	1_cap15	7.868,21	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	2_cap16	-250.607,35	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 16 e 21 materiali e trasporti
31/12/2018	3_cap20	18.472,49	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 20 spese generali
16/01/2019	49_5021126303	201.328,31	0,00	0,00	Em sal 8 oda 5021126303
31/12/2019	1_cap15	4.186,16	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	3_cap20	-980,40	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 20 spese generali
20/01/2020	20_5021116171	88.312,20	0,00	0,00	em sal 7 oda 5021116171
08/06/2020	4_cap25	749,00	0,00	0,00	
31/10/2020	1_cap15	6.416,46	0,00	0,00	Consuntivo 2020 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/10/2020	3_cap20	-527,58	0,00	0,00	Consuntivo 2020 alla data per capitolo 20 spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO



Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	4.682.242,47	Effettiva	Spesa effettiva per capitolo 15 (spese personale RFI)
Altro	1.048.474,09	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 20 (spese generali)
Altro	13.473.280,59	Effettiva	spesa effettiva per materiali + trasporto
Altro	293	Prevista	Spesa prevista per capitolo 15 (spese personale RFI)
Altro	149.552,54	Prevista	Spesa prevista per capitolo 20 (spese generali)
Altro	97.091,88	Prevista	Spesa prevista per materiali e trasporti (16+21)
Imprevisti	981.384,6	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	33.128.414,27	Effettiva	cap 13+ cap 25
Lavori realizzati in affidamento	1.749.842,01	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.109.733,39	Effettiva	SPesa effettiva per compensi Italferr (cap.14) + relativa Inarcassa (cap.22)
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	25.853,72	Prevista	Spesa prevista per compensi Italferr (cap.14) + relativa Inarcassa (cap.22)

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/07/2011	2	SAL 1-10 fino al 31/07/2011	1.044.958,25 ODA 5021112952	
08/08/2011	3	sal 11 al 08/08/2011	62.065,52 ODA 5021112952	
08/08/2011	4	sal 12 al 08/08/2011	6.886,39 ODA 5021112952	
08/08/2011	6	SAL 13 al 08/08/2011	8.582,96 ODA 5021112952	
28/02/2013	1	sal 1 al 28/02/2013	32.265,51 ODA 5021120499	
04/12/2013	5	SAL 2 al 04/12/2013	44.131,89 ODA 5021120499	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORI DI REALIZZAZIONE: n. 18 apparati nuovi e/o modificati (di cui n. 8 nuovi apparati) (n)	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
INDICATORI DI REALIZZAZIONE: n. 1 Trasformazione in fermata (n)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO: Variazione estensione sistemi SCMT, SCC (km)	177,00	177,00	177,00	177,00	105,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 990 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J77107000030001
Titolo Progetto: SCC Nodo di Palermo
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	PALERMO	PALERMO
SICILIA	PALERMO	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.	Marco Brecciaroli	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Esecuzione Lavori

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori		30/11/2004	30/06/2023		Appaltatore	L'inserimento in SCC della tratta Palermo Centrale Notarbartolo è subordinata al completamento degli interventi di raddoppio in ambito "Nodo di Palermo - Passante Ferroviario" ID133, la cui conclusione è attualmente pianificata al 30/06/2023.
Collaudo	30/06/2023		31/12/2023		RFI SpA	
Chiusura Intervento	31/12/2023		31/12/2023		RFI SpA	
Funzionalità		27/07/2008	30/06/2023		RFI SpA	L'inserimento in SCC della tratta Palermo Centrale Notarbartolo è subordinata al completamento degli interventi di raddoppio in ambito "Nodo di Palermo - Passante Ferroviario" ID133, la cui conclusione è attualmente pianificata al 30/06/2023.

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare



Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	201 - Pubblicazione Bando	1.660.491,13		13/07/10	13/07/10		
	202 - Selezione Offerenti	0,00		27/08/10	27/08/10		
0490357F61 - Prog. esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolung. del sottop. pedonale, real. del terzo marciapiede passeggeri ed adeg. alla normativa per l'abbatt. delle barriere arch.stazione Termini Imerese.	203 - Acquisizione Offerte	0,00		27/08/10	27/08/10		
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		10/09/10	10/09/10		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	1.660.491,13	8,11	19/10/10	19/10/10		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
0490357F61 - Prog. esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolung. del sottop. pedonale, real. del terzo marciapiede passeggeri ed adeg. alla normativa per l'abbatt. delle barriere arch.stazione Termini Imerese.	206 - Stipula Contratto	1.660.491,13		19/11/10	19/11/10		

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 38.499.933,01

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	25.067.878,17	0,00	25.067.878,17
2011	1.228.379,05	0,00	1.228.379,05
2012	1.146.300,92	0,00	1.146.300,92
2013	620.196,97	0,00	620.196,97
2014	681.335,04	0,00	681.335,04
2015	677.061,49	0,00	677.061,49
2016	384.244,71	0,00	384.244,71
2017	1.237.502,73	0,00	1.237.502,73
2018	1.861.415,62	0,00	1.861.415,62
2019	382.663,63	0,00	382.663,63
2020	141.413,85	5.071.540,83	5.212.954,68
Totali	33.428.392,18	5.071.540,83	38.499.933,01

Avanzamento Spese (%): 86,83

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 38.499.933,01



Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	10.200.000,00	N
2008	Risorse liberate		9.685.239,14	N
2010	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	12.814.693,87	N
2014	UE	Risorse UE 2014-2020 (FESR+legge 183/87)	5.800.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **34.075.714,74**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
12/11/2004	6_5021102351	24.385.962,27	Contratto Ansaldo S.p.A. rubrica n. 123/2004: realizzazione della prima fase del Sistema di comando e controllo della circolazione ferroviaria del Nodo di Palermo e delle direttrici Messina-Palermo e Messina Siracusa. CIG n01440961395: non è stato possibile inserire Procedura gara e affidamento in quanto il CIG è già inserito in altro progetto 988- ODA 5021102351
13/05/2005	4_5022100220	1.278.358,93	Lettera di incarico a Italferr RFI-DMA-DIPA\A0011\PI\2005\0001902. E' stato inserito il consuntivo alla data del 24/06/2013 in quanto la lettera di incarico è trasversale ai progetti 988 e 989 . ODA 5022100220 cap.14+22
19/11/2010	5573_AFF	1.660.491,13	
31/12/2010	7_cap13 2011	2.510.270,23	Consuntivo capitolo 13 relativo a affidamenti fino al 2011 esclusi ODA 5021116508 e 5021112351 per i quali si vedano specifici impegni
15/10/2012	9_200373277	1.401,74	Spese per smaltimento traverse ODA 200373277
20/12/2012	10_5021120626	114.013,83	Progettazione esecutiva, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria biennale di n° 2 ascensori elettrici portata 675 kg (9 persone) in servizio pubblico nella stazione ferroviaria di Termini Imerese. - (Convenzione n° 88 del 20/12/2012) ODA 5021120626
22/02/2013	vigilanza	208.496,62	contributo autorità vigilanza
13/03/2013	8_200384609	1.730,70	Spese per smaltimento traverse ODA 200384609
19/04/2013	5_5022100594_640	186.100,52	Consuntivo cap. 14 + 22 per incarichi a Italferr ante 2012: ODA 5022100594- ODA 5022100640
13/05/2013	15_5023113269	4.900,00	Posa in opera di un teleindicatore di binario al servizio del 4° binario in stazione di Termini Imerese. Lettera Ordinazione RFI-DPR-DTP_PA/RP/128 del 13/05/2013 CIG Z6A009934BB
28/10/2013	11_200400038	843,12	spese per smaltimento traverse ODA 200400038
23/12/2014	12_5022102128	1.078,43	Servizi di consulenza ed assistenza ai sensi dell'art. 21 del Contratto RFI-Italferr del 23/10/2010, relativi ai Contratti Istituzionali di Sviluppo - Piano delle comunicazioni: Trasformazione degli elaborati progettuali in formato tipo "KMZ" L.I. RFI-DIN-DITVA0011\PI\2013\0001315 del 23.12.2013
21/05/2015	13_5022102293	36.798,32	Incarico per i servizi di consulenza ed assistenza per lo svolgimento delle attività finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per la messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'ANSF.
31/01/2016	14_5021109007	4.899,98	SAL FINALE ODA 5021109007
31/12/2016	3_cap 16	7.649,34	Consuntivo capitolo 16 +21 (materiali + trasp.materiali)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
01/12/2017	16_5031001614	2.267.926,60	A.Q. n° 300/2017 del 25/09/2017 - C.A. n° 5/2017 . Installazione, Upgrading e Riconfigurazione di impianti di tecnologia Ansaldo STS, ricadenti nella giurisdizione della DTP di Palermo.
30/06/2020	1_cap15	747.336,87	Consuntivo capitolo 15 spese personale RFI
30/06/2020	2_cap20	657.456,11	Consuntivo capitolo 20 spese generali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 33.428.392,18

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
22/11/2010	vigilanza	208.466,62	0,00	0,00	contributo autorità vigilanza
30/09/2011	5573 AFF	361.521,29	0,00	0,00	entrate merci relative a SAL da 1 a 6 (2011) ODA 5021116508
31/12/2011	4_5022100220	1.245.258,73	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL n. 1-18 ODA 5022100220
31/12/2011	5_5022100594_640	186.100,52	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL 1-5 ODA 5022100594 e SAL 1-5 ODA 5022100640
31/12/2011	6_5021102351	20.859.497,20	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL 1-21 ODA 5021102351
31/12/2011	7_cap13 2011	2.510.270,23	0,00	0,00	Entrate merci relative a SAL fino al 2011 esclusi ODA 5021116508 e 5021112351 per i quali si vedano specifici pagamenti
21/02/2012	5573 AFF	123.718,80	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 7 al 31/01/2012
27/03/2012	6_5021102351	187.892,31	0,00	0,00	entrata merci relativa a SAL 22 ODA 5021102351
20/04/2012	5573 AFF	138.656,61	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 8 al 31/03/2012
21/06/2012	4_5022100220	33.100,20	0,00	0,00	entrata merci relativa a SAL 19 ODA 5022100220
05/07/2012	5573 AFF	111.833,19	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 9 al 31/05/2012
20/08/2012	5573 AFF	44.704,82	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 10 al 30/06/2012
07/09/2012	5573 AFF	34.142,19	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 11 al 31/07/2012
15/10/2012	9_200373277	1.401,74	0,00	0,00	entrata merci per spese smaltimento traverse ODA 200373277
22/10/2012	5573 AFF	40.313,25	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 12 al 31/08/2012
14/11/2012	5573 AFF	93.640,12	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 13 al 30/09/2012
11/12/2012	5573 AFF	92.777,62	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 14 al 31/10/2012
31/12/2012	1_cap15	455.017,30	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2012	2_cap20	569.470,13	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 capitolo 20 (spese generali)
31/12/2012	3_cap16	7.159,70	0,00	0,00	Consuntivo ante 2012 spese per materiali
31/12/2012	5573 AFF	137.615,57	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 15 al 30/11/2012
29/01/2013	5573 AFF	127.279,87	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 16 al 31/12/2012
18/02/2013	5573 AFF	86.849,11	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 17 al 31/01/2013
22/02/2013	vigilanza	30,00	0,00	0,00	contributo autorità vigilanza
13/03/2013	8_200384609	1.730,70	0,00	0,00	entrata merci riferita a spese per smaltimento traverse ODA 200384609
12/04/2013	5573 AFF	54.516,31	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 18 al 28/02/2013 al 30/11/2012
10/06/2013	5573_AFF	53.622,23	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 19 al 31/03/2013



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
24/06/2013	5573_AFF	81.898,90	0,00	0,00	entrata merci riferita a sal 20 al 30/04/2013
17/10/2013	10_5021120626	35.135,41	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 1 ODA 5021120626
17/10/2013	5573_AFF	46.897,27	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 21
28/10/2013	11_200400038	843,12	0,00	0,00	entrata merci riferita a spese per smaltimento traverse ODA 200400038
19/11/2013	10_5021120626	32.519,99	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 2 ODA 5021120626
18/12/2013	10_5021120626	12.520,13	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 3 ODA 5021120626
31/12/2013	1_cap15	74.625,55	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data per capitolo 15 (spese personale RF)
31/12/2013	2_cap20	11.238,74	0,00	0,00	Consuntivo 2013 alla data cap. 20 (spese generali)
31/12/2013	3_cap16	489,64	0,00	0,00	Consuntivo 2013 spese per materiali
19/05/2014	10_5021120626	17.458,35	0,00	0,00	entrata merci riferita a SA L4 ODA 5021120626
09/09/2014	6_5021102351	205.807,36	0,00	0,00	EM riferita a sal 27 al 30.6.2014 ODA 5021102351
24/09/2014	4_5022100220	335.407,36	0,00	0,00	EM riferita a sal 22 AL 30.6.2014 ODA 5022100220
31/12/2014	1_cap15	44.236,50	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2014	2_cap20	10.370,17	0,00	0,00	Consuntivo 2014 alla data cap. 20 (spese generali)
31/12/2014	6_5021102351	68.055,30	0,00	0,00	EM riferita a sal 28 al 30.6.2014 ODA 5021102351
15/01/2015	12_5022102128	1.078,43	0,00	0,00	em riferita a sal 1 ODA 5022102128
16/01/2015	10_5021120626	2.186,80	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 5 ODA 5021120626
30/03/2015	4_5022100220	4.114,47	0,00	0,00	EM riferita a sal 23 AL 30.11.2014 ODA 5022100220
12/05/2015	10_5021120626	2.186,80	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 6 ODA 5021120626
29/05/2015	13_5022102293	11.039,50	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 1 ODA 5022102293
29/05/2015	4_5022100220	298.969,20	0,00	0,00	EM riferita a sal 24 AL 16.12.2014 ODA 5022100220
07/07/2015	5573_AFF	6.747,11	0,00	0,00	EM riferita a sal 22
10/07/2015	4_5022100220	175.870,78	0,00	0,00	EM riferita a sal 25 AL 09.04.2015 ODA 5022100220
19/10/2015	6_5021102351	115.958,50	0,00	0,00	EM riferita a sal 29 ODA 5021102351
03/12/2015	10_5021120626	2.186,80	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 7 ODA 5021120626
31/12/2015	1_cap15	44.799,25	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2015	2_cap20	11.923,86	0,00	0,00	Consuntivo 2015 alla data per capitolo20 (spese generali)
31/01/2016	14_5021109007	4.899,98	0,00	0,00	EM SAL FINALE ODA 5021109007
21/04/2016	10_5021120626	9.762,04	0,00	0,00	entrata merci riferita a SAL 8 ODA 5021120626
29/04/2016	4_5022100220	23.380,08	0,00	0,00	EM riferita a sal 26 AL 31.01.2016 ODA 5022100220
29/04/2016	6_5021102351	310.575,14	0,00	0,00	EM riferita a sal 30 ODA 5021102351
16/12/2016	15_5023113269	4.900,00	0,00	0,00	sal 1
31/12/2016	1_cap15	22.854,93	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo 15 (spese personale RFI)
31/12/2016	2_cap20	7.872,53	0,00	0,00	Consuntivo 2016 alla data per capitolo20 (spese generali)
15/02/2017	6_5021102351	283.556,97	0,00	0,00	EM riferita a sal 31 ODA 5021102351
13/09/2017	6_5021102351	44.175,00	0,00	0,00	EM riferita a sal 32 ODA 5021102351
20/12/2017	6_5021102351	874.954,75	0,00	0,00	EM riferita a sal 33 ODA 5021102351
31/12/2017	1_cap15	20.523,99	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo 15 spese personale RFI



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2017	2_cap20	14.292,02	0,00	0,00	Consuntivo 2017 alla data per capitolo20 spese generali
24/07/2018	16_5031001614	966.972,25	0,00	0,00	em sal 1 oda 5031001614
31/10/2018	16_5031001614	839.539,94	0,00	0,00	em sal 2 oda 5031001614
31/12/2018	1_cap15	28.773,16	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2018	2_cap20	26.130,27	0,00	0,00	Consuntivo 2018 alla data per capitolo20 spese generali
29/03/2019	16_5031001614	321.508,98	0,00	0,00	em sal 3 oda 5031001614
31/12/2019	1_cap15	56.082,81	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
31/12/2019	2_cap20	5.071,84	0,00	0,00	Consuntivo 2019 alla data per capitolo20 spese generali
24/01/2020	16_5031001614	139.903,92	0,00	0,00	em sal 4 oda 5031001614
30/06/2020	1_cap15	423,38	0,00	0,00	Consuntivo 2020 alla data per capitolo 15 spese personale RFI
30/06/2020	2_cap20	1.086,55	0,00	0,00	Consuntivo 2020 alla data per capitolo20 spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	657.456,11	Effettiva	spesa effettiva capitolo 20 (spese generali)
Altro	7.649,34	Effettiva	spesa effettiva per cap. 16 (materiali) + 21
Altro	747.336,87	Effettiva	spesa effettiva per capitolo 15
Altro	32.964,2	Prevista	spesa prevista per cap. 15 (spese personale RFI)
Altro	686,32	Prevista	spesa prevista per capitolo 16
Altro	7.511,08	Prevista	spese previste per spese generali (cap. 20)
Imprevisti	1.536.271,21	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	29.657.455,59	Effettiva	Spesa effettiva per capitolo 13 + capitolo 25 (oneri diversi)
Lavori realizzati in affidamento	3.368.775,84	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	2.358.494,27	Effettiva	spesa effettiva per cap.14+22
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	125.332,18	Prevista	Spesa prevista per cap.14+22

7 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
30/09/2011	1	sal 1-6 fino al 30/09/2011	361.521,29 ODA 5021116508	
31/01/2012	2	SAL 7 al 31/01/2012	123.718,8 ODA 5021116508	
31/03/2012	3	SAL 8 al 31/03/2012	138.656,61 ODA 5021116508	
31/05/2012	4	SAL 9 al 31/05/2012	111.833,19 ODA 5021116508	
30/06/2012	5	sal 10 al 30/06/2012	44.704,82 ODA 5021116508	
31/07/2012	6	sal 11 al 31/07/2012	34.142,19 ODA 5021116508	
31/08/2012	7	sal 12 al 31/08/2012	40.313,25 ODA 5021116508	
30/09/2012	8	sal 13 al 30/09/2012	93.640,12 ODA 5021116508	
30/10/2012	9	sal 14 al 31/10/2012	92.777,62 ODA 5021116508	
30/11/2012	10	sal 15 al 30/11/2012	137.615,57 ODA 5021116508	
31/12/2012	11	sal 16 al 31/12/2012	127.279,87 ODA 5021116508	
31/01/2013	12	sal 17 al 31/01/2013	86.849,11 ODA 5021116508	
28/02/2013	13	sal 18 al 28/02/2013	54.516,31 ODA 5021116508	
31/03/2013	14	sal 19 al 31/03/2013	56.622,23 ODA 5021116508	
30/04/2013	15	sal 20 al 30/04/2013	81.898,9 ODA 5021116508	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORI DI REALIZZAZIONE: n 24 Posti di servizio da inserire in SCC (n)	24,00	0,00	0,00	16,00	0,00
INDICATORI DI RISULTATO : variazione estensione sistemi SCMT, SCC, ecc (km)	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline



Intesa:
Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS Direttrice ferroviaria Catania Palermo
Responsabile Strumento: Regione Sicilia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 991 **Versione del:** 31/10/2020
Responsabile:

C.U.P.: J11H03000180001
Titolo Progetto: Catenanuova ? Fiumetorto ? 1 macrofase ? Nuovo singolo binario veloce
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE
Note di Variazione:
Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
SICILIA	CALTANISSETTA	
SICILIA	CATANIA	
SICILIA	ENNA	
SICILIA	PALERMO	
SICILIA		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	ing. Salvatore Leocata	
Destinatario del finanziamento	REGIONE SICILIANA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verifica centrale

Criticità Finanziaria:

Note:



B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

2 - CRONOPROGRAMMA

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		01/03/2013		16/12/2013	RFI SpA	
Progettazione Preliminare	01/01/2017	01/01/2017	31/08/2017	31/08/2017	RFI SpA	Comprende lo studio "strategico" del tracciato planoaltimetrico, approvato con Delibera della regione Siciliana del 31/08/2017
Progettazione Definitiva	15/12/2017	15/12/2017	31/12/2019	31/12/2019	RFI SpA	TUTTI I LOTTI FUNZIONALI
Progettazione Esecutiva	07/11/2021		25/10/2022		Appaltatore	Progettazione Esecutiva + VPE Compresa Verifica Tecnica da parte dell'OdI. Data inizio Lotto 5, data fine Lotto 3. Ripianificazione al 31/10/2020 \hat{z} a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata.
Esecuzione Lavori	25/10/2022		16/04/2028		Appaltatore	La data di inizio si riferisce al lotto 5° mentre la data di fine si riferisce al lotto 1° +2°. Ripianificazione al 31/10/2020 \hat{z} a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
Collaudo	30/03/2025		16/04/2029		RFI SpA	Data di inizio prevista si riferisce al Lotto 5 e la data di fine prevista si riferisce al Lotto1+2. Ripianificazione al 31/10/2020 \hat{z} a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
Chiusura Intervento	16/04/2029		16/04/2029		RFI SpA	
Funzionalità	29/05/2025		15/06/2028		RFI SpA	La data di inizio si riferisce al lotto 5 mentre la data di fine si riferisce al lotto 1+2. Ripianificazione al 31/10/2020 \hat{z} a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata

Altre Attività

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Confronto con la Regione	30/04/2017	30/04/2017	31/07/2017	31/08/2017	NOTA al 31/10/2017 - In data 17/07/2017 RFI ha presentato alla Regione Siciliana ed al MIT un Project Review tecnico-economico-funzionale del precedente progetto, al fine di garantire il costante mantenimento dell'esercizio ferroviario nei tratti di linea in esercizio per i quali era previsto l'adeguamento a STI e di risolvere alcuni problemi correlati con la prestazione della linea, così come richiesto dalla Regione Siciliana. Il nuovo scenario prevede due macrofasi di realizzazione ed una nuova suddivisione in lotti funzionali diversa rispetto a quanto in precedenza prospettato. Con Delibera di Giunta n. 364/2017 la Regione Siciliana ha espresso il proprio apprezzamento al nuovo scenario proposto da RFI. Con successiva nota inviata al MIT ed alla Regione il 13/10/2017, RFI ha evidenziato che le nuove disposizioni legislative emanate nell'anno 2017, hanno introdotto modifiche impattanti sull'iter autorizzativo dei progetti determinando tempi procedurali complessivamente più lunghi (Parere CS LLPP, VIA, CdS) e, quindi, l'impossibilità di confermare la precedente pianificazione delle attività.
altre attività LOTTO 1+2 - Attivazione	15/06/2028		15/06/2028		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attività LOTTO 1+2 - Attività Neg	06/08/2021		02/02/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attività LOTTO 1+2 - CONFERE	07/02/2021		08/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attività LOTTO 1+2 - Disponibilit	30/09/2020	31/05/2020	30/09/2020	31/05/2020	
altre attività LOTTO 1+2 - Esecuzione	10/10/2022		16/04/2028		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attività LOTTO 1+2 - Ordinanza	18/05/2021		18/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attività LOTTO 1+2 - Parere CS	30/01/2020	30/01/2020	01/11/2020		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di ritardi connessi all'emergenza sanitaria il rilascio parere CLSSPP risulta ancora in corso, la data di fine attività è stata ripianificata
altre attività LOTTO 1+2 - PE + VPE	02/02/2022		30/09/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita LOTTO 1+2 - Pubblicazio	18/05/2021		17/06/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 1+2 - VALUTAZI	01/11/2020		28/04/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 1+2 - Verifica e V	08/05/2021		06/08/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - Attivazione int	29/06/2026		29/06/2026		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - Attivita Negoz	21/08/2021		17/02/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - CONFERENZ	22/02/2021		23/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - Disponibilita fi		28/10/2020		28/10/2020	
altre attivita LOTTO 3 - Esecuzione la	25/10/2022		30/04/2026		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - Ordinanza di	02/06/2021		02/06/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - Parere CS LL	17/02/2020	10/03/2020	01/11/2020		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di ritardi connessi all'emergenza sanitaria il rilascio parere CLSSPP risulta ancora in corso, la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - PE + VPE	17/02/2022		15/10/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita LOTTO 3 - Pubblicazione	02/06/2021		02/07/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - VALUTAZION	01/11/2020		13/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 3 - Verifica e Vali	23/05/2021		21/08/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - Attivazione i	22/06/2026		22/06/2026		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - Attività Nego	14/08/2021		10/02/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - CONFEREN	15/02/2021		16/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - Disponibilità	04/01/2021		04/01/2021		
altre attivita LOTTO 4a - Esecuzione I	18/10/2022		23/04/2026		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - Ordinanza di	26/05/2021		26/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - Parere CS L	17/02/2020	10/03/2020	01/11/2020		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di ritardi connessi all'emergenza sanitaria il rilascio parere CLSSPP risulta ancora in corso, la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - PE + VPE	10/02/2022		08/10/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita LOTTO 4a - Pubblicazion	26/05/2021		25/06/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - VALUTAZIO	30/10/2020		13/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4a - Verifica e Va	16/05/2021		14/08/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Attivazione i	28/06/2026		28/06/2026		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Attività Nego	22/07/2021		18/01/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - CONFEREN	23/01/2021		23/04/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Esecuzione I	25/09/2022		29/04/2026		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Ordinanza di	03/05/2021		03/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Parere CS L	20/01/2020	20/01/2020	15/07/2020	04/08/2020	
altre attivita LOTTO 4b - PE + VPE	18/01/2022		15/09/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Pubblicazion	03/05/2021		02/06/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attivita è stata ripianificata



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita LOTTO 4b - VALUTAZIO	30/09/2020		13/04/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 e a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 4b - Verifica e Va	23/04/2021		22/07/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 e a seguito di allungamento tempi acquisizione parere CLSSPP la data di fine attività è stata ripianificata
altre attivita LOTTO 5 - Attivazione int	29/05/2025		29/05/2025		
altre attivita LOTTO 5 - Attività Negoz	11/05/2021		07/11/2021		
altre attivita LOTTO 5 - CONFERENZ	12/11/2020		10/02/2021		
altre attivita LOTTO 5 - Esecuzione la	15/07/2022		30/03/2025		
altre attivita LOTTO 5 - Ordinanza di	20/02/2021		20/02/2021		
altre attivita LOTTO 5 - Parere CS LL	20/12/2019	20/12/2019	15/07/2020	04/08/2020	
altre attivita LOTTO 5 - PE + VPE	07/11/2021		05/07/2022		
altre attivita LOTTO 5 - Pubblicazione	20/02/2021		22/03/2021		
altre attivita LOTTO 5 - VALUTAZION	30/07/2020	06/08/2020	17/02/2021		



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

altre attivita LOTTO 5 - Verifica e Vali	10/02/2021		11/05/2021		
--	------------	--	------------	--	--

altre attivita PP/PFTE + Confronto En	15/12/2017	15/12/2017	28/08/2018	31/08/2018	
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--

altre attivita Studio "strategico " sul si	30/03/2015	31/12/2016	14/03/2017	05/05/2017	
--	------------	------------	------------	------------	--

altre attivita Tavolo Tecnico di Concer		16/12/2013		03/12/2014	
---	--	------------	--	------------	--

Il Comitato di Pilotaggio il 3.12.2014 ha condiviso lo Studio di fattibilità alla luce della documentazione integrativa trasmessa da RFI in data 21/11/2014 ed ha approvato il documento con l'indicazione di piccole modifiche che sono state recepite nella stesura definitiva dello studio. Il comitato ha anche deliberato che la parte quarta *analisi della soluzione scelta*, prevista nella struttura dello studio da sviluppare a valle della scelta, verrà assorbita nella progettazione preliminare che redigerà RFI nel momento in cui la determinazione del corridoio verrà assunta definitivamente dal CAS. Si ritiene che quanto sopra non sia di ostacolo alla concertazione con gli Enti ed il Territorio.

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 4.284.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	1.807.344,20	0,00	1.807.344,20
2014	1.255.648,25	0,00	1.255.648,25
2015	1.946.759,17	0,00	1.946.759,17
2016	6.390.860,45	0,00	6.390.860,45
2017	5.873.748,53	0,00	5.873.748,53
2018	4.881.933,62	0,00	4.881.933,62
2019	7.804.824,71	0,00	7.804.824,71
2020	52.876.605,72	21.603.394,28	74.480.000,00
2021	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2022	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00
2023	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2024	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2025	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
2026	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00
2027	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2028	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2029	0,00	179.558.881,07	179.558.881,07
Totali	82.837.724,65	4.201.162.275,35	4.284.000.000

Avanzamento Spese (%): 1,93

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 4.284.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2017	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	2.792.000.000,00	N
2017	Stato Fondo di Rotazione PAC		276.000.000,00	N



2017 Stato Fondo Sviluppo e Coesione Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 98 del 2017 - Piano operativo 1.216.000.000,00 N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 114.134.874,03

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/06/2013	4	19.600,00	Impegno per Studio trasportistico da parte dell'Univ. Tor Vergata di Roma
21/06/2013	8	1.183.588,08	Impegno spesa per L.I. per l'esecuzione delle prestazioni di studio propedeutico e PP, di assistenza nei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi con nota RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\PI\2013\0000267 del 21/06/13, importo comprensivo di Inarcassa.
01/07/2013	6	8.061,44	Impegno per spese generali (aggiornato al 30/04/14)
01/07/2013	7	4.054,72	Impegno per prestazioni rese da personale RFI (aggiornato al 30/04/14)
24/07/2013	1	1.258.586,17	Impegno per L.I. per Studio di fattibilità Raddusa-Enna-Fiumetorto RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\PI\2013\0000305 del 24/07/2013. (importo LI+inarcassa)
24/07/2013	5	451.699,04	Impegno per L.I. per Progettazione Preliminare ad IF della velocizzazione tratta Roccapalumba-Marianopoli, nota RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\PI\2013\0000305 del 24/07/13.(importo LI + inarcassa)
31/10/2013	2	27.599,93	impegno per spese generali
31/10/2013	3	101.810,38	Impegno per costi personale RFI
05/12/2013	14	19.900,00	Impegno per incarico di sviluppo dell'analisi costi e benefici dell'investimento raddoppio Catenanuova-Raddusa LI 1388/2013 del 05/12/13 Theorema s.r.l.
31/12/2013	9	167.291,00	Impegno 0,05 per mille contributo VIA
14/05/2014	16	3.825,00	impegno per pubblicazione su quotidiani
20/05/2014	15	2.142,00	Impegno per avviso di pubblicazione relativo al V.I.A. per il PP Catenanuova-Raddusa
16/12/2014	12	180.885,60	Impegno ad IF per PD, PE e attività negoziale Opere anticipate Catenanuova-Raddusa
18/12/2014	13	6.034.985,44	Impegno ad IF per PD Catenanuova-Raddusa
21/01/2015	11	796.152,09	Impegno per esecuzione indagini archeologiche tratta Catenanuova - Raddusa Opere Anticipate
13/10/2015	17	2.343.394,29	impegno per lavori Opere Anticipate Catenanuova Nuova viabilità al km 13+000
14/12/2015	19	284.876,63	impegno per DL Op.Ant. Catenanuova -Raddusa
14/12/2015	21	24.464,80	SAL 1/2016 LI 303 del 14/12/2015 Attività espropriative per nuovo collegamento PA/CT tratto Catenanuova Raddusa opere anticipate Nuova viabilità al Km 13+000 SAL 1 al 31/12/2016 ODA 5022102586
08/03/2016	10	12.413,73	impegno per monitoraggio ambientale opere anticipate
30/12/2016	20	36.845,00	Acconto Indennità esproprio ditta Muratore, Daidone Antonio, Daidone Giovanna, Lattuca Maria
21/04/2017	20	200.000,00	Pagamento per esproprio Società Agricola Don Alfio - EM 7004752581
01/12/2017	36	5.238.995,84	Impegno per Attività di Progettazione Definitiva relativa ai lavori di realizzazione delle opere del Nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 1 tratta Fiumetorto - Montemaggiore Belsito.
13/12/2017	18	4.425.439,20	Progettazione Definitiva del Nuovo Collegamento Palermo-Catania Lotto 5 tra le stazioni di Catenanuova e Dittaino.
13/12/2017	22	3.628.947,12	Impegno LI 456 del 13/12/2017 progettazione definitiva del nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 2 tratta Montemaggiore Belsito -Lercara D.ne.



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
13/12/2017	25	7.301.732,62	Impegno LI 457 del 13/12/2017 Progettazione Preliminare del nuovo collegamento PA-CT Lotti Funzionali 3-4 tra le stazioni Lercara D-Caltanissetta X -Dittaino
31/12/2018	20	81.165,20	Esproprio SOC AGRICOLA DON ALFIO P, Daidone Antonio,Daidone Giovanna,Lattuca Maria, Muratore Giuseppe.
04/12/2019	26	19.736.686,99	Impegno Ldl del 04/12/2019 ITF progettazione definitiva e della predisposizione della documentazione per gara Lotto funzionale 1+2 tra le stazioni di Fiumetorto e Lercara Diramazione
04/12/2019	27	29.935.108,32	Impegno Ldl ITF progettazione definitiva e della predisposizione della documentazione per garaLotto funzionale 3 tra le stazioni di Lercara Diramazione e Caltanissetta Xirbi ODA 5022103425
04/12/2019	28	9.997.035,60	Impegno Ldl del 04/12/2019 ITF progettazione definitiva e della predisposizione della documentazione per gara - relativo a: Lotto funzionale 4B tra le stazioni di Enna e Dittaino
04/12/2019	29	18.864.936,80	Impegno Ldl ITF del 04/12/2019 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 4 a tra le stazioni di Caltanissetta Xirbi - Enna. ODA 5022103429
28/01/2020	30	2.138,21	Impegno Oneri MGO Anno2019
28/04/2020	31	2.500,00	Impegno Contributi Terna-SSE Vallelunga ODA 10147188 E.M. del 28/04/2020
28/04/2020	32	2.500,00	Impegno Contributi TERNA-SSE Valle del Torto ODA 10147189 E.M. del 28/04/2020
28/04/2020	33	2.500,00	Impegno Contributi TERNA-SSE Vsacchitello ODA 10147190 E.M. del 28/04/2020
14/05/2020	34	32.000,00	Impegno Offerta Economica Interferenze elettrodotto TERNA Lotto 5 e Lotto 4B. ODA 10147226 E.M. del 14/05/2020
14/07/2020	35	70.000,00	OFFERTA ECONOMICA 3000010563/15.06.2020 TERNA - PAGAMENTO*PROGETTAZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE ELETTRODOTTI 150 KV TERNA OPERA FERROVIARIA PAL ERMO-CATANIA.(LOTTO 1+2) ODA 10147377
29/07/2020	37	293.505,95	Impegno MATTM VIA Lotto 5
20/10/2020	36	322.156,09	Impegno MATTM VIA Lotto 4b
31/10/2020	23	768.821,98	Impegno spese generali
31/10/2020	24	266.528,77	Impegno Cap.15 Personale RFI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 82.837.724,65

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
18/09/2013	1	403.736,12	0,00	0,00	pagamento impegno spesa per SdF ad IF + Inarcassa
18/09/2013	5	153.179,74	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.1 al 31/08/13 per incarico di progettazione preliminare
09/10/2013	8	398.072,95	0,00	0,00	pagamento ad IF per incarico di progettazione + inarcassa
31/10/2013	2	27.599,93	0,00	0,00	pagamento per spese generali (aggiornato al 31/12/14)
31/10/2013	3	101.810,38	0,00	0,00	pagamento spese personale RFI (aggiornato al 31/12/14)
31/10/2013	6	8.061,44	0,00	0,00	pagamento spese generali (aggiornato al 30/04/14)
31/10/2013	7	4.054,72	0,00	0,00	pagamento per prestazioni rese da personale RFI (aggiornato al 30/04/14)
06/12/2013	8	533.737,92	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.2 alla data 30/11/2013 per PP Catenanuova-Raddusa + Inarcassa



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2013	4	9.800,00	0,00	0,00	pagamento per studio trasportistico dell'univ. Tor Vergata di Roma
31/12/2013	9	167.291,00	0,00	0,00	pagamento 0,05 per mille contributo VIA
19/02/2014	1	854.850,05	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 31/01/14 ad IF per lo SdF
19/02/2014	5	195.247,30	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 31/01/14 ad IF per progettazione preliminare
19/02/2014	8	119.294,05	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.3 alla data 31/12/2013 per PP Catenanuova-Raddusa + Inarcassa
20/02/2014	4	9.800,00	0,00	0,00	pagamento per studio trasportistico dell'univ. Tor Vergata di Roma
03/04/2014	5	50.589,85	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 31/03/2014 per progettazione preliminare
14/05/2014	16	3.825,00	0,00	0,00	pagamento per pubblicazione su quotidiani
20/05/2014	15	2.142,00	0,00	0,00	pagamento per avviso di pubblicazione relativo al V.I.A. per il PP Catenanuova-Raddusa
21/05/2014	14	19.900,00	0,00	0,00	pagamento per incarico di sviluppo dell'analisi costi e benefici dell'investimento raddoppio Catenanuova-Raddusa LI 1388/2013 del 05/12/13 Theorema s.r.l.
31/05/2015	11	73.156,74	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.1 alla data 31/05/2015 per esecuzione indagini archeologiche
22/09/2015	13	1.784.457,79	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.1 alla data 31/12/2014 per PD Catenanuova-Raddusa + Inarcassa
19/10/2015	12	89.144,64	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.1 alla data 31/08/2015 per PD , PE e attività negoziale Opere anticipate Catenanuova-Raddusa
26/01/2016	11	171.163,68	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.2 alla data 30/09/2015 per esecuzione indagini archeologiche
08/03/2016	10	12.413,73	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.1 alla data 31/12/2015 per monitoraggio ambientale opere anticipate
27/04/2016	11	107.730,23	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.3 alla data 30/11/2015 per esecuzione indagini archeologiche
19/05/2016	11	104.552,29	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.4 alla data 31/12/2015 per esecuzione indagini archeologiche
30/06/2016	13	2.376.366,72	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.2 alla data 31/05/2016 per PD Catenanuova-Raddusa + Inarcassa
20/07/2016	13	1.260.313,12	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.3 alla data 30/06/2016 per PD Catenanuova-Raddusa + Inarcassa
19/09/2016	17	219.506,96	0,00	0,00	sal n. 1 al 30.06.16 VIDR Oda 5021126200
20/10/2016	17	168.312,38	0,00	0,00	sal n. 2 al 31.08.16 VIDR Oda 5021126200
23/11/2016	13	1.524.129,94	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.4 alla data 30/09/2016 per PD Catenanuova-Raddusa + Inarcassa
30/11/2016	17	95.120,30	0,00	0,00	sal n. 3 al 30.09.16 VIDR Oda 5021126200
13/12/2016	17	298.444,28	0,00	0,00	sal n. 4 al 05.12.16 VIDR Oda 5021126200
13/12/2016	22	15.961,82	0,00	0,00	sal n.1 al 27.10.2015 VPE Catenanuova-Raddusa
31/12/2016	20	36.845,00	0,00	0,00	Acconto Indennità esproprio ditta Muratore, Daidone Antonio, Daidone Giovanna, Lattuca Maria



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
06/02/2017	19	40.177,97	0,00	0,00	LI 303 del 14/12/2015 - NPP 275- Direzioni lavori x nuovo COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA TRATTA CATENANUOVA - RADDUSA -OPERE ANTICIPATE SOPPRESSIONE DEL PL KM 13/000 1° SAL AL 30/09/2016
21/04/2017	17	173.306,14	0,00	0,00	sal n. 5 al 31.12.16 VIDR OdA 5021126200
21/04/2017	20	200.000,00	0,00	0,00	Pagamento per esproprio Società Agricola Don Alfio - EM 7004752581
27/04/2017	17	80.016,32	0,00	0,00	sal n. 6 al 28.02.2017 VIDR OdA 5021126200
13/06/2017	17	120.678,83	0,00	0,00	sal n. 7 al 31.03.17 VIDR OdA 5021126200
23/06/2017	19	95.508,94	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.1 e n.2 alla data 30/09/2016 per DL Op.Ant. Catenanuova-Radd ODA 5022102585
30/06/2017	17	103.435,47	0,00	0,00	sal n. 8 al 30.04.17 VIDR OdA 5021126200
12/07/2017	17	163.700,83	0,00	0,00	sal n. 9 al 31.05.17 VIDR OdA 5021126200
27/07/2017	17	196.465,11	0,00	0,00	sal n.10 al 30.06.2017 VIDR OdA 5021126200
12/09/2017	17	159.995,12	0,00	0,00	sal n.11 al 28.07.2017 VIDR OdA 5021126200
19/10/2017	10	71.640,88	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n.2 alla data 31/12/2016 per monitoraggio ambientale opere anticipate ODA 5022102500
22/11/2017	19	55.330,97	0,00	0,00	LI 303 del 14/12/2015 - NPP 275- Direzioni lavori x nuovo COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA TRATTA CATENANUOVA - RADDUSA -OPERE ANTICIPATE SOPPRESSIONE DEL PL KM 13/000 2° SAL AL 31/03/2017 ODA 5022102585
27/11/2017	22	1.961.723,61	0,00	0,00	2 SAL al 19/11/2019 LI 456 del 13/12/2017 progettazione definitiva del nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 2 tratta Montemaggiore Belsito -Lercara D.ne. ODA 5022102977 E.M 27/11/2017
14/12/2017	22	1.667.223,50	0,00	0,00	1 SAL al 31/12/2017 LI 456 del 13/12/2017 progettazione definitiva del nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 2 tratta Montemaggiore Belsito -Lercara D.ne. ODA 5022102977 E.M.14/12/2017
31/12/2017	13	784.544,84	0,00	0,00	pagamento ad IF sal n 5 alla data 31/12/2017 per PD Catenanuova-Raddusa + Inarcassa
19/01/2018	36	1.536.444,00	0,00	0,00	SAL 1 al 31/12/2017 per Attività di Progettazione Definitiva relativa ai lavori di realizzazione delle opere del Nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 1 tratta Fiumetorto - Montemaggiore Belsito. ODA 5022102976 E.M. 19.01.2018
30/01/2018	18	1.312.220,21	0,00	0,00	Pagamento 1 SAL al 31/12/2017 LI 455 del 13/12/2017 progettazione definitiva del nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 5 tratta Catenanuova-Dittaino ODA 5022102979
30/01/2018	25	1.591.044,00	0,00	0,00	1 SAL al 31/12/2017 LI 457 del 13/12/2017 Progettazione Preliminare del nuovo collegamento PA-CT Lotti Funzionali 3-4 tra le stazioni Lercara D-Caltanissetta X -Dittaino ODA 5022102978
03/07/2018	10	49.505,12	0,00	0,00	SAL 3/2017LI RFI0000202 del 18/09/2015 Monitoraggio ambientale (Ante e post opera per i lavori relativi alla realizzazione delle opere anticipate del nuovo collegamento PA-CT Tratta Catenanuova - Raddusa 3° SAL al 31/12/2017 ODA 5022102500



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
02/08/2018	21	15.862,93	0,00	0,00	SAL 1/2016 LI 303 del 14/12/2015 Attività espropriative per nuovo collegamento PA/CT tratto Catenanuova Raddusa opere anticipate Nuova viabilità al Km 13+000 SAL 1 al 31/12/2016 ODA 5022102586
18/10/2018	19	59.213,27	0,00	0,00	SAL 3/2017 LI 303 del 14/12/2015 direzione Lavori per nuovo collegamento PA/CT tratto Catenanuova Raddusa opere anticipate Nuova viabilità al Km 13+000 SAL 3 al 28/07/2017 ODA 5022102585
05/11/2018	10	21.208,93	0,00	0,00	SAL 4/20185 LI 202 del 18/09/2015 Monitoraggio ambientale (ante e Post opera per lavori relativi alla realizzazione delle opere anticipate del nuovo collegamento PA-CT tratta Catenanuova Raddusa 4 SAL al 31/07/2018 ODA 5022102500
13/12/2018	17	128.297,08	0,00	0,00	Sal 13/2017 VIDR OdA 5021126200
18/12/2018	17	86.972,88	0,00	0,00	Sal 12/2017 VIDR OdA 5021126200
31/12/2018	20	81.165,20	0,00	0,00	Esproprio SOC AGRICOLA DON ALFIO P, Daidone Antonio,Daidone Giovanna,Lattuca Maria, Muratore Giuseppe.
31/01/2019	24	21.105,76	0,00	0,00	Pagamento Cap.15 Personale RFI
11/02/2019	25	3.187.908,67	0,00	0,00	2 SAL al 31/12/2018 LI 457 del 13/12/2017 Progettazione Preliminare del nuovo collegamento PA-CT Lotti Funzionali 3-4 tra le stazioni Lercara D-Caltanissetta X -Dittaino ODA 5022102978
27/11/2019	25	2.522.780,00	0,00	0,00	3 SAL al 08/10/2019 LI 454 del 13/12/2017 Progettazione Preliminare del nuovo collegamento PA-CT Lotti Funzionali 3-4 tra le stazioni Lercara D-Caltanissetta X -Dittaino ODA 5022102978
27/11/2019	36	1.625.976,30	0,00	0,00	SAL 2 al 19/11/2019 per Attività di Progettazione Definitiva relativa ai lavori di realizzazione delle opere del Nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 1 tratta Fiumetorto - Montemaggiore Belsito. ODA 5022102976 E.M. 27/11/2019
31/12/2019	23	447.053,98	0,00	0,00	Pagamento Spese Generali
22/01/2020	26	5.810.138,58	0,00	0,00	1 SAL al 31/12/2019 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 1+2 tra le stazioni di Fiumetorto e Lercara. ODA 5022103423
22/01/2020	27	7.063.929,60	0,00	0,00	1 SAL al 31/12/2019 PD del nuovo collegamento PA-CT Lotti Funzionali 3-tra le stazioni Lercara D-Caltanissetta Xirbi ODA 5022103425
22/01/2020	28	2.941.660,80	0,00	0,00	1 SAL al 31/12/2019 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 4 a tra le stazioni di Enna - Dittaino. ODA 5022103426
22/01/2020	29	5.400.158,40	0,00	0,00	1 SAL al 31/12/2019 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 4 a tra le stazioni di Caltanissetta Xirbi - Enna. ODA 5022103429
28/01/2020	30	2.138,21	0,00	0,00	Pagamento Oneri MGO Anno 2019
17/02/2020	18	1.756.902,78	0,00	0,00	2 SAL al 31/12/2019 LI 455 del 13/12/2017 progettazione definitiva del nuovo collegamento Palermo - Catania lotto funzionale 5 tratta Catenanuova-Dittaino ODA 5022102979
02/03/2020	28	3.966.198,46	0,00	0,00	2 SAL al 31/01/2020 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 4 a tra le stazioni di Enna - Dittaino. ODA 5022103426
03/03/2020	26	7.819.609,83	0,00	0,00	2 SAL al 31/01/2020 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 1+2 tra le stazioni di Fiumetorto e Lercara. ODA 5022103423



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
09/04/2020	27	9.494.969,12	0,00	0,00	2 SAL al 31/01/2020 PD del nuovo collegamento PA-CT Lotti Funzionali 3-tra le stazioni Lercara D-Caltanissetta Xirbi ODA 5022103425
09/04/2020	29	7.289.682,73	0,00	0,00	2 SAL al 31/01/2020 Progettazione definitiva del nuovo collegamento PA-CT Lotto 4 a tra le stazioni di Caltanissetta Xirbi - Enna. ODA 5022103429 E.M. del 09/04/2020
28/04/2020	31	2.500,00	0,00	0,00	Pagamento Contributi TERNA-SSE Vallelunga ODA 10147188 E.M. del 28/04/2020
28/04/2020	32	2.500,00	0,00	0,00	Pagamento Contributi TERNA-SSE Valle del Torto ODA 10147189 E.M. del 28/04/2020
28/04/2020	33	2.500,00	0,00	0,00	Pagamento Contributi TERNA-SSE Vsacchitello ODA 10147190 E.M. del 28/04/2020
14/05/2020	34	32.000,00	0,00	0,00	Pagamento Offerta Economica Interferenze elettrodotto TERNA Lotto 5 e Lotto 4B. ODA 10147226 E.M. del 14/05/2020
09/07/2020	19	38.864,16	0,00	0,00	SAL 4/2018 LI 303 del 14/12/2015 direzione Lavori per nuovo collegamento PA/CT tratto Catenanuova Raddusa opere anticipate Nuova viabilità al Km 13+000 SAL 4 al 30/11/2018 ODA 5022102585 E.M. 09.07.2020
14/07/2020	35	70.000,00	0,00	0,00	Pagamento OFFERTA ECONOMICA 3000010563/15.06.2020 TERNA - PAGAMENTO"PROGETTAZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE ELETTRODOTTI 150 KV TERNA OPERA FERROVIARIA PAL ERMO-CATANIA.(LOTTO 1+2) ODA 10147377
29/07/2020	37	293.505,95	0,00	0,00	Pagamento MATTM VIA Lotto 5
20/10/2020	36	322.156,09	0,00	0,00	Pagamento MATTM VIA Lotto 4b
31/10/2020	23	321.768,00	0,00	0,00	Pagamento Spese Generali
31/10/2020	24	245.423,01	0,00	0,00	Pagamento Cap.15 Personale RFI

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	312.349,62	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	58.993.689,92	Prevista	
Altro	372.393,87	Effettiva	costi per personale RFI
Altro	804.930,93	Effettiva	costi spese generali
Altro	100.123.147,98	Prevista	Costi di spese generali



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	13.082.791,59	Prevista	costi per personale RFI
Altro	111.220.273,21	Prevista	Materiale fornitura RFI
Imprevisti	617.800,25	Effettiva	
Imprevisti	83.110.183,2	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.270.986,86	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	3.809.087.525,85	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	78.459.263,12	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	25.544.663,6	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00				

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione tratte a doppio binario (km)	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Estensione tratte di nuovo singolo binario veloce (km)	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuova fermata Valle del Torto (Numero)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline