



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria - Regione Calabria

Responsabile Strumento: Regione Calabria

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 623 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J61H03000100001

Titolo Progetto: Velocizzazione Battipaglia ? Paola ? Reggio Calabria

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
BASILICATA	POTENZA	
CALABRIA	CATANZARO	
CALABRIA	COSENZA	
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	
CALABRIA	VIBO VALENTIA	
CAMPANIA	SALERNO	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	Ing. Salvatore Leocata	Napoli
Destinatario del finanziamento	REGIONE CALABRIA	Ing. Salvatore Leocata	
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Ing. Salvatore Leocata	

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:



Note:

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

2 - CRONOPROGRAMMA

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		01/11/2010		29/09/2011	RFI SpA	
Progettazione Esecutiva		22/08/2013		17/09/2017	Appaltatore	
Esecuzione Lavori		05/08/2013	31/05/2021		Appaltatore	
Collaudo		30/01/2014	31/12/2021		RFI SpA	
Chiusura Intervento	31/12/2021		31/12/2021		RFI SpA	
Funzionalità		13/04/2014		09/12/2018	RFI SpA	

Altre Attività

Data Inizio
Prevista Effettiva
Data Fine
Previsita Effettiva

Note

altre attività Aggiudicazione		06/05/2013		16/02/2015	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C., TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06. Nel complesso sono state esperite n. 10 gare e resta da bandire n. 1 gara.
altre attività Aggiudicazione - SP 13 F		12/04/2017		12/04/2017	E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.
altre attività Approvazione PD e dichi		30/05/2013		18/07/2013	La data fine 18/07/2013 si riferisce alla S.S.E di Vibo Pizzo
altre attività Attivazione - SP 13 Fiumi		09/07/2018		09/07/2018	
altre attività Deliberazione CIPE - SP		10/08/2016		10/08/2016	L'attività si riferisce al solo intervento SP 13 "Fiumicello" in quanto la relativa nuova pianificazione integrativa si è resa necessaria a seguito della disposizione 3.3 della Delibera CIPE pubblicata il 07/08/2013. E' stata avviata la procedura VIA presso la Regione Campania che ha chiesto alcune integrazioni documentali. Le integrazioni richieste sono state fornite e l'istruttoria per la VIA si prevede che possa essere conclusa entro maggio 2014. La Regione Campania in data 13/10/2014 ha espresso parere favorevole e si è in attesa di ricevere il formale provvedimento Dirigenziale. Il 07/01/2015 è stato inviato al MIT. A tal proposito, RFI ha inviato il 02/07/2015 specifica nota di sollecito, ha ritrasmesso a gennaio 2016 nuovamente copia del progetto al MIT, che ha richiesto integrazioni/ approfondimenti a cui RFI sta prontamente facendo seguito.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Invio PD e SIA al settore		10/12/2013		27/11/2014	
altre attivita Istruttoria MIT - SP 13 Fi		07/01/2015		09/08/2016	L'attività si riferisce al solo intervento SP 13 "Fiumicello" in quanto la relativa nuova pianificazione integrativa si è resa necessaria a seguito della disposizione 3.3 della Delibera CIPE pubblicata il 07/08/2013. E' stata avviata la procedura VIA presso la Regione Campania che ha chiesto alcune integrazioni documentali. Le integrazioni richieste sono state fornite e l'istruttoria per la VIA si prevede che possa essere conclusa entro maggio 2014. La Regione Campania in data 13/10/2014 ha espresso parere favorevole e si è in attesa di ricevere il formale provvedimento Dirigenziale. Il 07/01/2015 è stato inviato al MIT.
altre attivita Parere settore Ambienti		16/12/2013		27/11/2014	
altre attivita PD - Avviso avvio proced		01/09/2011		01/11/2011	
altre attivita PD - CdS decisoria		30/04/2012		30/11/2012	E' stata autorizzata da parte del MIT la presentazione del PD indipendentemente dall'approvazione del PP.
altre attivita PD - Istruttoria proposta		01/12/2012		31/01/2013	
altre attivita PD - Pronuncia CIPE		01/02/2013		08/03/2013	
altre attivita PD - Pubblicazione Deliber		09/03/2013		07/08/2013	La pubblicazione delibera CIPE è avvenuta con 152 giorni di ritardo
altre attivita PD - Valutazione MATT		07/10/2010		07/10/2010	
altre attivita PD - Valutazione Soggett		30/09/2011		30/09/2012	
altre attivita PD - Valutazioni altri sog		30/09/2011		30/09/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita PD - Valutazioni MIBAC		10/09/2012		10/09/2012	
altre attivita PD - Valutazioni Regioni/		30/09/2011		30/09/2012	
altre attivita Progetto Esecutivo (Resp		10/07/2017		17/09/2017	
altre attivita Pubblicazione Bando di g		12/04/2017		12/04/2017	Il progetto è stato approvato con delibera CIPE del 10/08/2016 pubblicata su GU del 20/12/2016 con 50 giorni di ritardo rispetto al pianificato. E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.
altre attivita Pubblicazione Delibera		10/08/2016	30/10/2016	20/12/2016	La pubblicazione della Delibera CIPE di approvazione del PD del SP13 è avvenuta con 50 giorni di ritardo rispetto al pianificato.
altre attivita Redazione bando di gara		21/12/2016		12/04/2017	Il progetto è stato approvato con delibera CIPE del 10/08/2016 pubblicata su GU del 20/12/2016. E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.
altre attivita Redazione e pubblicazio		30/10/2012		01/10/2014	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C., TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06.
altre attivita Ricezione offerte tecnico		26/11/2012		04/11/2014	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C., TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06. Nel complesso sono state esperite n. 10 gare e resta da bandire n. 1 gara.
altre attivita Ricezione offerte tecnico		12/04/2017		12/04/2017	L'attività si riferisce al solo intervento SP 13 "Fiunicello" in quanto la relativa nuova pianificazione integrativa si è resa necessaria a seguito della disposizione 3.3 della Delibera CIPE pubblicata il 07/08/2013. RFI ha inviato il 02/07/2015 specifica nota di sollecito, ha ritrasmesso a gennaio 2016 nuovamente copia del progetto al MIT, che ha richiesto integrazioni/approfondimenti a cui RFI sta prontamente facendo seguito. Il progetto è stato approvato con delibera CIPE del 10/08/2016 pubblicata su GU del 20/12/2016 con 50 giorni di ritardo rispetto al pianificato. E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Stand-Still		06/05/2013		02/02/2015	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C.,TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06. Nel complesso sono state esperite n. 10 gare e resta da bandire n. 1 gara.
altre attivita Stand-Still - SP 13 Fiumic		12/04/2017		12/04/2017	L'attività si riferisce al solo intervento SP 13 "Fiumicello" in quanto la relativa nuova pianificazione integrativa si è resa necessaria a seguito della disposizione 3.3 della Delibera CIPE pubblicata il 07/08/2013. RFI ha inviato il 02/07/2015 specifica nota di sollecito, ha ritrasmesso a gennaio 2016 nuovamente copia del progetto al MIT, che ha richiesto integrazioni/approfondimenti a cui RFI sta prontamente facendo seguito.E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.
altre attivita Stipula Contratto		06/05/2013		11/12/2013	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C.,TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06.
altre attivita Stipula Contratto - SP 13		12/04/2017		12/04/2017	E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.
altre attivita Valutazione offerte econc		26/11/2012		04/12/2014	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C.,TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06. Nel complesso sono state esperite n. 10 gare e resta da bandire n. 1 gara.
altre attivita Valutazione offerte tecnic		12/04/2017		12/04/2017	E' avvenuto l'affidamento dei lavori mediante A.Q in essere con specifico Contratto Applicativo n. 01/2017 del 12/04/2017, pertanto viene ripianificata la data di esecuzione lavori e successive, tenendo conto comunque del ritardo accumulato e non più recuperabile.
altre attivita Verifica congruità offerte		26/11/2012		04/01/2015	La data di inizio si riferisce all'appalto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di armamento, O.C.,TE, IS E TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia Terme C.le" dell'intervento SP 06. Nel complesso sono state esperite n. 10 gare e resta da bandire n. 1 gara.

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Utente SGPQ: sgp							



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	201 - Pubblicazione Bando	5.924.000,00		03/04/12	03/04/12		
407939573E - PROG. ESECUTIVA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SAGOMA IN TRATTI SALTUARI DELLA GALLERIA PARI FRA I KM 75+177 E 78+506 DELLA LINEA BATT - R. CALABRIA	202 - Selezione Offerenti	5.924.000,00		07/06/12	07/06/12		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
	203 - Acquisizione Offerte	5.924.000,00		07/06/12	07/06/12		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	5.779.650,00		11/06/12	11/06/12		
407939573E - PROG. ESECUTIVA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SAGOMA IN TRATTI SALTUARI DELLA GALLERIA PARI FRA I KM 75+177 E 78+506 DELLA LINEA BATT - R. CALABRIA	205 - Aggiudicazione Definitiva	5.779.650,00	2,5	20/06/12	20/06/13		
	206 - Stipula Contratto	5.779.650,00		11/09/13		Direzione Acquisti	



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	201 - Pubblicazione Bando	13.536.049,28		07/11/12	07/11/12		
44318427B5 - PROG ESEC E REAL INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME PETRACE COMPRESA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI LINEA IN VARIANTE FRA I KM 324+109 E 325+709 DELLA LINEA BATT - R. CAL.	202 - Selezione Offerenti	13.536.049,28		06/12/12	06/12/12		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
	203 - Acquisizione Offerte	13.536.049,28		06/12/12	06/12/12		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	13.271.622,93		07/01/13	06/05/13		
44318427B5 - PROG ESEC E REAL INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME PETRACE COMPRESA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI LINEA IN VARIANTE FRA I KM 324+109 E 325+709 DELLA LINEA BATT - R. CAL.	205 - Aggiudicazione Definitiva	13.271.622,93	2	06/05/13	06/05/13		
	206 - Stipula Contratto	13.271.622,93		06/11/13	06/11/13	Direzione Acquisti	
445003905B - PROG ESEC E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SSE DI VIBO PIZZO E DELL'ELETTRODOTTO 60 KV DI ALLACCIO IN DERIVAZIONE ALLA TERNA PARI DELLA LINEA PRIMARIA 60 KV BATT - R.CAL.	201 - Pubblicazione Bando	4.830.959,51		20/11/12	18/01/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	202 - Selezione Offerenti	4.830.959,51		18/01/13	18/01/13		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
445003905B - PROG ESEC E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SSE DI VIBO PIZZO E DELL'ELETTRODOTTO 60 KV DI ALLACCIO IN DERIVAZIONE ALLA TERNA PARI DELLA LINEA PRIMARIA 60 KV BATT - R.CAL.	203 - Acquisizione Offerte	4.830.959,51		07/03/13	07/03/13		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	4.774.349,37		06/04/13	06/05/13		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	4.774.349,37	1,2	06/06/13	11/07/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
445003905B - PROG ESEC E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SSE DI VIBO PIZZO E DELL'ELETTRODOTTO 60 KV DI ALLACCIO IN DERIVAZIONE ALLA TERNA PARI DELLA LINEA PRIMARIA 60 KV BATT - R.CAL.	206 - Stipula Contratto	4.774.349,37		06/12/13		Direzione Acquisti	
	201 - Pubblicazione Bando	10.758.475,91		30/10/12	30/10/12		
	202 - Selezione Offerenti	10.758.475,91		26/11/12	26/11/12		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
4586558365 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Armamento, Opere Civili, TE, IS e TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia T.	203 - Acquisizione Offerte	10.381.105,89		26/11/12	26/11/12		
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	10.381.105,89		06/05/13	06/05/13		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	10.381.105,89	3,7	15/07/13	15/07/13	Direzione Acquisti	



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4586558365 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Armamento, Opere Civili, TE, IS e TLC per la sistemazione a PRG della stazione di Lamezia T.	206 - Stipula Contratto	10.381.105,89		15/07/13	15/07/13		
	201 - Pubblicazione Bando	1.556.279,99		19/04/13	19/04/13		La data si riferisce alle lettere di invito
4745771E1B - PROG ESEC E REAL INT PER LA COSTR DEL SOTTOPASSAGGIO PEDONALE COMPRESA REAL DELLE SCALE E RAMPE PER DIVERS ABILI SUL 1^ E 2^ MARC PER L'ACCESSO AL SOTT NELLA STAZI DI POLICASTRO BUSSENTINO	202 - Selezione Offerenti	1.556.279,99		25/06/13	25/06/13		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
	203 - Acquisizione Offerte	1.556.279,99		25/06/13	25/06/13		Data scadenza presentazione offerte



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	1.516.474,36		13/11/13	13/11/13		
4745771E1B - PROG ESEC E REAL INT PER LA COSTR DEL SOTTOPASSAGGIO PEDONALE COMPRESA REAL DELLE SCALE E RAMPE PER DIVERS ABILI SUL 1^ E 2^ MARC PER L'ACCESSO AL SOTT NELLA STAZI DI POLICASTRO BUSSENTINO	205 - Aggiudicazione Definitiva	1.516.474,36	2,8	14/01/14	14/01/14		
	206 - Stipula Contratto	1.516.474,36		06/03/14	06/03/14		
4867008E0B - LAVORI DI REALIZZAZIONE 2 STALLO 150 KV NELLA SSE DI REGGIO CALABRIA GALLICO	201 - Pubblicazione Bando	771.926,05		10/08/13			
	202 - Selezione Offerenti	771.926,05		10/09/13			



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	203 - Acquisizione Offerte	771.926,05		10/10/13			
4867008E0B - LAVORI DI REALIZZAZIONE 2 STALLO 150 KV NELLA SSE DI REGGIO CALABRIA GALLICO	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		10/11/13			
	205 - Aggiudicazione Definitiva	644.528,29	17,77	10/12/13			
	206 - Stipula Contratto	644.528,29		10/01/14			
	201 - Pubblicazione Bando	3.030.639,11		19/04/13	19/06/13		
49919130ED - ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO TOTALE E POTENZIAMENTO DELLA SSE DI SAMBIASE	202 - Selezione Offerenti	3.030.639,11		15/07/13	15/07/13		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
	203 - Acquisizione Offerte	3.030.639,11		15/07/13	15/07/13		E' stata inserita fittiziamente la stessa data delle acquisizioni offerte in quanto trattasi di imprese qualificate
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	2.952.420,41		17/07/13	17/07/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
49919130ED - ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO TOTALE E POTENZIAMENTO DELLA SSE DI SAMBIASE	205 - Aggiudicazione Definitiva	2.952.420,41	2,67	15/09/13	11/11/13		
	206 - Stipula Contratto	2.952.420,41		07/01/14		Direzione Acquisti	
	201 - Pubblicazione Bando	9.587.822,78		26/06/13	26/06/13		
5149128AD6 - PROG ESEC ED ESEC LAVORI DI ARMAMENTO, TE, IS,TLC PER LA SIST A P.R.G. DELLA STAZIONE DI GIOIA TAURO E PER LA COSTR DEI NUOVI BINARI DI CORSA PARI E DISPARI	202 - Selezione Offerenti	9.587.822,78		22/07/13	22/07/13		
	203 - Acquisizione Offerte	9.587.822,78		22/07/13	22/07/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	9.316.173,96		05/11/13	05/11/13		
5149128AD6 - PROG ESEC ED ESEC LAVORI DI ARMAMENTO, TE, IS, TLC PER LA SIST A P.R.G. DELLA STAZIONE DI GIOIA TAURO E PER LA COSTR DEI NUOVI BINARI DI CORSA PARI E DISPARI	205 - Aggiudicazione Definitiva	9.316.173,96	3	27/02/14	27/02/14		
	206 - Stipula Contratto	9.316.173,96		07/04/14	07/04/14		
5209711584 - RICONFIGURAZIONE SCMT NELLE STAZIONI DI PRAJA A. T, SCALEA E DIAMANTE SA SEGUITO MODIFICHE PRG STAZIONI.	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	514.715,34		04/12/13	04/12/13		
	402 - Invito a presentare le Offerte	514.715,34		04/12/13	04/12/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	403 - Acquisizione Offerte	514.715,34		15/01/14	15/01/14		
5209711584 - RICONFIGURAZIONE SCMT NELLE STAZIONI DI PRAJA A. T, SCALEA E DIAMANTE SA SEGUITO MODIFICHE PRG STAZIONI.	404 - Aggiudicazione Provvisoria	509.609,79		26/03/14	26/02/14		
	405 - Aggiudicazione Definitiva	509.609,79	1	12/05/14	12/05/14		
	406 - Stipula Contratto	509.609,79		27/05/14	27/05/14		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 230.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2003	5.032,59	0,00	5.032,59
2004	25.330,15	0,00	25.330,15
2005	201.440,19	0,00	201.440,19
2006	78.628,99	0,00	78.628,99
2007	0,00	0,00	0,00
2008	519.638,83	0,00	519.638,83
2009	23.029.844,49	0,00	23.029.844,49
2010	23.286.801,24	0,00	23.286.801,24
2011	17.203.038,81	0,00	17.203.038,81
2012	435.423,11	0,00	435.423,11
2013	8.637.969,61	0,00	8.637.969,61
2014	38.861.299,76	0,00	38.861.299,76
2015	45.987.504,41	0,00	45.987.504,41
2016	19.377.302,68	0,00	19.377.302,68
2017	12.230.311,24	0,00	12.230.311,24
2018	14.219.363,04	0,00	14.219.363,04
2019	6.468.827,06	0,00	6.468.827,06
2020	6.742.707,33	12.689.536,47	19.432.243,80
Totali	217.310.463,53	12.689.536,47	230.000.000

Avanzamento Spese (%): 94,48

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 230.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	144.900.000,00	N



2011	Altro pubblico	Altre Fonti Stato	38.500.000,00	N
2014	UE	PON Reti e Mobilità 2014-2020	46.600.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **223.145.869,56**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
23/10/2003	27	4.933,91	Riproduzione copie eliografiche Anno 2003 (OdA 10085532 - 110085533 - 10085534 - 10085535 - 10085538 - 10085539 - 10085541 - 10085542 - 10085543 - 10085544 - 10085550 - 10085555 - 10087121 - 10097097 - 10097098 - 10097100 e 10097438)
29/09/2004	18	5.650,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA GALLERIA "CORECA" E DELLE OPERE D'ARTE MINORI TRA LE PROGRESSIVE 225+294 E 227+033 CIRCA, DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA - Lettera d'Ordine (OdA 2821053)
19/05/2005	24	62.000,00	Esecuzione della picchettazione di riferimento del tracciato del binario su base assoluta, mediante rilievo topografico e studio dell'ottimizzazione del tracciato da ottenersi con microspostamenti tra i Km.116+500/122+300 circa del binario di corsa pari linea Batt/RC LETTERA D'ORDINE N° 26/2005 DEL 13.05.2005 (OdA 5022100244)
01/06/2005	7	49.424,08	Progettazione definitiva ed esecutiva relativa al prolungamento del sottopassaggio pedonale con costruzione rampe per disabili nella stazione di Praja, San Lucido ed Amantea. CONTRATTO N° 35/2005 DEL 20.04.2005 (OdA 5022100247)
12/07/2005	28	5.125,00	Riproduzione copie eliografiche anno 2005 (OdA 200121867-200121870-200121871-200121872-200121874-200121909-200121913-200121916-200121917-200121919-200121921-200121925-200121927-200121929)
15/09/2005	19	61.414,38	Progettazione del nuovo ponte sul fiume Petrace e del tratto di linea compreso fra le progressive dal Km. 323+800 al Km. 325+770 della linea Battipaglia - Reggio Calabria. CONTRATTO N° 10/2004 DEL 23.02.2004 (OdA 5021103449)
16/12/2005	8	40.402,30	Prog. def. ed esec. per la realizz. di rampe per disabili al sottop. delle stazioni di Scalea e Diamante, nonché prog. def. ed esec. per il prol. del sottopassaggio ped. con costruz. rampe per disabili nella stazione di FUSCALO - (OdA 5022100386)
23/03/2006	20	52.659,56	Rilievi topografici e batimetrici nella zona interessata dal ponte sul Petrace Km. 324+603 del tratto di linea Battipaglia - Reggio Calabria. CONTRATTO N° 08 DEL 06.03.2006 (OdA 5021105011)
20/04/2006	29	1.998,30	Riproduzione copie eliografiche Anno 2006 (OdA 20016476-200163116-200163117-200163118-200163121-200163124)
13/03/2008	5	19.451,40	Lettera di incarico ad ITALFER per supporto Tecnico ad RFI per le risposte alle osservazioni/ricieste da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ambito del progetto preliminare (OdA 5022100710)
13/05/2008	32	1.100,00	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP. CIG 015885534A (OdA 10127441) - Codice Gara 2951891 (OdA 10134394)
18/12/2008	17	228.451,76	Rinnovo con sostituzione dei fili di contatto e delle pendinature del binario pari tratta Amantea (i) - Campora (i) e del binario dispari nelle stazioni di Amantea e Campora, nonché l'adeguamento dei binari di precedenza e delle comunicazioni a 220 mmq CPF ecc. ecc. A. Q. n° 21/2004 - Contratto Applicativo n° 02 del 18.04.2008 (OdA 5021112165)



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
23/03/2009	14	53.567.218,53	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SAGOMA DELLE DUE CANNE DELLA GALLERIA CORECA, TRA LE STAZIONI DI AMANTEA E CAMPORA SAN GIOVANNI DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. CONTRATTO N°28/2008 DEL 14/10/2008 + IMPEGNO SUPPLETIVO + 1° ATTO MODIFICATIVO n° 33/2011 DEL 28/11/2011 (OdA 5021112586) - TRATTASI DI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI
11/06/2009	6	455.854,52	Lettera di Incarico ad Italferr per servizi di consulenza ed assistenza, progettazione definitiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e Soggetti Terzi relativi al consolidamento della galleria Coreca (OdA 5022100907)
27/10/2009	15	3.932.944,98	Galleria CORECA: Lavori all'armamento, TE, IS e TLC per la riapertura all'esercizio del binario dispari e chiusura del binario pari nella tratta Amantea - Campora S.Giovanni della linea Battipaglia - Reggio Calabria. Contratto n° 38 del 27.11.2009 + 1° A.M. (OdA 5021113937) - TRATTASI DI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI
06/09/2011	10	102.086,40	Progettazione definitiva per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume PETRACE compresa la realizzazione di variante di tracciato fra i Km. 323+800 e 325+770 della linea Battipaglia - Reggio Calabria. Contratto n° 08 del 07.04.2011 (OdA 5022101330)
06/09/2011	12	16.075,00	Compenso quale collaudo "Ricostruzione canna dispari Galleria Coreca" per i lavori di cui al Contratto N.28/2008 - Impresa ATI Fadep-Ceprini. Fattura N.02/2011 del 10/01/2011 - (OdA 200345414)
06/09/2011	9	21.031,71	Progettazione definitiva per la realizzazione del nuovo ponte sul vallone SORCIO al Km. 111+904 della linea Battipaglia - Reggio Calabria. Contratto n° 09 del 06.05.2011 (OdA 5022101329)
21/09/2011	26	3.980,00	PLOTTAGGIO E RILEGATURA DI N°2 COPIE DEGLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI. LETTERA D'ORDINE N.13/2011 DEL 12/09/2011 (OdA 200346603)
28/10/2011	16	1.479.889,13	GALLERIA CORECA: LAVORI ALL'ARMAMENTO, TE ED IS PER LA RIAPERTURA ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO DEL BINARIO PARI TRATTA AMANTEA - CAMPORA S.GIOVANNI DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. CONTRATTO N.31/2011 del 21/11/2011 Primo Atto Integrativo Modificativo (OdA 5021118184) - TRATTASI DI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI
09/11/2011	21	54.527,05	INDAGINI E RILIEVI DI SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI DI ABBASSAMENTO DEL PIANO FERRO NELLE GALLERIE RICADENTI NELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA RELATIVE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDABILITA' DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. A.Q. N°14/2011 DEL 15/06/2011 - SPECIFICA DI LAVORO N°20 DEL 09/11/2011 (OdA 5021118250)
09/11/2011	22	88.703,51	INDAGINI E RILIEVI DI SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI DI ABBASSAMENTO DEL PIANO FERRO NELLE GALLERIE RICADENTI NELLA REGIONE CALABRIA RELATIVE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDABILITA' DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. A.Q. N°14/2011 DEL 15/06/2011 - SPECIFICA DI LAVORO N°19 DEL 09/11/2011 (OdA 5021118251)
07/02/2012	25	30.919,50	PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO SUI QUOTIDIANI " LA STAMPA E GAZZETTA DEL SUD " PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO LINEA FERROVIARIA BATTIPAGLIA- REGGIO CAL. LETTERA D'ORDINAZIONE N° 16 DEL 16/12/2011 (OdA 200356260)
27/07/2012	11	18.031,00	Pagamento compenso collaudo tecnico/amministrativo Lotto 2° canna pari Galleria Coreca tra le stazioni di Amantea e Campora SG- (OdA 10135727) CIG Z9705E7BAF



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/09/2012	23	151.856,62	RICONFIGURAZIONE SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO (SCMT) TRATTA AMANTEA (I) - NOCERA T. (E) LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA A SEGUITO MODIFICHE VELOCITA' DI FIANCATA DEL BINARIO PARI CONTRATTO N°36/2011 DEL 29.11.2011 (OdA 5021119678)
15/10/2012	30	1.410,00	Modellazione tridimensionale del ponte sul torrente Petrace - (OdA 200373255), Restituzione fotografica con intervento ambientale - (OdA 200373270), Modellazione 3D ed inserimento fotografico ponte su torrente Sorcio - (OdA 200373283), Modellazione 3D ed inserimento fotografico ponte su torrente Sorcio - (OdA 200373298)
06/12/2012	13	8.586,70	Pubblicazione avviso di procedimento di esproprio sul quotidiano "La città di Salerno" per il progetto "Adeguamento linea ferroviaria Battipaglia-Regio Cal.) (OdA 200377480)
31/12/2012	1	2.101.760,16	Trattasi di costo di materiali di fornitura RFI
31/12/2012	2	721.569,93	Trattasi di costo personale RFI addetto alla vigilanza cantieri e Direzione Lavori SUL SP 01
31/12/2012	3	60.328,00	Trattasi di costo per indennità di espropri
31/12/2012	31	22.489,97	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI fino al 31/12/2012
04/06/2013	39	10.780,00	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VALUTAZIONE SUGLI EFFETTI DELL'INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA SUL GASDOTTO DN 150 75 BAR DELLA SNAM, DELLA LINEA ELETTRICA IN PROGETTO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SSE DI VIBO PIZZO . LETTERA DI ORDINAZIONE N. 13/2012 DEL 07/12/2012
25/06/2013	38	90.948,56	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA: LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTI TE E IS PER L'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA.CONTRATTO APPLICATIVO N.08/2013 DEL 9/08/2013 ALL'A.Q. 46/2012 DE 13/11/2012
26/07/2013	37	1.382,00	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI NTW 100063779
02/09/2013	6570_AFF	10.381.105,89	
02/10/2013	7355_AFF	5.779.650,00	
11/10/2013	81	1.077.913,64	Impegno per PRG Scalea c.a.02/2013 A.Q.74/2013
05/12/2013	45	3.014.877,59	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE.CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - SP 09
05/12/2013	46	1.077.913,64	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI SCALEA.CONTRATTO APPLICATIVO N. 02/2013 SU A.Q. 74/2013 - SP 08
05/12/2013	7791_AFF	4.774.349,37	
16/12/2013	48	33.662,74	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 11
16/12/2013	49	46.800,00	INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA GALLERIA FIUMICELLO (OdA 5022100710) - SP 13
06/02/2014	60	425.911,47	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:ESECUZIONE DEI LAVORI TE E IMPIANTI IS A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA -A. Q. N.46/2012 DEL 13/11/2012 CONTR. APP.VO N. 01/2014 DEL 13/02/2014 -OdA 5021122444 - SP 14
14/02/2014	7792_AFF	13.271.622,93	
21/02/2014	63	1.715.638,93	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ARMAMENTO PER ABBASSAMENTO PIANO DI PIATTAFORMA CON RISANAMENTO MASSICCIA/RIINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA BAGNARA BIN.DISPARI (TRATTA PALMI - BAGNARA) TRA I KM 341+163/342+007. A.Q. IN CORSO STIPULA C.A.N° 01/2014 del 21.02.2014 - ODA 5021122499 - SP 10
24/02/2014	182	5.600,00	Impegno Costi materiali e trasporti SP.12



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
24/02/2014	62	1.307.604,79	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ARMAMENTO, T.E., I.S., T.L.C. PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI DIAMANTE.CONTRATTO APPLICATIVO N. 3/2013 SU A.Q. N. 74/2013 - ODA 5021122508 - SP 08
24/02/2014	64	4.762.782,22	LINEA BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI D'ARMAMENTO, T.E.,I.S. E T.L.C. PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI PRAJA. A. Q. N. 74/2013 DEL 19/11/2013 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 04/2013/DTP DEL 10/10/2013 - Oda 5021122510 - SP 08
04/03/2014	66	110.692,06	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TLC IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA PARI. A. Q. N. 01/2013 DEL 15/01/2013 - CONTRATTO APPLICATIVO N. / - Oda 5021122543 - SP 14
18/03/2014	65	1.681.057,69	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI D'ARMAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA PARI.- A. Q. N.15/2013 DEL 30/05/2013 - CONTRATTO APPLICATIVO N. /2014 DEL - Oda 5021122634 - SP 14
18/03/2014	9547_AFF	1.516.474,36	
22/04/2014	50	9.450,00	PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO - SP 13
22/04/2014	59	2.980,00	Oneri Regione Campania - SP 13
22/04/2014	71	4.200,00	PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO del 21/02/2014 - SP 13
22/04/2014	72	440,00	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI del 03/04/2014 - SP 06
06/05/2014	77	2.500,00	REALIZ.NUOVA INTERCONNES.-TERNA S.p.A. ENTRATA MERCI 7003855201 DEL 06/05/2014 - SP 05
27/05/2014	123	3.863.665,82	Intervento per la sostituzione travate metalliche vallone Sorcio
25/06/2014	76	720,86	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 07
01/08/2014	9553_AFF	509.609,79	
25/08/2014	80	12.786,59	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI del 19/08/2014 - SP 06
25/08/2014	82	5.071.220,31	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA CAVA JANCULLA/LEONE/FRANA, BINARIO PARI (TRATTA PALMI BAGNARA) TRA I KM 335+214/337+900. A.Q. 5/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.N° 03/2014 - Oda 5021123257 - SP 10
25/08/2014	83	1.708.519,81	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ARMAMENTO PER ABBASSAMENTO PIANO DI PIATTAFORMA CON RISANAMENTO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DIBINARIO GALLERIA BAGNARA BINARIO PARI (TRATTA PALMI-BAGNARA TRA I KM341+209/341+975.A.Q. 55/2014 STIP. IL 04.04.2014-C.A. 02/14 - Oda 5021123312 - SP 10
03/09/2014	9630_AFF	9.316.176,96	
05/09/2014	91	53.747,20	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VIA - GALLERIA FIUMICELLO
10/09/2014	89	663.000,00	Impegno suppletivo Contratto n. 73/2013 - 7355_AFF
26/09/2014	92	11.818,71	SPOSTAMENTO IMPIANTO ENEL - PALMI - DOCUMENTO ACQUISTI 10139011 - SP 02
22/10/2014	215	279.123,82	Impegno per riconfigurazione SCMT Eccellente Vibo contratto n.155/2014 Oda 5021123920
23/10/2014	145	9.001.459,06	Ansaldo - c. 163/2014 e 1 atto integr modificativo - CTC RC C.le - sp 7
23/10/2014	146	8.366.631,06	Impegno ACC Lamezia contratto n. 164-2014



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/10/2014	36	238.651,44	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 14
27/10/2014	51	86.508,80	Costo per indennità di espropri - SP 02
27/10/2014	52	264.263,60	Costo per indennità di espropri - SP 03
27/10/2014	70	5.000.000,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 14
27/10/2014	85	3.344.693,09	LINEA BATT-RC:PROG.ES.ED ES.LAV.ARM.ABASS.PIANO PIATT. RIS.MASS/RINN. BIN.A SE STANTE TR.BIN.GALL.S.SEBASTIANO BIN.PARI TRA I KM338+094-339+745E TORRE BAGNARA BIN.PARI TRA KM 340+033/715(TR.PALMI-BAGNARA)RIS.MASS/RINN.BIN.A SE STANTE TR.BIN.ALLO SCOP.TRA DUE GALL.TRA I KM 339+745E 340+033. ATTO CONTR.-A.Q.55/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.04/2014 OdA 5021123449 - SP 10
28/10/2014	98	6.380,00	Pagamento compenso collaudatore statico - Contratto 73/2013 - impresa FADEP - OdA 200423228 del 28/10/2014 - SP 14
18/11/2014	99	3.594,76	TRASFORM ELAB PROGETTUALI IN TIPO "KMZ" OdA 200424650 del 18/11/2014
28/11/2014	95	59.438,86	Preventivo di spesa 55696057 - fornitura energia elettrica - punto di prelievo FEROLETO - POD 7983099902130 - CR 55696057 - OdA 10139239 del 28/11/2014 - SP 04
28/11/2014	96	59.438,86	Preventivo di spesa 55694767 - relativo a richiesta modifica fornitura ubicazione punto di prelievo Feroletto - OdA 10139240 del 28/11/2014 - SP 04
02/12/2014	97	170,00	Pubblicazione bando di gara su G.U.R.I. OdA 9500002102 ARIBA del 02/12/2014 - SP 06
16/12/2014	55	10.886,14	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 09
16/12/2014	56	45.673,94	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 06
16/12/2014	57	19.501,49	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 08
16/12/2014	93	8.086,00	Costo per indennità di espropri - SP 06
16/12/2014	94	1.497,47	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 03
10/02/2015	131	1.307.604,79	STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - OdA 5021122508 - SP 08
26/02/2015	130	279.298,75	impegno sal n.1 al 31.12.14 Ecosistem - AQ 8/14 C.A. 1/2014 - (rimozione rifiuti Petrace) SP 2
18/06/2015	125	710.682,00	Impegno per lavori SSE di Feroletto
18/06/2015	168	606.612,55	Impegno per lavori di Ansaldo Bacc, scmt e ctc gioiatauro, Palmi
21/09/2015	7792 AFF	1.263.670,23	1° AIM Ponte Petrace
28/10/2015	124	677.728,54	Impegno per lavori della sistemazione del PRG della stazione di Vibo Pizzo
31/10/2015	120	800.000,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 11
31/10/2015	33	8.400.000,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 06
31/10/2015	34	539.647,62	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERI E DIREZIONE LAVORI - SP03
31/10/2015	35	2.297.630,48	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 06
31/10/2015	39	1.876.385,22	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 08
31/10/2015	40	1.842.500,14	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 09
31/10/2015	41	2.604.761,59	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 09
31/10/2015	43	661.584,64	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 10
31/10/2015	57	2.419.403,57	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 08
31/10/2015	58	1.219.538,72	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 03



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
31/10/2015	66	364.248,81	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 07
31/10/2015	67	184.472,29	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 05
31/10/2015	68	200.810,00	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 04
31/10/2015	76	1.392.313,13	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 12
31/10/2015	77	1.433.862,66	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 10
31/10/2015	84	3.323.552,72	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 02
31/10/2015	85	120.526,05	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 07
31/10/2015	96	1.019.732,07	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 05
31/10/2015	97	2.060.915,65	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 04
15/01/2016	122	42.352,46	spostamenti cavi WIND telecomunicazioni
09/02/2016	121	888.690,63	SP 11 - travata Sorcio
26/02/2016	6570 AFF	2.030.894,11	1° e 2° Atto Modificativo PRG Lamezia
21/03/2016	195	6.000,00	Impegno lettera di ordinazione n. 36-2016 OdA 5023114859
21/03/2016	198	3.794,00	Impegno lettera di ordinazione n. 34-2016 OdA 5023114858
21/03/2016	199	2.000,00	Impegno lettera di ordinazione n. 35-2016 OdA 5023114860
25/03/2016	196	6.000,00	Impegno lettera di ordinazione n. 42-2016 OdA 5023114808
25/03/2016	197	11.382,00	Impegno lettera di ordinazione n. 40-2016 OdA 5023114807
06/04/2016	194	167.350,20	Impegno AETA RTI AQ n. 1/2011 OdA 5021128032
15/04/2016	181	1.458.257,81	impegno per lavori arm te e is travata metallica Sorcio c.a. 1-2016
30/06/2016	190	219.122,00	c.a.07/2016 AQ 307/2015 EREDI MERCURI Lavori di Costruzione cabina elettrica di trasformazione mt/bt
13/07/2016	177	23.174,50	impegno per nuova fornitura cabina BT/BT largo Calopinace
18/07/2016	176	550.581,50	ATI Coriant+Nokia Oda 5021127011 c. n. 39/2016
18/11/2016	207	405.852,34	Impegno ATI CAF-ARMAFER AQ. 191/2015 c.a. n.08/2016 OdA 5031001210
29/11/2016	214	77.175,00	Impegno Ordine di lavoro speciale del 29/11/2016 - OdA 5021128924
07/12/2016	212	214.279,11	Ordine di lavoro RF116CL019 - A.Q. 01/2011, Oda 5021128925
27/02/2017	4	4.925.836,43	Costo spese generali nella misura del 2% sugli altri impegni
12/04/2017	204	4.841.358,22	Impegno Fadep srl AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
30/04/2017	191	24.290,30	Spostamento cavi stazione Diamante-Gioiatauro e Lamezia
05/05/2017	189	33.033,28	sal n.1 finale ATI FADEP + MORFU+COSIS - AQ 130/2015 CA 19/2016
31/05/2017	206	310.484,35	Impegno Italferr SPA Verifica e validazione ACC Lamezia - Lettera di Incarico del 31.05.2017 - SP 06 OdA 5022102820
05/06/2017	210	12.000,00	Impegno lettera di ordinazione n. 187-2017 OdA 5023115189
15/06/2017	193	42.767,43	Impegno ATI MORFU CON TORCHIA AQ. 17/2016 c.a. n.17/2017 OdA 5021130623
05/10/2017	205	8.900,00	Impegno ANSALDO STS Lettera d'ordine n.373/2017 OdA 5023115190
13/11/2017	217	19.045,51	Impegno A.Q. 420/2017, c.a.11/2018 Francesco Comune Costruzioni S.r.l. -Sistemazione vano scala FV Lamezia - SP06
12/03/2018	211	77.058,44	Impegno c.a. 2/2018 A.Q. 128/2015 RTI Salcef-Sirti - Lamezia- SP 06 OdA 50231001871



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/06/2018	202	48.700,37	Impegno EREDI MERCURI AQ. 307/2015 c.a. n.15/2016 OdA 5021128818
30/06/2018	203	173.329,05	Impegno Morfù-Torchia-Reda AQ. 512/2017 c.a. n.7/2018 OdA 5021131855
12/07/2018	209	92.615,49	Impegno RTI Salcef - Sirti c.a. 05/2018 A.Q.128/2015 - Fiumicello - sp 13 OdA 5031002195
12/09/2018	208	1.576.725,10	Verbale Accordo Bonario Fadep (Petrace) c.12/2014 - SP 2
31/12/2018	201	288.439,41	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 13
28/02/2019	213	53.960,12	FORNITURA MATERIALI - SP 13
30/04/2019	216	32.482,38	impegno per esproprio - SP 11
17/12/2019	218	695.018,30	Impegno infill, modifiche SCMT impianto ACC di Lamezia c.a. n. 390/2019 A.Q.184/2019
31/12/2019	69	1.389.961,78	impegno per materiali SP14
30/06/2020	42	2.300.000,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 02

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 217.310.463,53

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	1	2.101.760,16	0,00	0,00	Trattasi di costo di materiali di fornitura RFI consunto al 31.12.2012
31/12/2012	10	102.086,40	0,00	0,00	Progettazione definitiva per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume PETRACE compresa la realizzazione di variante di tracciato fra i Km. 323+800 e 325+770 della linea Battipaglia - Reggio Calabria. Contratto n° 08 del 07.04.2011 (OdA 5022101330)
31/12/2012	11	18.031,00	0,00	0,00	Pagamento compenso collaudo tecnico/amministrativo Lotto 2° canna pari Galleria Coreca tra le stazioni di Amantee e Campora SG- (OdA 10135727) CIG Z9705E7BAF
31/12/2012	12	16.075,00	0,00	0,00	Compenso quale collaudo "Ricostruzione canna dispari Galleria Coreca" per i lavori di cui al Contratto N.28/2008 - Impresa ATI Fadep-Ceprini. Fattura N. 02/2011 del 10/01/2011 - (OdA 200345414)
31/12/2012	13	8.586,70	0,00	0,00	Pubblicazione avviso di procedimento di esproprio sul quotidiano "La città di Salerno"per il progetto "Adeguamento linea ferroviaria Battipaglia-Regio Cal.) (OdA 200377480)
31/12/2012	14	53.567.218,53	0,00	0,00	LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SAGOMA DELLE DUE CANNE DELLA GALLERIA CORECA, TRA LE STAZIONI DI AMANTEA E CAMPORA SAN GIOVANNI DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. CONTRATTO N°28/2008 DEL 14/10/2008 + IMPEGNO SUPPLEMENTIVO + 1° ATTO MODIFICATIVO n° 33/2011 DEL 28/11/2011 (OdA 5021112586)
31/12/2012	15	3.932.944,98	0,00	0,00	TRATTASI DI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI Galleria CORECA: Lavori all'armamento, TE, IS e TLC per la riapertura all'esercizio del binario dispari e chiusura del binario pari nella tratta Amantea - Campora S.Giovanni della linea Battipaglia - Reggio Calabria. Contratto n° 38 del 27.11.2009 + 1° A.M. (OdA 5021113937) - TRATTASI DI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	16	1.479.889,13	0,00	0,00	GALLERIA CORECA: LAVORI ALL'ARMAMENTO, TE ED IS PER LA RIAPERTURA ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO DEL BINARIO PARI TRATTA AMANTEA - CAMPORA S.GIOVANNI DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. CONTRATTO N.31/2011 del 21/11/2011 Primo Atto Integrativo Modificativo (OdA 5021118184) TRATTASI DI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI
31/12/2012	17	228.451,76	0,00	0,00	Rinnovo con sostituzione dei fili di contatto e delle pendinature del binario pari tratta Amantea (i) - Campora (i) e del binario dispari nelle stazioni di Amantea e Campora, nonchè l'adeguamento dei binari di precedenza e delle comunicazioni a 220 mmq CPF ecc. ecc. A.Q. n° 21/2004 - Contratto Applicativo n° 02 del 18.04.2008 (OdA 5021112165)
31/12/2012	18	5.650,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA GALLERIA "CORECA" E DELLE OPERE D'ARTE MINORI TRA LE PROGRESSIVE 225+294 E 227+033 CIRCA, DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA - Lettera d'Ordine (OdA 2821053)
31/12/2012	19	61.414,38	0,00	0,00	"Progettazione del nuovo ponte sul fiume Petrace e del tratto di linea compreso fra le progressive dal Km. 323+800 al Km. 325+770 della linea Battipaglia - Reggio Calabria. CONTRATTO N° 10/2004 DEL 23.02.2004 (OdA 5021103449)"
31/12/2012	2	721.569,93	0,00	0,00	Trattasi di costo personale RFI addetto alla vigilanza cantieri e Direzione Lavori consuntosul SP 01
31/12/2012	20	52.659,56	0,00	0,00	"Rilievi topografici e batimetrici nella zona interessata dal ponte sul Petrace Km. 324+603 del tratto di linea Battipaglia - Reggio Calabria. CONTRATTO N° 08 DEL 06.03.2006 (OdA 5021105011)"
31/12/2012	21	54.527,05	0,00	0,00	INDAGINI E RILIEVI DI SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI DI ABBASSAMENTO DEL PIANO FERRO NELLE GALLERIE RICADENTI NELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA RELATIVE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDABILITA' DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. A.Q. N°14/2011 DEL 15/06/2011 - SPECIFICA DI LAVORO N°20 DEL 09/11/2011 (OdA 5021118250)
31/12/2012	22	88.703,51	0,00	0,00	INDAGINI E RILIEVI DI SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI DI ABBASSAMENTO DEL PIANO FERRO NELLE GALLERIE RICADENTI NELLA REGIONE CALABRIA RELATIVE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED INFRASTRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDABILITA' DELLA LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. A.Q. N°14/2011 DEL 15/06/2011 - SPECIFICA DI LAVORO N°19 DEL 09/11/2011 (OdA 5021118251)
31/12/2012	23	151.856,62	0,00	0,00	RICONFIGURAZIONE SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO (SCMT) TRATTA AMANTEA (I) - NOCERA T. (E) LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA A SEGUITO MODIFICHE VELOCITA' DI FIANCATA DEL BINARIO PARI CONTRATTO N°36/2011 DEL 29.11.2011 (OdA 5021119678)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	24	62.000,00	0,00	0,00	"Esecuzione della picchettazione di riferimento del tracciato del binario su base assoluta, mediante rilievo topografico e studio dell'ottimizzazione del tracciato da ottenersi con microspostamenti tra i Km.116+500/122+300 circa del binario di corsa pari linea Batt/RC LETTERA D'ORDINE N° 26/2005 DEL 13.05.2005 (OdA 5022100244)"
31/12/2012	25	30.919,50	0,00	0,00	PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO SUI QUOTIDIANI " LA STAMPA E GAZZETTA DEL SUD " PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO LINEA FERROVIARIA BATTIPAGLIA- REGGIO CAL. LETTERA D'ORDINAZIONE N° 16 DEL 16/12/2011 (OdA 200356260)
31/12/2012	26	3.980,00	0,00	0,00	PLOTTAGGIO E RILEGATURA DI N°2 COPIE DEGLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI. LETTERA D'ORDINE N.13/2011 DEL 12/09/2011 (OdA 200346603)
31/12/2012	27	4.933,91	0,00	0,00	Riproduzione copie eliografiche Anno 2003 (OdA 10085532 - 110085533 - 10085534 - 10085535 - 10085538 - 10085539 -10085541 - 10085542 - 10085543 - 10085544 - 10085550 -10085555 -10087121 - 10097097- 10097098- 10097100 e 10097438)
31/12/2012	28	5.125,00	0,00	0,00	Riproduzione copie eliografiche anno 2005 (OdA 200121867-200121870-200121871-200121872-200121874-200121909-200121913-200121916-200121917-200121919-200121921-200121925-200121927-200121929)
31/12/2012	29	1.998,30	0,00	0,00	Riproduzione copie eliografiche Anno 2006 (OdA 20016476-200163116-200163117-200163118-200163121-200163124)
31/12/2012	3	60.328,00	0,00	0,00	Trattasi di costo per indennità di espropri consunto al 31.12.2012
31/12/2012	30	1.410,00	0,00	0,00	Modellazione tridimensionale del ponte sul torrente Petrace - (OdA 200373255), Restituzione fotografica con intervento ambientale - (OdA 200373270),Modellazione 3D ed inserimento fotografico ponte su torrente Sorcio - (OdA 200373283),Modellazione 3D ed inserimento fotografico ponte su torrente Sorcio - (OdA 200373298)
31/12/2012	31	22.489,97	0,00	0,00	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI consunto al 31/12/2012
31/12/2012	32	1.100,00	0,00	0,00	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP. CIG 015885534A (OdA 10127441) - Codice Gara 2951891 (OdA 10134394)
31/12/2012	5	19.451,40	0,00	0,00	Lettera di incarico ad ITALFER per supporto Tecnico ad RFI per le risposte alle osservazioni/richieste da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'ambito del progetto preliminare (OdA 5022100710)
31/12/2012	6	455.854,52	0,00	0,00	Lettera di Incarico ad Italferr per servizi di consulenza ed assistenza, progettazione definitiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e Soggetti Terzi relativi al consolidamento della galleria Coreca (OdA 5022100907)
31/12/2012	7	49.424,08	0,00	0,00	Progettazione definitiva ed esecutiva relativa al prolungamento del sottopassaggio pedonale con costruzione rampe per disabili nella stazione di Praja, San Lucido ed Amantea. CONTRATTO N° 35/2005 DEL 20.04.2005 (OdA 5022100247)



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/12/2012	8	40.402,30	0,00	0,00	Prog. def. ed exec. per la realizz. di rampe per disabili al sottop. delle stazioni di Scalea e Diamante, nonchè prog. def. ed exec. per il prol. del sottopassaggio ped. con costruz. rampe per disabili nella stazione di FUSCALO - (OdA 5022100386)
31/12/2012	9	21.031,71	0,00	0,00	Progettazione definitiva per la realizzazione del nuovo ponte sul vallone SORCIO al Km. 111+904 della linea Battipaglia - Reggio Calabria. Contratto n° 09 del 06.05.2011 (OdA 5022101329)
27/08/2013	37	1.382,00	0,00	0,00	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI NTW 100063779
31/08/2013	6570_AFF	550.638,36	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003622387/388/389 in data 03/10/2013 relativa alla Sal n. 1
30/09/2013	6570_AFF	136.214,31	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003641730/731/732 in data 12/11/2013 relativa alla Sal n. 2
22/10/2013	38	10.780,00	0,00	0,00	REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VALUTAZIONE SUGLI EFFETTI DELL'INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA SUL GASDOTTO DN 150 75 BAR DELLA SNAM, DELLA LINEA ELETTRICA IN PROGETTO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA SSE DI VIBO PIZZO .. LETTERA DI ORDINAZIONE N. 13/2012 DEL 07/12/2012 - (OdA 5022101719)
31/10/2013	6570_AFF	312.909,80	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003646553/555 in data 21/11/2013 relativa alla Sal n. 3
30/11/2013	6570_AFF	162.751,61	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003661608/609 e 7003661790 in data 13/12/2013 relativa alla Sal n. 4
16/12/2013	44	33.662,74	0,00	0,00	TRATTASI DI COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 11
16/12/2013	45	90.900,28	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA: LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTI TE E IS PER L'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA.CONTRATTO APPLICATIVO N.08/2013 DEL 9/08/2013 ALL'A.Q. 46/2012 DE 13/11/2012 - SP 14 - OdA 5021121168 - SAL n.1 al 22/11/2013 Entrata Merci 7003657450/451 del 09/12/2013
16/12/2013	47	5.250,00	0,00	0,00	PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO DEL 13/12/2013 - SP 13
31/12/2013	7355_AFF	984.226,91	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003697119/120 DEL 31/12/2013 relativa alla SAL n. 1
23/01/2014	6570_AFF	225.690,39	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003803650/651 e 7003803639 in data 23/01/2014 relativa alla Sal n. 5
29/01/2014	7355_AFF	964.667,76	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003806714 DEL 29/01/2014 relativa alla SAL n. 2
15/02/2014	62	2.980,00	0,00	0,00	Oneri Regione Campania del 17/12/2013 - SP 13
19/02/2014	63	341.850,40	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - O.d.A. 5021122137 - 1^ SAL - Entrata Merci 7003816947/948 del 19/02/2014 - SP 09
21/02/2014	70	4.200,00	0,00	0,00	PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO del 21/02/2014 - SP 13
10/03/2014	7355_AFF	1.484.482,59	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003826493 DEL 18/03/2014 relativa alla SAL n. 3



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
14/03/2014	64	126.587,95	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - O.d.A. 5021122137 - 2ª SAL - Entrata Merci 70038229094 del 14/03/2014 - SP 09
03/04/2014	71	440,00	0,00	0,00	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI del 03/04/2014 - SP 06
22/04/2014	46	46.800,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE PROG. DEFINITIVO GALLERIA FIUMICELLO - OdA 200408665 del 07/03/2014 - SP. 13
23/04/2014	7355_AFF	1.750.441,84	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003849335 DEL 23/04/2014 relativa alla SAL n. 4 - SP 14
29/04/2014	73	685.309,22	0,00	0,00	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA BAGNARA BIN.DISPARI TRA I KM 341+163/342+007. C.A.N° 01/2014 del 21.02.2014 - OdA 5021122499 - SAL n. 1 AL 28/02/2014 - Entrata Merci 7003851787/1788 del 29/04/2014 - SP 10
30/04/2014	79	117.385,02	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - O.d.A. 5021122137 - 3ª SAL - Entrata Merci 7003852946/947 del 30/04/2014 - SP 09
06/05/2014	80	2.500,00	0,00	0,00	REALIZ.NUOVA INTERCONNES.-TERNA S.p.A. ENTRATA MERCI 7003855201 DEL 06/05/2014 - SP 05
14/05/2014	7792_AFF	58.800,00	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003858980 DEL 14/05/2014 relativa alla SAL n.1 - SP 02
19/05/2014	74	475.334,07	0,00	0,00	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA BAGNARA BIN.DISPARI TRA I KM 341+163/342+007. C.A.N° 01/2014 del 21.02.2014 - OdA 5021122499 - SAL n. 2 AL 28/02/2014 - Entrata Merci 7003860725 del 19/05/2014 - SP 10
21/05/2014	75	219.910,05	0,00	0,00	ESECUZIONE DEI LAVORI TE E IMPIANTI IS A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA. A.Q. N.46/2012 DEL 13/11/2012,C.A. N.01/2014 DEL 13/02/2014 - SAL N. 1 al 30/04/2014 Entrata Merci 7003862237/2238 del 21/05/2014
25/06/2014	78	720,86	0,00	0,00	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 07
18/07/2014	7792_AFF	45.577,88	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003894221 DEL 18/07/2014 relativa alla SAL n.2 - SP 02
29/07/2014	7792_AFF	102.186,07	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003900191 DEL 29/07/2014 relativa alla SAL n.3 - SP 02



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/07/2014	81	350.390,09	0,00	0,00	PRG Scalea c.a. n.02/2013 su A.Q. 74/2013 - Sal 1 al 30/04/2014 - OdA 5021122138 - SP 08
25/08/2014	82	1.681.056,25	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI D'ARMAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA PARI.ACCORDO QUADRO ARMAMENTO N. 15/2013 DEL 30/05/2013 CONTRATTO APPLICATIVO N.00/2014 DEL - SAL N.1 AL E.M. 7003892717 DEL 16/07/2014 OdA 5021122634 - SP 14
25/08/2014	83	37.594,52	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TLC IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA PARI. A.Q. N. 01/2013 DEL 15/01/2013 C. A. N. 02 /2014 - SAL N. 1 AL 30/04/2014 E.M. 7003882313 DEL 01/07/2014 - OdA 5021122543 - SP 14
25/08/2014	86	12.786,59	0,00	0,00	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI del 19/08/2014 - SP 06
25/08/2014	87	973,12	0,00	0,00	FORNITURA ELETTRICA SOTTOSTAZIONE SAMBIASE - E.M. 7003892030 DEL 15/07/2014 - SP 04
25/08/2014	91	301.633,04	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - O.d.A. 5021122137 - 4^ SAL - Entrata Merci 7003883405/3406/3407/3408 del 01/07/2014 - SP 09
25/08/2014	92	696.092,44	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - O.d.A. 5021122137 - 5^ SAL - Entrata Merci 7003903230/3231/3232/3233 del 31/07/2014 - SP 09
25/08/2014	93	463.878,54	0,00	0,00	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA BAGNARA BIN.DISPARI TRA I KM 341+163/342+007. C.A.N° 01/2014 del 21.02.2014 - OdA 5021122499 - SAL n. 3 AL 13/04/2014 - Entrata Merci 70038995538 del 28/07/2014 - SP 10
25/08/2014	94	44.063,56	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TLC IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA PARI. A.Q. N. 01/2013 DEL 15/01/2013 C. A. N. 02 /2014 - SAL N. 2 AL 30/04/2014 E.M. 7003893256/3257 DEL 17/07/2014 - OdA 5021122543 - SP 14
25/08/2014	95	167.794,03	0,00	0,00	ESECUZIONE DEI LAVORI TE E IMPIANTI IS A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO SAGOMA DELLA GALLERIA SPINA. A.Q. N.46/2012 DEL 13/11/2012,C.A.N.01/2014 DEL 13/02/2014 - SAL N. 1 AL 31/05/2014 E.M. 7003896497/6498 DEL 23/07/2014 - OdA 5021122444 - SP 14
05/09/2014	111	53.747,20	0,00	0,00	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VIA - GALLERIA FIUMICELLO
12/09/2014	7792_AFF	326.370,99	0,00	0,00	Entrata merci n. 7003918580 in data 12/09/2014 relativa alla 4^ SAL



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
23/09/2014	6570_AFF	535.263,46	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003923094/95/96/97/98/99 in data 23/09/2014 relativa alla 6^ SAL
24/09/2014	9547_AFF	150.695,48	0,00	0,00	Entrata merci n. 7003923797 del 24/09/2014 relativa alla 1^ SAL
25/09/2014	7355_AFF	1.192.119,01	0,00	0,00	Entrata merci n. 7003925222 del 25/09/2014 relativa alla 5^ SAL
26/09/2014	113	11.818,71	0,00	0,00	SPOSTAMENTO IMPIANTO ENEL - PALMI - DOCUMENTO ACQUISTI 10139011
26/09/2014	81	281.678,93	0,00	0,00	PRG Scalea c.a. n.02/2013 su A.Q. 74/2013 - Sal 2 al 16/05/2014 - OdA 5021122138 - SP 08
30/09/2014	9553_AFF	116.039,42	0,00	0,00	Entrata merci n. 7003928957 in data 30/09/2014 relativa alla 1^ SAL
30/09/2014	9630_AFF	364.195,13	0,00	0,00	ENTRATA MERCI N. 7003929048 E 7003929081 DEL 30/09/2014
21/10/2014	9547_AFF	162.487,75	0,00	0,00	Entrata merci n. 7003938860 del 21/10/2014 relativa alla 2^ SAL
27/10/2014	106	1.175.007,19	0,00	0,00	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA CAVA JANCULLA/ LEONE/FRANA, BINARIO PARI (TRATTA PALMI BAGNARA) TRA I KM 335+214/337+900. A.Q. 5/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.N° 03/2014 - OdA 5021123257 - SP 10 - SAL n. 1 al 31/07/2014
27/10/2014	107	1.617.319,55	0,00	0,00	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/ RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA CAVA JANCULLA/ LEONE/FRANA, BINARIO PARI (TRATTA PALMI BAGNARA) TRA I KM 335+214/337+900. A.Q. 5/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.N° 03/2014 - OdA 5021123257 - SP 10 - SAL n. 2 al 31/08/2014
27/10/2014	108	2.085.450,25	0,00	0,00	LINEA BATT-RC:PROG.ES.ED ES.LAV.ARM.ABASS.PIANO PIATT. RIS.MASS/RINN. BIN.A SE STANTE TR.BIN.GALL.S.SEBASTIANO BIN.PARI TRA I KM338+094-339+745E TORRE BAGNARA BIN.PARI TRA KM 340+033/715(TR.PALMI-BAGNARA)RIS.MASS/RINN.BIN.A SE STANTE TR.BIN.ALLO SCOP.TRA DUE GALL.TRA I KM 339+745E 340+033. ATTO CONTR.-A.Q.55/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.04/2014 OdA 5021123449 - SAL n. 1 al 31/08/2014 SP 10
27/10/2014	109	956.439,00	0,00	0,00	LINEA BATT-RC:PROG.ES.ED ES.LAV.ARM.ABASS.PIANO PIATT. RIS.MASS/RINN. BIN.A SE STANTE TR.BIN.GALL.S.SEBASTIANO BIN.PARI TRA I KM338+094-339+745E TORRE BAGNARA BIN.PARI TRA KM 340+033/715(TR.PALMI-BAGNARA)RIS.MASS/RINN.BIN.A SE STANTE TR.BIN.ALLO SCOP.TRA DUE GALL.TRA I KM 339+745E 340+033. ATTO CONTR.-A.Q.55/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.04/2014 OdA 5021123449 - SAL n. 1 al 31/08/2014 SP 10
27/10/2014	110	1.393.224,55	0,00	0,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ARMAMENTO PER ABBASSAMENTO PIANO DI PIATTAFORMA CONRISANAMENTO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DIBINARIO GALLERIA BAGNARA BINARIO PARI(TRATTA PALMI-BAGNARA TRA I KM341+209/341+975.A.Q. 55/2014 STIP. IL 04.04.2014-C.A. 02/14 - OdA 5021123312 - SP 10 - SAL n. 1 al 21/07/2014



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/10/2014	7792_AFF	290.486,02	0,00	0,00	Entrata merci n. 7003942187 del 27/10/2014 relativa alla 5^ SAL
28/10/2014	125	6.380,00	0,00	0,00	Pagamento compenso per collaudo statico - SP 14
17/11/2014	118	1.071.774,27	0,00	0,00	PROG.NE ESECUTIVA ED ESEC.NE LAV DI ARMAMENTO PER ABBASS.TO PIANO DI PIATT.MA CON RISAN.TO MASSICCIATA/RINNOVAMENTO BINARIO A SE STANTE DI TRATTI DI BIN.GALLERIA CAVA JANCULLA/ LEONE/FRANA, BINARIO PARI (TRATTA PALMI BAGNARA) TRA I KM 335+214/337+900. A.Q. 5/2014 STIP.IL 04.04.2014 C.A.N° 03/2014 - Oda 5021123257 - SP 10 - 2^ SAL
17/11/2014	9547_AFF	185.241,55	0,00	0,00	SAL n. 3 al SP 12
18/11/2014	128	3.594,76	0,00	0,00	TRASFORM ELAB PROGETTUALI IN TIPO "KMZ" Oda 200424650 del 18/11/2014
25/11/2014	116	402.663,67	0,00	0,00	LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA:PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'ARMAMENTO, TE, IS E TLC PER LA SISTEMAZIONE A PIANO REGOLATORE DELLA STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 - O.d.A. 5021122137 - 6^ SAL - Entrata Merci 7003958402/403/404/405 del 25/11/2014 - SP 09
27/11/2014	6570_AFF	746.612,14	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003959878/879 7003959900/901/902/903/904 in data 27/11/2014 SAL n. 7 al 31/10/2014 - SP 06
27/11/2014	9630_AFF	66.598,54	0,00	0,00	Entrata merci emessa n. 7003960394/395/396 in data 27/11/2014 - SAL n. 2 al 30/09/2014
28/11/2014	122	59.438,66	0,00	0,00	Fornitura energia elettrica Feroletto - SP 04
28/11/2014	123	59.438,66	0,00	0,00	Modifica fornitura energia elettrica Feroletto - SP 04
02/12/2014	124	170,00	0,00	0,00	Pubblicazione Bando di gara su GURI - SP 06
03/12/2014	81	178.584,00	0,00	0,00	PRG Scalea c.a. n.02/2013 su A.Q. 74/2013 - Sal 3 al 21/07/2014 - Oda 5021122138 - SP 08
11/12/2014	117	406.313,48	0,00	0,00	STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 -O.d.A. 5021122137 - 7^ SAL - Entrata Merci 7003969155/156/157/158 del 11/12/2014 - SP 09
11/12/2014	9547_AFF	144.916,27	0,00	0,00	SAL n. 4 al - SP 12
16/12/2014	120	8.086,00	0,00	0,00	Costo per indennità di esproprio - SP 06
16/12/2014	121	1.497,47	0,00	0,00	Costo trasporti a mezzo società del Gruppo RFI per materiali forniti dai magazzini RFI - SP 03
16/12/2014	59	45.673,94	0,00	0,00	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 06
16/12/2014	61	10.886,14	0,00	0,00	Costo trasporti a mezzo Società del Gruppo RFI per materiali forniti da magazzini RFI - SP 09
18/12/2014	9630 AFF	196.695,06	0,00	0,00	sal n. 3 al 31.10.2014 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
31/12/2014	139	28.482,20	0,00	0,00	sal n.1 al 30.10.14 c.96/14 ATI Esperia + Sysco SSE Gallico SP 5
31/12/2014	142	30.845,47	0,00	0,00	sal n.1 al 31.10.14 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
31/12/2014	7355_AFF	25.473,31	0,00	0,00	sal n. 3 al 04.07.14 AQ 01/2013 CA 02/2014 Sysco- Galleria Spina pari - SP 14
13/01/2015	7792_AFF	334.329,43	0,00	0,00	sal n.6 al 30.11.14 ATI Fadep - Morfù (Petrace) SP 2



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
15/01/2015	9547_AFF	162.145,16	0,00	0,00	sal n.5 al 30.11.2014 ATI GBL - sottopasso Policastro - SP12
19/01/2015	9630_AFF	400.482,59	0,00	0,00	sal n. 4 al 30.11.14 ATI Ventura-Salcef-Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
21/01/2015	134	372.664,69	0,00	0,00	sal n.1 al 30.11.14 STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - Oda 5021122508 - SP 08
21/01/2015	135	222.200,44	0,00	0,00	sal n. 8 al 30.11.14 STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 -O.d.A. 5021122137 - SP 09
21/01/2015	136	112.172,96	0,00	0,00	sal n.3 al 02.10.14 AQ 55/14 CA n.4/2014 - CAF- Gallerie S.Sebastiano-Torre Bagnara SP 10
26/01/2015	141	20.274,12	0,00	0,00	sal n.2 al 30.11.14 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
28/01/2015	133	289.241,99	0,00	0,00	sal n. 2 al 30.09.14 AQ 55/2014 CA n.02/2014 Oda 5021123312 - CAF - lavori Galleria Bagnara SP 10
28/01/2015	9547_AFF	157.563,60	0,00	0,00	sal n.6 al 31.12.2014 ATI GBL - sottopasso Policastro - SP12
30/01/2015	7791_AFF	721.226,19	0,00	0,00	sal n.1 al 30.11.14 C.97/2013 SIRTI SSE Vibo - SP9
30/01/2015	9553_AFF	115.346,80	0,00	0,00	sal n.2 al 31.12.14 THALES - c.115/2014 SCMT staz. Praja, Scalea,Diamante SP 8
05/02/2015	7792_AFF	327.598,67	0,00	0,00	sal n. 7 al 31.12.14 ATI FADEP - Morfù (Petrace) SP 2
10/02/2015	131	280.893,46	0,00	0,00	sal n.2 al 23.12.14 STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - Oda 5021122508 - SP 08
10/02/2015	132	381.178,30	0,00	0,00	sal n. 4 al 10.10.14 GALLERIA CAVA JANCULLA/LEONE/FRANA, A.Q. 55/2014 C.A.N° 03/2014 - Oda 5021123257 - SP 10
10/02/2015	134	280.893,46	0,00	0,00	sal n.2 al 23.12.14 STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - Oda 5021122508 - SP 08
13/02/2015	9630_AFF	349.456,08	0,00	0,00	sal n. 5 al 20.12.14 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
17/02/2015	7792_AFF	379.724,83	0,00	0,00	sal n. 8 al 31.01.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
26/02/2015	130	279.289,75	0,00	0,00	sal n.1 al 31.12.14 Ecosistem - AQ 8/14 C.A. 1/2014 - (rimozione rifiuti Petrace) Oda 5021124167 - SP 2
27/02/2015	140	25.724,77	0,00	0,00	sal n.2 al 31.12.14 c.96/14 ATI Esperia + Sysco SSE Gallico SP 5
05/03/2015	6570_AFF	279.524,98	0,00	0,00	SAL n. 8 al 30/11/2014 - PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
05/03/2015	7792_AFF	418.958,36	0,00	0,00	sal n. 9 al 28.02.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
05/03/2015	9547_AFF	204.741,14	0,00	0,00	sal n.7 al 31.01.2015 ATI GBL - sottopasso Policastro - SP12
05/03/2015	9630_AFF	389.148,96	0,00	0,00	sal n. 6 al 31.01.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
16/03/2015	144	177.163,90	0,00	0,00	sal n.1 al 31/10/2014 - ACMAR S.c.p.A - c.10/2014 - SP4
25/03/2015	9630_AFF	468.148,70	0,00	0,00	sal n. 7 al 28.02.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
26/03/2015	140	25.585,82	0,00	0,00	sal n.3 al 31.01.15 c.96/14 ATI Esperia + Sysco SSE Gallico SP 5
27/03/2015	137	525.665,74	0,00	0,00	sal n.1 al 27/01/15 AQ 55/14 CA 5/14 - CAF - Galleria Rutino Oda 5021124343 SP 14
30/03/2015	143	125.024,45	0,00	0,00	sal n.1 al 28/02/2015 - ATI GBL+ESIN - c. 24/2014 - sp8
02/04/2015	145	157.660,02	0,00	0,00	sal n.1 al 31/01/2015 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
02/04/2015	146	152.742,89	0,00	0,00	sal n.1 al 31/01/2015 - Ansaldo - c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
09/04/2015	130	57.026,48	0,00	0,00	sal n.2 al 19.03.15 Ecosistem - AQ 8/14 C.A. 1/2014 - (rimozione rifiuti Petrace) Oda 5021124167 - SP 2
09/04/2015	141	11.272,05	0,00	0,00	sal n.3 al 31.12.14 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
20/04/2015	135	221.831,38	0,00	0,00	sal n. 9 al 23.12.14 STAZIONE DI ECCELLENTE. CONTRATTO APPLICATIVO N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013 -O.d.A. 5021122137 - SP 09
20/04/2015	7792_AFF	666.146,44	0,00	0,00	sal n. 10 al 31.03.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
27/04/2015	215	186.126,30	0,00	0,00	sal n.1 al 14.03.2015 Ansaldo STS contratto n.155/2014 - Oda 5021123920
27/04/2015	9630_AFF	336.470,48	0,00	0,00	sal n. 8 al 31.03.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
30/04/2015	141	54.303,49	0,00	0,00	sal n.4 al 31.01.15 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
30/04/2015	143	105.036,30	0,00	0,00	sal n.2 al 31/03/2015 - ATI GBL+ESIN - c. 24/2014 - sp8
13/05/2015	6570_AFF	915.091,91	0,00	0,00	SAL n. 9 al 28/02/15- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
15/05/2015	7792_AFF	372.400,46	0,00	0,00	sal n. 11 al 30.04.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
19/05/2015	141	56.755,39	0,00	0,00	sal n.5 al 28/02/2015 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
19/05/2015	7791_AFF	436.657,81	0,00	0,00	sal n.2 al 31/03/2015 C.97/2013 SIRTI SSE Vibo - SP9
28/05/2015	9630_AFF	293.772,44	0,00	0,00	sal n. 9 al 30.04.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
19/06/2015	6570_AFF	356.126,10	0,00	0,00	SAL n. 10 al 30/04/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
24/06/2015	7792_AFF	479.203,33	0,00	0,00	sal n. 12 al 31.05.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
25/06/2015	143	200.921,43	0,00	0,00	sal n.3 al 30/04/2015 - ATI GBL+ESIN - c. 24/2014 - sp8
15/07/2015	6570_AFF	954.990,49	0,00	0,00	SAL n. 11 al 30/06/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
31/07/2015	7792_AFF	402.728,82	0,00	0,00	sal n. 13 al 31.06.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
05/08/2015	145	1.284.740,60	0,00	0,00	sal n.2 al 31/07/2015 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
07/08/2015	148	32.701,94	0,00	0,00	sal n.1 al 30/05/2015 - Ansaldo - c. 171/2014 - SCMT Lamezia
07/08/2015	149	2.652.044,41	0,00	0,00	sal n.1 al 31/07/2015 - CAF - Gallerie S.Sebastiano e Torre Bagnara - AQ 55/2014 - CA 01/2015
07/08/2015	7792_AFF	490.648,80	0,00	0,00	sal n. 14 al 31.07.15 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
28/08/2015	141	59.102,42	0,00	0,00	sal n.6 al 31/03/2015 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
28/08/2015	6570_AFF	452.210,54	0,00	0,00	SAL n. 12 al 31/07/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
07/09/2015	141	111.455,53	0,00	0,00	sal n.7 al 30/04/2015 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
15/09/2015	7792_AFF	267.296,54	0,00	0,00	sal n.15 al 31/08/2015 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
24/09/2015	143	189.265,08	0,00	0,00	sal n.5 al 23/07/2015 - ATI GBL+ESIN - c. 24/2014 - sp8
30/09/2015	151	1.408.899,47	0,00	0,00	sal n. 3 al 30.06.15 ATI CAF+Salcef+Sysco Oda 5021122510 AQ 74/13 e CA 04/13
30/09/2015	9630_AFF	196.642,06	0,00	0,00	sal n. 10 al 30.06.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
05/10/2015	6570_AFF	400.237,62	0,00	0,00	SAL n. 13 al 31/08/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
12/10/2015	150	315.351,98	0,00	0,00	sal n.4 al 31/08/2015 GCF Oda 5021124981 c. 10/2014
22/10/2015	9630_AFF	125.103,87	0,00	0,00	sal n. 11 al 31.07.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
23/10/2015	6570_AFF	520.275,91	0,00	0,00	SAL n. 14 al 30/09/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
26/10/2015	7792_AFF	534.593,10	0,00	0,00	sal n.16 al 30/09/2015 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/10/2015	149	809.259,86	0,00	0,00	sal n.2 al 31/08/2015 - CAF - Gallerie S.Sebastiano e Torre Bagnara - AQ 55/2014 - CA 01/2015
28/10/2015	143	224.498,30	0,00	0,00	sal n.6 al 30/09/2015 - ATI GBL+ESIN - c. 24/2014 - sp8
28/10/2015	145	1.208.589,39	0,00	0,00	sal n.3 al 30/09/2015 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
28/10/2015	7791_AFF	994.594,68	0,00	0,00	sal n.4 al 30/09/2015 C.97/2013 SIRTI SSE Vibo - SP9
31/10/2015	146	1.449.351,07	0,00	0,00	sal n.2 al 30/09/2015 - Ansaldo - c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
31/10/2015	9553_AFF	151.624,74	0,00	0,00	sal n.4 al 30/08/15 THALES - c.115/2014 SCMT staz. Praja, Scalea,Diamante SP 8
06/11/2015	130	13.813,19	0,00	0,00	sal n.2 al 17/09/15 Ecosistem - AQ 8/14 C.A. 1/2014 - (rimozione rifiuti Petrace) Oda 5021124167 - SP 2
12/11/2015	162	21.632,00	0,00	0,00	sal n.1 al 31.03.15 ATEC Engineering Lett.Ord. n.12/2015
13/11/2015	140	43.950,21	0,00	0,00	sal n.7 al 30.09.15 c.96/14 ATI Esperia + Sysco SSE Gallico SP 5
13/11/2015	150	1.148.082,49	0,00	0,00	sal n.5 al 30/09/2015 GCF Oda 5021124981 c. 10/2014
13/11/2015	151	669.943,59	0,00	0,00	sal n. 4 al 31.08.15 ATI CAF+Salcef+Sysco Oda 5021122510 AQ 74/13 e CA 04/13
13/11/2015	164	151.748,47	0,00	0,00	sal n.1 al 30.09.15 ATI Fadep + GBL AQ n.246/2014 CA n.29/2015
13/11/2015	174	100.118,19	0,00	0,00	sal n.1 al 30.10.15 ATI Fadep+Morfù AQ n. 228/14 CA n.19/2015 oda 5021125325
13/11/2015	9630_AFF	44.715,75	0,00	0,00	sal n. 12 al 30.09.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
23/11/2015	7792_AFF	1.319.033,95	0,00	0,00	sal n.17 al 30/09/2015 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
24/11/2015	9630_AFF	44.216,19	0,00	0,00	sal n. 13 al 31.10.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
27/11/2015	135	593.720,78	0,00	0,00	sal n. 11 al 31/03/15 STAZIONE DI ECCELLENTE. CA N. 01/2013 SU A.Q. 74/2013
27/11/2015	146	95.033,03	0,00	0,00	sal n.3 al 30/10/2015 - Ansaldo - c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
30/11/2015	141	179.108,78	0,00	0,00	sal n.9 al 29/09/2015 c.91/14 DAB Sistemi Integrati DOTE e DCO di RC - SP 7
30/11/2015	143	463.516,48	0,00	0,00	sal n.7 al 30/09/2015 - ATI GBL+ESIN - c. 24/2014 - sp8
30/11/2015	164	161.433,63	0,00	0,00	sal n.2 al 25.11.15 ATI Fadep + GBL AQ n.246/2014 CA n.29/2015
30/11/2015	170	56.017,35	0,00	0,00	sal n.3 al 13/06/2014 ATI Esperia + Sysco Galleria Spina AQ n.46/2012 CA n. 01/2014
30/11/2015	6570_AFF	891.469,85	0,00	0,00	SAL n. 15 al 31/10/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
30/11/2015	9547_AFF	10.991,50	0,00	0,00	sal n.12 al 09/06/2015 ATI GBL - sottopasso Policastro - SP12
02/12/2015	7791_AFF	835.794,26	0,00	0,00	sal n.5 al 31/10/2015 C.97/2013 SIRTI SSE Vibo - SP9
04/12/2015	151	650.071,01	0,00	0,00	sal n. 5 al 31.10.15 ATI CAF+Salcef+Sysco Oda 5021122510 AQ 74/13 e CA 04/13
04/12/2015	7792_AFF	499.360,25	0,00	0,00	sal n.18 al 30/09/2015 ATI Fadep-Morfù (Petrace) SP 2
09/12/2015	140	365.738,39	0,00	0,00	sal n.8 al 30.11.15 c.96/14 ATI Esperia + Sysco SSE Gallico SP 5
09/12/2015	145	2.186.882,98	0,00	0,00	sal n.4 al 04/12/2015 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
09/12/2015	165	262.692,46	0,00	0,00	sal n.1 al 30/11/2015 ATI Esperia + Sysco SSE Feroletto c. n. 211/2015
09/12/2015	174	199.254,40	0,00	0,00	sal n. 2 per lavori di innalzamento marciapiede staz. Scalea ATI Fadep+Morfù oda 5021125325



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
10/12/2015	146	132.145,45	0,00	0,00	sal n.4 al 30/11/2015 - Ansaldo - c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
10/12/2015	168	30.903,00	0,00	0,00	sal n.1 al 09/08/15 Ansaldo Bacc,SCMT e CTC GioiaT.,Palmi
10/12/2015	6570_AFF	788.991,14	0,00	0,00	SAL n. 16 al 30/11/2015- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
10/12/2015	9630_AFF	184.336,36	0,00	0,00	sal n. 14 al 30.11.15 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
11/12/2015	134	211.218,25	0,00	0,00	sal n.3 al 09.12.15 STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - OdA 5021122508 - SP 08
11/12/2015	167	211.218,25	0,00	0,00	sal n. 3 al 09/12/15 ATI CAF+Salcef+Sysco OdA 5021122508 AQ 74/13 e CA 03/13
11/12/2015	7791_AFF	630.492,45	0,00	0,00	sal n.6 al 30/11/2015 C.97/2013 SIRTI SSE Vibo - SP9
14/12/2015	169	450.594,95	0,00	0,00	sal n. 1 al 08/12/15 ATI CAF+Salcef+Sysco OdA 5021126201 AQ 74/13 e CA 01/15
18/12/2015	170	16.900,00	0,00	0,00	LO n.3 del 06/03/2015 ABB interruttori SSE Gallico
23/12/2015	172	8.700,00	0,00	0,00	sal n.1 finale al 09/07/2015 Progress Rail Inspection - LO n.23/2015
15/01/2016	173	42.352,46	0,00	0,00	n.3 sal Wind Telecomunicazioni SpA - Spostamenti cavo f.o.
28/01/2016	7792_AFF	249.136,67	0,00	0,00	sal n.19 al 31/12/2015 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
09/02/2016	171	288.690,63	0,00	0,00	sal n.1 al 30/11/15 - ATI Fadep+ Cosis SP 11 - Sorcio - Contratto n.13/2014
26/02/2016	6570_AFF	516.690,25	0,00	0,00	SAL n. 17 al 31/01/2016- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
29/02/2016	7792_AFF	158.335,16	0,00	0,00	sal n.20 al 31/01/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
15/03/2016	9630_AFF	378.944,45	0,00	0,00	sal n. 15 al 31.01.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
30/03/2016	7792_AFF	74.221,86	0,00	0,00	sal n.21 al 29/02/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
11/04/2016	9630_AFF	127.104,86	0,00	0,00	sal n. 16 al 29.02.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
22/04/2016	7792_AFF	76.460,36	0,00	0,00	sal n.22 al 31/03/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
12/05/2016	171	242.071,20	0,00	0,00	sal n.2 al 31/12/15 - ATI Fadep+ Cosis SP 11 - Sorcio - Contratto n.13/2014
13/05/2016	9630_AFF	144.888,34	0,00	0,00	sal n. 17 al 31.03.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
18/05/2016	145	1.970.025,85	0,00	0,00	sal n.5 al 31/03/2016 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
18/05/2016	175	86.027,32	0,00	0,00	sal n.1 al 29.02.16 ATI Sysco+Esperia AQ n.238/14 CA 15/2015 Oda 5021126449
25/05/2016	200	974,47	0,00	0,00	nuova fornitura ENEL sse feroletto
03/06/2016	7792_AFF	38.230,19	0,00	0,00	sal n.23 al 30/04/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
06/06/2016	134	359.418,20	0,00	0,00	sal n.4 al 29.02.16 STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - OdA 5021122508 - SP 08
06/06/2016	167	359.418,20	0,00	0,00	sal n. 4 al 29/02/16 ATI CAF+Salcef+Sysco OdA 5021122508 AQ 74/13 e CA 03/13
06/06/2016	6570_AFF	1.191.489,38	0,00	0,00	SAL n. 18 al 30/04/2016- PRG Lamezia - c.99/2013 - SP 06
06/06/2016	7791_AFF	358.309,70	0,00	0,00	sal n.7 al 31/03/16 C.97/2013 SIRTI SSE Vibo - SP9
17/06/2016	7792_AFF	1.528.577,85	0,00	0,00	sal n.24 al 31.05.2016 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
24/06/2016	174	16.200,82	0,00	0,00	sal n. 3 per lavori di innalzamento marciapiede staz. Scalea ATI Fadep+Morfù oda 5021125325



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
13/07/2016	177	23.174,50	0,00	0,00	richiesta nuova fornitura località largo Calopinace nuova costruzione cabina BT/ BT
18/07/2016	6570_AFF	330.076,29	0,00	0,00	SAL n. 19 al 27/05/2016- PRG Lamezia - c.99/2013 - Oda 5021121474 -SP 06
19/07/2016	176	275.290,75	0,00	0,00	sal n.1 al 30.05.16 ATI Coriant+Nokia Oda 5021127011 c. n. 39/2016
21/07/2016	7792_AFF	46.002,12	0,00	0,00	sal n.25 al 30/06/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
21/07/2016	9630_AFF	51.994,92	0,00	0,00	sal n. 18 al 30.04.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
29/07/2016	150	346.601,27	0,00	0,00	sal n.7 al 30/06/2016 GCF OdA 5021124981 c. 10/2014
29/07/2016	165	41.569,18	0,00	0,00	sal n.2 al 30/06/2016 ATI Esperia + Sysco SSE Feroletto c. n. 211/2015
04/08/2016	176	275.290,75	0,00	0,00	sal n.2 al 30.06.16 ATI Coriant+Nokia Oda 5021127011 c. n. 39/2016
25/08/2016	7792_AFF	152.920,73	0,00	0,00	sal n.26 al 31/07/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
09/09/2016	151	116.595,88	0,00	0,00	sal n. 6 al 02.11.2015 ATI CAF+Salcef+Sysco OdA 5021122510 AQ 74/13 e CA 04/13 PRG Praja
09/09/2016	6570_AFF	137.499,02	0,00	0,00	SAL n. 20 al 09/08/2016- PRG Lamezia - c.99/2013 - Oda 5021121474 -SP 06
09/09/2016	9630_AFF	394.100,57	0,00	0,00	sal n. 19 al 31.07.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
15/09/2016	180	177.208,12	0,00	0,00	sal n. 2 al 10.03.16 ATI CAF -Ventura - Salcef PRG Vibo Oda 5021126201
15/09/2016	181	223.370,88	0,00	0,00	sal n. 1 al 14.06.2016 ATI CAF-Salcef-Ventura ARM,IS e TE travata metallica Sorcio Oda 5021127266
28/09/2016	7792_AFF	152.920,74	0,00	0,00	sal n.27 al 31/08/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
06/10/2016	150	98.082,72	0,00	0,00	sal n.8 al 31/08/2016 GCF OdA 5021124981 c. 10/2014
07/10/2016	9630_AFF	98.940,47	0,00	0,00	sal n. 20 al 31.08.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
18/10/2016	7792_AFF	53.459,31	0,00	0,00	sal n.28 al 30/09/2016 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
21/11/2016	191	51.101,66	0,00	0,00	sal n.1 al 28/02/17 RTI SALCEF-SIRTI AQ 128/2015 CA 03/16
23/11/2016	9630_AFF	408.333,23	0,00	0,00	sal n. 21 al 30.09.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
25/11/2016	146	302.692,55	0,00	0,00	sal n.5 al 31/03/2016 - Ansaldo - c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
30/11/2016	175	24.328,27	0,00	0,00	sal n.2 al 31.03.16 ATI Sysco+Esperia AQ n.238/14 CA 15/2015 Oda 5021126449
30/11/2016	176	252.513,50	0,00	0,00	sal n.3 al 08.08.16 ATI Coriant+Nokia Oda 5021127011 c. n. 39/2016
02/12/2016	146	2.091.438,74	0,00	0,00	sal n.6 al 31.05.16 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
06/12/2016	145	1.275.300,19	0,00	0,00	sal n.6 al 21/09/16 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
12/12/2016	171	453.372,73	0,00	0,00	sal n.3 al 31/10/16 - ATI Fadep+ Cosis SP 11 - Sorcio - Contratto n.13/2014
12/12/2016	181	163.040,89	0,00	0,00	sal n. 2 al 31.10.2016 ATI CAF-Salcef-Ventura ARM,IS e TE travata metallica Sorcio Oda 5021127266
12/12/2016	190	149.710,80	0,00	0,00	sal n.1 al 30.11.16 C.A.07/12 AQ 307/2015 EREDI MERCURI OdA5021127560
13/12/2016	150	117.141,68	0,00	0,00	sal n.9 al 31/10/2016 GCF OdA 5021124981 c. 10/2014
14/12/2016	9630_AFF	460.091,94	0,00	0,00	sal n. 22 al 31.10.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
15/12/2016	145	88.013,84	0,00	0,00	sal n.7 al 30.11.16 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
15/12/2016	146	140.736,21	0,00	0,00	sal n.7 al 30.09.16 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
15/12/2016	207	167.810,38	0,00	0,00	sal n. 1 al 30.11.2016 ATI CAF-ARMAFER - A.Q. 191/2015, c.a. 8/2016 - G.i.i. Stazione Lamezia SP06



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
16/12/2016	165	28.468,94	0,00	0,00	sal n.3 al 31/10/2016 ATI Esperia + Sysco SSE Feroletto c. n. 211/2015
16/12/2016	6570_AFF	355.284,20	0,00	0,00	SAL n. 21 al 14/12/2016- PRG Lamezia - c.99/2013 - Oda 5021121474 -SP 06
16/12/2016	9630_AFF	792.422,91	0,00	0,00	sal n. 23 al 30.11.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
15/02/2017	9630_AFF	317.389,66	0,00	0,00	sal n. 24 al 21.12.16 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
02/03/2017	7792_AFF	321.070,59	0,00	0,00	sal n.29 al 31/01/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
30/03/2017	7792_AFF	121.222,87	0,00	0,00	sal n.30 al 28/02/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
18/04/2017	9630_AFF	100.724,19	0,00	0,00	sal n. 25 al 28.02.2017 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
27/04/2017	150	67.150,83	0,00	0,00	sal n.10 al 30/11/2016 GCF OdA 5021124981 c. 10/2014
27/04/2017	191	211.733,21	0,00	0,00	sal n.2 al 28/02/17 RTI SALCEF-SIRTI AQ 128/2015 CA 03/16
30/04/2017	192	24.290,30	0,00	0,00	Spostamento cavi stazione Diamante-Gioiatauro e Lamezia
05/05/2017	189	33.033,28	0,00	0,00	sal n.1 finale ATI FADEP + MORFU'+COSIS - AQ 130/2015 CA 19/2016
16/05/2017	145	629.542,30	0,00	0,00	sal n.8 al 23/12/16 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
16/05/2017	7792_AFF	1.042.953,08	0,00	0,00	sal n.31 al 30/04/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
26/05/2017	165	68.941,10	0,00	0,00	sal n.4 al 28.02.2017 ATI Esperia + Sysco SSE Feroletto c. n. 211/2015
20/06/2017	190	28.224,24	0,00	0,00	sal n.2 al 04.01.17 C.A.07/12 AQ 307/2015 EREDI MERCURI OdA5021127560
11/07/2017	7792_AFF	61.744,16	0,00	0,00	sal n.32 al 31/05/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
13/07/2017	206	93.145,30	0,00	0,00	sal n.1 al 09.06.17 Italferr SPA Verifica e Validazione ACC Lamezia - Lettera di Incarico del 31.05.2017 - SP06 OdA 5022102820
13/07/2017	81	5.892,64	0,00	0,00	PRG Scalea c.a. n.02/2013 su A.Q. 74/2013 - Sal finale al 21/07/2014 - OdA 5021122138 - SP 08
31/07/2017	214	77.175,00	0,00	0,00	sal n. 1 al 20/01/2017 AETA RTI - OdA 50211289244
28/08/2017	168	100.844,36	0,00	0,00	sal n.2 al 30/06/17 Ansaldo Bacc,SCMT e CTC GioiaT.,Palmi
31/08/2017	7792_AFF	119.045,43	0,00	0,00	sal n.33 al 30/06/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
28/09/2017	146	244.942,76	0,00	0,00	sal n.8 al 31.12.16 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
28/09/2017	7792_AFF	46.002,12	0,00	0,00	sal n.34 al 31/08/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
28/09/2017	9630_AFF	19.594,16	0,00	0,00	sal n. 26 al 25.06.2017 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
19/10/2017	212	214.279,11	0,00	0,00	sal n. 1 al 28.02.2017 AETA RTI - A.Q. 01/2011 Ordine di lavoro RF116CL019 - Oda 5021128925
10/11/2017	194	167.350,20	0,00	0,00	sal n.1 al 03/03/2017 AETA RTI AQ n. 1/2011 OdA 5021128032
23/11/2017	7792_AFF	107.336,14	0,00	0,00	sal n.35 al 31/10/2017 ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 - SP 2
30/11/2017	190	18.445,00	0,00	0,00	sal n.3 al 09.03.17 C.A.07/12 AQ 307/2015 EREDI MERCURI OdA5021127560
06/12/2017	171	1.718.418,18	0,00	0,00	sal n.4 al 31/10/17 - ATI Fadep+ Cosis SP 11 - Sorcio - Contratto n.13/2014
15/12/2017	146	718.449,02	0,00	0,00	sal n.9 al 31.03.17 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6
18/12/2017	165	43.982,26	0,00	0,00	sal n.5 al 30.03.2017 ATI Esperia + Sysco SSE Feroletto c. n. 211/2015
19/12/2017	197	11.382,00	0,00	0,00	sal finale al 05-05-2016 Lettera di ordinazione n. 40-2016 Siemens spa OdA 5023114807
20/12/2017	193	29.754,27	0,00	0,00	sal n.1 ATI MORFU CON TORCHIA al 30.11.2017- SP 03 - AQ. 17/2016 c.a. n. 17/2017 OdA 5021130623



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
20/12/2017	195	6.000,00	0,00	0,00	sal finale al 06-05-2016 Lettera di ordinazione n. 36-2016 Siemens spa OdA 5023114859
20/12/2017	196	6.000,00	0,00	0,00	sal finale al 27-09-2016 Lettera di ordinazione n. 42-2016 Siemens spa OdA 5023114808
10/01/2018	7792 AFF	80.815,24	0,00	0,00	sal n.36 al 30.11.2017 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
26/01/2018	191	314,44	0,00	0,00	sal n.3 sal finale al 28.02.17 RTI SALCEF-SIRTI AQ 128-2015 CA 03-16
19/02/2018	181	413.983,14	0,00	0,00	sal n. 3 al 15.11.2017 ATI CAF -Salcef -Ventura ARM IS e TE travata metallica Sorcio Oda 5021127266
23/02/2018	6570 AFF	51.184,26	0,00	0,00	SAL n. 22 al 19.09.2017- PRG Lamezia - c.99-2013 - Oda 5021121474 -SP 06
28/02/2018	146	247.495,75	0,00	0,00	sal n.10 al 30.04.17 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6 OdA 5021124388
13/03/2018	7792_AFF	161.630,49	0,00	0,00	sal n.37 al 31.12.2017 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
16/03/2018	198	3.794,00	0,00	0,00	sal finale al 13.05.2016 ABB S.p.a. - SSE Vibo - SP 03 OdA 5023114858
20/03/2018	193	11.846,80	0,00	0,00	sal finale ATI MORFU CON TORCHIA al 25.01.2018 - SP 03 - AQ. 17/2016 c.a. n.17/2017 OdA 5021130623
20/03/2018	199	2.000,00	0,00	0,00	sal finale al 29.04.2016 GETRA POWER s.p.a. - SSE Vibo - SP 03 OdA 5023114860
17/05/2018	205	8.900,00	0,00	0,00	sal finale al 19.12.2017 ANSALDO STS - SP 07 OdA 5023115190
17/05/2018	7792_AFF	511.906,77	0,00	0,00	sal n.38 al 30.04.2018 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
31/05/2018	150	43.231,02	0,00	0,00	sal n.11 al 02/12/2016 GCF OdA 5021124981 c. 10/2014
12/06/2018	203	159.425,78	0,00	0,00	sal n. 1 rif. 18.05.2018 Morfù-Torchia-Reda SP02 Oda 5021131855
14/06/2018	181	355.842,28	0,00	0,00	sal n. 4 al 18.05.2018 ATI CAF -Salcef -Ventura ARM IS e TE travata metallica Sorcio Oda 5021127266
14/06/2018	204	148.469,71	0,00	0,00	sal n.1 FADEP srl per lavori al 30.04.2018 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
21/06/2018	202	42.441,89	0,00	0,00	sal n.1 EREDI MERCURI SPA del 22.11.2016 - SP06 AQ. 307/2015 c.a. n. 15/2016 OdA 5021128818
24/07/2018	181	135.408,26	0,00	0,00	sal n.5 al 31.05.2018 ATI CAF -Salcef -Ventura ARM IS e TE travata metallica Sorcio Oda 5021127266
26/07/2018	204	273.829,18	0,00	0,00	sal n.2 FADEP srl per lavori al 31.05.2018 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
31/07/2018	204	215.242,27	0,00	0,00	sal n.3 FADEP srl per lavori al 30.06.2018 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
29/08/2018	146	1.071.967,22	0,00	0,00	sal n.11 al 24.06.18 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6 OdA 5021124388
29/08/2018	7792_AFF	449.165,43	0,00	0,00	sal n.39 al 30.06.2018 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
31/08/2018	52	204.406,62	0,00	0,00	Costo per indennità di espropri - SP 02
19/09/2018	207	26.148,50	0,00	0,00	sal n. 2 al 15.06.2018 ATI CAF-ARMAFER - A.Q. 191/2015, c.a. 8/2016 - G.i.i. Stazione Lamezia SP06
19/09/2018	6570 AFF	283.762,77	0,00	0,00	SAL n. 23 al 04.08.2018- PRG Lamezia - c.99-2013 - Oda 5021121474 -SP 06



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/09/2018	206	72.446,35	0,00	0,00	sal n.2 al 24.06.18 Italferr SPA Verifica e Validazione ACC Lamezia - Lettera di Incarico del 31.05.2017 - SP06 OdA 5022102820
27/09/2018	171	758.064,92	0,00	0,00	sal n.5 al 14/03/18 - ATI Fadep+ Cosis SP 11 - Sorcio - Contratto n.13/2014
27/09/2018	9630 AFF	597.653,64	0,00	0,00	sal n. 27 al 31.07.2018 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
16/10/2018	134	3.588,21	0,00	0,00	sal n.5 al 11.12.17 STAZIONE DI DIAMANTE C. A. N. 03/2013 SU A.Q. 74/2013 - OdA 5021122508 - SP 08
05/11/2018	208	1.576.725,10	0,00	0,00	Accordo Bonario ATI Fadep-Morfù (Petrace) c.12/2014 Oda 5027000073 - SP 2
12/11/2018	203	32.596,27	0,00	0,00	sal n. 2 rif. 18.05.2018 Morfù-Torchia-Reda SP02 Oda 5021131855
21/11/2018	204	647.971,73	0,00	0,00	sal n.4 FADEP srl per lavori al 30.09.2018 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
21/11/2018	207	69.124,09	0,00	0,00	sal n. 3 al 29.09.2018 ATI CAF-ARMAFER - A.Q. 191/2015, c.a. 8/2016 - G.i.i. Stazione Lamezia SP06
21/11/2018	9630 AFF	318.438,47	0,00	0,00	sal n. 28 al 30.09.2018 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
30/11/2018	171	379.557,83	0,00	0,00	sal n.6 al 13/07/18 - ATI Fadep+ Cosis SP 11 - Sorcio - Contratto n.13/2014
30/11/2018	211	77.058,44	0,00	0,00	sal 1 finale al 04.09.2018 RTI Salcef-Sirti c.a. 2/2018 A.Q. 128/2015 - Lamezia-SP 06 OdA 50231001871
18/12/2018	210	12.000,00	0,00	0,00	sal 1 finale al 11.10.2018 Siemens s.p.a. - Feroleto- SP 04 OdA 5023115189
19/12/2018	9630 AFF	1.168.449,34	0,00	0,00	sal n. 29 al 30.11.2018 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
20/12/2018	146	297.625,18	0,00	0,00	sal n.12 al 13.11.18 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6 OdA 5021124388
20/12/2018	215	14.192,42	0,00	0,00	sal n.2 al 25.11.2015 Ansaldo STS contratto n.155/2014 - OdA 5021123920
21/12/2018	209	92.324,28	0,00	0,00	sal n.1 al 19.07.18 RTI Salcef - Sirti c.a. 05/2018 A.Q. 128/2015 - Fiumicello - sp 13 OdA 5031002195
31/12/2018	53	381.256,36	0,00	0,00	Costo per indennità di espropri - SP 03
14/01/2019	6570_AFF	204.635,36	0,00	0,00	SAL n. 24 al 30.11.2018- PRG Lamezia - c.99-2013 - Oda 5021121474 -SP 06
26/02/2019	6570 AFF	448.742,64	0,00	0,00	SAL n. 25 al 31.01.2019- PRG Lamezia - c.99-2013 - Oda 5021121474 -SP 06
26/02/2019	7792_AFF	490.169,58	0,00	0,00	sal n.40 al 31.01.2019 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
08/03/2019	9630 AFF	725.317,61	0,00	0,00	sal n. 30 al 31.01.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
13/03/2019	217	19.045,51	0,00	0,00	sal n. 1 al 29.06.2018 Francesco Comune Costruzioni S.r.l. - A.Q. 420/2017, c.a.11/2018 - SP06
02/04/2019	9630 AFF	173.434,42	0,00	0,00	sal n. 31 al 28.02.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
30/04/2019	216	32.482,38	0,00	0,00	Costo per indennità di esproprio - SP 11
06/05/2019	207	31.259,47	0,00	0,00	sal n. 4 al 26.03.2019 ATI CAF-ARMAFER - A.Q. 191/2015, c.a. 8/2016 - G.i.i. Stazione Lamezia SP06
10/05/2019	204	817.845,72	0,00	0,00	sal n.5 FADEP srl per lavori al 28.02.2019 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
17/05/2019	9630 AFF	504.867,48	0,00	0,00	sal n. 32 al 31.03.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
23/05/2019	6570 AFF	456.483,21	0,00	0,00	SAL n. 26 al 30.03.2019- PRG Lamezia - c.99-2013 - Oda 5021121474 -SP 06
21/06/2019	7792 AFF	312.987,79	0,00	0,00	sal n.41 al 30.04.2019 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
02/07/2019	168	226.937,18	0,00	0,00	sal n.3 al 15/11/18 Ansaldo Bacc,SCMT e CTC GioiaT.,Palmi



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
16/07/2019	9630 AFF	284.147,68	0,00	0,00	sal n. 33 al 31.05.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
24/07/2019	145	200.703,89	0,00	0,00	sal n.9 al 23/12/16 - Ansaldo - c. 163/2014 - CTC RC C.le - sp 7
31/07/2019	7792 AFF	133.967,60	0,00	0,00	sal n.42 al 31.05.2019 ATI Fadep-Morfù Petrace c.12-2014 - SP 2
07/11/2019	146	133.090,70	0,00	0,00	sal n.13 al 28.02.19 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6 OdA 5021124388
19/11/2019	9630 AFF	90.848,32	0,00	0,00	sal n. 34 al 09.07.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
19/12/2019	204	645.651,39	0,00	0,00	sal n.6 FADEP srl per lavori al 30.11.2019 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
27/02/2020	165	178.797,02	0,00	0,00	sal n.6 al 30.03.2017 ATI Esperia + Sysco SSE Feroletto c. n. 211/2015
11/03/2020	206	140.974,72	0,00	0,00	sal n.3 al 26.01.20 Italferr SPA Verifica e Validazione ACC Lamezia - Lettera di Incarico del 31.05.2017 - SP06 OdA 5022102820
23/03/2020	204	1.199.620,02	0,00	0,00	sal n.7 FADEP srl per lavori al 31.12.2019 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
23/03/2020	218	408.909,80	0,00	0,00	sal n.1 al 31/01/2020 c.a.390/2019 infill ACC Lamezia OdA 5031003670
08/04/2020	207	187.474,29	0,00	0,00	sal n. 5 al 31.01.2020 ATI CAF-ARMAFER - A.Q. 191/2015, c.a. 8/2016 - G.i.i. Stazione Lamezia SP06
14/04/2020	6570 AFF	191.183,93	0,00	0,00	SAL n. 26 al 24.07.2019- PRG Lamezia - c.99-2013 - Oda 5021121474 -SP 06
26/05/2020	146	1.011.648,76	0,00	0,00	sal n.14 al 21.01.20 Ansaldo c. 164/2014 - ACC Lamezia - sp 6 OdA 5021124388
29/05/2020	9630 AFF	57.470,40	0,00	0,00	sal n. 35 al 30.11.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
05/08/2020	168	247.688,80	0,00	0,00	sal n.4 al 04/06/19 Ansaldo Bacc,SCMT e CTC GioiaT.,Palmi
05/08/2020	204	489.068,95	0,00	0,00	sal n.8 FADEP srl per lavori al 30.06.2020 - SP13 AQ. 432/2015 c.a. n.1/2017 OdA 5021131185
31/08/2020	120	464.138,89	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 11
31/08/2020	178	268.437,84	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI SP 11
31/08/2020	182	5.600,00	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI SP.12
31/08/2020	213	47.497,34	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 13
31/08/2020	33	8.273.909,32	0,00	0,00	COSTO DI MATERIALI DI FORNITURA RFI - SP 06
31/08/2020	34	286.881,78	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 03
31/08/2020	36	412.439,34	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 14
31/08/2020	39	1.278.334,49	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 08
31/08/2020	40	894.500,65	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 09
31/08/2020	41	2.551.803,36	0,00	0,00	COSTO DI MATERIALI DI FORNITURA RFI - SP 09
31/08/2020	42	2.158.573,70	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 02



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/08/2020	43	665.909,67	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 10
31/08/2020	57	2.440.071,98	0,00	0,00	COSTO DI MATERIALI DI FORNITURA RFI - SP 08
31/08/2020	58	823.553,75	0,00	0,00	COSTO DI MATERIALI DI FORNITURA RFI - SP 03
31/08/2020	66	634.957,72	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 07
31/08/2020	67	206.802,35	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 05
31/08/2020	68	541.268,51	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 04
31/08/2020	69	1.389.961,78	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 14
31/08/2020	76	83.134,48	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 12
31/08/2020	77	1.133.862,66	0,00	0,00	COSTO DI MATERIALI DI FORNITURA RFI - SP 10
31/08/2020	84	3.324.379,18	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 02
31/08/2020	85	123.374,91	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 07
31/08/2020	96	1.003.461,32	0,00	0,00	COSTO DI MATERIALI DI FORNITURA RFI - SP 05
31/08/2020	9630 AFF	16.703,44	0,00	0,00	sal n. 36 al 04.12.2019 ATI Ventura - Salcef - Sirti PRG GIOIATAURO SP 2
31/08/2020	97	2.060.915,65	0,00	0,00	COSTO FORNITURA MATERIALI - SP 04
24/09/2020	218	253.921,63	0,00	0,00	sal n.2 al 30/06/2020 c.a.390/2019 infill ACC Lamezia OdA 5031003670
31/10/2020	201	280.717,19	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 13
31/10/2020	35	2.269.241,44	0,00	0,00	COSTO PERSONALE RFI ADDETTO ALLA VIGILANZA CANTIERE E DIREZIONE LAVORI - SP 06
31/10/2020	4	4.407.459,02	0,00	0,00	Costo spese generali

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	686.559,36	Effettiva	Trattasi di costo per indennità di espropri
Acquisizione aree o immobili	0	Prevista	Costo per indennità di espropri
Altro	25.571.079,22	Effettiva	costo di materiali di fornitura RFI e relativi trasporti



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	10.898.470,14	Effettiva	costo personale RFI addetto alla vigilanza cantieri e Direzione Lavori
Altro	4.407.459,02	Effettiva	Costo spese generali nella misura del 2% sugli altri impegni
Altro	1.619.329,79	Prevista	Costo di materiali di fornitura RFI e relativi trasporti
Altro	179.525,09	Prevista	Costo personale RFI addetto alla vigilanza cantieri e Direzione Lavori
Altro	369.962,86	Prevista	Spese generali nella misura del 2% sugli altri impegni
Imprevisti	2.479.997,61	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	174.227.826,84	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	7.980.721,12	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.519.068,95	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	60.000	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/08/2013	1	SAL N. 1 AL 31/08/2013	550.638,36	Contratto n. 99_2013 - Impresa A.T.I. Ventura - Salcef
30/09/2013	2	SAL N. 2 AL 30/09/2013	136.214,31	Contratto n. 99_2013 - Impresa A.T.I. Ventura - Salcef
31/10/2013	3	SAL N. 3 AL 31/10/2013	312.909,8	Contratto n. 99_2013 - Impresa A.T.I. Ventura - Salcef
30/11/2013	4	SAL N. 4 AL 30/11/2013	162.751,61	Contratto n. 99_2013 - Impresa A.T.I. Ventura - Salcef
30/11/2013	5	SAL N. 1 AL 30/11/2013	984.226,91	Contratto n. 73_2013 - Impresa FADEP S.r.l.
19/12/2013	7	SAL N. 5 AL 19/12/2013	225.690,39	Contratto n. 99_2013 - Impresa A.T.I. Ventura - Salcef
31/12/2013	6	SAL N. 2 AL 31/12/2013	964.667,76	Contratto n. 73_2013 - Impresa FADEP S.r.l.
28/02/2014	8	3^ SAL al 28/02/2014	1.484.482,59	Contratto n. 73_2013 - Impresa FADEP S.r.l.
08/04/2014	9	4^ SAL al 31/03/2014	1.750.441,84	ENTRATA MERCI N. 7003849335 DEL 23/04/2014 relativa alla SAL n. 4 - SP 14
06/05/2014	10	SAL N. 1 AL 31/03/2014	58.800	
02/07/2014	11	SAL N. 2 AL 30/04/2014	45.577,88	
24/07/2014	12	SAL N. 3 AL 30/06/2014	102.186,07	
12/09/2014	18	SAL N. 4 AL 31/07/2014	326.370,99	
23/09/2014	17	SAL n. 6 al 31/05/2014	535.263,46	
24/09/2014	13	1^ SAL al 31/07/2014	150.695,48	
25/09/2014	16	SAL n. 5 al 20/03/2014	1.192.119,01	
30/09/2014	15	1^ SAL al 31/07/2014	116.039,42	
30/09/2014	20	SAL N. 1 AL 31/08/2014	364.195,13	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
21/10/2014	14	2^ SAL al 31/08/2014	162.487,75	
27/10/2014	19	SAL N. 5 AL 30/09/2014	290.486,02	
17/11/2014	23	SAL n. 3 AL	185.241,55	
27/11/2014	21	SAL N. 7 AL 31/10/2014	746.612,14	
27/11/2014	22	SAL n. 2 al 30/09/2014	66.598,54	
11/12/2014	24	SAL N. 4	144.916,27	
18/12/2014	27	sal n. 3 al 31.10.14	196.695,06	
31/12/2014	34	sal n.1 al 31.10.14	28.482,2	
13/01/2015	33	sal n.6 al 30.11.14	334.329,43	
15/01/2015	25	sal n.5 alla data del 30.11.14	162.145,16	
19/01/2015	28	sal n.4 al 30.11.2014	400.482,59	
28/01/2015	26	sal n. 6 al 31/12/15	157.563,6	
30/01/2015	32	sal n.2 al 31.12.14 Thales	115.346,8	
30/01/2015	36	sal n.1 al 30.11.14 Sirti	721.226,19	
05/02/2015	30	sal n 7 al 31.12.14	327.598,67	
13/02/2015	29	sal n. 5 al 20.12.14	349.456,08	
17/02/2015	31	sal n.8 al 31.01.15	379.724,83	
28/02/2015	35	sal n.2 al 31.12.14	25.724,77	
05/03/2015	37	sal n.7 al 31/01/15	204.741,14	
05/03/2015	38	sal n.8 al 30/11/14	279.524,98	
05/03/2015	39	sal n.9 al 28/02/2015	418.958,36	
05/03/2015	42	sal n.6 al 31/01/15	389.148,96	
25/03/2015	43	sal n.7 al 28/02/2015	468.148,7	
26/03/2015	41	sal n.3 al 31/01/2015	25.585,82	
20/04/2015	40	sal n.10 al 31/03/2015	666.146,44	
27/04/2015	49	sal n. 8 al 31/03/15	336.470,48	
13/05/2015	44	sal n.9 al 28/02/2015	915.091,91	
15/05/2015	46	sal n. 11 al 30/04/2015	372.400,46	
19/05/2015	50	sal n.2 al 31/03/2015	436.657,81	
28/05/2015	48	sal n.9 al 30/04/2015	293.772,44	
19/06/2015	45	sal n.10 al 30/04/2015	356.126,1	
24/06/2015	47	sal n.12 al 31/05/2015	479.203,33	
15/07/2015	53	sal n.11 30/06/2015	954.990,49	
31/07/2015	51	sal n.13 al 30/06/2015	402.728,82	
07/08/2015	52	sal n.14 al 31/07/2015	490.648,8	
28/08/2015	54	sal n.12 al 31/07/2015	454.482,95	
15/09/2015	56	sal n.15 al 31/08/2015	267.296,54	
30/09/2015	57	sal n. 3 al 30.06.15 AQ 74/13	1.408.899,47	
30/09/2015	58	sal n.10 al 30.06.15	196.642,06	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
05/10/2015	55	SAL n. 13 al 31/08/2015	400.237,62	
22/10/2015	59	sal n.11 al 31.07.15	125.103,87	
23/10/2015	63	sal n. 14 al 30.09.15	520.275,91	
26/10/2015	70	sal n.16 al 30.09.15	534.593,1	
28/10/2015	67	sal n.4 al 30.09.15	994.594,68	
31/10/2015	66	sal n.4 al 30.08.15	151.624,74	
13/11/2015	60	sal n.12 al 30.09.15	44.715,75	
23/11/2015	71	sal n.17 al 30.09.15	1.319.033,95	
24/11/2015	61	sal n.13 al 31.10.15	44.216,19	
30/11/2015	64	sal n.15 al 31.10.15	891.469,85	
02/12/2015	68	sal n.5 al 31/10/15	835.794,26	
04/12/2015	72	sal n.18 al 31/10/2015	499.360,25	
10/12/2015	62	sal n.14 al 30.11.15	184.336,36	
10/12/2015	65	sal n.16 al 30.11.15	788.991,14	
11/12/2015	69	sal n.6 al 30.11.15	630.492,45	
28/01/2016	73	sal n. 19 al 31.12.15	249.136,67	
26/02/2016	75	sal n. 17 al 31.01.16	516.690,25	
29/02/2016	77	sal n. 20 al 31/01/2016	158.335,16	
15/03/2016	81	sal n.15 al 31.01.16	378.944,45	
30/03/2016	74	sal n. 21 al 29/02/2016	74.221,86	
11/04/2016	83	sal n.16	127.104,86	
22/04/2016	76	sal n.22 al 31/03/16	76.460,36	
13/05/2016	82	sal n. 17 al 31.03.16	144.888,34	
06/06/2016	78	sal n.18 al 30.04.16	1.191.489,38	
06/06/2016	79	sal 23 al 30.04.16	38.230,19	
06/06/2016	80	sal n.7 al 31.03.16	358.309,7	
17/06/2016	130	sal n. 24 al 31.05.2016	1.528.577,85	
18/07/2016	87	sal n. 19 al 27/05/2016	330.076,29	
21/07/2016	84	sal n.18 al 30.04.16	51.994,92	
21/07/2016	85	sal n. 25 al 30.06.16	46.002,12	
25/08/2016	86	sal n. 26 al 31.07.16	152.920,73	
09/09/2016	90	sal n. 20 al 09/08/2016	137.499,02	
09/09/2016	91	sal n. 19 al 31.07.16	394.100,57	
28/09/2016	88	sal n. 27 al 31.08.16	152.920,74	
07/10/2016	92	sal n. 20 al 31.08.16	98.940,47	
18/10/2016	89	sal n.28 al 30.09.16	53.459,31	
23/11/2016	93	sal n.21 al 30.09.2016	408.333,23	
14/12/2016	94	sal n.22 al 31.10.2016	460.091,94	
16/12/2016	95	sal n.23 al 30.11.2016	792.422,91	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
16/12/2016	96	sal n. 21 al 14/12/2016	355.284,2	
15/02/2017	97	sal n. 24 al 21.12.16	317.389,66	
02/03/2017	99	sal n.29 al 3/01/2017	321.070,59	
18/04/2017	98	sal n. 25 al 28.02.2017	100.724,19	
30/04/2017	100	sal n.30 al 28/02/2017	121.222,87	
16/05/2017	101	sal n.31 al 30/04/2017	1.042.953,08	
11/07/2017	102	sal n.32 al 31.05.2017	61.744,16	
31/08/2017	103	sal n.33 al 30.06.2017	119.045,43	
28/09/2017	104	sal n.34 al 31/08/2017	46.002,12	
28/09/2017	105	sal n. 26 al 25.06.2017	19.594,16	
23/11/2017	106	sal n.35 al 31/10/2017 SP2	107.336,14	
10/01/2018	107	sal 36 al 30/11/2017 SP2	80.815,24	
23/02/2018	108	sal 22 al 19.09.2017 SP06	51.184,26	
13/03/2018	109	sal 37 al 31/12/2017 SP2	161.630,49	
17/05/2018	110	sal 38 al 30/04/2018 SP2	511.906,77	
29/08/2018	111	sal 39 al 30/06/2018 SP2	449.165,43	
19/09/2018	113	sal 23 al 04.08.2018 SP06	283.762,77	
27/09/2018	112	sal n. 27 al 31.07.2018	597.653,64	
21/11/2018	114	sal n. 28 al 30.09.2018	318.438,47	
19/12/2018	115	sal n. 29 al 30.11.2018	1.168.449,34	
14/01/2019	117	sal 24 al 14/01/2019 SP06	204.635,36	
26/02/2019	116	sal 40 al 31/01/2019 SP2	490.169,58	
26/02/2019	119	sal 25 al 31/01/2019 SP06	448.742,64	
08/03/2019	118	sal n.30 al 31/01/2019	725.317,61	
02/04/2019	123	sal n.31 al 28/02/2019	173.434,42	
17/05/2019	124	sal n.32 al 31/03/2019	504.867,48	
23/05/2019	120	SAL n. 26 al 30.03.2019 SP6	456.483,21	
21/06/2019	121	sal 41 al 30/04/2019 SP2	312.987,79	
16/07/2019	125	sal n.33 al 31/05/2019	284.147,68	
31/07/2019	122	sal 42 al 31/05/2019 SP2	133.967,6	
19/11/2019	126	sal n.34 al 09/07/2019	90.848,32	
14/04/2020	127	SAL n. 27 al 24.07.2019 SP6	191.183,93	
29/05/2020	128	sal n 35 al 30/11/2019	57.470,4	
31/08/2020	129	sal n 36 al 04/12/2019	16.703,44	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00				



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: ACC Stazione di Lamezia (N)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Adeguamento sagoma gallerie (N)	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Adeguamento SSE (N)	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: DCO Reggio Calabria (N)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: PRG Stazioni (N)	7,00	0,00	0,00	6,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Ricostruzione ponti (N)	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria - Regione Calabria

Responsabile Strumento: Regione Calabria

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 714

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J84F05000030001

Titolo Progetto: Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello (progettazione e realizzazione) - fase prioritaria

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

La realizzazione dell'intervento è stata suddivisa in quattro lotti funzionali e indipendenti: Lotto1 - Rinnovo linea TE da 320 mmq a 440 mmq da Castiglione Cosentino a Trebisacce (con esclusione delle tratte interessate dalle varianti di tracciato) e semplificazione impianti di Spezzano Albanese, Mongrassano, Montalto Rose e Acri. (APPALTO INTEGRATO) - LOTTO 2 - Messa a modulo a 750 m nella stazione di Amendolara, velocizzazione itinerari a 60 Km/h, realizzazione sottopassaggio pedonale e marciapiede di servizio h55 e L=150/250 m, semplificazione impianti delle stazioni di Amendolara, Rocca Imperiale e San Marco Roggiano. (APPALTO INTEGRATO) - LOTTO 3 - Realizzazione di rettifiche di tracciato (circa 10,5 km) a Cassano, Torano e Tarsia con rifacimento della sede ferroviaria: corpo stradale, TE, armamento, opere di regimentazione idraulica, modifiche ed adeguamenti degli impianti di Sicurezza e Segnalamento, Telecomunicazioni, dell'intera tratta. Nuova travata metallica di 5 campate per complessivi 260 m sul torrente Esaro Grondo. Soppressione Passaggio a Livello di Torano con realizzazione della viabilità alternativa. Messa a modulo a 750 m della stazione di Torano con realizzazione di sottopassaggio pedonale e marciapiede di servizio h55 e L=150/250 m. Trasformazione di Tarsia in fermata con realizzazione marciapiede di servizio h55 e L=150/250 m. Soppressione dell'impianto di Cassano. Spostamento di due Passaggi a Livello a seguito degli interventi di rettifica curve. (APPALTO DI SOLA COSTRUZIONE) - LOTTO 4 - Soppressione del Passaggio a Livello con realizzazione della viabilità alternativa in prossimità dell'impianto di ACRI e rettifiche di tracciato per circa 3 Km. (APPALTO DI SOLA COSTRUZIONE)

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CALABRIA	COSENZA	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	ing. Leocata Salvatore	
Destinatario del finanziamento	REGIONE CALABRIA		



Programmatore: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP RTI
Stato Progetto: Attivo - Verificata

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva		07/04/2011		01/03/2013	RFI SpA	la data di avvio attiene al PD dei lotti 1, 2 e 3 - la data di fine attiene al "lotto 4"
Progettazione Esecutiva		03/09/2012		24/04/2014	RFI SpA	la data di inizio è riferita al lotto 3 - la data di fine è riferita al lotto 2
Esecuzione Lavori		14/02/2014		27/02/2021	Appaltatore	E' in corso l'ultimazione dei lavori delle opere secondarie. Ripianificazione al 31/10/2020 ĩ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso la data di fine attività è stata ripianificata.
Collaudo		30/09/2016		31/12/2021	RFI SpA	Ripianificazione al 31/10/2020 ĩ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso la data di fine attività è stata ripianificata;
Chiusura Intervento		31/12/2021		31/12/2021	RFI SpA	Ripianificazione al 31/10/2020 ĩ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso la data di fine attività è stata ripianificata;
Funzionalità		30/11/2015		27/10/2019	RFI SpA	La funzionalità dell'intervento si riferisce all'attivazione della fase finale di Rocca Imperiale avvenuta il 27/10/2019.

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Lotto 1 - Aggiudicazione		01/02/2013		26/05/2013	
altre attività Lotto 1 - Approvazione P		31/08/2012		18/09/2012	
altre attività Lotto 1 - Approvazione P		10/12/2013		13/02/2014	
altre attività Lotto 1 - Redazione e pu		19/09/2012		26/11/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Lotto 1 -Ricezione offerte		27/11/2012		10/01/2013	
altre attivita Lotto 1 - Stand - Still		27/05/2013		25/06/2013	
altre attivita Lotto 1 - Stipula contratto		27/05/2013		01/08/2013	
altre attivita Lotto 1 - Valutazione offre		14/01/2013		01/02/2013	
altre attivita Lotto 1 - Valutazione offre		11/01/2013		14/01/2013	
altre attivita Lotto 1 - Verifica congruit		01/02/2013		01/02/2013	
altre attivita Lotto 2 - Aggiudicazione		13/09/2013		13/09/2013	
altre attivita Lotto 2 - Approvazione P		30/09/2012		03/10/2012	
altre attivita Lotto 2 - Approvazione P		25/04/2014		08/09/2014	
altre attivita Lotto 2 - Redazione e pu		04/10/2012		11/03/2013	
altre attivita Lotto 2 -Ricezione offerte		12/03/2013		22/04/2013	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Lotto 2 - Stand - Still		14/09/2013		13/10/2013	
altre attivita Lotto 2 - Stipula contratto		14/10/2013		10/12/2013	
altre attivita Lotto 2 - Valutazione offre		12/09/2013		12/09/2013	
altre attivita Lotto 2 - Valutazione offerte		23/04/2013		11/09/2013	
altre attivita Lotto 2 - Verifica congruit		13/09/2013		13/09/2013	
altre attivita Lotto 3 - Aggiudicazione		12/03/2014		29/05/2014	
altre attivita Lotto 3 - Approvazione P		01/05/2012		04/05/2012	
altre attivita Lotto 3 - Approvazione P		30/04/2013		10/05/2013	
altre attivita Lotto 3 - Approvazione pr		11/08/2012		03/05/2013	
altre attivita Lotto 3 - CdS		12/07/2012		10/08/2012	
altre attivita Lotto 3 - Convocazione C		04/06/2012		11/07/2012	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Lotto 3 - Inoltro elaborati		05/05/2012		03/06/2012	
altre attivita Lotto 3 - Redazione e pu		11/05/2013		11/10/2013	
altre attivita Lotto 3 - Ricevimento Os		04/06/2012		02/08/2012	
altre attivita Lotto 3 -Ricezione offerte		12/10/2013		28/11/2013	
altre attivita Lotto 3 - Stand - Still		30/05/2014		03/07/2014	
altre attivita Lotto 3 - Stipula contratto		30/05/2014		03/07/2014	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione altri		04/06/2012		02/08/2012	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione MA		04/06/2012		02/08/2012	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione MIB		04/06/2012		02/08/2012	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione offre		22/01/2014		22/01/2014	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione offre		03/12/2013		22/01/2014	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione Reg		04/06/2012		02/08/2012	
altre attivita Lotto 3 - Valutazione Sog		04/06/2012		02/08/2012	
altre attivita Lotto 3 - Verifica congruit		22/01/2014		12/03/2014	
altre attivita Lotto 4 - Aggiudicazione		03/06/2015		03/06/2015	Alla luce dell'approvazione della Scheda Grandi Progetti da parte della Commissione Europea, avvenuta il 29/10/14, solo con la prossima riprogrammazione faremo seguito all'aggiornamento delle tempistiche del lotto.
altre attivita Lotto 4 - Approvazione P		01/03/2013		01/03/2013	
altre attivita Lotto 4 - Approvazione P		19/02/2014		03/03/2014	
altre attivita Lotto 4 - Inoltro elaborati		02/03/2013		21/03/2013	
altre attivita Lotto 4 - Redazione e pu		29/10/2014		06/03/2015	
altre attivita Lotto 4 -Ricezione offerte		07/03/2015		20/04/2015	
altre attivita Lotto 4 - Stand - Still		03/06/2015		05/12/2015	La stipula del contratto è subordinata all'esito del ricorso presentato dalla 2° classificata al TAR e CdS, pertanto la data sarà ripianificata in seguito.
altre attivita Lotto 4 - Stipula contratto		03/06/2015		14/04/2016	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Approva		31/07/2013		18/02/2014	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - CdS		15/05/2013		30/07/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Convoca		21/03/2013		14/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Ricevime		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4a - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Approva		31/07/2013		18/02/2014	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - CdS		15/05/2013		30/07/2013	



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Convoca		21/03/2013		14/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Ricevime		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 sub 4b - Valutazic		21/03/2013		20/05/2013	
altre attivita Lotto 4 - Valutazione offre		24/04/2015		03/06/2015	
altre attivita Lotto 4 - Valutazione offre		23/04/2015		23/04/2015	
altre attivita Lotto 4 - Verifica congruit		03/06/2015		03/06/2015	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------



C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	201 - Pubblicazione Bando	9.931.730,06		26/11/12	26/11/12		
	202 - Selezione Offerenti	0,00		11/01/13	11/01/13		
468649385C - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rinnovo di impianti di trazione elettrica da Trebisacce a Castiglione Cosentino	203 - Acquisizione Offerte	0,00		10/01/13	10/01/13		
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		01/02/13	01/02/13		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	9.648.249,12	3,19	26/05/13	26/05/13		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
468649385C - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rinnovo di impianti di trazione elettrica da Trebisacce a Castiglione Cosentino	206 - Stipula Contratto	9.648.249,12		01/08/13	01/08/13		
	201 - Pubblicazione Bando	7.586.033,45		11/03/13	11/03/13		
	202 - Selezione Offerenti	0,00		22/04/13	22/04/13		
49655884D8 - Appalto pe PE ed esecuzione lavori nelle stazioni di S.Marco R. e Rocca Imperiale lotto 2	203 - Acquisizione Offerte	0,00		22/04/13	22/04/13		
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		13/09/13	13/09/13		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	7.571.118,78	6,16	14/10/13	14/10/13		
	206 - Stipula Contratto	7.571.118,78		10/12/13	10/12/13		
5357101398 - Lavori rettifica curve, adeguamento stazioni Cassano, Torano e Tarsia- Lotto 3	201 - Pubblicazione Bando	44.772.427,34		10/10/13	10/10/13		
	202 - Selezione Offerenti	0,00		22/01/14	22/01/14		



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	203 - Acquisizione Offerte	0,00		22/01/14	22/01/14		
5357101398 - Lavori rettifica curve, adeguamento stazioni Cassano, Torano e Tarsia- Lotto 3	204 - Aggiudicazione Provvisoria	0,00		12/03/14	12/03/14		
	205 - Aggiudicazione Definitiva	42.644.957,21	5	29/05/14	29/05/14		
	206 - Stipula Contratto	45.194.957,21		03/07/14	03/07/14		



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 153.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	860.520,96	0,00	860.520,96
2012	1.435.431,36	0,00	1.435.431,36
2013	2.804.988,40	0,00	2.804.988,40
2014	10.954.348,64	0,00	10.954.348,64
2015	32.300.974,32	0,00	32.300.974,32
2016	33.899.705,38	0,00	33.899.705,38
2017	26.173.912,98	0,00	26.173.912,98
2018	16.524.070,16	0,00	16.524.070,16
2019	14.051.877,40	0,00	14.051.877,40
2020	4.136.422,82	9.857.747,58	13.994.170,40
Totali	143.142.252,42	9.857.747,58	153.000.000

Avanzamento Spese (%): 93,56

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 153.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	6.200.000,00	N
2007	UE	PON Reti e Mobilità 2007-2013	47.100.000,00	N
2014	UE	PON reti e mobilità 2014 - 2020	99.700.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 143.967.201,83

Data Codice Importo
(Euro)

Note



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
18/03/2011	1	3.309.087,91	Lettera d'incarico con modalità full service per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva e, ove previsti, dei rapporti con Enti, Amministrazioni e soggetti terzi di cui all'art. 5 prot.RFI-DIN-DPI.SVA0011\P\2011\0000303 DEL 18.03.2011- ODA 5022101465 - CIG n. 38147997B7 (Impegno al netto del 2% di spese generali) a cui si aggiunge l'impegno per l'addendum alla L.I. del 23/05/13. L'importo complessivo è comprensivo di spese di Inarcassa.
23/04/2013	4	1.694.536,98	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RAPPORTI CON ENTI, AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI TERZI, E DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI CUI AGLI ARTICOLI: 6, 7, RELATIVE AL PROGETTO METAPONTO - SIBARI - BIVIO S. ANTONELLO (NPP 0311), LOTTO 3 e VARIANTI CASSANO, TARSIA E TOTANO COMPRESIVO DI ARMAMENTO, TE, IS E SCMT e
23/04/2013	5	33.890,74	SPESE GENERALI DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RAPPORTI CON ENTI, AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI TERZI, E DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DI CUI AGLI ARTICOLI: 6, 7, RELATIVE AL PROGETTO METAPONTO - SIBARI - BIVIO S. ANTONELLO (NPP 0311), LOTTO 3 e VARIANTI CASSANO, TARSIA E TOTANO COMPRESIVO DI ARMAMENTO, TE, IS E SCMT e
31/05/2013	6	65.486,46	impegno per spese di pubblicazione su quotidiani (aggiornato al 31/08/14)
01/08/2013	7072_AFF	9.648.249,12	
14/10/2013	7	1.491.560,52	Impegno per incarico full service per VPE e DL del lotto 1. Nota RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\P\2013\0000399 del 14.10.13
01/03/2014	10	152.640,00	Impegno per pagamento al Comune di Torano Castello (CS) con protocollo d'intesa con RFI
03/07/2014	40599_AFF	45.194.957,21	
30/07/2014	12	4.333.737,92	Impegno per compensi Italferr lotto 3. Nota RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\P\2014\0000252
07/10/2014	10212_AFF	7.571.118,78	
30/07/2015	17	5.036.053,05	Impegno staz di Amendolara - Morfù srl - Convenzione n. 19/2015 Oda 5021126825
18/09/2015	14	308.462,08	Impegno per Servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla messa in sicurezza dei sottosistemi infrastrutturali Italferr. Atto contrattuale del 18/09/2015
14/04/2016	16	15.481.487,71	Convenzione n.4/2016 Manelli Impresa
16/05/2016	36	23.700,60	Impegno Italcertifer S.p.A. - c.a. 29/2016 Cassano - A.Q. 375/2015
21/10/2016	23	499.949,83	Impegno AETA RTI AQ n. 1-2011 OdA 5021128923
19/12/2016	35	23.700,60	Impegno Italcertifer S.p.A. - c.a. 58/2016 Torano - A.Q. 375/2015
22/02/2017	20	86.635,18	Impegno per VPE e DL Italferr per lavori di SCMT ricadenti nelle stazioni della tratta Metaponto-bivio Sant'Antonello
19/06/2017	25	450.564,12	Impegno ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n.8/2017 OdA 5021130361
19/06/2017	26	758.989,57	Impegno ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n.6/2017 OdA 5021129928
19/06/2017	27	729.999,17	Impegno ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n.7/2017 OdA 5021129927
21/06/2017	28	1.349.699,38	AQ 132-2016 c.a. 9-2017 stipulato il 21.06.2017
23/06/2017	22	1.303.533,20	sal n.1 al 15.06.17 ATI CAF-ARMAFER_MARGARITELLI AQ 159/2015 CA 07/2017
16/10/2017	24	9.417.137,58	Impegno ATI CAF ARMAFER MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14/2017 OdA 5031001541
19/12/2017	34	23.700,60	Impegno Italcertifer S.p.A. - c.a. 59/2016 Tarsia - A.Q. 375/2015
17/05/2018	32	44.906,13	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 108/2018 PRG Amendolara - A.Q. 375/2015
31/05/2018	30	484.321,97	Impegno ANSALDO STS AQ n. 300-2017 c.a. n.44/2017 OdA 5021131272
08/06/2018	33	29.937,60	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 109/2018 PRG S. Marco Roggiano - A.Q. 375/2015



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/09/2018	31	719.129,20	Pagamento al Comune di Torano Castello (CS) protocollo d'intesa con RFI
31/10/2020	2	3.112.121,36	Spese generali per lavori sulla linea Metaponto-Sibari-BivioS.Antonello
31/10/2020	3	3.270.304,09	Impegno per pagamento prestazioni rese da personale RFI
31/12/2020	29	5.380.000,00	Impegno per espropri
31/12/2020	9	21.937.603,17	impegno per materiali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 143.142.252,42

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
11/12/2012	1	1.838.928,00	0,00	0,00	Pagamento (1° e 2° SAL) per la Progettazione Definitiva della linea Metaponto-Sibari-BivioS.Antonello
31/05/2013	6	65.486,46	0,00	0,00	pagamento per spese di pubblicazione su quotidiani (aggiornamento al 31/08/14)
29/10/2013	4	1.675.844,23	0,00	0,00	Pagamento per Progettazione esecutiva, rapporti con Enti, Amministrazioni e attività negoziali relative al progetto Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello sottoprogetto Lotto 3-Varianti Cassano, Tarsia e Torano (Sal n.1 e 2)
05/12/2013	5	1.404.723,10	0,00	0,00	Pagamento per PD sal n.3 alla data del 01/03/2013
24/02/2014	7	478.906,38	0,00	0,00	Pagamento sal n.1 alla data del 30/05/2013 per PE lotto 4 ad IF (primo acconto del 30%)
21/03/2014	7	638.541,83	0,00	0,00	Pagamento sal n.2 alla data del 30/05/2013 per PE lotto 4 ad IF (secondo acconto del 40%)
11/04/2014	10	152.640,00	0,00	0,00	pagamento al Comune di Torano Castello (CS) con protocollo d'intesa con RFI
16/06/2014	7	366.554,50	0,00	0,00	pagamento sal n.1 alla data del 13.02.14 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
17/06/2014	7	149.330,64	0,00	0,00	pagamento sal n.1 alla data del 24.03.14 per PE+Attività negoziale Lotto 2 (Amendolara) ad IF
25/06/2014	7072_AFF	336.196,27	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 31/05/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
04/08/2014	7072_AFF	295.452,29	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 30/06/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
30/09/2014	7	317.345,18	0,00	0,00	pagamento sal n.2 alla data del 31.08.14 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
30/09/2014	7072_AFF	365.133,79	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 31/07/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
01/10/2014	7072_AFF	148.246,56	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 31/08/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
07/11/2014	10212_AFF	99.750,00	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 08/10/2014 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
07/11/2014	7072_AFF	608.373,60	0,00	0,00	pagamento sal n.5 al 30/09/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
18/12/2014	7072_AFF	423.259,98	0,00	0,00	pagamento sal n.6 al 31/10/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
26/01/2015	7072_AFF	164.418,46	0,00	0,00	pagamento sal n.7 al 30/11/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
17/02/2015	40599_AFF	415.217,44	0,00	0,00	pagamento sal n.1 al 31/12/2014 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
17/02/2015	7	374.663,35	0,00	0,00	pagamento sal n.1 alla data del 31.12.14 per VPE+DL Lotto 2 ad IF
26/02/2015	7	136.459,52	0,00	0,00	pagamento sal n.3 alla data del 30.11.14 per VPE+DL Lotto 1 ad IF



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/02/2015	7072_AFF	165.843,58	0,00	0,00	pagamento sal n.8 al 31/12/2014 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
09/04/2015	40599_AFF	669.015,12	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 28/02/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
15/04/2015	10212_AFF	467.274,42	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 31/01/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
27/04/2015	10212_AFF	332.513,56	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 31/03/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
29/04/2015	7	37.071,24	0,00	0,00	pagamento sal n.4 alla data del 30.11.14 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
29/04/2015	7072_AFF	185.404,72	0,00	0,00	pagamento sal n.9 al 31/01/2015 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
05/05/2015	40599_AFF	1.182.914,85	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 31/03/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
20/05/2015	19	75.125,09	0,00	0,00	pagamento sal n.2 alla data del 31.03.15 per VPE+DL Lotto 2 ad IF
26/05/2015	10212_AFF	310.364,64	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 30/04/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
26/05/2015	40599_AFF	2.329.198,80	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 30/04/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
26/05/2015	7072_AFF	417.994,40	0,00	0,00	pagamento sal n.10 al 28/02/2015 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
26/06/2015	7072_AFF	757.514,11	0,00	0,00	pagamento sal n.11 al 31/03/2015 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
31/07/2015	10212_AFF	309.679,90	0,00	0,00	pagamento sal n.5 al 30/05/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
31/07/2015	40599_AFF	1.707.331,14	0,00	0,00	pagamento sal n.5 al 31/05/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
05/08/2015	10212_AFF	411.894,00	0,00	0,00	pagamento sal n.6 al 30/06/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
05/08/2015	40599_AFF	2.821.088,03	0,00	0,00	pagamento sal n.6 al 30/06/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
05/08/2015	7	167.304,43	0,00	0,00	pagamento sal n.3 alla data del 14/05/15 per VPE+DL Lotto 2 ad IF
09/09/2015	7	94.987,91	0,00	0,00	pagamento sal n.5 alla data del 31.03.15 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
16/09/2015	7	95.497,08	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 30.06.15 per PE+DL Lotto 2 ad IF Oda 5022102038
21/09/2015	12	225.773,89	0,00	0,00	pagamento sal n.2 al 30.06.15 compensi DL IF Lotto 3
29/09/2015	10212_AFF	255.315,95	0,00	0,00	pagamento sal n.7 al 31/08/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
29/09/2015	40599_AFF	2.412.546,14	0,00	0,00	pagamento sal n.7 al 31/08/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
01/10/2015	12	156.172,94	0,00	0,00	pagamento sal n.3 al 31.08.15 compensi DL IF Lotto 3
05/11/2015	40599_AFF	2.758.770,85	0,00	0,00	pagamento sal n.8 al 30/09/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
24/11/2015	10212_AFF	324.908,75	0,00	0,00	pagamento sal n.8 al 31/10/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
24/11/2015	40599_AFF	2.004.832,21	0,00	0,00	pagamento sal n.9 al 31/10/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
26/11/2015	12	424.143,54	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 31.10.15 compensi DL IF Lotto 3
26/11/2015	13	43.809,49	0,00	0,00	pagamento sal n.4 al 30.10.15 per PE+DL Lotto 2 ad IF Oda 5022102038
26/11/2015	7	478.906,36	0,00	0,00	Pagamento sal n.3 al 31/05/2015 per PE lotto 4 ad IF



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
05/12/2015	40599_AFF	2.116.037,52	0,00	0,00	pagamento sal n.10 al 30/11/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
10/12/2015	7072_AFF	1.522.154,17	0,00	0,00	pagamento sal n.12 al 31/08/2015 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
09/02/2016	12	143.803,71	0,00	0,00	pagamento sal n.5 al 30.11.15 compensi DL IF Lotto 3
09/02/2016	40599_AFF	2.153.399,67	0,00	0,00	pagamento sal n.11 al 31/12/2015 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
09/02/2016	7	146.548,05	0,00	0,00	pagamento sal n.6 alla data del 31.08.15 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
29/02/2016	12	161.781,73	0,00	0,00	pagamento sal n.6 al 31.12.15 compensi DL IF Lotto 3
07/03/2016	10212_AFF	634.270,50	0,00	0,00	pagamento sal n.9 al 19/12/2015 ad ATI CEMES per lavori di PE del lotto 2
07/03/2016	40599_AFF	1.194.690,95	0,00	0,00	pagamento sal n.12 al 31/01/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
04/04/2016	13	62.927,92	0,00	0,00	pagamento sal n.5 per PE+DL Lotto 2 ad IF Oda 5022102038
18/04/2016	40599_AFF	1.046.084,60	0,00	0,00	pagamento sal n.13 al 29/02/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
01/06/2016	7072_AFF	861.378,40	0,00	0,00	pagamento sal n.13 al 30/11/2015 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
03/06/2016	40599_AFF	1.306.210,05	0,00	0,00	pagamento sal n.14 al 31/03/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
22/06/2016	40599_AFF	1.579.851,19	0,00	0,00	pagamento sal n.15 al 17/04/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
24/06/2016	12	207.014,69	0,00	0,00	pagamento sal n.8 al 31/03/2016 compensi DL IF Lotto 3 Oda 5022102049
24/06/2016	7	72.669,33	0,00	0,00	pagamento sal n.7 alla data del 30.11.15 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
14/07/2016	12	107.169,97	0,00	0,00	sal n.9 al 17/04/2016 Compensi a IF per gestione materiali ed espropri lotto 3
27/07/2016	40599_AFF	2.235.425,04	0,00	0,00	pagamento sal n.16 al 31/05/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
31/07/2016	7	109.902,88	0,00	0,00	pagamento sal n.8 alla data del 30.06.16 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
02/08/2016	12	319.700,37	0,00	0,00	pagamento sal n.10 al 30/06/2016 compensi DL IF Lotto 3
05/08/2016	40599_AFF	2.413.131,25	0,00	0,00	pagamento sal n.17 al 30/06/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
08/08/2016	14	92.538,63	0,00	0,00	sal n.1 al 21/09/2015 Servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla messa in sicurezza dei sottosistemi infrastrutturali Italferr
30/08/2016	7072_AFF	1.577.959,99	0,00	0,00	pagamento sal n.14 al 30/06/2016 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
21/09/2016	14	109,61	0,00	0,00	sal n.2 al 21/09/2015 Servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla messa in sicurezza dei sottosistemi infrastrutturali Italferr
23/09/2016	17	279.037,43	0,00	0,00	sal n.1 al 31.07.2016 Morfù srl - Convenzione n. 19/2015 Oda 5021126825
23/09/2016	40599_AFF	1.937.032,60	0,00	0,00	pagamento sal n.18 al 31/08/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
18/10/2016	16	369.358,69	0,00	0,00	sal n.1 al 30.09.2016 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
24/10/2016	15	207.292,58	0,00	0,00	sal n.1 al 30/09/2016 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/10/2016	40599_AFF	1.373.280,75	0,00	0,00	pagamento sal n.19 al 30/09/2016 ad ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
17/11/2016	16	692.403,54	0,00	0,00	sal n.2 al 31.10.2016 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
30/11/2016	12	351.094,84	0,00	0,00	sal n.11 al 31/10/2016 Compensi a IF lotto 3
30/11/2016	19	72.450,63	0,00	0,00	sal n.1 al 31.07.2016 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
06/12/2016	18	102.538,20	0,00	0,00	sal n.1 al 01.12.2016 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
07/12/2016	40599_AFF	1.489.454,36	0,00	0,00	pagamento sal n.20 al 31/10/2016 ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
13/12/2016	15	158.650,38	0,00	0,00	sal n.2 al 30/11/2016 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti
13/12/2016	40599_AFF	2.417.730,49	0,00	0,00	pagamento sal n.21 al 30/11/2016 ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto 3
14/12/2016	16	525.831,54	0,00	0,00	sal n.3 al 30.11.2016 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
14/12/2016	17	766.447,38	0,00	0,00	sal n.2 al 30.11.2016 Morfù srl - Convenzione n. 19/2015 Oda 5021126825
14/12/2016	7072_AFF	1.289.824,74	0,00	0,00	pagamento sal n.15 al 15/07/2016 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
22/02/2017	16	115.608,53	0,00	0,00	sal n.4 al 31.01.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
22/02/2017	20	44.355,14	0,00	0,00	sal n.1 al 30.11.2016 Compensi per DL IF SCMT OdA5022102766
07/03/2017	12	320.949,33	0,00	0,00	sal n.12 Compensi a IF lotto 3
07/03/2017	18	74.978,22	0,00	0,00	sal n.2 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
07/03/2017	19	73.911,49	0,00	0,00	sal n.2 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
07/03/2017	7	119.821,54	0,00	0,00	pagamento sal n.9 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
30/03/2017	16	185.579,50	0,00	0,00	sal n.5 al 28.02.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
07/04/2017	40599_AFF	296.864,48	0,00	0,00	sal n.22 al 31/12/2016 ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto
12/04/2017	15	70.339,65	0,00	0,00	sal n.3 al 31/03/2017 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti
20/04/2017	16	125.921,04	0,00	0,00	sal n.6 al 31.03.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
28/04/2017	17	436.467,37	0,00	0,00	sal n.3 al 08.02.2017 Morfù srl - Convenzione n. 19/2015 Oda 5021126825
03/05/2017	40599_AFF	369.581,79	0,00	0,00	sal n.23 al 31/01/2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto 3
19/05/2017	40599_AFF	914.478,90	0,00	0,00	sal n.24 al 28/02/2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto
23/05/2017	12	109.008,36	0,00	0,00	sal n.13 al 28.02.17 VPE e DL IF lotto 3
23/05/2017	19	38.358,79	0,00	0,00	sal n. 3 al 08.02.2017 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
30/05/2017	16	189.060,30	0,00	0,00	sal n.7 al 30.04.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016
08/06/2017	36	23.700,60	0,00	0,00	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 29/2016 Cassano - A.Q. 375/2015
16/06/2017	18	43.441,93	0,00	0,00	sal n.3 al 30.04.2017 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
22/06/2017	16	235.978,45	0,00	0,00	sal n.8 al 31.05.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016 lotto4
22/06/2017	40599_AFF	1.093.937,90	0,00	0,00	sal n.25 al 30/04/2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL del lotto
23/06/2017	22	1.303.533,20	0,00	0,00	sal n.1 al 15.06.17 ATI CAF-ARMAFER_AQ 159/2015 CA 07/2017 Oda 5031001364
03/07/2017	15	49.797,98	0,00	0,00	sal n.4 al 31/05/2017 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti
12/07/2017	10212_AFF	699.295,19	0,00	0,00	sal n.10 al 30/06/2017 ATI CEMES lotto2



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
12/07/2017	16	213.445,32	0,00	0,00	sal n.9 al 30.06.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016 lotto4
12/07/2017	17	744.372,15	0,00	0,00	sal n.4 al 31.05.2017 Morfù srl - Convenzione n. 19/2015 Oda 5021126825
13/07/2017	40599_AFF	463.477,28	0,00	0,00	sal n.26 al 31/05/2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
31/07/2017	12	109.781,89	0,00	0,00	sal n.14 al 31.05.17 VPE e DL IF lotto 3
31/07/2017	13	60.013,71	0,00	0,00	pagamento sal n.6 per PE+DL Lotto 2 ad IF Oda 5022102038
31/07/2017	17	126.864,68	0,00	0,00	sal n.5 al 30.06.2017 Morfù srl - Convenzione n. 19/2015 Oda 5021126825
31/07/2017	18	37.455,46	0,00	0,00	sal n.4 al 30.06.2017 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
31/07/2017	19	78.870,59	0,00	0,00	sal n.4 al 31.05.2017 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
31/07/2017	20	9.015,24	0,00	0,00	sal n.2 al 31.05.2017 Compensi per DL IF SCMT OdA5022102766
10/08/2017	16	205.809,90	0,00	0,00	sal n.10 al 31.07.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4/2016 lotto4
26/09/2017	16	173.096,68	0,00	0,00	sal n.11 al 31.08.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
05/10/2017	35	23.700,60	0,00	0,00	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 58/2016 Torano - A.Q. 375/2015
12/10/2017	40599_AFF	1.333.363,65	0,00	0,00	sal n.27 al 30.06.2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
16/10/2017	16	233.605,03	0,00	0,00	sal n.12 al 30.09.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
16/10/2017	26	122.986,91	0,00	0,00	sal n.1 al 29.09.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 6/2017 OdA 5021129928
24/10/2017	17	326.359,74	0,00	0,00	sal n.6 al 30.09.2017 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
24/10/2017	40599_AFF	582.569,07	0,00	0,00	sal n.28 al 22.07.2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
31/10/2017	26	113.373,02	0,00	0,00	sal n.2 al 30.10.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 6/2017 OdA 5021129928
14/11/2017	12	156.045,72	0,00	0,00	sal n.15 al 22.07.17 VPE e DL IF lotto 3
14/11/2017	18	74.075,56	0,00	0,00	sal n.5 al 30.09.2017 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
14/11/2017	19	47.178,29	0,00	0,00	sal n.5 al 30.09.2017 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
16/11/2017	28	388.327,45	0,00	0,00	sal n.1 al 14.11.2017 ATI FADEP SRL - GBL COSTRUZIONI AQ n. 132-2016 c.a. n.9-2017 OdA 5021130157
23/11/2017	16	317.524,91	0,00	0,00	sal n.13 al 31.10.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
30/11/2017	10212_AFF	290.616,93	0,00	0,00	sal n.11 al 31/10/2017 ATI CEMES lotto2
30/11/2017	12	501.491,79	0,00	0,00	sal n.16 al 22.07.17 VPE e DL IF lotto 3
30/11/2017	17	478.116,18	0,00	0,00	sal n.7 al 31.10.2017 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
30/11/2017	25	72.500,20	0,00	0,00	sal n.1 al 29.09.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306/2015 c.a. n. 8/2017 OdA 5021130361
30/11/2017	26	180.468,72	0,00	0,00	sal n.3 al 30.11.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 6/2017 OdA 5021129928
30/11/2017	27	103.148,93	0,00	0,00	sal n.1 al 31.08.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 7/2017 OdA 5021129927
12/12/2017	23	499.949,83	0,00	0,00	sal n.1 al 15.05.2017 AETA RTI - AQ n. 1-2011 Oda 5021128923
14/12/2017	10212_AFF	97.133,26	0,00	0,00	sal n.12 al 30.11.2017 ATI CEMES lotto2
14/12/2017	15	220.432,36	0,00	0,00	sal n.5 al 30/11/2017 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti
14/12/2017	16	402.421,84	0,00	0,00	sal n.14 al 30.11.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
14/12/2017	40599 AFF	555.000,87	0,00	0,00	sal n.29 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
15/12/2017	24	3.104.046,62	0,00	0,00	sal n.1 al 15.12.2017 ATI CAF- ARMAFER - MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14-2017 OdA 5031001541
19/12/2017	25	136.659,16	0,00	0,00	sal n.2 al 31.10.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 8-2017 OdA 5021130361
09/01/2018	17	535.765,62	0,00	0,00	sal n.8 al 30.11.2017 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
18/01/2018	16	256.118,13	0,00	0,00	sal n.15 al 19.12.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
14/02/2018	24	2.992.385,75	0,00	0,00	sal n.2 al 31.01.2018 ATI CAF- ARMAFER - MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14-2017 OdA 5031001541
02/03/2018	25	38.698,10	0,00	0,00	sal n.3 al 30.11.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 8-2017 OdA 5021130361
02/03/2018	26	95.394,66	0,00	0,00	sal n.4 al 30.10.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 6/2017 OdA 5021129928
02/03/2018	28	358.817,09	0,00	0,00	sal n.2 al 30.10.2017 ATI FADEP SRL - GBL COSTRUZIONI AQ n. 132-2016 c.a. n.9-2017 OdA 5021130157
07/03/2018	16	209.391,93	0,00	0,00	sal n.16 al 19.12.2017 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
12/03/2018	13	29.622,64	0,00	0,00	pagamento sal n.7 per PE+DL Lotto 2 ad IF Oda 5022102038
22/03/2018	18	109.173,12	0,00	0,00	sal n.6 al 19.12.2017 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
22/03/2018	19	102.152,59	0,00	0,00	sal n.6 al 30.11.2017 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
28/03/2018	24	237.118,40	0,00	0,00	sal n.3 al 28.02.2018 ATI CAF- ARMAFER - MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14-2017 OdA 5031001541
12/04/2018	16	205.670,69	0,00	0,00	sal n.17 al 28.02.2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
12/04/2018	27	106.566,12	0,00	0,00	sal n.2 al 30.09.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 7/2017 OdA 5021129927
03/05/2018	16	164.181,89	0,00	0,00	sal n.18 al 31.03.2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
17/05/2018	32	44.906,13	0,00	0,00	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 108/2018 PRG Amendolara - A.Q. 375/2015
24/05/2018	16	198.206,47	0,00	0,00	sal n.19 al 30/04/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
31/05/2018	17	560.724,97	0,00	0,00	sal n.9 al 31.03.2018 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
31/05/2018	18	53.998,73	0,00	0,00	sal n.7 al 30.04.2018 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
31/05/2018	25	99.968,71	0,00	0,00	sal n.4 al 30.12.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 8-2017 OdA 5021130361
31/05/2018	27	251.711,63	0,00	0,00	sal n.3 al 30.10.2017 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 7/2017 OdA 5021129927
04/06/2018	26	188.583,48	0,00	0,00	sal n.5 al 30.03.2018 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 6/2017 OdA 5021129928
07/06/2018	30	242.170,50	0,00	0,00	sal n.1 al 31.05.2018 Ansaldo STS AQ n. 300-2017 c.a. n.44/2017 OdA 5021131272
08/06/2018	33	29.937,60	0,00	0,00	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 109/2018 PRG S. Marco Roggiano - A.Q. 375/2015
21/06/2018	28	381.555,71	0,00	0,00	sal n.3 al 29.12.2017 ATI FADEP SRL - GBL COSTRUZIONI AQ n. 132-2016 c.a. n.9-2017 OdA 5021130157



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
22/06/2018	16	280.072,12	0,00	0,00	sal n.20 al 31/05/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
27/07/2018	16	462.117,93	0,00	0,00	sal n.21 al 30/06/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
31/07/2018	26	58.113,05	0,00	0,00	sal n.6 al 05.05.2018 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 6/2017 OdA 5021129928
09/08/2018	16	418.041,92	0,00	0,00	sal n.22 al 31/07/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
06/09/2018	17	44.145,69	0,00	0,00	sal n.10 al 31.03.2018 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
07/09/2018	31	719.129,20	0,00	0,00	Pagamento al Comune di Torano Castello (CS) protocollo d'intesa con RFI
25/09/2018	16	237.154,09	0,00	0,00	sal n.23 al 31/08/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
30/09/2018	25	101.013,70	0,00	0,00	sal n.5 al 04.02.2018 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 8-2017 OdA 5021130361
05/10/2018	34	23.700,60	0,00	0,00	Pagamento Italcertifer S.p.A. - c.a. 59/2016 Tarsia - A.Q. 375/2015
08/10/2018	40599 AFF	494.187,35	0,00	0,00	sal n.30 al 22.07.2017 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
30/10/2018	16	263.115,80	0,00	0,00	sal n.24 al 30/09/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
06/11/2018	27	268.502,18	0,00	0,00	sal n.4 al 14.06.2018 ATI SYSCO ESPERIA COIMEL AQ n. 306-2015 c.a. n. 7/2017 OdA 5021129927
15/11/2018	18	129.840,39	0,00	0,00	sal n.8 al 30.09.2018 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
29/11/2018	16	188.256,12	0,00	0,00	sal n.25 al 31/10/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
29/11/2018	19	45.525,29	0,00	0,00	sal n.7 al 30.06.2018 Compensi per DL IF staz. Amendolara OdA5022102590
29/11/2018	20	14.468,00	0,00	0,00	sal n.3 al 30.11.2017 Compensi per DL IF SCMT OdA5022102766
30/11/2018	10212_AFF	858.250,59	0,00	0,00	sal n.13 al 30.04.2018 ATI CEMES lotto2
17/12/2018	16	198.650,29	0,00	0,00	sal n.26 al 30/11/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
31/01/2019	16	333.938,36	0,00	0,00	sal n.27 al 31/12/2018 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
31/01/2019	17	519.420,12	0,00	0,00	sal n.11 al 30.09.2018 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
07/02/2019	22	623.626,22	0,00	0,00	sal n.2 al 22.12.18 ATI CAF-ARMAFER_AQ 159/2015 CA 07/2017 Oda 5031001364
15/02/2019	22	498.225,98	0,00	0,00	sal n.3 al 31.01.19 ATI CAF-ARMAFER_AQ 159/2015 CA 07/2017 Oda 5031001364
26/02/2019	16	276.590,44	0,00	0,00	sal n.28 al 31/01/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
18/03/2019	22	640.691,11	0,00	0,00	sal n.4 al 28.02.19 ATI CAF-ARMAFER_AQ 159/2015 CA 07/2017 Oda 5031001364
26/03/2019	16	259.553,03	0,00	0,00	sal n.29 al 28/02/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
29/03/2019	28	217.349,24	0,00	0,00	sal n.4 al 04.02.2018 ATI FADEP SRL - GBL COSTRUZIONI AQ n. 132-2016 c.a. n.9-2017 OdA 5021130157
09/04/2019	15	100.902,91	0,00	0,00	sal n.6 al 31/12/2017 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti
17/04/2019	24	723.441,22	0,00	0,00	sal n.4 al 31.03.2019 ATI CAF- ARMAFER - MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14-2017 OdA 5031001541
18/04/2019	16	222.662,40	0,00	0,00	sal n.30 al 31/03/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
08/05/2019	18	154.461,38	0,00	0,00	sal n.9 al 31.03.2019 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
24/05/2019	16	255.853,60	0,00	0,00	sal n.31 al 30/04/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
21/06/2019	16	310.443,16	0,00	0,00	sal n.32 al 31/05/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
16/07/2019	7072 AFF	991.931,92	0,00	0,00	pagamento sal n.16 al 15/07/2016 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
18/07/2019	16	452.913,17	0,00	0,00	sal n.33 al 30/06/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
31/07/2019	24	940.626,55	0,00	0,00	sal n.5 al 30.06.2019 ATI CAF- ARMAFER - MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14-2017 OdA 5031001541
27/08/2019	7	76.993,82	0,00	0,00	pagamento sal n.10 per VPE+DL Lotto 1 ad IF
28/08/2019	16	212.573,88	0,00	0,00	sal n.34 al 31/07/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
18/09/2019	16	128.870,27	0,00	0,00	sal n.35 al 31/08/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
19/09/2019	40599 AFF	1.035.650,34	0,00	0,00	sal n.31 al 31.08.2019 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
25/09/2019	10212 AFF	1.548.487,30	0,00	0,00	sal n.14 al 31.08.2019 ATI CEMES lotto2
25/09/2019	18	125.425,64	0,00	0,00	sal n.10 al 31.08.2019 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
08/10/2019	24	263.321,25	0,00	0,00	sal n.6 al 25.09.2019 ATI CAF- ARMAFER - MARGARITELLI AQ n. 159-2015 c.a. n.14-2017 OdA 5031001541
15/10/2019	16	205.885,02	0,00	0,00	sal n.36 al 30/09/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
25/10/2019	40599 AFF	651.401,09	0,00	0,00	sal n.32 al 30.09.2019 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
07/11/2019	12	238.144,58	0,00	0,00	sal n.17 al 30.09.19 VPE e DL IF lotto 3
07/11/2019	30	40.089,57	0,00	0,00	sal n.2 al 31.07.2018 Ansaldo STS AQ n. 300-2017 c.a. n.44/2017 OdA 5021131272
25/11/2019	16	337.327,75	0,00	0,00	sal n.37 al 31/10/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
19/12/2019	16	186.551,47	0,00	0,00	sal n.38 al 30/11/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
21/01/2020	16	101.892,22	0,00	0,00	sal n.39 al 31/12/2019 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
28/01/2020	7072 AFF	125.543,06	0,00	0,00	pagamento sal n.17 finale al 15/07/2016 ad ATI Alstom per lavori di PE e DL del lotto 1
31/01/2020	18	67.939,29	0,00	0,00	sal n.11 al 31.12.2019 Compensi per DL IF lotto 4 Oda 5022102683
10/02/2020	13	227.739,50	0,00	0,00	pagamento sal n.8 per PE+DL Lotto 2 ad IF Oda 5022102038
12/02/2020	16	306.536,29	0,00	0,00	sal n.40 al 31/01/2020 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
11/03/2020	40599 AFF	509.102,07	0,00	0,00	sal n.33 al 08.10.2019 ATI Fersalento per lavori di PE e DL lotto3
13/03/2020	16	205.605,44	0,00	0,00	sal n.41 al 29/02/2020 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
09/04/2020	15	172.002,55	0,00	0,00	sal n.7 al 15/11/2019 MerMec - Convenzione n.6/2016 - SCMT tutti i lotti
30/04/2020	17	452.899,05	0,00	0,00	sal n.12 al 17.10.2018 Morfù srl - Convenzione n. 19-2015 Oda 5021126825
29/05/2020	12	32.805,70	0,00	0,00	sal n.18 al 08.10.19 VPE e DL IF lotto 3
29/05/2020	20	22.560,63	0,00	0,00	sal n.4 al 15.11.2019 Compensi per DL IF SCMT OdA5022102766
17/06/2020	30	158.089,07	0,00	0,00	sal n.3 al 31.10.2019 Ansaldo STS AQ n. 300-2017 c.a. n.44/2017 OdA 5021131272
20/07/2020	10212 AFF	910.584,96	0,00	0,00	sal n.15 al 16.09.2019 ATI CEMES lotto2
29/07/2020	16	143.537,25	0,00	0,00	sal n.42 al 30/06/2020 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
05/08/2020	16	152.869,58	0,00	0,00	sal n.43 al 17/07/2020 Manelli Impresa srl - Convenzione n. 4-2016 lotto4
31/10/2020	2	2.910.653,59	0,00	0,00	Pagamento per spese generali



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2020	29	4.574.029,75	0,00	0,00	espropri
31/10/2020	3	3.270.304,09	0,00	0,00	Pagamento per prestazioni rese da personale RFI
31/10/2020	9	20.232.974,26	0,00	0,00	pagamento per materiali e trasporti

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	4.574.029,75	Effettiva	
Acquisizione aree o immobili	4.471.378,97	Prevista	
Altro	3.270.304,09	Effettiva	costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	20.232.974,26	Effettiva	materiali e trasporti a cura RFI
Altro	2.910.653,59	Effettiva	spese generali
Altro	11.594,11	Prevista	costi personale di assistenza e verifica tecnica di RFI
Altro	522.715,25	Prevista	Materiali di fornitura RFI e trasporti
Altro	426.928,93	Prevista	Spese generali
Imprevisti	2.019.469,25	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	96.549.267,89	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	1.653.738,37	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	15.605.022,84	Effettiva	pagamento progettazione definitiva e progettazione esecutiva
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	751.922,7	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
25/06/2014	1	sal n.1 al 31/05/2014	336.196,27	
04/08/2014	2	sal n.2 al 30/06/2014	295.452,29	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
07/08/2014	3	sal n.3 al 31/07/14	365.133,79	
30/09/2014	4	sal n.4 al 31/08/14	148.246,56	
07/11/2014	5	sal n. 5 al 30/09/2014	608.373,6	
07/11/2014	6	sal n.1 al 08/10/2014	99.750	
18/12/2014	8	sal n.6 al 31/10/2014	423.259,98	
26/01/2015	7	sal n. 7 al 30.11.14	164.418,46	
17/02/2015	15	sal n.1 al 31/12/2014 Fersalen	415.217,44	
26/02/2015	9	sal n. 8 al 31.12.14	165.843,58	
09/04/2015	16	sal n.2 al 28/02/15	669.015,12	
15/04/2015	10	sal n.2 al 31/01/15	467.274,42	
27/04/2015	13	sal n.3 al 31/03/2015	332.513,56	
29/04/2015	11	sal n.9 al 31/01/2015	185.404,72	
05/05/2015	17	sal n.3 al 31/03/15	1.182.914,85	
26/05/2015	12	sal n. 10 al 28/02/15	417.994,4	
26/05/2015	14	sal n. 4 al 30/04/2015	310.364,64	
26/05/2015	18	sal n.4 al 30/04/2015	2.329.198,8	
26/06/2015	23	sal n.11 al 31/03/2015	757.514,11	
31/07/2015	19	sal n.5 al 30/05/2015	309.679,9	
31/07/2015	21	sal n.5 al 30/05/2015	1.707.331,14	
05/08/2015	20	sal n.6 al 30/06/2015	411.894	
05/08/2015	22	sal n.6 al 30/06/2015	2.821.088,03	
29/09/2015	24	sal n.7 al 31/08/15	255.315,95	
29/09/2015	25	sal n. 7 al 31/08/2015	2.412.546,14	
05/12/2015	27	sal n.10 al 30/11/2015	2.116.037,52	
10/12/2015	28	sal n. 12 al 30/08/2015	1.522.154,17	
09/02/2016	26	sal n.11 al 31/12/2015	2.153.399,67	
07/03/2016	45	sal n.9 al 19/12/15	634.270,5	
01/06/2016	29	sal n.13 al 30/11/2015	1.861.378,4	
03/06/2016	30	sal n.14 al 31/03/2016	1.306.210,05	
22/06/2016	31	sal n.15 al 17/04/2016	1.579.851,19	
27/07/2016	34	sal n.16 al 31/05/2016	2.235.425,04	
05/08/2016	33	sal n.17 al 30/06/2016	2.413.131,25	
30/08/2016	32	sal n.14 al 30.06.16	1.577.959,99	
23/09/2016	36	sal n. 18 al 31/08/2016	1.937.032,6	
26/10/2016	35	sal n.19 al 30.09.16	1.373.280,75	
07/12/2016	38	sal n.20 al 31/10/2016	1.489.454,36	
13/12/2016	39	sal n.21 al 30.11.16	2.417.730,49	
14/12/2016	37	sal n. 15 al 15/07/16	1.289.824,74	
07/04/2017	40	sal n. 22	296.864,48	



Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
03/05/2017	41	sal 23	369.581,79	
19/05/2017	42	sal n.24	914.478,9	
22/06/2017	43	sal n.25	1.093.937,9	
12/07/2017	46	sal n.10 al 30.06.17	699.295,19	
13/07/2017	44	sal n.26 al 31.05.17	463.477,28	
12/10/2017	47	sal n. 27 al 30.06.2017	1.333.363,65	
24/10/2017	48	sal n. 28 al 22.07.2017	582.569,07	
30/11/2017	49	sal n.11 al 31.10.17	290.616,93	
14/12/2017	50	sal n.12 al 30.11.17	97.133,26	
14/12/2017	51	sal. 29	555.000,87	
08/10/2018	52	sal. 30	494.187,35	
30/11/2018	53	sal n.13 al 30.04.2018 ATI CEM	858.250,59	
16/07/2019	54	sal n. 16 al 15/07/16	991.931,92	
19/09/2019	56	sal 31 al 31/08/2019	1.035.650,34	
25/09/2019	55	sal 14 al 31.08.2019	1.548.487,3	
25/10/2019	57	sal 32 al 30/09/2019	651.401,09	
28/01/2020	58	sal n. 17 finale al 15/07/16	125.543,06	
11/03/2020	59	sal 33 al 08/10/2019	509.102,07	
20/07/2020	60	sal 15 al 16.09.2019	910.584,96	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: adeguamenti a modulo da 750 m di stazione (N)	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: estensione linea di contatto potenziata con 440 mmq (Km)	70,00	0,00	0,00	66,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: estensione rettifiche curve (Km)	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: soppressione passaggi a livello (N)	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
INDICATORE DI REALIZZAZIONE: velocizzazione impianti (N)	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria - Regione Calabria

Responsabile Strumento: Regione Calabria

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 829 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J94F12000000001

Titolo Progetto: Velocizzazione principali linee: upgrading

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CALABRIA	CATANZARO	
CALABRIA	COSENZA	
CALABRIA	VIBO VALENTIA	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	ing. Salvatore Leocata	
Destinatario del finanziamento	REGIONE CALABRIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP
Realizzazione Preliminare

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		01/01/2013		30/04/2013	RFI SpA	trattandosi di interventi di tipo prettamente tecnologico, si può escludere la necessità di acquisire autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio (CDS istruttoria o decisoria e/o a iter autorizzativi da parte di Enti Terzi, attività espropriative comportanti la richiesta di PU)
Progettazione Definitiva		01/05/2013		30/12/2013	RFI SpA	Trattandosi di interventi di tipo prettamente tecnologico, si può escludere la necessità di acquisire autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio (CDS istruttoria o decisoria e/o a iter autorizzativi da parte di Enti Terzi, attività espropriative comportanti la richiesta di PU)
Progettazione Esecutiva		11/01/2016		26/04/2016	Appaltatore	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
Esecuzione Lavori		04/05/2016	16/06/2018	16/07/2017	Appaltatore	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
Collaudo		16/07/2018	31/12/2021		RFI SpA	
Chiusura Intervento	31/12/2021		31/12/2021		RFI SpA	
Funzionalità	16/06/2018	16/07/2017	30/06/2021		RFI SpA	L' esecuzione dei lavori tecnologici previsti dall'intervento si è conclusa; sono in corso le attività di verifica e messa in servizio delle tecnologie installate.

Altre Attività

Data Inizio
Prevista Effettiva

Data Fine
Previsita Effettiva

Note

altre attività Aggiudicazione

26/04/2016 26/04/2016

Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Approfondimento PD		31/12/2013		17/12/2015	A seguito della variazione del Piano di Committenza è stato necessario aggiornare la PD in modo tale da poter avviare l'attività negoziale prevedendo appalto integrato per le prestazioni.
altre attivita Approvazione Approfondi		22/12/2015		22/12/2015	
altre attivita Procedura amministrativa		23/12/2015		26/04/2016	E' stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
altre attivita Redazione e pubblicazio		26/04/2016		26/04/2016	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
altre attivita Ricezione offerte tecnico		26/04/2016		26/04/2016	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
altre attivita Stand-still		26/04/2016		26/04/2016	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
altre attivita Stipula contratto		26/04/2016		26/04/2016	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
altre attivita Valutazione offerte econc		26/04/2016		26/04/2016	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.
altre attivita Verifica congruità offerte		26/04/2016		26/04/2016	Al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di lavori da assegnare con appalti esterni, di realizzare le lavorazioni con risorse interne e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 10.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	142.747,02	0,00	142.747,02
2014	3.359,11	0,00	3.359,11
2015	0,00	0,00	0,00
2016	8.655.627,87	0,00	8.655.627,87
2017	968.210,38	0,00	968.210,38
2018	65.243,46	0,00	65.243,46
2019	15.175,28	0,00	15.175,28
2020	55.485,78	94.151,10	149.636,88
Totali	9.905.848,90	94.151,10	10.000.000

Avanzamento Spese (%): 99,06

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 10.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	10.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 9.642.201,96



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
18/11/2014	4	1.078,43	TRASFORMAZIONE ELABORATI PREGETTUALI IN TIPO "KMZ" O.d.A. 200424650 DEL 18/11/2014 - ITALFERR S.p.A.
29/04/2016	7	84.849,19	Impegno per C. A. n. 11/2016 - AQ n.246/2014 - ATI FADEP-GBL
04/08/2016	5	2.330.931,00	Impegno AQ n.307/2015 CA n.04/2016 EREDI MERCURI
31/12/2020	1	618.461,81	Costo Risorse interne RFI
31/12/2020	2	200.000,00	Costo spese generali
31/12/2020	6	6.406.881,53	impegno per materiali e trasporti

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 9.905.848,90

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
18/11/2014	4	1.078,43	0,00	0,00	TRASFORMAZIONE ELABORATI PREGETTUALI IN TIPO "KMZ" O.d.A. 200424650 DEL 18/11/2014 - ITALFERR S.p.A.
04/08/2016	5	121.070,88	0,00	0,00	sal n.1 al 03.06.2016 EREDI MERCURI oda 5021127589
06/10/2016	5	352.577,54	0,00	0,00	sal n.2 al 31.07.2016 EREDI MERCURI oda 5021127589
22/11/2016	5	1.033.732,69	0,00	0,00	sal n.3 al 31.10.2016 EREDI MERCURI oda 5021127589
30/11/2016	7	84.302,44	0,00	0,00	sal n.1 al 05.08.2016 ATI FADEP - GBL oda 5021127592
19/12/2016	5	241.244,18	0,00	0,00	sal n.4 al 30.11.2016 EREDI MERCURI oda 5021127589
30/04/2017	5	201.902,83	0,00	0,00	sal n.5 al 30.12.2016 EREDI MERCURI oda 5021127589
08/06/2017	5	84.292,90	0,00	0,00	sal n.6 al 28.02.2017 EREDI MERCURI oda 5021127589
18/07/2017	5	259.484,59	0,00	0,00	sal n.7 al 31.03.2017 EREDI MERCURI oda 5021127589
15/10/2020	5	35.772,86	0,00	0,00	sal n.8 al 14.07.2017 EREDI MERCURI oda 5021127589
31/10/2020	1	558.258,62	0,00	0,00	costo consuntivato di personale RFI
31/10/2020	2	194.232,41	0,00	0,00	Costo spese generali
31/10/2020	6	6.737.898,53	0,00	0,00	costo materiali e trasporti

C. Economie

Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
-------	---------	-------------	------



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	194.232,41	Effettiva	Consumo spese generali nella misura del 2% su tutte le attività
Altro	558.258,62	Effettiva	Costo risorse RFI per D.L. e personale di scorta e verifica
Altro	6.737.898,53	Effettiva	materiali e trasporti
Altro	0	Prevista	Costo risorse RFI per D.L. e personale di scorta e verifica
Altro	0	Prevista	Materiali forniti dai Magazzini RFI
Altro	0	Prevista	Spese generali nella misura del 2% su tutte le attività
Imprevisti	23.622,5	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.414.380,91	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	70.528,6	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	1.078,43	Effettiva	Consumo delle risorse interne RFI utilizzate per la progettazione preliminare e definitiva e incarichi esterni
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	0	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
BAcc 5° codice tratta Campora - Rosarno (km)	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione velocità dei treni (km/h)	200,00	0,00	0,00	0,00	180,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

84

0

84

84

0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria - Regione Calabria

Responsabile Strumento: Regione Calabria

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 830 **Versione del:** 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J94F12000010001

Titolo Progetto: Velocizzazione principali linee (Upgrading) - interventi accessori

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO

Note di Variazione: in data 11 aprile 2016 è stata emessa la Delibera di modifica del PAI della Regione Calabria che ha ufficializzato le nuove Carte di Pericolosità e Rischio Idraulico. A seguito della suddetta delibera si è reso necessario rivedere in fase di progettazione definitiva le opere di velocizzazione tracciato tra Campora e Rosarno, previste nel progetto preliminare (ante 2016), per adeguarle alle nuove norme.

Ciò ha comportato l'incremento del CVI (da 30 a 50 M_z) e l'allungamento dei tempi di progettazione definitiva.

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CALABRIA	CATANZARO	
CALABRIA	COSENZA	
CALABRIA	CROTONE	
CALABRIA	VIBO VALENTIA	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	ing. Leocata Salvatore	
Destinatario del finanziamento	REGIONE CALABRIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria:

Utente SGPQ: sgp



Nota: in data 11 aprile 2016 è stata emessa la Delibera di modifica del PAI della Regione Calabria che ha ufficializzato le nuove Carte di Pericolosità e Rischio Idraulico.
B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP. La delibera si è reso necessario rivedere in fase di progettazione definitiva le opere di velocizzazione tracciato tra Campora e Rosarno. previste

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare		01/01/2013		30/04/2013	RFI SpA	trattandosi di interventi anche con modifiche piano altimetriche del tracciato ferroviario, non si può escludere, nell'attuale fase di sviluppo del progetto, la necessità di acquisire autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio (CDS e/o iter autorizzativi da parte di Enti Terzi, attività espropriative comportanti la richiesta DPU)
Progettazione Definitiva		06/06/2013		15/11/2020	RFI SpA	Modifiche di tracciato Campora - Rosarno. Causa emergenza sanitaria Covid-19, le attività hanno subito un allungamento dei tempi previsti; nei successivi aggiornamenti sarà valutato un eventuale differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
Progettazione Esecutiva	16/08/2022			14/04/2023	Appaltatore	Modifiche di tracciato Campora - Rosarno. Ripianificazione al 31/10/2020 \hat{c} a causa degli approfondimenti progettuali in corso, la data di fine attività è stata ripianificata; nei successivi aggiornamenti sarà valutato un eventuale differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
Esecuzione Lavori		15/04/2023		20/04/2024	Appaltatore	Modifiche di tracciato Campora - Rosarno
Collaudo		30/04/2024		30/04/2025	RFI SpA	
Chiusura Intervento		30/04/2025		30/04/2025	RFI SpA	
Funzionalità		20/04/2024		20/04/2024	RFI SpA	Modifiche di tracciato Campora - Rosarno

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva

Note

altre attività Attività negoziale Modific	17/02/2022		14/08/2022	Ripianificazione al 31/10/2020 \hat{c} a causa degli approfondimenti progettuali in corso, la data di fine attività è stata ripianificata; nei successivi aggiornamenti sarà valutato un eventuale differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attività attività negoziale - Rango		14/02/2018		09/07/2018



Altre Attivita	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attivita Esecuzione lavori - BAcc		04/05/2016		16/07/2017	
altre attivita Esecuzione lavori - Rang		28/08/2018	30/03/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a causa degli approfondimenti in corso e dell'emergenza sanitaria Covid19, la data di fine attività è stata ripianificata. Dalle verifiche effettuate è emerso che per l'istituzione del rango C, oltre agli interventi tecnologici previsti in progetto, si sta verificando la necessità di effettuare anche interventi di tipo infrastrutturale per adeguare la linea esistente. L'intervento sarà aggiornato a valle degli approfondimenti.
altre attivita Funzionalità BAcc Camp		16/07/2017	30/06/2021		L'ε esecuzione dei lavori tecnologici previsti dall'intervento si è conclusa; sono in corso le attività di verifica e messa in servizio delle tecnologie istallate.
altre attivita Iter autorizzativo - Modific	30/11/2020		22/09/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a causa degli approfondimenti progettuali in corso, la data di fine attività è stata ripianificata; nei successivi aggiornamenti sarà valutato un eventuale differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità
altre attivita PD Rango C Sibari - Cat		06/06/2013		22/12/2015	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 50.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	362.132,15	0,00	362.132,15
2014	3.231,61	0,00	3.231,61
2015	434,82	0,00	434,82
2016	15.112.181,28	0,00	15.112.181,28
2017	1.705.750,29	0,00	1.705.750,29
2018	2.240.987,87	0,00	2.240.987,87
2019	352.314,56	0,00	352.314,56
2020	684.784,93	991.912,64	1.676.697,57
2021	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
2022	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2023	0,00	6.046.269,85	6.046.269,85
2024	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totali	20.461.817,51	29.538.182,49	50.000.000

Avanzamento Spese (%): 40,92

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento
(Euro): 50.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche nazionali	30.000.000,00	N
2017	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	20.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 22.602.153,08



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/05/2014	4	793,65	AVVISO DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
18/11/2014	2	1.078,43	TRASFORMAZIONE ELABORATI PREGETTUALI IN TIPO "KMZ" O.d.A. 200424650 DEL 18/11/2014 - ITALFERR S.p.A.
03/07/2015	7	27.040,00	impegno per ATEC ingegneria stipulato il 03/07/2015
18/07/2016	8	195.599,02	impegno C.A.n.10/2016 - AQ n.171/16 ATI Morfù-Torchia Oda 5021128330
30/09/2016	6	2.428.120,40	impegno per lavori EREDI MERCURI Oda 5021127796
17/11/2016	11	45.144,22	impegno C.A.n.05/2016 - AQ n.132/16 ATI Fadep-BGBL costruzioni Oda 5021128821
20/12/2016	14	897.000,00	Atto contrattuale Italferr stipulato il 20/12/2016
14/09/2017	9	860.934,95	Impegno per lavori Thales Oda 5021131235 comprensivo di AIM del 09/10/2019
24/11/2017	10	256.467,41	Atto contrattuale Italferr stipulato il 24/11/2017
07/05/2018	13	154.785,10	Impegno per prestazioni Lotti Ingegneria S.p.A. Oda 5022103240
09/07/2018	12	800.447,01	Impegno per lavori MerMec Oda 5021133652. Convenzione 267/2018 e I° Atto integrativo modificativo
31/10/2020	1	1.372.549,35	Costo spese generali
31/10/2020	5	14.371.044,94	impegno per materiali e trasporti
31/12/2020	3	1.191.148,60	Impegno per costo di personale RFI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 20.461.817,51

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/05/2014	4	793,65	0,00	0,00	AVVISO DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
18/11/2014	2	1.078,43	0,00	0,00	TRASFORMAZIONE ELABORATI PREGETTUALI IN TIPO "KMZ" O.d.A. 200424650 DEL 18/11/2014 - ITALFERR S.p.A.
12/11/2015	7	21.632,00	0,00	0,00	sal n.1 ATEC Ingegneria Oda 5022102341
24/06/2016	7	5.408,00	0,00	0,00	sal n.2 finale ATEC Ingegneria Oda 5022102341
06/10/2016	6	107.841,84	0,00	0,00	sal n.1 EREDI MERCURI Oda 5021127796
22/11/2016	6	364.012,77	0,00	0,00	sal n.2 EREDI MERCURI Oda 5021127796
14/12/2016	8	183.499,47	0,00	0,00	sal n.1 ATI Morfù-Torchia Oda 5021128330
19/12/2016	6	709.981,36	0,00	0,00	sal n.3 EREDI MERCURI Oda 5021127796
20/04/2017	6	778.654,85	0,00	0,00	sal n.4 EREDI MERCURI Oda 5021127796
08/06/2017	6	162.726,49	0,00	0,00	sal n.5 EREDI MERCURI Oda 5021127796
12/06/2017	8	12.039,69	0,00	0,00	sal n.2 ATI Morfù-Torchia Oda 5021128330
22/06/2017	11	43.126,83	0,00	0,00	sal n.1 ATI Fadep-GBL costruzioni Oda 5021128821
27/07/2017	6	218.714,38	0,00	0,00	sal n.6 EREDI MERCURI Oda 5021127796
12/03/2018	10	230.820,67	0,00	0,00	sal n.1 Italferr Oda 5022102968
19/03/2018	9	111.620,86	0,00	0,00	sal n.1 Thales Oda 5021131235
29/11/2018	10	129.491,12	0,00	0,00	sal n.2 Italferr Oda 5022102968
14/12/2018	9	401.124,01	0,00	0,00	sal n.2 Thales Oda 5021131235



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
18/12/2018	13	108.349,57	0,00	0,00	sal n.1 Lotti Ingegneria S.p.A.Oda 5022103240
21/12/2018	12	713.857,02	0,00	0,00	sal n.1 MerMec Oda 5021133652
21/11/2019	9	187.553,26	0,00	0,00	sal n.3 Thales Oda 5021131235
16/01/2020	12	67.961,62	0,00	0,00	sal n.2 MerMec Oda 5021133652
12/03/2020	12	18.311,22	0,00	0,00	sal n.3 MerMec Oda 5021133652
12/03/2020	14	269.100,00	0,00	0,00	sal n.1 al 31/12/2017 Italferr Oda 5022102759
31/10/2020	1	432.731,08	0,00	0,00	Consuntivato spese generali
31/10/2020	3	960.078,77	0,00	0,00	Costo personale RFI
31/10/2020	5	14.221.308,55	0,00	0,00	pagamento per materiali e trasporti

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	80.000	Prevista	
Altro	432.731,08	Effettiva	Consumo spese generali
Altro	14.221.308,55	Effettiva	Costo materiale di fornitura prelevato dai magazzini RFI e spese di trasporto
Altro	960.078,77	Effettiva	Costo personale RFI per verifica, D.L. e scorta cantieri
Altro	77.373,52	Prevista	Costo materiale di fornitura prelevato dai magazzini RFI e spese di trasporto
Altro	111.354,81	Prevista	Costo personale RFI
Altro	158.520,97	Prevista	Spese generali
Imprevisti	2.020.250,43	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	4.216.415,24	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	26.771.152,26	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	631.283,87	Effettiva	Consumo risorse interne RFI per Progettazione Preliminare e Definitiva, Avviso Impatto Ambientale e incarichi esterni
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	319.530,5	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
BAcc 5° tratta Campora - Rosarno (km)	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rango C linea ionica Sibari - Crotone - Catanzaro L. (km)	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rango C linea Lamezia T. - Catanzaro L. (km)	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione velocità di tracciato (km/h)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione velocità di tracciato (km/h)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)	351	0	0	0	0,00



Intesa:

Strumento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria - Regione Calabria

Responsabile Strumento: Regione Calabria

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 975

Versione del: 31/10/2020

Responsabile:

C.U.P.: J37112000110001

Titolo Progetto: Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Lamezia ? Catanzaro ? Sibari

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - FERROVIE - LINEE FERROVIARIE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO

Note di Variazione:

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
CALABRIA	CATANZARO	

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	RFI S.p.a.	ing. Leocata Salvatore	
Destinatario del finanziamento	REGIONE CALABRIA		
Programmatore	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		

Stato Progetto: Attivo - Verificata

Criticità Finanziaria: 25.000.000

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA



A. Fase Procedurale di inizio: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		21/01/2013		29/10/2013	RFI SpA	
Progettazione Preliminare	15/06/2018		26/02/2021		RFI SpA	Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di: - ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ - dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività - dell'entrata in vigore del cd DL Semplificazioni che prevede l'invio al CLSP/CTA del PFTE, e non del PD, con maggiori tempi per adeguare il PFTE da inviare - dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta la data di fine attività è stata ripianificata. La data di fine attività si riferisce al PFTE del potenziamento infrastrutturale sulla Lamezia-Settingiano.
Progettazione Definitiva	13/12/2018		05/01/2022		RFI SpA	Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di: - ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ - dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività - dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta l'attività è stata ripianificata.



Progettazione Esecutiva	03/05/2022	20/08/2023	Appaltatore	<p>Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 è a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ- dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività- dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta <p>L'attività è stata ripianificata.</p>
Esecuzione Lavori	30/10/2022	31/03/2026	Appaltatore	<p>Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 è a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ- dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività- dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta <p>L'attività è stata ripianificata.</p>
Collaudo	15/04/2026	31/12/2026	RFI SpA	<p>Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 è a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ- dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività- dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta <p>L'attività è stata ripianificata.</p>



Chiusura Intervento	31/12/2026	31/12/2026	RFI SpA	<p>Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 ħ a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ - dell'ħ intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività - dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta ħ attività è stata ripianificata.
Funzionalità	31/03/2026	31/03/2026	RFI SpA	<p>Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 ħ a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ - dell'ħ intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività - dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta ħ attività è stata ripianificata.

Altre Attivita

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva

Note

altre attivita attività negoziale -S01 La 04/11/2021

15/05/2023

Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 ħ a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di:

- ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ
- dell'ħ intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività
- dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta ħ attività è stata ripianificata.

altre attivita attività negoziale S02 Ele 10/09/2021

08/03/2022

Ripianificazione al 31/10/2020 ħ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso, l'attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità.



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	
altre attività Iter autorizzativo -S01 La	08/01/2021		14/10/2022		Riferita al SP01. Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a seguito della riprogrammazione delle attività necessaria per tener conto dei maggiori tempi maturati a causa di: - ritardi nelle attività di esecuzione sondaggi e verifiche in situ - dell'intervenuta emergenza sanitaria Covid 19 che ha condizionato le attività - dell'inserimento nel programma della tempistiche necessaria per la messa in servizio e per la compatibilizzazione delle attività di potenziamento infrastrutturale e di elettrificazione insistenti nella medesima tratta L'attività è stata ripianificata.
altre attività Iter autorizzativo S02 Ele		15/06/2018		19/08/2018	
altre attività Iter autorizzativo S02 Ele	14/12/2020		12/05/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso, l'attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità.
altre attività PD S02 Elettrificazione S		09/04/2018		15/06/2018	
altre attività PD S02 Elettrificazione S		15/06/2018	30/09/2020	31/07/2020	
altre attività PE S02 Elettrificazione Si	09/03/2022		05/08/2022		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso, l'attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di fine esecuzione lavori e funzionalità.
altre attività realizzazione S02 Elettrifi		20/08/2018	30/03/2021		Ripianificazione al 31/10/2020 ζ a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in corso la data di fine attività è stata ripianificata; al momento la criticità segnalata non comporta un differimento della data di funzionalità.
altre attività Realizzazione S02 Elettri	05/10/2022		30/06/2026		

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-	0,00					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 275.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	406.318,35	0,00	406.318,35
2014	845,02	0,00	845,02
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	5.148.705,57	0,00	5.148.705,57
2019	9.789.744,02	0,00	9.789.744,02
2020	3.401.659,78	2.452.727,26	5.854.387,04
2021	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2022	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2023	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
2024	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00
2025	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2026	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Totali	18.747.272,74	256.252.727,26	275.000.000

Avanzamento Spese (%): 6,82

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 275.000.000

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia



2018	Da reperire		25.000.000,00	N
2018	Stato altri provvedimenti	Altro.9904/9999	130.000.000,00	N
2018	Stato Fondo di Rotazione PAC		80.000.000,00	N
2018	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 12 del 2018 - Piano Operativo	40.000.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **26.574.285,76**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
11/12/2008	6	749.190,88	Impegno Italferr S.p.a. per PFTE Velocizzazione Lamezia - Settingiano - L.I. RFI-DIN-DIS.CAL\LTINC\PI\2018\00343 Oda 5022103241
06/06/2013	1	380.566,65	Impegno per L.I. ad IF (comprensivo di Inarcassa) per lo studio di fattibilità del collegamento Lamezia-Cz.L.-Dorsale Jonica primo lotto funzionale (elettrificazione), nota RFI-DIN-DPI.S_PNC\A0011\PI\2013\0000244 del 06/06/13
06/06/2018	5	10.000.000,00	Impegno RTI Sirti-Salcef - AQ 99/2015 c.a. 2/2018 (esecuzione di blocchi e pali) Oda 5031002117
11/12/2018	8	1.928.184,42	Impegno Italferr S.p.a. per PD Elettrificazione Sibari - Catanzaro L. - L.I. RFI-DIN-DIS.CAL\A001\PI\2018\00337 Oda 5022103236
13/12/2018	7	1.011.859,67	Impegno Italferr S.p.a. per PD Elettrificazione Lamezia - Catanzaro L. - L.I. RFI-DIN-DIS.CAL\LTINC\PI\2018\00344 Oda 5022103244
31/08/2020	2	902.108,53	Impegno per prestazioni rese da personale RFI
31/08/2020	3	5.412.188,87	Impegno per spese generali
31/08/2020	4	6.190.186,74	impegno per materiali e trasporto

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 18.747.272,74

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
31/10/2013	1	380.566,65	0,00	0,00	pagamento sal n.1 ad Italferr per SdF elettrificazione ionica
29/11/2018	5	871.209,18	0,00	0,00	sal n.1 al 31.10.2018 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
14/12/2018	5	618.279,79	0,00	0,00	sal n.2 al 30.11.2018 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
28/02/2019	5	1.371.494,78	0,00	0,00	sal n.3 al 31.01.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
13/03/2019	6	216.551,34	0,00	0,00	SAL n.1 al 31.12.2018 Italferr S.p.a. PFTE Velocizzazione Lamezia - Settingiano - L.I. RFI-DIN-DIS.CAL\LTINC\PI\2018\00343 Oda 5022103241
13/03/2019	7	295.418,38	0,00	0,00	SAL n.1 al 31.12.2018 Italferr S.p.a. PD Elettrificazione Lamezia - Catanzaro L. - L.I. RFI-DIN-DIS.CAL\LTINC\PI\2018\00344 Oda 5022103244



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
13/03/2019	8	569.856,60	0,00	0,00	SAL n.1 al 31.12.2018 Italferr S.p.a. PD Elettificazione Sibari - Catanzaro L. - L.I. RFI-DIN-DIS.CALVA001\PI\2018\00337 Oda 5022103236
30/04/2019	5	1.069.171,46	0,00	0,00	sal n.4 al 28.02.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
31/05/2019	5	742.038,98	0,00	0,00	sal n.5 al 31.03.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
16/07/2019	5	1.041.708,84	0,00	0,00	sal n.6 al 31.05.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
17/10/2019	5	702.712,28	0,00	0,00	sal n.7 al 30.06.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
21/11/2019	5	310.195,85	0,00	0,00	sal n.8 al 31.07.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
11/12/2019	5	1.449.162,53	0,00	0,00	sal n.9 al 31.10.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
24/03/2020	5	574.266,59	0,00	0,00	sal n.10 al 20.12.2019 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
22/04/2020	5	394.620,15	0,00	0,00	sal n.11 al 13.03.2020 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
05/08/2020	5	420.624,87	0,00	0,00	sal n.12 al 30.06.2020 RTI Sirti - Salcef - A.Q. 99/2015 c.a. 2/2018 - Oda 5031002117
07/08/2020	8	796.107,98	0,00	0,00	SAL n.2 al 30.04.2020 Italferr S.p.a. PD Elettificazione Sibari - Catanzaro L. - L.I. RFI-DIN-DIS.CALVA001\PI\2018\00337 Oda 5022103236
31/10/2020	2	766.841,29	0,00	0,00	Pagamento per prestazioni rese da personale RFI
31/10/2020	3	374.391,84	0,00	0,00	pagamento di spese generali
31/10/2020	4	5.782.053,36	0,00	0,00	pagamento per materiali e trasporto

C. Economie Importo Totale (Euro): 0,00

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	5.000.000	Prevista	
Altro	5.782.053,36	Effettiva	costi di materiali e trasporti
Altro	766.841,29	Effettiva	costi personale di assistenza e verifica tecnica RFI
Altro	374.391,84	Effettiva	spese generali effettive



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	5.125.608,16	Prevista	costi di spese generali
Altro	11.233.158,71	Prevista	costi personale di assistenza e verifica tecnica RFI
Altro	21.217.946,64	Prevista	Materiali a cura RFI e trasporti
Imprevisti	18.000.000	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	9.565.485,3	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	181.934.514,7	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	2.258.500,95	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	13.741.499,05	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Elettrificazione linea ionica Lamezia T. - Catanzaro L. (km)	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elettrificazione linea ionica tratta Sibari - Crotone -Catanzaro L. (km)	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potenziamento tratti di linea Lamezia T -Settingiano (km)	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Estensione dell'intervento in lunghezza (KM)

215

0

0

0

0,00