



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1

*Supporto e accompagnamento per l'accelerazione di programmi
della politica di coesione e verifica di efficacia*

Scheda standard interventi

Comune di Pantelleria (TP)

Localizzazione geografica	Latitudine: 36,8338480 Longitudine: 11,9521780
Settore di intervento*	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sotto-settore di intervento*	08 - SOCIALI E SCOLASTICHE
Categoria di intervento*	086 - EDILIZIA SCOLASTICA
Regione	Siciliana
Provincia	Trapani
Comune	Pantelleria
CUP	H28E18000140006
Codice edificio	0810142501
Titolo intervento	Progetto per la realizzazione della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S. Chiara
Importo intervento	5.675.000,00 €
Tipologia intervento	Nuova costruzione
Copertura finanziaria	I Piano 2019 – Risorse MIUR 510 M – DM 175/2020
Titolare programmazione	Ministero dell'Istruzione
Beneficiario intervento	Libero Consorzio Comunale di Trapani
Denominazione scuola	ITC Pantelleria
Descrizione intervento	<p>La palestra, costituita da tre corpi di fabbrica in cemento armato, avrà un corpo centrale ospitante il campo di gioco ed una piccola tribuna per gli spettatori, con ai lati due strutture destinate a spogliatoi, servizi ed uffici.</p> <p>La struttura, sita nella parte posteriore del corpo aule e con una superficie di circa mq. 1.594,00, sarà realizzata in conglomerato cementizio armato con coperture della zona servizi in latero-cementizio ed in elementi metallici coibentati nella zona di esercizio (campo di gioco).</p>

Sono previsti due distinti ingressi, ad Est ed Ovest della struttura, da cui si accederà sia alla zona tribunetta, posta lato Sud, sia ai vari servizi annessi (spogliatoi, servizi, uffici, depositi, etc....).

Sono in fase di avvio le procedure di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori.

N. studenti: 300

Obiettivi dell'intervento	Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e l'innovazione degli ambienti di apprendimento
Stato di attuazione	Progettazione definitiva
Durata lavori (mesi)	18 mesi (durata prevista)
Entrata in esercizio	02/01/2024 (data prevista)
Sopralluoghi TFES	07 e 08/09/2021
Altre informazioni	-
Note	-

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP