

Report di sintesi sullo stato di avanzamento finanziario - economico - procedurale del CIS Messina - Catania - Palermo
Aggiornamento al 30 aprile 2022 - Fonte: SGP - Sistema Gestione Progetti

Infrastruttura	Intervento	Finanziamento totale	Spesa Sostenuta	% Spesa	Spesa sostenuta nel 2021	Fase procedurale attuale	Data Fine Prevista Iter Procedurale
Linea Messina - Catania	467-Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo (*)	2.300.000.000,00	44.595.434,28	1,9%	13.131.015,57	Progettazione Definitiva	Completato
	989-SCC Messina - Siracusa	56.446.162,56	55.327.744,99	98,0%	1.921.215,89	Collaudo	31/12/2020
	988-SCC Fiumetorto-Messina	37.184.435,12	37.022.707,91	99,6%	1.547.715,31	Collaudo	31/12/2020
Nodo di Catania	793-Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania Ogrina-Catania Centrale	126.743.587,17	126.410.646,23	99,7%	34.770.876,06	Collaudo	19/12/2019
	796-Interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano (*)	16.600.000,00	4.990.321,43	30,1%	57.977,74	Progettazione Preliminare	Completato
	800 - Interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania (*)	330.000.000,00	3.680.646,33	1,1%	62.359,71		
Linea Catania-Palermo	791-Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta-Catenuova (*)	415.000.000,00	139.195.622,58	33,5%	723.949,89	Esecuzione Lavori	03/12/2022
	991-"Catenuova - Fiumetorto - 1 macrofase - Nuovo singolo binario veloce" (*)	4.876.900.000,00	105.326.200,06	2,2%	4.270.806,98	Progettazione Definitiva	Completato
	768-Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina	20.000.000,00	6.222.555,17	31,1%	55.954,03	Esecuzione Lavori	20/12/2022
Asse ferroviario Messina - Palermo - Catania	859-Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	33.000.000,00	19.202.151,45	58,2%	1.112.817,44	Esecuzione Lavori	20/12/2022
Nodo di Palermo	133-Nodo di Palermo - Passante Ferroviario	1.180.300.000,00	1.046.113.041,20	88,6%	393.141,58	Esecuzione Lavori	30/09/2022
	990-SCC Nodo di Palermo	38.499.933,01	34.195.025,65	88,8%	18.469.763,36	Esecuzione Lavori	30/06/2020
Totali		9.430.674.117,86	1.622.282.097,28	17,2%	76.517.593,56		

Legenda

(*) interventi che rientrano nell'ambito delle competenze del Commissario Straordinario (art. 1 DL n.133/14 convertito in L. 164/14)

IL DIRIGENTE

Dott. Daniele Perchiazzi

