

**Report di sintesi sullo stato di avanzamento finanziario - economico - procedurale del CIS Messina - Catania - Palermo  
Aggiornamento al 31 agosto 2022 - Fonte: SGP - Sistema Gestione Progetti**

Infrastruttura	Intervento	Finanziamento totale	Spesa Sostenuta	% Spesa	Spesa sostenuta nel 2021	Fase procedurale attuale	Data Fine Prevista Iter Procedurale
Linea Messina - Catania	467-Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampileri-Fiumefreddo (*)	2.300.000.000,00	45.301.410,00	2,0%	13.131.015,57	Progettazione Esecutiva	07/06/2022
	989-SCC Messina - Siracusa	56.446.162,56	55.425.107,49	98,2%	1.921.215,89	Funzionalità	Completato
	988-SCC Fiumetorto-Messina	37.184.435,12	37.022.707,91	99,6%	1.547.715,31	Collaudo	31/12/2021
Nodo di Catania	793-Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania Ognina-Catania Centrale	126.743.587,17	126.565.448,20	99,9%	34.770.876,06	Collaudo	01/07/2022
	796-Interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano (*)	16.600.000,00	8.329.653,10	50,2%	57.977,74	Progettazione Definitiva	31/05/2022
	800 - Interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania (*)	330.000.000,00	3.685.722,33	1,1%	62.359,71	Progettazione Definitiva	Completato
Linea Catania-Palermo	791-Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta-Catenanuova (*)	415.000.000,00	160.671.253,75	38,7%	723.949,89	Esecuzione Lavori	23/09/2023
	991-"Catenanuova – Fiumetorto – 1 macrofase – Nuovo singolo binario veloce" (*)	4.876.900.000,00	106.289.158,11	2,2%	4.270.806,98	Progettazione Definitiva	Completato
	768-Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina	20.000.000,00	6.830.778,18	34,2%	55.954,03	Esecuzione Lavori	20/12/2023
Asse ferroviario Messina - Palermo - Catania	859-Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	33.000.000,00	19.763.881,79	59,9%	1.112.817,44	Esecuzione Lavori	31/12/2024
Nodo di Palermo	133-Nodo di Palermo - Passante Ferroviario	1.180.300.000,00	1.050.270.697,90	89,0%	393.141,58	Esecuzione Lavori	30/09/2023
	990-SCC Nodo di Palermo	38.499.933,01	34.195.025,65	88,8%	18.469.763,36	Esecuzione Lavori	30/06/2023
<b>Totali</b>		<b>9.430.674.117,86</b>	<b>1.654.350.844,41</b>	<b>17,5%</b>	<b>76.517.593,56</b>		

**Legenda**

(\*) interventi che rientrano nell'ambito delle competenze del Commissario Straordinario (art. 1 DL n.133/14 convertito in L. 164/14)

IL DIRIGENTE

Dott. Daniele Perchiazzi

