

Report di sintesi sullo stato di avanzamento finanziario - economico - procedurale del CIS Messina - Catania - Palermo
Aggiornamento al 31 ottobre 2022 - Fonte: SGP - Sistema Gestione Progetti

Infrastruttura	Intervento	Finanziamento totale	Spesa Sostenuta	% Spesa	Spesa sostenuta nel 2021	Fase procedurale attuale	Data Fine Prevista Iter Procedurale
Linea Messina - Catania	467-Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo (*)	2.300.000.000,00	49.604.208,45	2,2%	13.131.015,57	Progettazione Esecutiva	07/06/2022
	989-SCC Messina - Siracusa	56.446.162,56	55.455.728,34	98,2%	1.921.215,89	Funzionalità	Completato
	988-SCC Fiumetorto-Messina	37.184.435,12	37.022.707,91	99,6%	1.547.715,31	Collaudo	31/12/2021
Nodo di Catania	793-Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania Ognina-Catania Centrale	126.743.587,17	126.581.507,19	99,9%	34.770.876,06	Chiusura Intervento	31/12/2022
	796-Interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano (*)	16.600.000,00	8.329.653,10	50,2%	57.977,74	Progettazione Definitiva	Completato
	800 - Interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania (*)	330.000.000,00	3.712.154,94	1,1%	62.359,71	Progettazione Esecutiva	14/04/2023
Linea Catania-Palermo	791-Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta-Catenanuova (*)	415.000.000,00	167.454.547,66	40,4%	723.949,89	Esecuzione Lavori	17/11/2024
	991-"Catenanuova - Fiumetorto - 1 macrofase - Nuovo singolo binario veloce" (*)	4.876.900.000,00	106.679.394,21	2,2%	4.270.806,98	Progettazione Esecutiva	17/06/2023
	768-Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina	20.000.000,00	7.991.136,09	40,0%	55.954,03	Esecuzione Lavori	20/12/2023
Asse ferroviario Messina - Palermo - Catania	859-Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	33.000.000,00	20.399.207,93	61,8%	1.112.817,44	Esecuzione Lavori	31/12/2024
Nodo di Palermo	133-Nodo di Palermo - Passante Ferroviario	1.180.300.000,00	1.059.654.702,12	89,8%	393.141,58	Esecuzione Lavori	30/09/2023
	990-SCC Nodo di Palermo	38.499.933,01	34.195.025,65	88,8%	18.469.763,36	Esecuzione Lavori	30/06/2023
Totali		9.430.674.117,86	1.677.079.973,59	17,8%	76.517.593,56		

Legenda

(*) interventi che rientrano nell'ambito delle competenze del Commissario Straordinario (art. 1 DL n.133/14 convertito in L. 164/14)

IL DIRIGENTE

Dott. Daniele Perchiuzzi

