

Report di sintesi sullo stato di avanzamento finanziario - economico - procedurale del CIS Messina - Catania - Palermo
Aggiornamento al 31 dicembre 2022 - Fonte: SGP - Sistema Gestione Progetti

Infrastruttura	Intervento	Finanziamento totale	Spesa Sostenuta	% Spesa	Spesa sostenuta nel 2021	Fase procedurale attuale	Data Fine Prevista Iter Procedurale
Linea Messina - Catania	467-Itinerario Messina-Catania: Raddoppio Giampilleri-Fiumefreddo (*)	2.300.000.000,00	68.725.219,00	3,0%	13.131.015,57	Progettazione Esecutiva	31/01/2023
	989-SCC Messina - Siracusa	56.446.162,56	55.670.119,29	98,6%	1.921.215,89	Funzionalità	Completato
	988-SCC Fiumetorto-Messina	37.184.435,12	37.022.707,91	99,6%	1.547.715,31	Collaudo	30/06/2023
Nodo di Catania	793-Raddoppio Messina-Siracusa - Tratto Catania Ognina-Catania Centrale	126.743.587,17	126.628.991,79	99,9%	34.770.876,06	Chiusura Intervento	31/01/2023
	796-Interramento della Stazione Centrale e del passante ferroviario metropolitano (*)	16.600.000,00	8.329.653,10	50,2%	57.977,74	Progettazione Definitiva	Completato
	800 - Interramento della linea ferroviaria per il prolungamento della pista dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania (*)	330.000.000,00	3.787.723,96	1,1%	62.359,71	Progettazione Esecutiva	28/09/2023
Linea Catania-Palermo	791-Linea Catania Palermo : tratta Bicocca-Motta-Catenanuova (*)	415.000.000,00	174.150.561,09	42,0%	723.949,89	Esecuzione Lavori	15/01/2026
	991-"Catenanuova - Fiumetorto - 1 macrofase - Nuovo singolo binario veloce" (*)	5.193.800.000,00	109.420.193,43	2,1%	4.270.806,98	Progettazione Esecutiva	17/06/2023
	768-Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina	20.000.000,00	8.558.516,94	42,8%	55.954,03	Esecuzione Lavori	20/12/2023
Asse ferroviario Messina - Palermo - Catania	859-Potenziamento e Velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	33.000.000,00	20.697.090,64	62,7%	1.112.817,44	Esecuzione Lavori	31/12/2024
Nodo di Palermo	133-Nodo di Palermo - Passante Ferroviario	1.180.300.000,00	1.063.115.274,18	90,1%	393.141,58	Esecuzione Lavori	30/09/2023
	990-SCC Nodo di Palermo	38.499.933,01	34.199.508,02	88,8%	18.469.763,36	Esecuzione Lavori	30/06/2023
Totali		9.747.574.117,86	1.710.305.559,35	17,5%	76.517.593,56		

Legenda

(*) interventi che rientrano nell'ambito delle competenze del Commissario Straordinario (art. 1 DL n.133/14 convertito in L. 164/14)

IL DIRIGENTE

Dott. Daniele Perchiazzi

