



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1

*Supporto e accompagnamento per l'accelerazione di programmi
della politica di coesione e verifica di efficacia*

Scheda standard interventi Comune di Zapponeta (FG)



Localizzazione geografica	Latitudine: 41.455241 Longitudine: 15.955501
Settore di intervento*	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sotto-settore di intervento*	08 - SOCIALI E SCOLASTICHE
Categoria di intervento*	086 - EDILIZIA SCOLASTICA
Regione	Puglia
Provincia	Foggia
Comune	Zapponeta
CUP	B21E15000690007
Codice edificio	0710640001
Titolo intervento	Ristrutturazione edilizia della scuola dell'infanzia "San Giovanni Bosco"
Importo intervento	896.398,00 €
Tipologia intervento	Demolizione, ricostruzione
Copertura finanziaria	POR FESR 2014-2020 – Asse X - Azione 10.8 / POR FESR 2014-2020 – Asse X - Azione 10.9
Titolare programmazione	Regione Puglia
Beneficiario intervento	Comune di Zapponeta
Descrizione intervento	<p>Nel Comune di Zapponeta sono presenti tre edifici scolastici, quello oggetto dell'intervento ospita la Scuola Materna "Via Cerignola".</p> <p>La popolazione studentesca totale del Comune è pari a 343 studenti, l'edificio in oggetto ospita il 23% del totale degli alunni, rappresentando, pertanto, una struttura rilevante dal punto di vista dell'offerta di spazi.</p> <p>Il progetto iniziale, finalizzato al conseguimento dell'agibilità dell'edificio, risalente agli anni '60, prevedeva più interventi finalizzati alla sicurezza antincendio, alla sicurezza antisismica, all'adeguamento degli impianti tecnologici, all'adeguamento alle norme igienico sanitarie e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Successivamente il progetto è stato modificato in ristrutturazione edilizia, prevedendo la demolizione e la ricostruzione di parte dell'edificio.</p> <p>La nuova struttura ospita tre sezioni di scuola materna, con spazi dedicati a varie attività (libere ed ordinate). Ciascuna sezione è dotata di locali spogliatoi e servizi igienici con accesso diretto, sono inoltre presenti spazi riservati al personale docente.</p> <p>In ogni ambiente della scuola è assicurato un buon livello di insonorizzazione, i locali sono ben illuminati attraverso grandi finestrate,</p>



con limitata generazione di campi elettromagnetici e basso consumo energetico.

I colori vivaci di pareti e porte ed i controsoffitti a scacchi, permettono l'inserimento dei bambini in un ambiente creativo che stimoli la loro fantasia.

N. studenti: 79

N. aule: 3 (nuovo edificio)

Obiettivi dell'intervento	Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e l'innovazione degli ambienti di apprendimento
Stato di attuazione	Concluso
Risultati conseguiti	Realizzazione ed entrata in esercizio dell'opera
Durata lavori (mesi)	22,9 (cfr. VISTO 21,2)
Entrata in esercizio	24/09/2020
Sopralluoghi TFES	27/03/2019– 08/07/2020 (ultimo aggiornamento: 28/09/2020)
Altre informazioni	-
Note	-

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP