

# ***Accordo di Programma Quadro Area Interna Nord Est Umbria***

**Regione Umbria**

## ***Relazione di Avanzamento Annuale al 31 dicembre 2020***



## Indice

Premessa .....	3
1. Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi .....	3
2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro.....	4
3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro .....	4
3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità.....	7
3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi.....	20
3.2.1 POR FESR Umbria 2014-2020.....	20
3.2.2 POR FSE Umbria 2014-2020.....	25
3.2.3 FEASR - PSR Umbria 2014-2020.....	28
4. Gestione e controllo .....	33
5. La governance dell’attuazione .....	34
6. Informazione e Pubblicità.....	38
Allegato A) Modifiche all'Accordo.....	39
Box "Progetti esemplari" .....	46

## Premessa

*Scheda di sintesi sulle caratteristiche dell'Area interna (comuni dell'Area e comune capofila, popolazione); informazioni chiave sui dati principali dei processi (data di approvazione della Strategia, data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS, quadro copertura finanziaria).*

L'Area interna Nord Est Umbria, individuata quale seconda area interna della Regione Umbria, comprende 7 comuni (Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica) facenti parte l'area progetto e 3 comuni classificati "polo" (Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Gubbio, capofila dell'area).

La Strategia dell'area interna Nord Est Umbria è stata approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne con nota DPCOE-2587 del 20 luglio 2018 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 857 del 2 agosto 2018. È stato quindi predisposto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) la cui procedura di sottoscrizione da parte del Comune capofila, della Regione, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dei Ministeri competenti, avviata nel novembre 2018, si è conclusa in data 16 maggio 2019, disponendo così il concreto avvio della fase di realizzazione degli interventi da esso previsti.

Al 31 dicembre 2020 si è conclusa pertanto la seconda annualità di attuazione degli interventi.

Il presente documento è stato elaborato sulla base dei contributi forniti sia dai responsabili di attuazione degli interventi (RUP) riportati nelle relazioni esplicative, così come prescritto all'art. 9, comma 2, lettera e) dell'APQ, sia dal Comune capofila in base agli impegni stabiliti dalla convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2018 con la Regione, nonché in seguito al confronto con i Servizi regionali competenti per quanto riguarda gli interventi di cui la Regione è titolare.

Si evidenzia che, nonostante il supporto del Comune capofila, non tutti i contributi dei soggetti attuatori hanno presentato un livello di approfondimento esaustivo al fine di procedere alle valutazioni sull'attuazione da esplicitare nel rapporto di monitoraggio di competenza del RUA. Ciò è dipeso dalle difficoltà dei soggetti attuatori stessi nel dare piena attuazione alle disposizioni dell'Accordo, anche a causa dell'emergenza Covid-19 che ha visto i Responsabili di intervento impegnati su altri fronti.

Il quadro delle risorse finanziarie impiegate nell'APQ al 31 dicembre 2020 è il seguente:

	n. schede	Totale finanziamenti	Ripartizione risorse per fonte finanziaria				Risorse Soggetto Attuatore
			LEGGE DI STABILITA'	POR FESR	POR FSE	PSR FEASR	
<b>31.12.2020</b>	35	<b>12.290.615,40</b>	3.740.000,00	2.608.887,00	1.721.728,40	4.220.000,00	-

## 1. Stato di "cantierabilità" dei singoli interventi

*Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ.*

Versione	N. Interventi cantierabili (All. 3)	N. Interventi non cantierabili	N. Totale Interventi
<b>Anno di riferimento: 31.12.2020</b>	33	2	35
<b>Anno precedente:</b>	33	2	35

<b>31 dicembre 2019</b>			
<b>Anno di sottoscrizione APQ 16 Maggio 2019</b>	33	2	35

Nell'anno di riferimento, non si sono registrate variazioni in ordine allo stato di cantierabilità degli interventi. Ne deriva che, come all'atto della stipula, l'Accordo di Programma Quadro è costituito da n. 35 schede bando/intervento, n. 2 delle quali non sono cantierabili. Esse sono:

- Scheda 1\_M1.2 Piano della mobilità sostenibile dell'area interna. Primi interventi attuativi.
- Scheda 3\_I1.2 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Primi interventi urgenti.

## 2. Modifiche apportate all'Accordo di Programma Quadro

*Riportare le eventuali modifiche apportate all'APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica, contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell'APQ.*

L'Accordo di Programma Quadro dell'area interna Nord Est Umbria prevede 35 schede intervento/bando finanziate con risorse della legge di stabilità 2015, del POR FESR e del POR FSE Umbria 2014-2020 e del PSR FEASR Umbria 2014-2020.

	n. schede	Totale finanziamenti	Ripartizione risorse per fonte finanziaria			
			LEGGE DI STABILITA'	POR FESR	POR FSE	PSR FEASR
<b>AI 31.12.2020</b>	35	<b>12.290.615,40</b>	3.740.000,00	2.608.887,00	1.721.728,40	4.220.000,00
<b>AI 31.12.2019</b>	35	<b>12.290.615,40</b>	3.740.000,00	2.608.887,00	1.721.728,40	4.220.000,00
<b>Alla stipula APQ</b>	35	<b>11.893.740,40</b>	3.740.000,00	2.461.887,00	1.471.853,40	4.220.000,00

Il piano finanziario dell'Accordo al 31.12.2020 non registra variazioni rispetto a quello dell'anno precedente.

Per le principali modifiche si rimanda alla descrizione dei singoli interventi ed alla tabella Allegato A).

## 3. Stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro

*Avanzamento dell'Accordo nel suo complesso (fonte BDU).*

*\_Eventuali criticità riscontrate nell'alimentazione del sistema BDU (avvenuto/mancato caricamento dei dati ecc.).*

*\_Individuazione di best practices e sintesi dei progetti in attuazione ritenuti più significativi e di successo (in termini di partecipazione dell'utenza e della comunità, di popolazione che ha fruito del servizio ecc.).*

In termini finanziari, l'Accordo di Programma Quadro dell'area interna Nord Est Umbria, al 31 dicembre 2020, presenta il seguente stato di avanzamento:

<b>Anno di riferimento: 31.12.2020</b>					
<b>n. schede</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valore finanziamenti</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Realizzato (rispetto alla fonte di finanziamento)</b>	<b>Economie</b>
<b>18*</b>	LEGGE DI STABILITA'	3.740.000,00	85.502,36	2,28%	-
<b>9</b>	POR FESR	2.608.887,00	382.701,22	14,66%	-
<b>4</b>	POR FSE	1.721.728,40	198.635,34	11,53%	-
<b>5</b>	PSR FEASR	4.220.000,00	0,00	0,00%	-
<b>36**</b>	<b>totale</b>	<b>12.290.615,40</b>	<b>666.838,92</b>	<b>5,42%</b>	<b>-</b>

\*di cui n.2 interventi non cantierabili

\*\* ai fini della presente tabella la scheda 2\_S5 cofinanziata da FSE e FESR è considerata come 2 schede distinte

<b>Anno precedente: 31.12.2019</b>					
<b>n. schede</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valore finanziamenti</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Realizzato (rispetto alla fonte di finanziamento)</b>	<b>Economie</b>
<b>18*</b>	LEGGE DI STABILITA'	3.740.000,00	0,00	0,00%	-
<b>9</b>	POR FESR	2.608.887,00	21.887,00	0,84%	-
<b>4</b>	POR FSE	1.721.728,40	193.434,81	11,23%	-
<b>5</b>	PSR FEASR	4.220.000,00	0,00	0,00%	-
<b>36**</b>	<b>totale</b>	<b>12.290.615,40</b>	<b>215.321,81</b>	<b>1,75%</b>	<b>-</b>

\*di cui n.2 interventi non cantierabili

\*\* ai fini della presente tabella la scheda 2\_S5 cofinanziata da FSE e FESR è considerata come 2 schede distinte

I dati contenuti nella tabella si riferiscono ai pagamenti effettivi alla data del 31.12.2020 che differiscono da quelli presenti in BDU alla stessa data, in quanto non tutti i progetti erano stati caricati e/o correttamente censiti nei rispettivi sistemi di monitoraggio.

L'avanzamento finanziario, pur facendo segnare un aumento di ben 4 punti rispetto all'annualità precedente, non raggiunge livelli adeguati in senso assoluto. Ciò è dovuto alle restrizioni connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, le quali hanno impedito l'avvio di alcuni interventi finanziati dalla Legge di Stabilità, inducendo i soggetti attuatori ad occuparsi prioritariamente della crisi sanitaria. Il dato relativo al PSR FEASR, invece, si spiega con il fatto che i relativi interventi, attuati mediante bandi, hanno sì registrato avanzamenti procedurali – approvazione graduatorie definitive e in alcuni casi concessione del contributo – che pertanto non si sono ancora tradotti in pagamenti effettivi. Il limitato avanzamento registrato dal POR FSE è in parte riconducibile al fatto che dei n. 4 interventi previsti, due non sono ancora avviati. È invece incoraggiante l'avanzamento registrato dagli interventi finanziati con risorse POR FESR, che dallo 0,84% passano al 14,66%, dato, questo, spiegabile con l'erogazione dell'anticipo del finanziamento concesso alle n. 7 imprese sostenute con bandi regionali nell'ambito dell'intervento 5\_SL6.

## Il monitoraggio degli interventi

In riferimento al monitoraggio in BDU dei dati relativi agli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne, la Regione Umbria utilizza Sistemi informativi locali (SIL) differenti a seconda della fonte finanziaria di riferimento (legge di stabilità, POR FESR, POR FSE, PSR-FEASR). I singoli interventi, in termini di tempi e modalità di attivazione e conseguente inserimento nei SIL, seguono inoltre le regole stabilite dalla rispettiva fonte e procedura di attivazione (bando, programma,...).

- **INTERVENTI FINANZIATI DALLE RISORSE DELLA LEGGE DI STABILITA':**

Il sistema informativo utilizzato per il monitoraggio degli interventi è SGP concesso in uso dall'Agencia per la Coesione Territoriale (ACT) solo a partire dal mese di settembre 2019.

Al 31.12.2020, dei 16 interventi cantierabili previsti in APQ, nel SIL risultano caricati **n. 12 interventi** (corrispondenti a 18 codici locali progetto) che sono stati correttamente monitorati nella sessione relativa al VI bimestre 2020. Rispetto all'annualità precedente, sono stati caricati n. 4 interventi (1\_M1.1 – Piano della mobilità sostenibile dell'area interna. Redazione e gestione; 1\_M3 – Polo principale intermodale di Gualdo Tadino. Centro per la mobilità sostenibile; 2\_S1.2 – Potenziamento delle cure primarie per la gestione delle maggiori patologie croniche nella USL Umbria 2; 3\_I1.2 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Primi interventi strutturali urgenti) corrispondenti a n. 5 CLP. Il sistema continua a presentare problemi generali connessi alla sua lentezza e al suo non ottimale funzionamento. In particolare, prima dell'implementazione del tab "controlli", il sistema rilasciava continui errori in fase di caricamento degli interventi da parte dei singoli RI, costringendo ad una continua attività di supporto nei loro confronti e del Comune Capofila. Questi errori sono stati pressoché azzerati con l'introduzione di tale tab, avvenuta nel corso del 2020, dopo essere stata a lungo richiesta. Permangono, tuttavia, errori di sistema, molto più difficili da individuare e per i quali è sempre stato necessario richiedere l'intervento delle assistenze tecniche delle Amministrazioni centrali. Al fine di monitorare tali errori, è stato predisposto un file apposito che indica, bimestre per bimestre, la loro natura, se cioè si tratti di un mal caricamento dei dati o se siano riconducibili a problemi del sistema di monitoraggio.

- **INTERVENTI FINANZIATI DAL POR FESR E POR FSE UMBRIA 2014-2020:**

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi "Aree interne" finanziati dai programmi operativi regionali, vengono utilizzati due specifici sistemi informativi regionali:

- SMG per gli interventi FESR
- SIRU per gli interventi FSE

Dopo che nel 2019 era stata condotta una specifica attività in tal senso, coinvolgendo le Autorità di Gestione (AdG) e i singoli Responsabili di Azione (RdA), entrambi i SIL sono stati implementati per consentire la "marcatura" dei progetti Aree interne in BDU, secondo le specifiche di cui alla nota MEF IGRUE prot. 81830 del 7 maggio 2018. Nel corso del 2020, la corretta alimentazione dei campi "Progetto complesso" e "Strumento attuativo" per ciascun progetto relativo alle Aree Interne ha richiesto il continuo coordinamento, non solo con le AdG, ma anche con i singoli RdA coinvolti.

Gli interventi finanziati da tali risorse sono caricati nei SIL con tempistiche diverse, ovvero successivamente all'effettiva concessione del finanziamento secondo le regole stabilite dal singolo bando/programma.

Al 31.12.2020 la situazione è la seguente:

⇒ **FESR**

- n. 2 interventi (corrispondenti a 5 codici locali progetto degli 8 complessivi) risultano correttamente monitorati (schede SL6 e S5)
- n. 1 intervento non è ancora stato inserito nonostante sia concluso in quanto presenta criticità legate alla tipologia di beneficiario (scheda AT1.1)

- n. 6 interventi non sono ancora inseriti in quanto non è ancora avvenuta l'effettiva concessione del contributo

Nei primi mesi del 2021, a seguito di coordinamento con i rispettivi RdA, le tre ulteriori progettualità afferenti all'intervento di cui alla scheda SL6 sono state censite nel sistema con la "marcatura" Aree interne.

⇒ **FSE**

- n. 2 interventi in esecuzione sono presenti nel sistema di monitoraggio ma non sono correttamente "identificati" come aree interne (schede S5 e AT2);
- n. 2 interventi non sono inseriti a sistema, in quanto non è ancora avvenuta l'effettiva concessione del contributo (Schede S4 e I4).

Nel corso del 2020, sono proseguite le attività di coordinamento con i singoli RdA per garantire il corretto caricamento e monitoraggio degli interventi. All'inizio del 2021 si sono concluse quelle attività, espletate principalmente durante il 2020, di adeguamento/modifica del sistema informativo atte a consentire l'identificazione di un progetto come appartenente alle Aree interne.

• **INTERVENTI FINANZIATI DAL FEASR, PSR UMBRIA 2014-2020**

La Regione Umbria ha scelto di avvalersi di AGEA quale organismo di coordinamento e pagamento. Nel corso del 2020, alcune delle difficoltà incontrate da AGEA nel monitoraggio degli interventi sono state affrontate e risolte. Nello specifico, è ora possibile inviare i dati di monitoraggio in BDU, mentre nel corso del 2021 verrà realizzata l'attività di censimento per identificare come afferenti alle Aree interne le varie progettualità monitorate.

### 3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità

*Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.*

Al 31 dicembre 2020, dei 18 progetti finanziati dalla legge di stabilità, 2 hanno stato "non cantierabile", 8 interventi risultano ancora non avviati, mentre 8 sono in esecuzione. Rispetto all'anno precedente, nel quale risultavano pagamenti pari a 0, nel corso dell'anno vi è stato un avanzamento finanziario di circa il 2% del totale delle risorse stanziate. Tale risultato, tra l'altro riferibile ad un solo intervento del settore istruzione (scheda 3\_I2.1 – Istituti scolastici superiori dell'Area interna Nord Est Umbria. Laboratori di eccellenza: alternanza scuola – lavoro, start up d'impresa, formazione permanente. Istituto di istruzione superiore Cassata-Gattapone di Gubbio. Laboratorio chimico-biologico), è imputabile alle restrizioni connesse alla crisi sanitaria da COVID-19, le quali, non solo hanno impedito di avviare l'attuazione di molti interventi, ma hanno anche costretto il Comune capofila, soggetto attuatore di diversi progetti, a dirottare risorse umane e strumentali verso i settori direttamente colpiti dall'emergenza pandemica.

<b>Anno di riferimento: 31.12.2020 - dettaglio avanzamento finanziario interventi LS per ambito</b>					
<b>n. schede</b>	<b>Ambito</b>	<b>Valore finanziamenti</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Realizzato*</b>	<b>Economie</b>
<b>7</b>	Mobilità	2.390.000,00	0,00	0,00	-
<b>3</b>	salute	340.000,00	0,00	0,00	-
<b>7</b>	istruzione	830.341,80	85.502,36	10,29%	-

<b>1</b>	assistenza tecnica	179.658,20	0,00	0,00	-
	<b>totale</b>	3.740.000,00	85.502,36	2,28%	-

<b>Anno precedente: 31.12.2019 - dettaglio avanzamento finanziario interventi LS per ambito</b>					
<b>n. schede</b>	<b>Ambito</b>	<b>Valore finanziamenti</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% Realizzato*</b>	<b>Economie</b>
<b>7</b>	Mobilità	2.390.000,00	0,00		-
<b>3</b>	salute	340.000,00	0,00		-
<b>7</b>	istruzione	830.341,80	0,00		-
<b>1</b>	assistenza tecnica	179.658,20	0,00		-
	<b>totale</b>	3.740.000,00			-

\* *Realizzato = Pagamenti/Valore finanziamenti, al netto delle eventuali economie*

### **Trasferimenti**

In seguito alla sottoscrizione dell'APQ, è stata avviata la procedura per la richiesta di erogazione dell'anticipazione delle risorse attraverso l'invio da parte dell'Amministrazione regionale, a tutti i soggetti attuatori individuati nell'Accordo, della PEC n. 21322 del 6 febbraio 2020, nella quale viene specificato, tra l'altro, che, di norma, il MEF-IGRUE prevede la possibilità di inoltrare una o due richieste di anticipazione cumulative (al netto dei progetti non cantierabili) e che pertanto non è possibile processare richieste di anticipazione per singoli progetti.

In riscontro della suddetta nota, sono pervenute n. 8 richieste di anticipazione da parte dei relativi soggetti attuatori, per un totale di 860.160,00 €, come indicato nella tabella seguente. Durante tale fase, è stata svolta attività di supporto ai singoli RUP per la corretta compilazione della richiesta e della relativa modulistica allegata. Successivamente all'invio della PEC da parte dell'Amministrazione regionale al MEF-IGRUE avente ad oggetto la richiesta di trasferimento delle risorse (prot. n. 96527 del 8 giugno 2020), sono state caricate le richieste di anticipo pervenute dai vari soggetti attuatori nella piattaforma SAP. Alle disposizioni di pagamento, effettuate dal RUA in data 11 giugno 2020, hanno fatto seguito gli opportuni controlli di IGRUE ed il successivo trasferimento delle risorse sui conti correnti dei soggetti attuatori indicati.

<b>CODICE SCHEDA</b>	<b>TITOLO INTERVENTO</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	<b>COSTO INTERVENTO</b>	<b>RISORSE LS</b>	<b>IMPORTO ANTICIPO 40%</b>
<b>1_M2</b>	POLO PRINCIPALE "INTERMODALE" DI GUBBIO. "CENTRO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"	GUBBIO	860.000,00	860.000,00	344.000,00
<b>1_M3</b>	POLO PRINCIPALE "INTERMODALE" DI GUALDO TADINO. "CENTRO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"	GUALDO TADINO	380.000,00	380.000,00	152.000,00
<b>3_I1.1</b>	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ANCHE SULLA BASE DEL	GUBBIO	420.341,80	420.341,80	168.136,72



	RISCHIO SISMICO. VERIFICHE E PIANIFICAZIONE				
<b>3_I2.1</b>	“LABORATORI DI ECCELLENZA”: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D’IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	IIS CASSATA GATTAPONE	91.500,00	91.500,00	36.600,00
<b>3_I2.2</b>	“LABORATORI DI ECCELLENZA”: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D’IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO DI INFORMATICA/ARTE DEL RESTAURO	IIS MAZZATINTI	49.500,00	49.500,00	19.800,00
<b>3_I2.3</b>	LABORATORI DI ECCELLENZA”: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D’IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO LINGUISTICO	IIS CASIMIRI	69.400,00	69.400,00	27.760,00
<b>3_I3</b>	MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA NEI PLESSI CON PRESENZA DI PLURICLASSI	IIS CASSATA GATTAPONE	100.000,00	100.000,00	40.000,00
<b>6_AT1.2</b>	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA AREA INTERNA.	GUBBIO	179.658,20	179.658,20	71.863,28
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.150.400,00</b>	<b>2.150.400,00</b>	<b>860.160,00</b>

## **Stato Attuazione Interventi**

### **AZIONE 1 – RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE DI POLI INTERMODALI**

Gli interventi ricompresi nella presente azione sono finalizzati ad attuare un modello impostato su tre principali poli di mobilità dell’area individuati nei “Centri di mobilità sostenibile” di Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico, accanto ai quali sono previsti dei “punti di approdo” riconoscibili, attrezzati e presenti in ognuno dei restanti comuni dell’area.

#### **1 M1.1 Piano della mobilità sostenibile dell’area interna. Redazione, gestione e primi interventi attuativi**

L’intervento si articola in tre linee di azioni consistenti, in primo luogo, nella redazione del Piano della Mobilità sostenibile, documento che dovrà individuare soluzioni per migliorare la mobilità sia all’interno dell’area, sia nei collegamenti con l’esterno. È inoltre prevista, in secondo luogo, la realizzazione, all’interno del Piano stesso, di uno specifico focus progettuale dedicato ai poli intermodali di Gubbio e Gualdo Tadino di cui alle schede di intervento 1\_M2 e 1\_M3. Tale focus dovrà sviluppare analisi di fattibilità propedeutiche a una più ampia integrazione del network di offerta convergente sui poli, concentrandosi anche sulle possibili soluzioni gestionali e organizzative. La terza linea di azione prevede l’istituzione del Mobility Manager d’Area, al quale viene conferito il compito di attuare il Piano della mobilità sostenibile e di affiancare i tecnici dei Comuni con attività di formazione.

Nel corso del 2020, le difficoltà connesse all'emergenza pandemica non hanno consentito l'attivazione dell'intervento, anche per la necessità di dirottare sui settori più in sofferenza gran parte del personale dell'Ufficio Aree Interne del Comune capofila.

**Previsioni 2021:** le tre linee d'azione in cui si articola l'intervento prenderanno avvio, con la redazione della documentazione propedeutica, nel mese di maggio. I contratti relativi alla redazione del Piano della Mobilità sostenibile e alla realizzazione del focus progettuale dovrebbero essere stipulati nel mese di settembre, mentre le relative prestazioni dovrebbero essere erogate a partire dal mese di ottobre per essere completate entro il febbraio 2022. In ordine al Mobility Manager, la stipula del contratto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio 2022, per consentire al professionista esterno di iniziare a svolgere il suo incarico dal successivo mese di marzo. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A.

### **1 M1.2 Piano della mobilità sostenibile dell'area interna. Primi interventi attuativi**

L'intervento, strettamente dipendente dal Piano per la Mobilità sostenibile e dalle valutazioni del Mobility Manager, tanto da avere stato "non cantierabile", mira ad individuare azioni necessarie per ottimizzare ed efficientare i servizi esistenti. Si vogliono ottenere dei risparmi di spesa che, insieme ai ribassi d'asta derivanti dalle procedure relative all'intervento sul Mobility Manager (1\_M1.1), consentiranno la piena e completa attuazione del Piano stesso.

**Previsioni 2021:** l'attivazione dell'intervento, previo passaggio allo stato cantierabile, è prevista a partire dal marzo 2022. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A.

### **1 M2 Polo principale "intermodale" di Gubbio. "Centro per la mobilità sostenibile"**

L'intervento consiste nella realizzazione a Gubbio del primo dei tre centri per la mobilità sostenibile, una vera e propria "porta di accesso all'area". Sono previsti lavori infrastrutturali abbinati alla fornitura di strumentazione tecnologica per rendere l'area prescelta il centro di connessione e messa a sistema dei vettori principali della mobilità pubblica, gli autobus turistici, il trasporto scolastico e, più in generale, la mobilità occasionale.

Alla fine del 2020, sono state avviate le procedure di gara per acquisire il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, arrivando alla stipula del contratto nel marzo del 2021. È stata concessa l'anticipazione pari al 40% delle risorse della Legge di Stabilità allocate sull'intervento, per un importo pari a 344.000,00 €.

**Previsioni 2021:** nel mese di luglio si prevede di completare la progettazione esecutiva dell'intervento, avviando la procedura di gara per l'affidamento dei lavori nel mese di agosto, per giungere alla stipula del contratto a febbraio 2022.

### **1 M3 Polo principale "intermodale" di Gualdo Tadino. "Centro per la mobilità sostenibile"**

Con il polo principale intermodale di Gualdo Tadino, si persegue l'intento di rafforzare l'accessibilità del territorio e facilitare gli interscambi da e per i servizi dei diversi territori dell'area interna. Sui due piazzali contigui individuati come sede del polo sono previsti interventi di vario genere, che vanno dalla realizzazione di nuove strutture alla manutenzione straordinaria di quelle esistenti, abbinata all'installazione di nuovi impianti tecnologici e all'abbattimento di barriere architettoniche. Le procedure di gara per la progettazione dell'intervento, il cui decorso è stato pesantemente rallentato dall'emergenza pandemica, hanno avuto inizio nel giugno 2020 e si sono concluse nel marzo 2021, scontando, quale ulteriore fattore di complicazione, la necessità di armonizzare il progetto del presente intervento con quelli dei poli intermodali principali di Gubbio e Fossato di Vico (1\_M2 e 1\_M4)

**Previsioni 2021:** la progettazione dell'intervento dovrebbe essere eseguita a partire da aprile, mentre nel mese di luglio si prevede di avviare i lavori, che dovrebbero essere completati verosimilmente nel giugno 2022.

### **1 M4 Polo principale "intermodale" di Fossato di Vico**

L'intervento consiste nella realizzazione del polo principale intermodale di Fossato di Vico, localizzato in un'area limitrofa alla stazione ferroviaria. La struttura ha lo scopo di coordinare i diversi servizi di trasporto, favorire l'interscambio e assicurare una corretta accessibilità. Si prevede la realizzazione di una postazione per l'attesa degli autobus, il miglioramento del parcheggio per auto (circa 80 posti auto), un deposito per biciclette. Il "polo", realizzato senza barriere architettoniche, sarà inoltre dotato di impianti fotovoltaici (copertura della pensilina), di postazioni per la ricarica di auto elettriche e di adeguata strumentazione tecnologica per fornire informazioni sulla mobilità.

A causa delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria, l'intervento non è stato avviato nel 2020.

**Previsioni 2021:** si prevede di iniziare la fase di progettazione nel mese di aprile e di concluderla con il progetto esecutivo dell'intervento entro il mese di settembre.

### **1 M5.1 Razionalizzazione e potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL). Gubbio**

L'intervento in questione si propone il potenziamento dei servizi di TPL sia su base regionale che interregionale. La prima direttrice di azione prevede di aumentare i collegamenti tra la linea urbana di Gubbio e l'ospedale comprensoriale, gli istituti scolastici di secondo grado e il complesso degli uffici pubblici situati nel centro cittadino. La seconda direttrice interviene sul collegamento con le Marche, lungo la linea Urbino-Gubbio-Fabriano, favorendo peraltro l'utilizzazione della stazione ferroviaria di Fabriano. E' prevista inoltre una riorganizzazione dei servizi da tutti gli altri comuni (con la parziale eccezione di Montone) per assicurare l'adduzione a questa direttrice e quindi migliorare l'accessibilità alla linea ferroviaria e più in generale i collegamenti con le Marche. Nel corso del 2020, è stata condotta un'attività di ascolto del territorio, volta a reperire e meglio calibrare le esigenze delle popolazioni locali in ordine alla riconfigurazione dell'offerta di servizi di TPL. Tuttavia, l'attuazione dell'intervento è stata pressoché totalmente impedita dalle restrizioni connesse all'emergenza pandemica, alle quali si sono unite difficoltà organizzative in capo al Comune soggetto attuatore. Il nuovo responsabile dell'intervento, da poco subentrato al precedente, cessato dal servizio, sta conducendo una fase di reperimento dati e informazioni che gli permettano un sollecito avvio delle procedure.

**Previsioni 2021:** Poiché il progetto è strettamente connesso al TPL regionale, di cui il servizio de quo è un potenziamento, sono in corso riunioni con la Regione Umbria e tutti i comuni del territorio, atte a riorganizzare lo stesso in vista della nuova gara per l'affidamento del servizio tramite l'Agenzia Unica Umbria Mobilità.

### **1 M5.2 Razionalizzazione e potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL). Gualdo Tadino**

In sinergia con l'intervento precedente (1\_M5.1), si prevede il potenziamento dei servizi di TPL sulle linee che collegano Gualdo Tadino all'ospedale comprensoriale e agli istituti scolastici di secondo grado. Nel corso del 2020, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia e delle difficoltà organizzative del Comune soggetto attuatore, non si è potuto dare avvio all'intervento, che, ad oggi, risulta ancora non attivato. Anche in questo caso, un nuovo RUP è subentrato al precedente dal mese di settembre.

**Previsioni 2021:** in via di definizione da parte del nuovo RUP subentrato.

## **AZIONE 2 – POTENZIAMENTO CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, DELLA RETE INFRASTRUTTURALE, DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI, SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI**

### **2 S1.1 Potenziamento delle cure primarie per la gestione delle maggiori patologie croniche nella USL Umbria 1.**

L’intervento consiste nell’attivazione in via sperimentale della figura dell’infermiere di comunità, nell’implementazione di percorsi assistenziali socio-sanitari domiciliari e nell’instaurazione di collaborazioni con le farmacie dei servizi per l’erogazione di prestazioni determinate. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 la USL Umbria 1, soggetto attuatore, ha manifestato la volontà di rimodulare la dotazione finanziaria della scheda, trasferendo risorse dalla collaborazione con le farmacie rurali al finanziamento di ore ulteriori di attività da parte dell’infermiere di comunità e all’acquisto di ulteriore attrezzatura. Il trasferimento di risorse è giustificato dal fatto che le farmacie rurali sono destinatarie di finanziamenti ulteriori erogati nell’ambito di precedenti accordi intervenuti, sia con la Regione Umbria, sia, nello specifico, con il Ministero della Salute che hanno condotto al varo delle “Linee di indirizzo su sperimentazione di servizi nella Farmacia di Comunità”. La modifica richiesta dalla USL Umbria 1, assentita dal Servizio regionale competente per materia e comunicata all’Agenzia per la Coesione Territoriale (nota prot. n. 8460 del 17 gennaio 2020), consiste nelle seguenti variazioni nelle voci di spesa:

- aumento della copertura oraria delle prestazioni dell’infermiere di comunità (n. 54 h/sett. x 3 anni), il cui finanziamento passa da 160.000,00 € a 180.000,00 €;
- acquisizione di ulteriori strumenti e tecnologia che possano garantire il monitoraggio e l’assistenza necessari a mantenere nel rispettivo domicilio un numero adeguato di assistiti (almeno 40 nuovi assistiti per anno di progetto). Il finanziamento di questa voce di spesa passa da 35.000,00 € a 55.000,00 €;
- limitazione della collaborazione con le Farmacie di Servizi alla sola consegna a domicilio, da parte loro, di farmaci, dispositivi, ausili in regime di distribuzione diretta PC. La relativa voce di spesa passa da 80.000,00 € a 40.000,00 €;
- la dotazione della scheda rimane invariata a 275.000,00 €.

Nel corso del 2020, non è stato possibile avviare l’intervento, in quanto tutte le risorse umane del Distretto USL competente sono impegnate nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

**Previsioni 2021:** in via di definizione da parte del RUP.

### **2 S1.2 Potenziamento delle cure primarie per la gestione delle maggiori patologie croniche nella USL Umbria 2.**

L’intervento ha ad oggetto la sperimentazione della figura dell’infermiere di comunità per la presa in carico di determinate patologie croniche e prevede altresì la fornitura della relativa attrezzatura. La fase attuativa non ha ancora avuto inizio a causa dell’emergenza sanitaria, la cui gestione a livello territoriale ha imposto all’USL Umbria 2, soggetto attuatore, di dirottare tutto il personale sul fronte del contrasto della pandemia.

**Previsioni 2021:** in via di definizione

### **2 S2 “Laboratorio” di interventi per la prevenzione e la gestione della patologia renale**

L’intervento prevede l’acquisto di attrezzature sanitarie per l’attivazione, nel Presidio territoriale/PES di Nocera, di un ambulatorio per la prevenzione e il trattamento delle patologie renali. Nell’anno di riferimento, a causa dell’emergenza pandemica, la USL Umbria 2, soggetto attuatore, non ha potuto avviare l’intervento. In particolare, le figure professionali coinvolte nel progetto (MMG, personale infermieristico, medici specialisti) sono state mobilitate per fronteggiare la crisi sanitaria in corso (effettuazione tamponi, vaccini, ecc.). Inoltre, il personale amministrativo è stato dirottato sulle procedure d’acquisto delle attrezzature per incrementare i posti letto per attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure.

**Previsioni 2021:** l'effettivo avvio dell'intervento è strettamente dipendente dall'andamento futuro della pandemia. Si presume di dare corso alle procedure a partire dal mese di ottobre, per stipulare i contratti entro il mese di marzo 2022 e completare l'esecuzione delle forniture entro il mese di maggio.

### **AZIONE 3 – MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DIDATTICA E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI; POTENZIAMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E FORMAZIONE ITINERANTE SULL'AREA INTERNA**

#### **3 I1.1 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Verifiche e pianificazione.**

L'intervento, di cui il Comune capofila è soggetto attuatore, prevede lo svolgimento di un set di verifiche di vulnerabilità sismica, abbinate ad indagini geognostiche ed analisi strutturali sugli edifici dei plessi scolastici di vari comuni dell'area. Con gli esiti delle verifiche svolte, si intende costruire un piano dell'edilizia scolastica dell'area (scheda 3\_I1.2). Le scuole sulle quali intervenire sono state suddivise in 9 gruppi e, per 6 di essi, dopo l'espletamento delle procedure di gara, già nel settembre 2020 si è dato inizio allo svolgimento delle verifiche con il reperimento della documentazione presso gli uffici competenti (ex genio civile). Per gli altri 3 gruppi di scuole, invece, le procedure di gara sono ripetutamente andate deserte, costringendo a nuove indizioni.

**Previsioni 2021:** per i 6 gruppi di scuole, si prevede di completare le verifiche entro il mese di luglio, mentre per gli altri 3, si stimano tempi più lunghi, in quanto per 2 gruppi le procedure sono state avviate, mentre per il terzo gruppo la gara indetta è andata deserta ancora una volta. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A. Per la descrizione dell'intervento cfr. il box "Progetti esemplari".

#### **3 I1.2 Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Primi interventi strutturali urgenti.**

La scheda prevede la realizzazione dei primi interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in base ai risultati delle verifiche sismiche effettuate su detti edifici (3\_I1.1). L'intervento in questione, strettamente dipendente dagli esiti di quello precedente (3\_I1.1), è in stato "non cantierabile".

**Previsioni 2021:** i ritardi nell'effettuazione delle verifiche per alcuni gruppi di scuole potrebbero condizionare il passaggio dell'intervento allo stato cantierabile e il suo successivo avvio.

#### **3 I2.1 Istituti scolastici superiori dell'Area Interna Nord-Est Umbria. "Laboratorio di Eccellenza": alternanza scuola-lavoro, start up d'impresa, formazione permanente. Istituto di Istruzione Superiore "Cassata-Gattapone" di Gubbio. Laboratorio chimico-biologico.**

L'intervento, che persegue l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le scuole e le realtà economiche dell'area, si articola in una pluralità di attività: realizzazione di un laboratorio chimico-biologico e relativa formazione docenti; costruzione e promozione di pacchetti didattici rivolti al primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di I grado), in un'ottica di orientamento condiviso di area e di promozione trasversale delle competenze tecnico-scientifiche; acquisizione e attivazione di una "Piattaforma digitale d'Area", con la quale presentare i percorsi didattici e di Alternanza Scuola Lavoro (ASL); promozione di pacchetti formativi rivolti agli adulti (inoccupati e/o espulsi da contesti lavorativi in crisi); apertura pomeridiana del laboratorio di eccellenza, destinata alla promozione di start up d'impresa (innovazione di processo e/o di prodotto). Di questo insieme di attività, nel 2020 è stato completato l'adeguamento dei laboratori chimico biologici, sui quali si è intervenuti, sia con una riorganizzazione strutturale, sia con la fornitura di nuove attrezzature tecniche. In particolare, è stata identificata un'area di "Chimica" formata da due laboratori adiacenti in grado di accogliere giornalmente le classi del biennio, da un lato, e del triennio, dall'altro, consentendo un più razionale utilizzo delle strumentazioni, e un'area di "Biologia e Anatomia",

tra loro contigue e comunicanti, per avere, anche in questo caso, la possibilità di un uso più funzionale di tutta la strumentazione in dotazione.

**Previsioni 2021:** il perdurare dell'emergenza pandemica ha condizionato e continua a condizionare tutta la parte di intervento dedicata ai servizi di formazione (per gli studenti, per gli adulti e per i docenti), la cui erogazione, inizialmente prevista tra maggio e dicembre, viene posticipata a settembre per concludersi verosimilmente a dicembre. Nei periodi di didattica a distanza legata alle chiusure per la pandemia, si farà un ricorso più ampio alla Piattaforma Digitale d'Area, che verrà acquisita in una versione potenziata rispetto a quanto preventivato, così da consentire sia la fruizione della formazione, che una più agevole condivisione dei risultati e dei percorsi di ASL proposti dai vari Laboratori di Eccellenza dei singoli Istituti. Questo permetterà, a seconda del decorso della pandemia, di alternare aperture pomeridiane dell'istituto, sia a distanza, tramite ricorso alla Piattaforma, sia in presenza, ove ciò sia possibile. La strategia correttiva appena descritta comporta che per acquistare la versione potenziata della Piattaforma Digitale d'Area si renda necessario un maggior fabbisogno di risorse, che viene coperto diminuendo l'ammontare dei fondi allocati sui pacchetti formativi, alla cui erogazione si sopperisce in parte con risorse umane e materiali messe a disposizione dalla scuola stessa (apertura dei locali scolastici già di norma operata fino al tardo pomeriggio, attivazione di corsi serali per adulti, attivazione di innumerevoli percorsi didattici per studenti ed adulti, messa a disposizione di materiali didattici autoprodotti). In sintesi, e mantenendo invariata la dotazione totale della scheda, si ha che:

- le risorse per l'acquisto della Piattaforma Digitale d'Area passano da € 2.440,00, ad € 3.940,60;
- le risorse per pacchetti didattici formativi rivolti agli studenti del primo ciclo (primaria e secondaria di 1° grado), agli adulti inoccupati, disoccupati e/o espulsi da contesti lavorativi in crisi, inoccupati ed ai docenti interni passano da € 3.557,60 ad € 2.057,04.

Tali modifiche sono state comunicate dal RUP al Responsabile Unico dell'Accordo e al Comune capofila con la Relazione sullo stato d'attuazione dell'intervento al 31.12.2020 inviata con nota acquisita al protocollo regionale n. 0060137 del 30 marzo 2021 e successivamente integrate con nota acquisita al protocollo regionale n. 0063154 del 2 aprile 2021. Le modifiche sono state comunicate all'Agenzia per la Coesione territoriale con nota prot. n. 0072465 del 15 aprile 2021.

### **3 12.2 Istituti scolastici superiori dell'area interna Nord-Est Umbria. "Laboratori di Eccellenza": alternanza scuola-lavoro, start up d'impresa, formazione permanente. Istituto di Istruzione Superiore "G. Mazzatinti" di Gubbio. Laboratorio di informatica/arte del restauro**

L'intervento, al fine di facilitare l'apertura delle scuole al territorio ed alle esigenze del suo tessuto aziendale, è, come il precedente, basato su due linee di azione: da un lato, la predisposizione di pacchetti didattici per gli studenti e di percorsi formativi rivolti ad adulti inoccupati, con connesse aperture pomeridiane dell'istituto, dall'altro, la fornitura di strumentazione necessaria alla messa in opera di Laboratori di Eccellenza dedicati all'informatica e al Design/restauro, con la previsione di adeguata formazione all'uso dei nuovi strumenti per i docenti. Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, sono state completate le attività relative ai due Laboratori, che sono stati forniti dell'attrezzatura necessaria. Tuttavia, esigenze emerse in fase attuativa hanno reso necessari due ordini di modifiche alla scheda prevista in APQ. Il primo intervento è consistito in una rimodulazione delle voci di spesa per assecondare l'esigenza dell'istituto di mettere a norma il laboratorio di Design/restauro, il quale è stato fornito di un nuovo impianto di areazione e di nuove attrezzature in sostituzione di quelle presenti, ormai obsolete e non più conformi alla normativa. La modifica, che lascia inalterata la dotazione complessiva dell'intervento, si è risolta in una diversa ripartizione dei fondi tra il laboratorio per l'informatica, il cui costo ora è pari a € 28.796,34 e il laboratorio di Design/restauro, per il quale sono state destinate risorse pari a € 17.146,06, mentre tutte le altre voci di spesa non hanno subito variazioni. Della richiesta di modifica, comunicata dall'istituto con nota prot. n. 0011879 del 21 luglio 2020, si è preso atto, dopo relativa istruttoria, con nota

prot. n. 0147814 del 31 agosto 2020; essa viene comunicata all’Agenzia per la Coesione Territoriale con la presente relazione. La seconda variazione è stata oggetto di apposita procedura di modifica della scheda che il RUA ha comunicato all’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 0228635 del 14 dicembre 2020 ed è riconducibile al maggior costo di alcuni degli strumenti per i laboratori rispetto a quanto inizialmente preventivato. Ciò ha comportato uno spostamento di risorse dalla formazione per i docenti all’acquisto di strumentazione per i laboratori, voce, quest’ultima, su cui è stato convogliato anche l’ammontare di economie da ribasso. La formazione dei docenti è stata comunque garantita, in parte, grazie all’intervento delle ditte fornitrici degli impianti e macchinari oggetto delle forniture e in parte grazie all’utilizzo di altri finanziamenti statali. In sintesi, le modifiche a questa linea di attività, che lasciano inalterata la dotazione complessiva della scheda, si possono riassumere come segue:

1. spostamento di risorse (pari ad € 1.317,60) dalla voce di spesa "Acquisizione servizi" - "Formazione docenti", alla voce di spesa "Acquisto beni/forniture" - "Acquisto di beni/forniture per Laboratorio Informatica e Laboratorio Restauro/Design", al fine di completarne la realizzazione, così come previsto nel Progetto;
2. utilizzo, nell’ambito della voce di spesa "Acquisto beni/forniture", delle economie da ribasso (pari ad € 679,21) derivanti dall’acquisto dei n. 2 laboratori mobili (Laboratorio Informatica) per completare l’acquisto di n. 2 A3 Server (Laboratorio Restauro/design).

Per quanto concerne la parte del progetto relativa all’acquisizione di servizi didattico-formativi, l’emergenza sanitaria da Covid-19, imponendo la chiusura delle scuole a qualsiasi tipo di utenza (sia interna che esterna), ne ha impedito l’attuazione. In particolare, è stato impossibile realizzare tanto le attività di costruzione e promozione di pacchetti didattici per alunni primo ciclo istruzione e promozione di pacchetti formativi per adulti, quanto la connessa apertura pomeridiana dei Laboratori di eccellenza, le quali sono state rinviate all’inizio del prossimo anno scolastico.

**Previsioni 2021:** l’acquisizione ed erogazione del complesso dei servizi didattico-formativi per studenti e per adulti inoccupati, inizialmente prevista dal IV trimestre 2020 al II trimestre 2021, viene posticipata al IV trimestre 2021 per concludersi verosimilmente entro il II trimestre 2022.

### **3 12.3 Istituti scolastici superiori dell’area interna Nord-Est Umbria. “Laboratori di Eccellenza”: alternanza scuola-lavoro, start up d’impresa, formazione permanente. Istituto di Istruzione Superiore “R. Casimiri” di Gualdo Tadino. Laboratorio linguistico**

L’intervento ha una duplice finalità: da un lato, si vuole potenziare la strumentazione tecnologica e le competenze dei docenti nell’impiego della strumentazione, dall’altro, si intende qualificare ed ampliare l’offerta formativa dell’istituto, con un’azione mirata rivolta al primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di I grado). L’intervento si articola in varie attività, soltanto alcune delle quali sono state avviate e portate avanti nel corso del 2020. Nell’anno di riferimento, è stato allestito il laboratorio linguistico, che è stato dotato di 25 postazioni con la relativa strumentazione, tuttavia, a causa delle restrizioni legate al COVID-19, non si è potuta realizzare la formazione del personale docente sull’utilizzo della strumentazione in questione. Inoltre, dei tre percorsi formativi per studenti gestiti da esperti esterni all’istituto, soltanto due se ne sono potuti realizzare. In particolare, il percorso formativo dedicato alla ceramica è stato avviato con l’allestimento di un laboratorio dedicato in un’ampia aula fornita di armadi, espositori, tavoli, seggiole e di tutti gli attrezzi utili per la lavorazione della ceramica. Sono state realizzate suppellettili e prodotti vari, sui quali, di volta in volta, sono stati registrati video poi pubblicati nelle pagine social della scuola. Le attività, che hanno coinvolto 18 studenti, hanno avuto inizio a febbraio, ma poi hanno scontato un periodo di interruzione per l’impossibilità di svolgere lezioni in presenza; delle 90 ore totali previste nel pacchetto, ne sono state svolte circa 42 e il corso proseguirà durante il 2021. Il secondo percorso formativo attivato nell’anno ha riguardato l’ideazione, progettazione e realizzazione di un’app, denominata “TagPlace”, che consente di caricare immagini di luoghi ed eventi del territorio e permette di ricercare queste immagini in base a #tag e corrispondenza tra i vari profili utente. Nel corso dell’anno si sono svolti 24 incontri in

collegamento remoto, mentre il resto delle ore previste nel pacchetto verrà completato nel 2021. Il terzo percorso, dedicato alla sartoria storica e di scena, non è stato attivato a causa del lock down, anche se è stato predisposto l'avviso per il reclutamento degli esperti esterni. È stato invece attivato il corso di lingua cinese che l'Istituto considera strategico, in linea con le esigenze dell'attuale mercato del lavoro e con la promozione della mobilità internazionale. Sono stati svolti 15 incontri, per un totale di 30 ore. Come accennato, le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, in alcuni casi, hanno impedito il regolare svolgimento e completamento delle attività, che verranno portate a termine nell'anno scolastico 2021/2022. L'istituto formalizzerà prossimamente la richiesta di differimento dei cronoprogrammi di attività e di spesa.

**Previsioni 2021:** completamento delle attività relative al percorso didattico dedicato alla ceramica e alla realizzazione dell'app; attivazione del percorso didattico sulla sartoria, previo reclutamento degli esperti esterni. Completamento del corso di lingua cinese.

### **3 12.4 Istituti scolastici superiori dell'area interna Nord-Est Umbria. "Laboratori di Eccellenza": alternanza scuola-lavoro, start up d'impresa, formazione permanente. Istituto Omnicomprensivo "D. Alighieri" di Nocera Umbra. Laboratorio di robotica-automazione-scienze.**

L'intervento consiste nella realizzazione di un laboratorio di robotica-automazione-scienze e nell'organizzazione della relativa formazione per i docenti. In secondo luogo, si intende mettere a punto e promuovere pacchetti didattici rivolti al primo ciclo di istruzione. È altresì prevista la promozione di pacchetti formativi rivolti agli adulti (inoccupati e/o espulsi da contesti lavorativi in crisi) e l'apertura pomeridiana del laboratorio di eccellenza, destinata alla promozione di start up d'impresa.

Nel corso del 2020, previa apposita indagine di mercato, è stato effettuato l'ordine di acquisto nel MePA per la fornitura della strumentazione relativa al laboratorio di robotica per un importo pari a 16.042,00 € e per il servizio di formazione dei docenti all'utilizzo della suddetta strumentazione per un importo di 1.079,99 €, sostenendo una spesa complessiva di 17.121,99 €. Tuttavia, non è stato possibile allestire il materiale così acquistato, viste le limitazioni connesse all'emergenza sanitaria che, del resto, ha impedito anche lo svolgimento dei servizi di formazione, i quali, stante lo spiccato carattere pratico/operativo della materia, devono per forza svolgersi in presenza.

**Previsioni 2021:** si prevede di completare l'allestimento dei materiali e della strumentazione acquistata entro il mese di maggio, mentre si stima di concludere l'erogazione dei servizi di formazione entro la fine dell'anno, anche se la tempistica di questa linea di attività è fortemente condizionata dal decorso dell'emergenza sanitaria. Per il dettaglio delle modifiche al cronoprogramma di attività e al cronoprogramma finanziario cfr. Allegato A.

### **3 13 Miglioramento dell'offerta didattica nei plessi con presenza di pluriclassi: per un curriculum verticale di territorio**

Nell'ottica di conseguire un progressivo e futuro superamento delle pluriclassi nei plessi scolastici interessati dall'intervento, si persegue il potenziamento dell'offerta formativa attraverso la dotazione di attrezzature per la didattica a distanza, la realizzazione di laboratori linguistici, abbinati ad azioni di formazione del personale docente. Nel febbraio 2020, è stata costituita la Rete di scopo tra i vari Istituti coinvolti, nell'ambito della quale, l'Istituto di Istruzione Superiore "Cassata Gattapone" di Gubbio, soggetto attuatore, opera per conto di tutte le istituzioni scolastiche interessate. È stato inoltre formato il Gruppo di lavoro territoriale, composto da 10 docenti che ha iniziato l'opera di messa a punto delle specifiche progettuali, concretizzando le previsioni della scheda intervento e calandole sulle esigenze delle singole scuole. Per consentire il materiale avvio delle attività è stata concessa l'anticipazione pari al 40% delle risorse a valere sulla Legge di Stabilità, per un importo di 40.000,00 €. Tuttavia, la crisi pandemica ha reso impossibile intraprendere le procedure per l'acquisizione delle attrezzature informatiche che costituiscono



le dotazioni dei laboratori linguistici, per acquisizione degli esperti madrelingua e dei servizi di formazione del personale docente.

**Previsioni 2021:** l'esecuzione della fornitura avente ad oggetto le attrezzature e l'erogazione dei servizi di formazione dovrebbero avvenire a partire dal mese di maggio per concludersi alla fine dell'anno. Tuttavia, a fronte di lavori infrastrutturali che hanno interessato alcuni degli edifici scolastici della Rete e dei trasferimenti che hanno riguardato i docenti del Gruppo di lavoro territoriale, l'Istituto scolastico soggetto attuatore ha espresso la volontà di rivedere e ricalibrare alcune delle linee di attività previste nella scheda e delle tempistiche realizzative per meglio adeguarle al mutato quadro di riferimento. L'Istituto provvederà a formalizzare quanto prima la proposta di modifica dell'intervento.

#### **6 AT1.2 Attività di assistenza tecnica e di gestione, monitoraggio e valutazione della strategia area interna. Gestione, monitoraggio e valutazione**

Le risorse allocate sull'intervento finanziano l'acquisizione di un servizio di supporto tecnico specialistico a favore del Comune capofila per l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività/progettualità inserite in APQ, nonché per l'implementazione delle attività di comunicazione e divulgazione. Nel 2020, è stata realizzata un'azione di studio propedeutica alla predisposizione del capitolato d'onori ed alla messa a punto dei documenti di gara.

**Previsioni 2021:** si prevede di avviare le procedure per l'acquisizione del servizio nel mese di luglio, per arrivare alla stipula del contratto entro la fine dell'anno, con la conseguenza che l'erogazione del servizio non potrà iniziare prima dell'anno 2022.

#### ***Riepilogo interventi finanziati con risorse LEGGE DI STABILITA':***

SCHEDA	INTERVENTI	STATO PROCEDURALE	SOGGETTO ATTUATORE/ SOGGETTO GESTORE DEL BANDO
1_M1.1	PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELL'AREA INTERNA. REDAZIONE E GESTIONE	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	COMUNE DI GUBBIO
1_M1.2	PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELL'AREA INTERNA. PRIMI INTERVENTI ATTUATIVI	NON CANTIERABILE	COMUNE DI GUBBIO
1_M2	POLO PRINCIPALE "INTERMODALE" DI GUBBIO. "CENTRO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	COMUNE DI GUBBIO
1_M3	POLO PRINCIPALE "INTERMODALE" DI GUALDO TADINO. "CENTRO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	COMUNE DI GUALDO TADINO
1_M4	POLO PRINCIPALE "INTERMODALE" DI FOSSATO DI VICO	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	COMUNE DI FOSSATO DI VICO
1_M5.1	RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL). GUBBIO	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	COMUNE DI GUBBIO
1_M5.2	RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	COMUNE DI GUALDO TADINO

	(TPL). GUALDO TADINO		
2_S1.1	POTENZIAMENTO DELLE CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DELLE MAGGIORI PATOLOGIE CRONICHE NELLA USL UMBRIA 1	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	USL UMBRIA 1
2_S1.2	POTENZIAMENTO DELLE CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DELLE MAGGIORI PATOLOGIE CRONICHE NELLA USL UMBRIA 2	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	USL UMBRIA 2
2_S2	"LABORATORIO" DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA RENALE	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	USL UMBRIA 2
3_I1.1	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ANCHE SULLA BASE DEL RISCHIO SISMICO. VERIFICHE E PIANIFICAZIONE	SVOLGIMENTO VERIFICHE SISMICHE/INDIZIONE GARA	COMUNE DI GUBBIO
3_I1.2	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ANCHE SULLA BASE DEL RISCHIO SISMICO. PRIMI INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI	NON CANTIERABILE	COMUNE DI GUBBIO
3_I2.1	"LABORATORI DI ECCELLENZA": ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D'IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	FORNITURA LABORATORI COMPLETATA/FORMAZIONE DA EROGARE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CASSATA GATTAPONE" DI GUBBIO
3_I2.2	"LABORATORI DI ECCELLENZA": ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D'IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO DI INFORMATICA/ARTE DEL RESTAURO	FORNITURA LABORATORI COMPLETATA/FORMAZIONE DA EROGARE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAZZATINTI" DI GUBBIO
3_I2.3	"LABORATORI DI ECCELLENZA": ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D'IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO LINGUISTICO	FORNITURA LABORATORI COMPLETATA/FORMAZIONE PARZIALMENTE EROGATA	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R.CASIMIRI" DI GUALDO TADINO
3_I2.4	"LABORATORI DI ECCELLENZA": ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, START UP D'IMPRESA, FORMAZIONE PERMANENTE. LABORATORIO DI ROBOTICA-AUTOMAZIONE-SCIENZE	FORNITURA LABORATORI COMPLETATA MA NON INSTALLATA/FORMAZIONE PARZIALMENTE EROGATA	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "DANTE ALIGHIERI" DI NOCERA UMBRA
3_I3	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DIDATTICA NEI PLESSI CON PRESENZA DI PLURICLASSI: PER UN CURRICOLO VERTICALE DI TERRITORIO	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CASSATA GATTAPONE" DI GUBBIO

6_AT1.2	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA AREA INTERNA. GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL CAPITOLATO D'ONERI	COMUNE DI GUBBIO
---------	---	---	------------------

## 3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi

*Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l'avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.*

### **3.2.1 POR FESR Umbria 2014-2020**

#### **AZIONE 4 – VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E MUSEALE DELL'AREA**

##### **SL.1 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell'area**

Con DGR n. 1625/2016 è stato approvato il Programma regionale relativo all'azione 5.2.1 del POR FESR 2014-2020 – Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo – nell'ambito del quale sono state destinate all'area interna Nord Est Umbria risorse pari ad € 1.100.000,00 per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli interventi individuati nel contesto di questa azione riguardano la sezione dedicata agli Antichi Umbri nell'ambito del Museo di Palazzo dei Consoli a Gubbio, la Rocca Flea e in particolare la sezione della Chiesa Monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino e la Chiesa di Santa Maria della Piaggiola a Fossato di Vico. Il programma prevede la formale concessione del contributo a seguito della presentazione del progetto esecutivo da parte dei Comuni soggetti attuatori. I tre progetti previsti sono:

##### **1.1 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell'area. Palazzo dei Consoli: sezione Antichi Umbri (Comune di Gubbio)**

L'intervento finanzia una complessa opera di restauro, funzionalizzazione e allestimento di alcuni locali di Palazzo Pretorio per realizzare la sezione Antichi Umbri del museo civico del Palazzo dei Consoli a Gubbio. Nel mese di agosto 2020, il Comune ha affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, finanziandolo con fondi propri, inizialmente non disponibili. Sul regolare svolgimento della prestazione dei servizi di progettazione hanno inciso, non solo l'emergenza pandemica, ma anche criticità ulteriori, rappresentate, in primo luogo, dal fatto che nei locali in cui dovrebbe sorgere la sezione Antichi Umbri è ad oggi collocato l'Archivio storico comunale, con la conseguente necessità di trovare altra sistemazione per tutta la documentazione ivi conservata e, in secondo luogo, dal fatto che non si è ancora proceduto alla nomina del Curatore scientifico del Museo sezione Antichi Umbri.

**Previsioni 2021:** i tre livelli di progettazione dovrebbero essere realizzati dal marzo 2021 all'aprile 2022. Ciò permetterebbe di avviare le procedure di gara relative all'affidamento dei lavori a partire dal giugno 2022, per poi stipulare il contratto a dicembre dello stesso anno. I lavori inizierebbero a gennaio per concludersi verosimilmente a dicembre 2023. In ordine agli allestimenti museali, le procedure di gara verrebbero avviate a febbraio 2023 e si concluderebbero con la stipula del

contratto nel mese di giugno; la fornitura verrebbe eseguita da settembre a dicembre dello stesso anno.

### **1.2 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell'area. Rocca Flea: sezione Chiesa monumentale di San Francesco (Comune di Gualdo Tadino)**

Le procedure per l'acquisizione del servizio di progettazione dell'intervento sono state avviate solo nell'ultima parte dell'anno 2020 e sono state notevolmente rallentate a causa dell'emergenza sanitaria. Nel febbraio 2021, è stata realizzata l'aggiudicazione del servizio.

**Previsioni 2021:** si stima di poter stipulare il contratto per il servizio di progettazione entro la fine di aprile, per poi dare inizio all'esecuzione della prestazione che dovrebbe essere completata entro la fine di agosto. I lavori dovrebbero iniziare a fine dicembre ed avere durata annuale.

### **1.3 Valorizzazione patrimonio culturale, storico e museale dell'area. Chiesa di Santa Maria della Piaggiola (Comune di Fossato di Vico)**

L'intervento consiste in opere di adeguamento dei locali, realizzazione di impianti, restauro di affreschi abbinato alla fornitura di allestimenti nella Chiesa di Santa Maria della Piaggiola a Fossato di Vico. Nel mese di dicembre 2020, il Comune soggetto attuatore ha affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento. È stata inoltre richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'Umbria l'autorizzazione allo svolgimento delle opere previste (art. 21, comma 4, D. Lgs. n. 42/2004).

**Previsioni 2021:** si prevede di completare la progettazione entro il mese di maggio, per dare inizio ai lavori ad ottobre ed ultimarli a febbraio 2022.

## **AZIONE 5 – VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI AMBIENTALI, DEI PERCORSI STORICI E NATURALISTICI**

### **SL.3 Valorizzazione attrattori ambientali**

L'Azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020 – Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo – finanzia, nell'ambito dell'APQ dell'Area interna Nord Est Umbria, 3 interventi:

#### **3.1 Valorizzazione attrattori ambientali. Valorizzazione del Parco del Monte Cucco: Grotta del Monte Cucco (Comune di Costacciaro)**

L'intervento prevede la messa in sicurezza dell'accesso Nord alla Grotta del Monte Cucco e la riqualificazione dei percorsi esistenti. Durante l'anno 2020, l'intervento non è stato avviato, in quanto non è stata effettuata la formale concessione del contributo.

**Previsioni 2021:** si prevede di dar corso allo studio di fattibilità propedeutico alla progettazione dell'intervento nel mese di maggio, mentre la progettazione stessa dovrebbe essere completata entro il mese di settembre. I lavori dovrebbero avere inizio a dicembre per concludersi verosimilmente a settembre 2022.

#### **3.2 Valorizzazione attrattori ambientali. Parco del Benessere "Oasi del respiro" (Comune di Nocera Umbra)**

L'intervento consiste nella realizzazione del Parco del Benessere con il completamento e il recupero del percorso turistico esistente, la realizzazione di percorsi ciclopedonali, il completamento dell'area camper con una zona ristoro e servizi igienici, la realizzazione di un'area attrezzata anche per attività con

gli animali. Saranno inoltre installati pannelli informativi, anche di carattere terapeutico-funzionale, per svolgere attività sportive e di riabilitazione. Nell'anno di riferimento, l'intervento non è stato avviato, in quanto, vista l'indisponibilità di una parte della dotazione finanziaria a bilancio regionale, non si è potuto effettuare la formale concessione del contributo.

**Previsioni 2021:** si prevede di realizzare i tre livelli progettuali tra giugno e ottobre, per avviare le procedure di gara relative all'affidamento dei lavori nel mese di novembre e stipulare il contratto nel marzo 2022. I lavori dovrebbero avere inizio ad aprile e concludersi nel giugno 2022.

### **3.3 Valorizzazione attrattori ambientali. Valorizzazione del Parco del Monte Cucco: osservatorio astronomico di "La Pezza" (Comune di Scheggia e Pascelupo)**

L'intervento prevede la riqualificazione del fabbricato sede dell'Osservatorio attraverso la realizzazione di una serie di opere che vanno dalla rimodulazione degli spazi interni (realizzando anche un'aula didattica), all'efficientamento energetico (coibentazione ed infissi), all'adeguamento degli impianti e dei servizi igienici. Si intende inoltre allestire l'aula didattica con gli arredi necessari e realizzare un planetario. Nel corso del 2020, pur in mancanza della formale concessione del contributo, il Comune soggetto attuatore ha realizzato uno studio di fattibilità sull'intervento.

**Previsioni 2021:** si prevede di completare il progetto definitivo entro il mese di dicembre e di realizzare la progettazione esecutiva entro il mese di aprile 2022, così da affidare i lavori a luglio 2022 e completarli entro il mese di dicembre.

Al 31 dicembre 2020, rispetto alla dotazione complessiva prevista per i tre interventi e pari a 490.000,00 €, l'effettiva disponibilità nel bilancio regionale è pari a 479.660,00 €. Il Servizio regionale responsabile dell'azione POR FESR che finanzia i tre interventi si sta coordinando con l'Autorità di Gestione del POR FESR per fare in modo che la dotazione finanziaria dell'azione possa essere quanto prima reintegrata della somma mancante, pari a 10.340,00 €.

### **SL.6 Sostegno agli investimenti delle imprese culturali, creative, turistiche ed artigianali**

L'intervento in questione è stato attuato dalla Regione attraverso quattro distinti bandi che attingono alle risorse di tre differenti azioni del POR FESR Umbria 2014-2020.

- A valere sull'azione 3.2.1, nel 2017 è stato emanato un bando per sostenere progettualità relative a prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali localizzati in Umbria. Nell'ambito della dotazione del bando, è stata istituita una riserva finanziaria di importo pari ad € 200.000,00 a beneficio delle **imprese culturali e creative** localizzate nel territorio dell'area interna che realizzino progetti coerenti con la relativa Strategia d'area approvata. Il supporto assume la forma di aiuti di Stato in regime de minimis con un'intensità di contribuzione pari al 70% delle spese ammissibili. Per l'Area Interna Nord Est Umbria, sono state attivate le procedure propedeutiche all'assegnazione della riserva finanziaria previa acquisizione del parere di coerenza rispetto alla relativa Strategia da parte del Servizio Programmazione negoziata. All'esito della fase istruttoria, è risultato ammesso a finanziamento il seguente progetto:
  - Montone ALL-IN presentato dall'aggregazione di soggetti avente quale capofila l'Agenzia formativa Giove in Formatica per un importo finanziato pari a 200.000,00 €, fino a concorrenza dell'ammontare della riserva. La proposta progettuale intende dar corpo ad un sistema integrato di promozione sociale, culturale e turistica in cui tutte le risorse del territorio sono messe in rete. In particolare, si intende realizzare, attraverso l'utilizzo mirato delle nuove tecnologie, percorsi di "visita immersiva" ai beni culturali del territorio, i quali verranno debitamente rifunzionalizzati attraverso nuovi allestimenti e dotazioni tecnologiche. A questi interventi verranno abbinate specifiche politiche di promozione turistica, le quali saranno veicolate sia attraverso la creazione e la distribuzione dell'apposita card "MONTONE ALL-IN", sia mediante l'organizzazione di eventi

collegati alle tante manifestazioni culturali che si tengono a Montone. Il termine per l'esecuzione del progetto scade in data 20 settembre 2020.

Il progetto, avviato nel dicembre 2019, è stato realizzato nel corso del 2020 e si è concluso alla fine dell'anno di riferimento, nel rispetto della tempistica stabilita.

**Previsioni 2021:** erogazione del 60% del contributo concesso previa istruttoria del Servizio regionale sulle spese sostenute e rendicontate dal beneficiario.

- La scheda prevede inoltre un sostegno per le imprese delle **filiere turistiche** dell'area, concesso, nell'ambito dell'azione 3.2.2 del POR FESR 2014-2020, attraverso due appositi bandi. Questi sono finalizzati a supportare processi di aggregazione tra imprese per la costruzione e la promo-commercializzazione, rispettivamente, del prodotto turistico **"Umbria Family"** e **"Love in Umbra"**.

Per le imprese aventi sede operativa nei Comuni dell'Area Interna Nord Est Umbria, è riservata, per ciascun bando, la somma di 100.000,00 € che va ad incrementare l'intensità dell'aiuto concesso per gli investimenti fino alla misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

In ordine al bando "Love in Umbria", a seguito della pubblicazione della graduatoria, è stato concesso un finanziamento pari a 55.402,75 € ad un'impresa avente sede nell'Area e appartenente all'aggregazione chiamata a realizzare il progetto di promo-commercializzazione entro il 20 dicembre 2020.

L'impresa avente sede nell'Area interna, finanziata con risorse del Bando Love in Umbria, nel corso del 2020 ha regolarmente portato avanti le attività progettuali. Nel mese di novembre, il Servizio regionale ha disposto una proroga del termine per il completamento dei progetti fino al 31 marzo 2021; in seguito, è stata disposta una proroga ulteriore, in base alla quale il termine di conclusione delle attività progettuali è stato fissato al 30 giugno, mentre quello per la rendicontazione delle spese scade il 30 luglio 2021.

Con riferimento al bando "Umbria Family", invece, nessuna impresa dell'Area ha presentato domanda di finanziamento.

**Previsioni 2021:** conclusione delle attività progettuali da parte dell'impresa beneficiaria del finanziamento, successiva rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dal completamento delle attività.

- L'intervento in questione si completa con un bando a sostegno degli **investimenti innovativi** delle imprese finanziato attraverso le risorse dell'azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 ed emanato dalla Regione che prevede una riserva finanziaria di 400.000,00 € a favore delle imprese aventi sede operativa nei Comuni dell'Area Interna. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è scaduto in data 16 gennaio 2020 e si è quindi aperta la fase istruttoria. Dall'ordine istruttorio pubblicato nel febbraio 2020 risulta che 2 imprese hanno presentato domanda di finanziamento a valere sulla riserva prevista a favore dell'Area; successivamente, nel mese di novembre, ad esse è stato erogato il contributo richiesto per un ammontare pari, rispettivamente, a 26.900,00 € e 160.000,00 €. Le imprese in questione dispongono di un termine di 6 mesi dalla comunicazione di finanziamento per completare le attività.

**Previsioni 2021:** conclusione delle attività

## AZIONE 6 – GESTIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA E GOVERNANCE DELL'AREA

### AT1.1 Attività di assistenza tecnica e di gestione, monitoraggio e valutazione della strategia area interna.

#### Assistenza tecnica

L'intervento consistente in attività di assistenza tecnica a favore dell'Area per la predisposizione della Strategia e dell'APQ. In particolare l'Assemblea dei sindaci ha ritenuto opportuno avvalersi di una specifica collaborazione esterna al fine di sostenere le Amministrazioni coinvolte all'avvio e realizzazione del progetto di area. Il Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila, in seguito ad apposite indagini di

mercato e indizione della relativa gara, ha proceduto all'affidamento del servizio di supporto ed assistenza tecnica. L'incarico si è concluso nel 2019 con la sottoscrizione dell'APQ. L'importo speso per il servizio è pari a 21.688,19 €, con un'economia di 198,81 €.

**Previsioni 2021:** concluso nel 2019.

**Riepilogo interventi finanziati con risorse FESR:**

SCHEDA	INTERVENTI	STATO PROCEDURALE	SOGGETTO ATTUATORE/ SOGGETTO GESTORE DEL BANDO
2_S5	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE. AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE - PROGETTI SPERIMENTALI DEL TERZO SETTORE	IN ESECUZIONE	REGIONE UMBRIA
4_SL1.1	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E MUSEALE DELL'AREA. PALAZZO DEI CONSOLI: SEZIONE ANTICHI UMBRI	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	COMUNE DI GUBBIO
4_SL1.2	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E MUSEALE DELL'AREA. ROCCA FLEA: SEZIONE CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	COMUNE DI GUALDO TADINO
4_SL1.3	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E MUSEALE DELL'AREA. CHIESA DI S. MARIA DELLA PIAGGIOLA	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	COMUNE DI FOSSATO DI VICO
5_SL3.1	VALORIZZAZIONE ATTRATTORI AMBIENTALI. VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL MONTE CUCCO: GROTTA DEL MONTE CUCCO	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	COMUNE DI COSTACCIARO
5_SL3.2	VALORIZZAZIONE ATTRATTORI AMBIENTALI. PARCO DEL BENESSERE "OASI DEL RESPIRO"	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	COMUNE DI NOCERA UMBRA
5_SL3.3	VALORIZZAZIONE ATTRATTORI AMBIENTALI. VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL MONTE CUCCO: OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI "LA PEZZA"	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO
5_SL6	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE, TURISTICHE E ARTIGIANALI	1 INTERVENTO CONCLUSO, 3 IN ESECUZIONE	REGIONE UMBRIA
6_AT1.1	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA AREA INTERNA. ASSISTENZA TECNICA	CONCLUSO	COMUNE DI GUBBIO

### **3.2.2 POR FSE Umbria 2014-2020**

#### **AZIONE 2 – POTENZIAMENTO CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, DELLA RETE INFRASTRUTTURALE, DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI, SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI**

##### **S4 Le comunità inclusive: casa di quartiere e potenziamento dei servizi sociali di base connessi all’ufficio della cittadinanza. Le comunità educanti: potenziamento e messa in rete degli interventi – infanzia, adolescenza e giovani. Servizio di accompagnamento e trasporto sociale**

L’intervento, da attuarsi attraverso la stipula di un apposito accordo di collaborazione ex art.15 L.241/1990 tra il Comune capofila dell’area e la Regione Umbria per la realizzazione di servizi socio assistenziali e socio educativi da svolgere nell’area, per un importo di € 600.000,00 non è ancora stato attivato. Nel corso del 2020, sono proseguite le attività finalizzate alla definizione dei contenuti dell’accordo. In particolare, previa ricognizione delle esigenze e delle necessità del territorio, si è proceduto alla puntuale individuazione delle tipologie di destinatari degli interventi, secondo fabbisogni in parte mutati anche a seguito dell’emergenza sanitaria. Quest’ultima ha ulteriormente rallentato la fase di definizione dell’intervento, costringendo il personale comunale competente a rivolgere la propria attività verso altre priorità legate alla gestione delle conseguenze sociali della pandemia.

**Previsioni 2021:** stipula dell’accordo e avvio dell’attuazione degli interventi.

##### **S5 Interventi di rafforzamento dell’economia sociale. Azioni innovative di welfare territoriale – progetti sperimentali del terzo settore**

In riferimento all’intervento, è stato emanato un bando plurifondo nel quale sono state stanziato sia risorse FSE che FESR (azione 3.5.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato) per il finanziamento di progetti sperimentali del terzo settore – azioni innovative di welfare territoriale. Nel bando è stata prevista, per le imprese localizzate nell’area interna, la possibilità di presentare il proprio progetto sia a valere sulle risorse ordinarie per un importo massimo di 600.000,00 euro (di cui 400.000,00 euro FSE e 200.000,00 euro FESR) sia a valere su risorse riservate, rimodulando lo stesso progetto su un importo massimo di 200.000,00 euro (di cui € 150.000,00 FSE ed € 50.000,00 FESR).

In seguito alla fase istruttoria è stata finanziata nel dicembre 2018, relativamente all’area Nord Est Umbria, la seguente progettualità:

- Progetto “FILI – Sviluppo locale ad impatto sociale e innovazione nei servizi alla persona per un welfare comunitario, innovativo e partecipativo” presentato dalla Capofila ASAD cooperativa sociale e finanziato per 596.875,00 euro (di cui 399.875,00 euro FSE e 197.000,00 euro FESR). L’intervento si basa su due azioni principali che consistono nella creazione di un’Agenzia di Sviluppo Locale a Impatto Sociale volta a promuovere nuove attività imprenditoriali e nello sviluppo di pratiche di partecipazione e co-progettazione della comunità (Community) nelle organizzazioni coinvolte. Verranno quindi sperimentati nuovi modelli di servizi di domiciliarità (care e non care), nonché nuovi modelli di “Laboratorio Protetto” volti all’inserimento di soggetti svantaggiati nel settore del turismo ambientale e sportivo e nel settore floro-vivaistico e della manutenzione del verde.

La qualità progettuale della proposta ha determinato il suo finanziamento nell’ambito delle risorse ordinarie, non rendendo necessario quindi il ricorso alla riserva SNAI, che invece si sarebbe attivata per progetti aree interne non collocati in posizione utile in graduatoria. Stante il finanziamento di tale progetto la dotazione finanziaria assegnata alla scheda 2\_S5 è passata da 200.000,00 euro (di cui € 150.000,00 FSE ed € 50.000,00 FESR) a 596.875,00 euro (di cui 399.875,00 euro FSE e 197.000,00 euro FESR) determinando un conseguente aumento delle risorse stanziato in APQ (+249.875,00 euro FSE e +147.000,00 euro FESR).

Nel corso del 2020, è proseguita l’attività di attuazione del progetto da parte dell’ATS facente capo alla cooperativa sociale ASAD. Quest’ultima, nel mese di dicembre, ha richiesto una proroga del termine di



conclusione del progetto, proroga assentita dal Servizio competente con atto del febbraio 2021 (cfr. Determinazione dirigenziale n. 1757 del 24 febbraio 2021).

**Previsioni 2021:** conclusione delle attività finanziate.

### AZIONE 3 – MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICA E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI; POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E FORMAZIONE ITINERANTE SULL’AREA INTERNA

#### I4 Formazione itinerante nell’area

L’intervento, volto alla realizzazione di brevi percorsi formativi per l’aggiornamento delle competenze della popolazione adulta dell’area interna, al 31 dicembre 2019 non è stato ancora avviato. Al momento è in corso la predisposizione del bando, gestito dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), attraverso il quale verrà selezionata l’agenzia formativa che realizzerà il progetto per un valore di € 350.000,00.

Nell’anno di riferimento, il bando non è stato emanato a causa di un cambio di priorità da parte dell’Ente regionale, che, per fronteggiare le necessità indotte dalla crisi pandemica, ha dato la precedenza ad iniziative volte a supportare i settori cultura e turismo.

**Previsioni 2021:** si prevede di attivare l’intervento, con la pubblicazione dell’avviso, nel mese di settembre.

### AZIONE 6 – GESTIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA E GOVERNANCE DELL’AREA

#### AT2 Integrazione di funzioni e gestione di servizi in forma associata

L’intervento, finanziato per 371.853,40 € dal FSE - Asse IV-Capacità amministrativa, è volto ad accompagnare i Comuni dell’Area Interna nel percorso di riforma consistente della gestione in forma associata di determinate funzioni, presupposto essenziale per poter accedere alla Strategia Nazionale Aree Interne.

La scelta dei Sindaci dell’Area Nord Est Umbria è stata quella di associare le seguenti 5 funzioni:

- organizzazione dei **servizi pubblici di interesse generale** di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- **catasto**, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- la **pianificazione urbanistica ed edilizia** di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di **protezione civile** e di coordinamento dei primi soccorsi;
- **edilizia scolastica**, per la parte non attribuita alla competenza della provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

Nel corso del 2020, il personale dell’Ufficio Aree Interne ha portato avanti l’attività di coordinamento delle risorse umane, tecnologiche ed organizzative, ha gestito le relazioni con soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio ed ha assicurato la verifica del buon andamento dei progetti. In particolare, il personale dedicato all’Area Interna ha garantito l’uniforme applicazione delle direttive tecniche impartite dal comune capofila, offrendo ogni forma di collaborazione, informazione, supporto e assistenza agli utenti, oltre alla partecipazione a tutte le iniziative ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni associate, approfondendo nello specifico l’attività delle singole proposte progettuali ed in particolare:

- l’analisi dei bisogni di mobilità nell’ambito dei servizi essenziali quali sanità, scuola, ma anche lavoro;

- condivisione dell'offerta di TPL tra i comuni dell'Area e quelli limitrofi finalizzata a soddisfare le esigenze complessive del territorio;
- studio dei servizi di collegamento con l'ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino;
- richiesta e acquisizione dei dati catastali, della toponomastica e anagrafe immobiliare;
- analisi per la costituzione di un archivio degli strumenti urbanistici e dei regolamenti;
- studio per la raccolta e l'organizzazione informatica dei dati disponibili relativi ai piani comunali di protezione civile esistenti corredati da base cartografiche e degli strumenti urbanistici;
- analisi e valutazione dei rischi con il supporto delle associazioni locali di protezione civile per l'integrazione con gli elementi cartografici;
- censimento delle risorse strumentali e dei mezzi, sia dei comuni che delle associazioni di volontariato;
- raccolta dati, regolamenti e contratti vigenti nei singoli comuni in ambito di edilizia scolastica;
- censimento qualitativo degli edifici, dei dati relativi al rischio sismico ed alla situazione impiantistica;
- verifica delle forme di collaborazione tra scuole e realtà economiche;
- studio approfondito per l'attivazione della gestione delle funzioni, utilizzando software appropriati.

Il personale dedicato all'Area Interna ha svolto inoltre attività connessa all'attestazione ed alla rendicontazione delle spese, predisponendo la modulistica necessaria e richiedendo la documentazione a tutti i comuni aderenti. Dal 2018 al 2020 sono state effettuate n. 3 domande di rimborso intermedie in SIRU-web e tramite pec, per la somma complessiva di € 118.689,14, ammesse e liquidate per la somma di € 118.660,34. È in corso l'attività di rimodulazione del progetto di gestione associata delle funzioni, indotta dalla difficoltà di alcuni Comuni a garantire la partecipazione del proprio personale secondo le disponibilità fornite, anche a causa di alcuni pensionamenti e trasferimenti. A ciò si aggiunga, nell'immediato, la necessità di dirottare parte del personale verso la gestione dei settori più strettamente incisi dall'emergenza pandemica.

**Previsioni 2021:** nell'ambito di un'apposita assemblea tenutasi nel mese di febbraio, l'organo collegiale dei Sindaci dell'Area interna ha deciso la proroga della convenzione per la gestione associata delle funzioni sino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi della Strategia, ha stabilito di individuare il nuovo personale da assegnare alla gestione associata delle funzioni, nel rispetto dei parametri stabiliti originariamente ed ha concordato l'avvio delle procedure di affidamento dei servizi informatici alla società in house regionale Umbria Digitale s.c. a r.l.. Nella specie, l'atto di affidamento dovrebbe essere perfezionato entro la fine dell'anno per consentire l'erogazione dei servizi a partire dal 2022.

#### **Riepilogo interventi finanziati con risorse FSE:**

SCHEDA	INTERVENTI	STATO PROCEDURALE	SOGGETTO ATTUATORE/ SOGGETTO GESTORE DEL BANDO
2_S4	LE COMUNITÀ INCLUSIVE: CASA DI QUARTIERE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE CONNESSI ALL'UFFICIO DELLA CITTADINANZA. LE COMUNITÀ EDUCANTI: POTENZIAMENTO E MESSA IN RETE DEGLI INTERVENTI - INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 L.241/1990	COMUNE DI GUBBIO
2_S5	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE. AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE	IN ESECUZIONE	REGIONE UMBRIA

	TERRITORIALE - PROGETTI SPERIMENTALI DEL TERZO SETTORE		
3_14	FORMAZIONE ITINERANTE NELL'AREA INTERNA	BANDO DA EMANARE	AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL UMBRIA)
6_AT2	INTEGRAZIONE DI FUNZIONI E GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	IN ESECUZIONE	COMUNE DI GUBBIO

### **3.2.3 FEASR – PSR Umbria 2014-2020**

Le risorse del PSR-FEASR finanziano, per un ammontare complessivo di 4.220.000,00 euro, 5 schede intervento attivate attraverso 2 bandi regionali e 3 bandi gestiti dai Gruppi di azione locale (2 dal GAL Alta Umbria e 1 dal GAL Valle Umbra e Sibillini). Tali risorse sono state e saranno messe a disposizione dei progetti dell'area attraverso l'istituzione di apposite riserve finanziarie all'interno dei bandi, punteggi aggiuntivi o bandi riservati.

Per quanto riguarda in particolare i progetti presentati dai diversi Comuni dell'area interna a valere sui bandi emanati dal GAL Alta Umbria e Valle Umbra e Sibillini, (schede 5\_SL2 e 5\_SL5), il Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila ha svolto attività di coordinamento, unitamente ai due Direttori dei Gal interessati, anche attraverso l'organizzazione di apposite riunioni, per garantire un'unitarietà di azione dei progetti proposti secondo linee guida/indicazioni comuni per la realizzazione.

### **AZIONE 2 – POTENZIAMENTO CURE PRIMARIE PER LA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE, DELLA RETE INFRASTRUTTURALE, DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI, SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI**

#### **S3 Centri per i servizi socio-assistenziali, di cura e per attività sociali ed educative**

L'intervento, del valore complessivo di 480.000,00 euro, è finanziato dal PSR Umbria 2014-2020 attraverso la misura 7.4.1 "Sostegno agli investimenti per la creazione/miglioramento-ampliamento dei servizi di base alla popolazione rurale". Nel febbraio 2020, il Servizio regionale competente ha disposto la riapertura del termine per presentare le domande di sostegno a favore delle progettualità dell'Area interna Nord Est, in considerazione delle problematiche relative alla complessità delle procedure che le varie amministrazioni hanno dovuto affrontare. Nell'aprile 2020, è stato concesso il contributo in ordine al seguente progetto afferente all'Area interna Nord Est Umbria:

- USL Umbria 1, "Riorganizzazione centro di assistenza dell'USL Umbria1" localizzato nel comune di Valfabbrica, per un importo di 188.610,65 euro.

I seguenti progetti, nell'anno di riferimento, risultano ancora in istruttoria:

- Comune di Valfabbrica, "Servizi socio-assistenziali educativi. Nido di infanzia", importo di 100.000,00 euro;
- Comune di Montone, "Centro culturale ricreativo al servizio della popolazione", importo di 190.000,00 euro.

Nel dicembre 2020, il Servizio regionale competente ha disposto la proroga al 30 giugno 2021 dei termini per la chiusura dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo finale. Detti termini sono stati successivamente prorogati al 28 febbraio 2022.

**Previsioni 2021:** conclusione istruttoria e avvio delle attività progettuali.

## AZIONE 5 – VALORIZZAZIONE DEGLI ATTRATTORI AMBIENTALI, DEI PERCORSI STORICI E NATURALISTICI

### SL2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio dell'area

L'intervento è attuato attraverso due bandi rispettivamente emanati dal GAL ALTA UMBRIA e dal GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI corrispondenti alla misura 7.6.1 del PSR dell'Umbria 2014-2020 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali" per un importo totale stanziato di 1.240.000,00 euro attraverso l'istituzione di apposite riserve finanziarie per i comuni facenti parte l'Area interna Nord Est Umbria.

- Bando **Gal Alta Umbria**, "Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico dell'Alta Umbria". Per il bando, emanato nel settembre 2018 e scaduto ad aprile 2019, nell'ottobre 2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, la quale, per le progettualità facenti parte del percorso di progettazione partecipata SNAI, ha disposto l'ammissione a finanziamento dei seguenti interventi:
  - Comune di Pietralunga, "Rocca Longobarda di Pietralunga" per un importo di 379.999,99 euro;
  - Comune di Scheggia e Pascelupo, "Museo civico di Scheggia" per un importo di 78.138,63 euro;
  - Comune di Sigillo, "Chiesa di Sant'Anna al cimitero di Sigillo" per un importo di 129.482,14 euro;
  - Comune di Valfabbrica, "Museo civico Chiesa di San Sebastiano di Valfabbrica" per un importo di 275.759,99 euro;
  - Comune di Montone, "Museo civico di San Francesco: sezione Braccio Fortebraccio da Montone" per un importo di 89.999,98 euro.

**Previsioni 2021:** esecuzione interventi.

- Bando **Gal Valle Umbra e Sibillini**, "Territorio e aree rurali". Per il bando, emanato a luglio 2018 e scaduto a maggio 2019, è stata pubblicata nel febbraio 2021 la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili, comprendente per l'area interna, i seguenti progetti:
  - Comune di Nocera Umbra, "Centro di documentazione delle Acque di Nocera Umbra" per un importo di 128.128,00 euro;
  - Comune di Nocera Umbra, "Museo civico di San Francesco: sezione centro di documentazione dei longobardi – Nocera Umbra" per un importo di 146.624,04 euro.

Tali progetti hanno beneficiato delle risorse riservate/punteggi aggiuntivi destinati all'Area interna in seguito alle dichiarazioni congiunte di conformità dei progetti alla Strategia rese dal Comune capofila e dal Comune di Nocera Umbra.

**Previsioni 2021:** avvio attività finanziate.

### SL4 Valorizzazione della rete dei percorsi storici e naturalistici

Per l'intervento sono state stanziare nell'ambito dell'APQ risorse per un totale di 1.200.000,00 euro che sono state attivate nell'ambito della misura PSR 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala" rivolta agli enti pubblici. La Regione nel luglio 2018 ha riaperto i termini del relativo **bando regionale** per la presentazione esclusivamente delle progettualità inerenti l'area interna Nord Est Umbria con scadenza dicembre 2018. Dopo che nel maggio 2019 era stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali ricevibili, ai Comuni dell'Area interna Nord Est Umbria è stato concesso un termine fino al 30 luglio 2020 per la presentazione delle domande di sostegno. Al 31 dicembre 2020, mentre le altre proposte progettuali dell'Area risultano ancora in istruttoria, è stato concesso il contributo al seguente progetto:

- Comune di Gubbio, "Valorizzazione dei percorsi storici e naturalistici" per un importo pari a 254.880,08 euro.

Il termine per la conclusione delle attività progettuali è stato fissato al 30 luglio 2021, mentre quello per la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune di Gubbio è stato prorogato al 31 marzo 2022.

**Previsioni 2021:** prosecuzione istruttoria, conclusione dell'intervento del Comune di Gubbio.

#### SL5 Riqualficazione dell'area attraverso la realizzazione di infrastrutture leggere per la fruizione turistica

L'intervento è attuato attraverso due bandi rispettivamente emanati dal GAL ALTA UMBRIA e dal GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI corrispondenti alla misura 7.6.1 del PSR dell'Umbria 2014-2020 "Riqualficazione e valorizzazione delle aree rurali" per un importo totale stanziato di 1.100.000,00 euro attraverso l'istituzione di apposite riserve finanziarie per i comuni facenti parte l'Area interna Nord Est Umbria.

- Bando **Gal Alta Umbria**, "Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico dell'Alta Umbria". Per il bando, emanato nel settembre 2018 e scaduto ad aprile 2019, nell'ottobre 2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, la quale, per le progettualità facenti parte del percorso di progettazione partecipata SNAI, ha disposto l'ammissione a finanziamento dei seguenti interventi:
  - Comune di Montone, "Punto di approdo intermodale di Montone" per un importo di 49.712,10 euro;
  - Comune di Scheggia e Pascelupo, "Punto di approdo intermodale di Scheggia e Pascelupo" per un importo di 127.560,00 euro;
  - Comune di Pietralunga, "Punto di approdo intermodale di Pietralunga" per un importo di 49.275,31 euro;
  - Comune di Sigillo, "Punto di approdo intermodale di Sigillo" per un importo di 446.430,25 euro;
  - Comune di Costacciaro, "Punto di approdo intermodale di Costacciaro" per un importo di 29.373,74 euro;
  - Comune di Valfabbrica, "Punto di approdo intermodale di Valfabbrica" per un importo di 86.134,46 euro.

**Previsioni 2021:** esecuzione interventi.

- Bando **Gal Valle Umbra e Sibillini**, "Territorio e aree rurali". Per il bando, emanato a luglio 2018 e scaduto a maggio 2019, è stata pubblicata nel febbraio 2021 la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili, comprendente per l'area interna, il seguente progetto:
  - Comune di Nocera Umbra, "Punto di Approdo" per un importo di 295.849,16 euro.

Tale progetto ha beneficiato delle risorse riservate/punteggi aggiuntivi destinati all'Area interna in seguito alle dichiarazioni congiunte di conformità dei progetti alla Strategia rese dal Comune capofila e dal Comune di Nocera Umbra.

**Previsioni 2021:** avvio attività finanziate.

#### SL7 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

L'intervento, per il quale sono stanziate risorse per 200.000,00 euro, sarà attuato attraverso un bando del **Gal Alta Umbria** (corrispondente alla misura 16.4.2 del PSR Umbria 2014-2020) volto a finanziare le attività promozionali a raggio locale svolte attraverso partenariati privati o pubblico-privati. Al 31 dicembre 2020 il bando non risulta ancora emanato.

**Previsioni 2021:** emanazione bando.

**Riepilogo interventi finanziati con risorse PSR-FEASR:**

SCHEDA	Ente gestore del Bando	Misura	Titolo bando/misura	Comune/Soggetto attuatore	Descrizione intervento	Avanzamento procedurale
2_S3 Centri per i servizi socio-assistenziali, di cura e per attività sociali ed educativi	REGIONE UMBRIA	7.4.1	Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi di base alla popolazione rurale	USL 1	Riorganizzazione centro di assistenza USL Umbria 1	CONCESSIONE CONTRIBUTO
				Valfabbrica	Servizi socio-assistenziali educativi. Nido di infanzia	ISTRUTTORIA IN CORSO
				Montone	Centro culturale ricreativo al servizio della popolazione	ISTRUTTORIA IN CORSO
5_SL2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio dell'area	GAL ALTA UMBRIA	19.2.1.5 (7.6.1)	Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico dell'Alta Umbria	Pietralunga	Rocca longobarda - Pietralunga	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Scheggia	Museo civico di Scheggia	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Sigillo	Chiesa di S. Anna al cimitero - Sigillo	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Valfabbrica	Museo civico Chiesa di San Sebastiano - Valfabbrica	GRADUATORIA DEFINITIVA
	Montone	Museo civico di San Francesco: sezione "Braccio Fortebraccio da Montone"	GRADUATORIA DEFINITIVA			
	GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	19.2.1.10 (7.6.1)	Territorio e aree rurali	Nocera Umbra	Centro di documentazione delle "Acque di Nocera Umbra"	GRADUATORIA DEFINITIVA
Nocera Umbra				Museo civico di San Francesco: sezione centro di documentazione dei longobardi - Nocera Umbra	GRADUATORIA DEFINITIVA	
5_SL4 Valorizzazione della rete dei percorsi storici e naturalistici	REGIONE UMBRIA	7.5.1	Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala - beneficiari pubblici	Comuni vari	Valorizzazione della rete dei percorsi storici e naturalistici	ISTRUTTORIA IN CORSO/GUBBIO: IN ESECUZIONE
5_SL5 Riqualificazione dell'area attraverso la realizzazione di infrastrutture e leggere per la fruizione turistica	GAL ALTA UMBRIA	19.2.1.5 (7.6.1)	Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico dell'Alta Umbria	Montone	Punto di approdo intermodale. Montone	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Scheggia e Pascelupo	Punto di approdo intermodale. Scheggia e Pascelupo	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Pietralunga	Punto di approdo intermodale. Pietralunga	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Sigillo	Punto di approdo intermodale. Sigillo	GRADUATORIA DEFINITIVA
				Costacciaro	Punto di approdo intermodale. Costacciaro	GRADUATORIA DEFINITIVA

				Valfabbrica	Punto di approdo intermodale. Valfabbrica	GRADUATORIA DEFINITIVA
	GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	19.2.1.10 (7.6.1)	Territorio e aree rurali	Nocera Umbra	Punto di approdo intermodale. Nocera Umbra	GRADUATORIA DEFINITIVA
5_SL7 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	GAL ALTA UMBRIA	16.4.2	Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	imprese	-	BANDO DA EMANARE

## 4. Gestione e controllo

- *Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli interventi a valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).*
- *Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio.*

La delibera n. 52/2018 del CIPE ha, tra l'altro, stabilito che le Amministrazioni regionali, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, devono assicurare il monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE e l'adozione dei sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. E' prevista inoltre la possibilità per le Regioni di ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per i piani operativi finanziati con risorse nazionali di cui si ha la titolarità.

In base a tale disposizione, si è proceduto ad un'attenta analisi delle specificità delle risorse della Legge di Stabilità e dei relativi interventi, nonché degli adempimenti previsti sia dall'Accordo stesso che dalle delibere CIPE e si è quindi ritenuto che i sistemi di gestione e controllo già in utilizzo per i Programmi Operativi Regionali non fossero perfettamente applicabili all'attuazione degli interventi "Aree interne" finanziati dalla Legge di Stabilità. La scelta dell'amministrazione regionale è stata quindi quella di definire un Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ad hoc per tali risorse. In considerazione di ciò, anche sulla base degli "Orientamenti per la definizione di un Sistema di Gestione e controllo" trasmessi dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con mail del 5 ottobre 2018, si è avviata la definizione del Si.Ge.Co. per l'utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità.

La Regione Umbria con delibera della Giunta n. 1082/2019 – in adempimento di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 52/2018 punto 4 – ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l'utilizzo delle risorse nazionali della Legge di Stabilità che rappresenta lo strumento attraverso il quale viene definito il sistema delle regole efficaci ed idonee a garantire, nel corso della gestione, la regolarità, la correttezza e la legittimità dell'esecuzione degli interventi, individuando i compiti, ruoli, responsabilità e funzioni in capo ai diversi soggetti nell'ambito della Governance multilivello stabilita.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le fasi inerenti l'attuazione degli interventi finanziati dalla Legge di Stabilità, nonché di uniformare/standardizzare l'azione dei singoli Soggetti attuatori e dei rispettivi Responsabili di intervento, sono stati predisposti ed approvati – determine dirigenziali n. 13101/2019 e n. 1500/2020 – la manualistica e gli strumenti operativi utili alla messa in opera del Si.Ge.Co. Tali strumenti sono:

- ⇒ il "Manuale delle procedure operative" che individua e stabilisce in modo dettagliato (i) le procedure, intese quali attività e regole, (ii) i processi, intesi quali modelli organizzativi, (iii) i procedimenti, intesi quali serie di documenti/atti, da porre in essere da parte dei singoli soggetti coinvolti nell'attuazione degli Accordi di Programma Quadro delle Aree Interne;
- ⇒ la "Pista di controllo" che costituisce lo strumento organizzativo per la pianificazione e realizzazione delle attività di controllo, descrive sotto forma di flow chart il processo di attuazione e gestione degli interventi, individuando le responsabilità e le attività dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo e definisce la tenuta dei dati e della documentazione pertinente all'adeguato livello di gestione, nonché le modalità e la sede di archiviazione degli stessi;
- ⇒ le "Check list di autocontrollo" (differenziate a seconda delle diverse tipologie di operazione) che costituiscono il riferimento operativo a cui i soggetti attuatori devono attenersi nell'attuazione, nella gestione degli interventi finanziati e nella conservazione della relativa documentazione;
- ⇒ le "Check list di controllo amministrativo contabile" (differenziate a seconda delle diverse tipologie di operazione) attraverso la cui compilazione il Comune capofila da atto, per gli specifici aspetti sottoposti a verifica, della regolarità amministrativa e contabile della spesa soggetta a controllo;
- ⇒ la "Check list di controllo sull'attuazione" che costituisce lo strumento operativo attraverso il quale il Responsabile Unico dell'Accordo (RUA) dà evidenza dei controlli di propria competenza effettuati in sede di richiesta di pagamento intermedio/saldo;



- ⇒ il “Piano di lavoro”, inteso quale strumento di pianificazione e controllo della realizzazione dell'intervento attraverso il quale il Responsabile di intervento ne individua nel dettaglio le fasi, le modalità attuative, nonché la relativa tempistica secondo un approccio di project management;
- ⇒ il “Modello di rendicontazione della spesa” che costituisce lo strumento attraverso il quale il Responsabile di intervento organizza in modo sistematico la documentazione relativa alla spesa sostenuta e la presenta ai soggetti preposti al controllo in fase di rendicontazione;
- ⇒ i “Format per la richiesta di erogazione delle risorse” (anticipazione, pagamenti intermedi e saldo) che i soggetti attuatori devono compilare e trasmettere al Responsabile Unico dell'Accordo e al Comune capofila.

Infine, così come stabilito dall'art. 12 dell'APQ, agli interventi finanziati con fondi SIE si applica il Si.Ge.Co. dello specifico programma operativo.

## 5. La governance dell'attuazione

- *Rispetto alle figure previste dall'APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari dell'Accordo ecc.)*
- *Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell'attuazione dell'APQ per il periodo relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative).*
- *Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate.*


A partire dal 2015 si sono susseguite una serie di Delibere del CIPE che, oltre ad aver assegnato le risorse della legge di Stabilità alle aree individuate, hanno stabilito le “regole”, sia del percorso programmatico che attuativo, nonché la Governance della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

- **Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015** avente ad oggetto: “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014 - 2020. Accordo di partenariato – strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”;
- **Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016** avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziato con la legge 23 dicembre 2014, 190 (Legge di Stabilità 2015), con la quale, tra l'altro, è stata finanziata l'area interna Nord Est Umbria, seconda area della Regione Umbria;
- **Delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017** avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziato con legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”;
- **Delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018** avente ad oggetto: “Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziato con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse”.

A tal riguardo si evidenzia che le variazioni al sistema di Governance, che si sono susseguite dal 2015 fino al 2019, che hanno ridefinito i ruoli delle amministrazioni centrali e attribuito ulteriori responsabilità in capo alle amministrazioni regionali, hanno creato condizioni di instabilità e inciso significativamente sull'avvio delle attività dell'Accordo, in particolare per la definizione del sistema di gestione e controllo per l'utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità.

Parimenti, nonostante la maggiore responsabilità attuativa attribuita a quest'ultime dalle citate delibere CIPE, le Regioni non hanno potuto contare sulle risorse per servizi di assistenza tecnica (a valere sulla Legge di stabilità) messe a disposizione solo dei Comuni e delle amministrazioni centrali.

Di seguito viene riportata la Governance multilivello dell'Accordo con particolare riferimento all'organizzazione interna della Regione.



### Le attività svolte dal Comune capofila

Al 31 dicembre 2020, il comune di Gubbio, in qualità di comune capofila, ha svolto le seguenti attività di coordinamento operativo, di supporto e raccordo tecnico con i comuni dell'area, con i Gruppi di Azione locale, di collaborazione con la Regione Umbria e di controllo:

- organizzazione delle Assemblee dei Sindaci presso la sede del comune capofila, al fine di esaminare le questioni e le problematiche di interesse comune e verificare l'andamento e l'efficienza della gestione associata;
- gestione delle funzioni associate dei comuni;
- caricamento dei progetti finanziati dalla Legge di Stabilità nel sistema informatico SGP, Sistema Gestione Progetti; supporto ai soggetti attuatori, nell'inserimento dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario; monitoraggio bimestrale e collocazione dei progetti in verifica centrale;
- istruttoria dei progetti di cui alle schede 5\_SL2 e 5\_SL5 unitamente ai Direttori del GAL Alta Umbria e Valle Umbra e Sibillini, richiesta integrazioni e rilascio delle dichiarazioni congiunte di conformità dei progetti alla Strategia Nazionale Area Interna Nord-Est Umbria;
- espletamento di n. 9 gare per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico, ubicati nell'Area; affidamento di n. 5 incarichi per le verifiche di alcune strutture scolastiche ubicate nei comuni di Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Gualdo Tadino. Le restanti 4 gare, riferite a strutture scolastiche ubicate in Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica sono andate deserte, ma verranno espletate di nuovo;
- svolgimento di vari incontri sul sistema della mobilità, con particolare riguardo ai tre comuni-polo dell'area Strategia (Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico), che costituiscono il perno del nuovo sistema dei servizi a beneficio dell'intera area.

### **Azioni di Governance**

*Nell'anno di riferimento, le azioni di governance sono state notevolmente ostacolate dalle restrizioni connesse all'emergenza pandemica, che hanno impedito le riunioni in presenza e reso più difficile mantenere i contatti con gli Enti locali, impegnati nella gestione della crisi. Ciò nonostante, il RUA, attraverso il Servizio regionale Programmazione generale e negoziata, ha raccolto una richiesta dei **Sindaci dell'Area** e organizzato un **apposito incontro**, originariamente previsto per il 26 febbraio 2020 e poi **tenutosi il 2 luglio 2020** in video conferenza. La riunione ha avuto lo scopo di **fare il punto sullo stato d'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro** a poco più di un anno dalla sottoscrizione, individuare ed **affrontare le principali criticità emerse**, accelerare il processo di avvio degli interventi e mettere a fuoco le successive scadenze e le priorità future, anche alla luce delle **opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria per il settennato 2021-2027**. Tuttavia, le azioni di governance portate avanti, non riguardano solo l'Accordo di Programma Quadro nella sua interezza, ma attengono anche a singoli interventi che presentino particolari criticità o necessitino di un confronto specifico con i singoli soggetti attuatori e RUP. A tale riguardo, e a seguito di una richiesta avanzata dagli stessi Sindaci nell'incontro sopra citato, **in data 20 luglio 2020**, è stata organizzata una **riunione specifica avente ad oggetto sia l'intervento 2\_S4** dedicato a "Le comunità inclusive: la casa di quartiere e potenziamento dei servizi sociali di base connessi all'ufficio della cittadinanza. Le comunità educanti: potenziamento e messa in rete degli interventi – infanzia, adolescenza e giovani. Servizio di accompagnamento e trasporto sociale", **sia l'intervento 2\_S5** denominato "Interventi di rafforzamento dell'economia sociale. Azioni innovative di welfare territoriale – Progetti sperimentali del terzo settore". La necessità di tenere un incontro congiunto per questi interventi scaturiva dalla vicinanza tematica delle progettualità in questione, entrambe afferenti al settore sociale ed è stata motivata dall'esigenza di armonizzare le nuove progettualità in via di programmazione nell'ambito dell'intervento 2\_S4 relativo all'implementazione di servizi sociali, con i progetti già in corso di svolgimento nell'ambito dell'intervento 2\_S5 dedicato alle azioni di welfare territoriale. La riunione ha visto la partecipazione dei Servizi regionali competenti per materia e di rappresentanti dell'impresa del terzo settore che sta portando avanti il progetto finanziato nel bando dedicato azioni di welfare territoriale (scheda 2\_S5), proprio al fine di **evitare che, con le nuove progettualità da programmare nell'ambito dell'intervento 2\_S4, venissero riproposte operazioni già in essere e quindi prive di utilità per l'area**. Più in generale, il RUA, attraverso il servizio regionale Programmazione generale e negoziata, svolge una **continua ed intensa attività di coordinamento e di supporto**, sia a vantaggio del Comune Capofila che a favore dei singoli soggetti attuatori, per quanto riguarda la gestione degli interventi (attuazione, azioni per il superamento di criticità, monitoraggio, circuito finanziario...).*

*Di seguito, si riproduce un estratto della presentazione tenutasi in occasione della videoconferenza con i Sindaci dell'area del 2 luglio 2020:*

## Principali criticità

3



### Monitoraggio interventi Legge di Stabilità

n.9 interventi monitorati su 16 cantierabili – devono ancora essere inseriti:

- Interventi ambito sanità (3 interventi)
- Polo intermodale di Fossato di Vico
- Piano della mobilità sostenibile (Comune di Gubbio)
- TPL Comune di Gubbio e Comune di Gualdo Tadino



### Procedura di richiesta anticipazione delle risorse Legge di Stabilità

n.8 interventi per un totale di risorse erogati pari a 860,160,00 euro (8 interventi su 16 cantierabili)

Durata della procedura: 6 mesi (dicembre 2019 – giugno 2020)

- Ritardi nell'inserimento dei progetti nel sistema di monitoraggio (attività propedeutica alla richiesta di anticipazione)
- Ritardi nella predisposizione della documentazione relativa all'anticipazione da parte dei Soggetti attuatori
- Mancato riscontro da parte di alcuni Soggetti attuatori



### Attuazione interventi Legge di Stabilità

- Ritardi nell'avvio dei progetti finanziati (risultano avviati solo gli interventi ambito Istruzione ed il Polo intermodale di Gualdo Tadino)
- Specifiche criticità rilevate solo per l'intervento riguardante il TPL



### Attuazione interventi finanziati dai fondi comunitari

Ritardi nell'avvio dei progetti finanziati dai fondi comunitari FESR ed FSE

- Beni culturali (Comune di Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico)
- Attrattori ambientali (Comune di Costacciaro, Nocera Umbra e Scheggia Passignano)
- Servizi socio-assistenziali (accordo di collaborazione ex art.15 L.240/90)

## Il futuro della SNAI Cosa è emerso dai tavoli nazionali

17

Dare continuità e prospettive a coalizioni e strategie territoriali attivate nel 2014-2020

Regioni e singoli amministratori comunali devono decidere se vogliono proseguire o meno

- Valorizzare e far evolvere il considerevole investimento istituzionale e amministrativo realizzato
- Procedere con innovazioni incrementali ed aggiustamenti
- Possibile intervenire anche verticalmente con altri OP, senza formali strumenti territoriali, ma con approccio territoriale
- Nella preparazione/aggiornamento e attuazione delle strategie è necessario riattivare il partenariato locale

Le strategie territoriali sono finanziate dai programmi operativi (PO).

*Come evitare che le azioni a disposizione/finanziabili non siano quelle che servono?*

La definizione/gestione dei PO deve poter considerare meglio le esigenze/proposte degli attori dei territori



E' necessario cominciare presto ad aggiornare/definire strategie e dialogare da subito nel merito in fase di preparazione dei PO – impegno reciproco ADG e coalizioni territoriali

Aggiornamento della strategia nel 2020-2021 in parallelo alla preparazione dei PO

Occorrono progetti maturi, di qualità e con un alto grado di fattibilità (verifica preventiva su ammissibilità spesa)

## 6. Informazione e Pubblicità

*Obblighi informativi di cui all'art. 11, co.5, dell'Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate (campagne informative, eventi, informazione web).*

Nell'annualità di riferimento, le restrizioni connesse all'emergenza pandemica hanno impedito lo svolgimento di attività di comunicazione e di campagne informative, sia *online* che *offline*, determinando invece il pressoché totale impiego del personale del Comune capofila nella gestione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria.

## Allegato A)

### Modifiche all'Accordo

<b>SCHEDA INTERVENTO</b>	<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
<b>Modifiche nominativi RUP</b>			
<i>Scheda 1_M4</i>	Responsabile dell'attuazione/RUP: Carlo Gola	Responsabile dell'attuazione/RUP: Sabrina Chiocci	Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione
<i>Scheda 1_M5.1</i>	Responsabile dell'attuazione/RUP: Marcello Castellani	Responsabile dell'attuazione/RUP: Beatrice Menichetti	Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione
<i>Scheda 1_M5.2</i>	Responsabile dell'attuazione: Angelo Cardinali	Responsabile dell'attuazione/RUP: Gianluca Bertoldi	Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione
<i>Scheda 4_SL1.1</i>	Responsabile dell'attuazione/RUP: Paolo Bottegoni	Responsabile dell'attuazione/RUP: Elena Bellaviti	Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione
<i>Scheda 4_SL1.3</i>	Responsabile dell'attuazione/RUP: Carlo Gola	Responsabile dell'attuazione/RUP: Sabrina Chiocci	Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione
<b>Altre modifiche</b>			
<i>Scheda 1_M1.1</i>	<p>Cronoprogramma attività: 1) <u>Redazione Piano Mobilità Sostenibile</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/11/2018 – 31/12/2018</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/01/2019 – 31/03/2019</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/04/2019 – 30/09/2019</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/10/2019 – 30/11/2019</p> <p>2) <u>Realizzazione "focus progettuale"</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/11/2018 – 31/12/2018</p>	<p>Cronoprogramma attività: 1) <u>Redazione Piano Mobilità Sostenibile</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2021 – 31/07/2021</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/08/2021 – 30/09/2021</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/10/2021 – 28/02/2022</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2022 – 31/03/2022</p> <p>2) <u>Realizzazione "focus progettuale"</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2021 – 31/07/2021</p>	Modifica comunicata all'ATC con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)

	<p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/01/2019 – 31/03/2019</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/04/2019 – 30/09/2019</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/10/2019 – 30/11/2019</p> <p>3) <u>Incarico professionale per Mobility Manager</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/11/2018 – 31/12/2018</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/01/2019 – 31/03/2019</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/04/2019 – 31/03/2021</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/04/2021 – 31/05/2021</p> <p>Cronoprogramma finanziario: - 2018: 0,00 € - 2019: 85.000,00 € - 2020: 20.000,00 € - 2021: 5.000,00 € Totale: 110.000,00 €</p>	<p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/08/2021 – 30/09/2021</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/10/2021 – 28/02/2022</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2022 – 31/03/2022</p> <p>3) <u>Incarico professionale per Mobility Manager</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2021 – 30/09/2021</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/10/2021 – 28/02/2022</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/03/2022 – 28/02/2023</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2023 – 31/03/2023</p> <p>Cronoprogramma finanziario: - 2021: 10.000,00 € - 2022: 70.000,00 € - 2023: 30.000,00 € Totale: 110.000,00 €</p>	
<p><i>Scheda 1_M1.2</i></p>	<p>Cronoprogramma attività</p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/01/2020 – 28/02/2020</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/03/2020 – 31/08/2020</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/09/2020 – 30/04/2021</p> <p>Verifiche e</p>	<p>Cronoprogramma attività</p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/03/2022 – 30/04/2022</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/05/2022 – 31/08/2022</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/09/2022 – 28/02/2023</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità:</p>	<p>Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)</p>

	controlli/funzionalità: 01/05/2021 – 31/05/2021  Cronoprogramma finanziario - 2018: 0,00 € - 2019: 0,00 € - 2020: 140.000,00 € - 2021: 140.000,00 € Totale: 280.000,00 €	01/03/2023 – 31/03/2023  Cronoprogramma finanziario  - 2022: 100.000,00 € - 2023: 180.000,00 € Totale: 280.000,00 €	
<i>Scheda 1_M2</i>	Cronoprogramma attività  <u>1) Servizi di ingegneria e architettura</u>  Predisposizione capitolato d'oneri: 01/08/2020 – 30/09/2020  Procedura di gara/stipula contratto: 01/10/2020 – 31/12/2020  Esecuzione fornitura: 01/01/2021 – 31/01/2023  Verifiche e controlli/funzionalità: 01/02/2023 – 01/05/2023  <u>2) Lavori pubblici</u>  Progettazione di fattibilità tecnico-economica: 01/11/2020 – 30/11/2020  Progettazione definitiva: 01/01/2021 – 01/05/2021  Progettazione esecutiva: 01/06/2021 – 31/07/2021  Procedura di gara/stipula contratto: 01/08/2021 – 28/02/2022  Esecuzione lavori: 01/03/2022 – 31/01/2023  Collaudo/funzionalità:	Cronoprogramma Attività  <u>1) Servizi di ingegneria e architettura</u>  Predisposizione capitolato d'oneri: 01/11/2020 – 30/11/2020  Procedura di gara/stipula contratto: 01/12/2020 – 31/03/2021  Esecuzione fornitura: 01/04/2021 – 31/01/2023  Verifiche e controlli/funzionalità: 01/02/2023 – 31/03/2023  <u>2) Lavori pubblici</u>  Progettazione di fattibilità tecnico-economica: 01/11/2020 – 30/11/2020  Progettazione definitiva: 01/04/2021 – 31/05/2021  Progettazione esecutiva: 01/06/2021 – 31/07/2021  Procedura di gara/stipula contratto: 01/08/2021 – 28/02/2022  Esecuzione lavori: 01/03/2022 – 31/01/2023  Collaudo/funzionalità:	Modifica comunicata all'ATC con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)



	<p>01/02/2023 – 01/05/2023</p> <p><u>3) Acquisizione forniture</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/02/2022 – 31/03/2022</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/04/2022 – 31/08/2022</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/10/2022 – 31/01/2023</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/02/2023 – 01/05/2023</p> <p>Cronoprogramma finanziario - 2021: 23.000,00 € - 2022: 460.000,00 € - 2023: 377.000,00 € Totale: 860.000,00 €</p>	<p>01/02/2023 – 31/03/2023</p> <p><u>3) Acquisizione forniture</u></p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2022 – 31/05/2022</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/06/2022 – 31/10/2022</p> <p>Esecuzione fornitura: 01/11/2022 – 28/02/2023</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2023 – 31/03/2023</p> <p>Cronoprogramma finanziario - 2021: 20.000,00 € - 2022: 620.000,00 € - 2023: 220.000,00 € Totale: 860.000,00 €</p>	
<i>Scheda 1_M3</i>	<p>Cronoprogramma attività: progettazione definitiva/esecutiva: 15/04/2020 – 30/08/2020</p> <p>esecuzione lavori: 01/12/2020 – 31/12/2021</p> <p>collaudo/funzionalità: 01/03/2022 – 31/03/2022</p> <p>Cronoprogramma finanziario: IV trimestre 2020: 75.400,00 €</p>	<p>Cronoprogramma attività: progettazione definitiva/esecutiva: 29/06/2020 – 31/03/2021</p> <p>esecuzione lavori: 01/07/2021 – 30/06/2022</p> <p>collaudo/funzionalità: 01/07/2022 – 31/07/2022</p> <p>Cronoprogramma finanziario: IV trimestre 2020: 0,00 €</p>	<p>Modifica comunicata all'ATC con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)</p>
<i>Scheda 1_M5.1</i>	<p>Cronoprogramma attività</p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/11/2018 – 31/12/2018</p> <p>Procedura di gara/stipula</p>	<p>Cronoprogramma attività</p> <p>Predisposizione capitolato d'oneri: 01/07/2021 – 30/09/2021</p> <p>Procedura di gara/stipula</p>	<p>Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)</p>

	<p>contratto: 01/01/2019 – 31/03/2019</p> <p>Esecuzione servizio: 01/04/2019 – 31/03/2022</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/04/2022 – 30/06/2022</p> <p>Cronoprogramma finanziario</p> <p>- 2018: 0,00 € - 2019: 83.000,00 € - 2020: 140.000,00 € - 2021: 140.000,00 € - 2022: 57.000,00 €</p> <p>Totale: 420.000,00 €</p>	<p>contratto: 01/10/2021 – 31/12/2021</p> <p>Esecuzione servizio: 01/01/2022 – 30/11/2023</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/12/2023 – 31/12/2023</p> <p>Cronoprogramma finanziario</p> <p>- 2022: 210.000,00 € - 2023: 210.000,00 €</p> <p>Totale: 420.000,00 €</p>	
2_S1.1	<p>Voci di spesa</p> <p>Prestazioni infermiere di comunità: 160.000,00 €</p> <p>Attrezzature e strumentazione: 35.000,00 €</p> <p>Collaborazione con le Farmacie di Servizi: 80.000,00 €</p> <p>Totale: 275.000,00 €</p>	<p>Voci di spesa</p> <p>Prestazioni infermiere di comunità: 180.000,00 €</p> <p>Attrezzature e strumentazione: 55.000,00 €</p> <p>Collaborazione con le Farmacie di Servizi: 40.000,00 €</p> <p>Totale: 275.000,00 €</p>	<p>Modifica comunicata all'ACT con nota prot. n. 8460 del 17 gennaio 2020</p>
Scheda 3_I1.1	<p>Cronoprogramma attività:</p> <p><u>Verifiche sismiche</u> Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2020 – 30/06/2020</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/07/2020 – 30/09/2020</p>	<p>Cronoprogramma attività:</p> <p><u>Verifiche sismiche</u> Predisposizione capitolato d'oneri: 01/04/2020 – 30/04/2020</p> <p>Procedura di gara/stipula contratto: 01/05/2020 – 01/09/2020</p>	<p>Modifica comunicata all'ATC con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)</p>

	<p>Esecuzione fornitura: 01/10/2020 – 28/02/2021</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2021 – 31/03/2021</p> <p>Cronoprogramma finanziario Il trimestre 2021: 420.341,80 €</p> <p>Totale: 420.341,80</p>	<p>Esecuzione fornitura: 02/09/2020 – 31/07/2021</p> <p>Verifiche e controlli/funzionalità: 01/08/2021 – 31/08/2021</p> <p>Cronoprogramma finanziario Il trimestre 2021: 53.860,62 € III trimestre 2021: 97.278,22 € IV trimestre 2021: 269.202,96 €</p> <p>Totale: 420.341,80</p>	
<i>Scheda 3_I2.1</i>	<p>Cronoprogramma attività: definizione e stipula contratto Piattaforma Digitale: 01/11/2020 – 31/01/2021</p> <p>esecuzione contratto Piattaforma digitale: 01/11/2020 – 31/12/2021</p> <p>definizione e stipula contratto pacchetti formativi per studenti, adulti, docenti: 01/01/2021 – 30/04/2021</p> <p>erogazione dei servizi di formazione: 01/05/2021 – 31/12/2021</p> <p>Cronoprogramma finanziario - 2022: 5.997,60 €</p>	<p>Cronoprogramma attività: definizione e stipula contratto Piattaforma Digitale: 01/04/2021 – 30/04/2021</p> <p>esecuzione contratto Piattaforma Digitale: 01/05/2021 – 30/06/2021</p> <p>definizione e stipula contratto pacchetti formativi per studenti, adulti e docenti: 01/05/2021 – 31/08/2021</p> <p>erogazione servizi di formazione: 01/09/2021 – 31/12/2021</p> <p>Cronoprogramma finanziario - 2021: 5.997,64 €</p> <p>Variazioni negli importi delle voci di spesa descritte nel paragrafo 3.1</p>	<p>Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1) e con nota prot. n. 0072465 del 15 aprile 2021.</p>
<i>Scheda 3_I2.2</i>	<p>Cronoprogramma di attività: selezione personale, esecuzione prestazione per pacchetti didattici e percorsi formativi: dal IV trimestre 2020 al II</p>	<p>Cronoprogramma di attività: selezione personale, esecuzione prestazione per pacchetti didattici e percorsi formativi: dal IV trimestre 2021 al II trimestre 2022.</p>	<p>Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)</p>

	trimestre 2021		Rimodulazioni delle risorse afferenti alle voci di spesa descritte nel paragrafo 3.1	Modifiche comunicate all'ACT con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1) e con nota prot. n. 0228635 del 14 dicembre 2020.
<i>Scheda 3_I2.4</i>	Cronoprogramma di attività  Acquisizione servizi di formazione: 15/10/2020 – 21/12/2020  Esecuzione servizi di formazione: 22/12/2020 – 30/04/2021  Acquisizione strumentazioni: 01/05/2020 – 31/10/2020  Esecuzione fornitura strumentazione: 21/10/2020 – 31/03/2021	di	Cronoprogramma di attività  Acquisizione servizi di formazione: 15/10/2020 – 20/10/2020  Esecuzione dei servizi di formazione: da definire in base emergenza COVID-19 – entro il dicembre 2021  Acquisizione strumentazioni: 01/05/2020 – 20/10/2020  Esecuzione fornitura strumentazione: 21/10/2020 – entro maggio 2021	Modifica comunicata all'ACT con la presente relazione (vedi paragrafo 3.1)
<i>Scheda 6_AT1.2</i>	Cronoprogramma di attività  Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2020 – 31/07/2020  Procedura di gara/stipula contratto: 01/08/2020 – 31/10/2020  Esecuzione servizio: 01/11/2020 – 28/02/2023  Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2023 – 30/11/2023  Cronoprogramma finanziario:  - 2021: 45.000,00 € - 2022: 45.000,00 €	di	Cronoprogramma di attività  Predisposizione capitolato d'oneri: 01/05/2020 – 30/06/2021  Procedura di gara/stipula contratto: 01/07/2021 – 31/12/2021  Esecuzione servizio: 01/01/2022 – 28/02/2023  Verifiche e controlli/funzionalità: 01/03/2023 – 30/11/2023  Cronoprogramma finanziario:  - 2021: 0,00 € - 2022: 90.000,00 €	

- 2023: 89.658,20 €

- 2023: 89.658,20 €

Totale: 179.658,20

Totale: 179.658,20 €

## Box “Progetti esemplari”

 <p>Strategia Aree Interne</p>	<p><i>Accordo di Programma Quadro per l’attuazione della Strategia dell’area interna Nord Est Umbria</i></p>	 <p>Regione Umbria</p>
<p><b>Titolo progetto:</b> Riorganizzazione dei servizi scolastici anche sulla base del rischio sismico. Verifiche e pianificazione.</p>		
<p><b>Regione Umbria</b></p>		
<p><b>CUP:</b> G32G19000840001</p>		
<p><b>Importo Finanziario:</b></p>		
<p><b>Fonte: Legge di Stabilità</b></p>	<p><b>Importo: € 420.341,80</b></p>	<p><b>Note (eventuali)</b></p>
<p><b>Data inizio effettiva:</b> 01/05/2020 (definizione documenti di gara)</p>		
<p><b>Data fine prevista:</b> 31/08/2021</p>		
<p><b>Soggetto programmatore:</b> Regione Umbria</p>		
<p><b>Soggetto attuatore:</b> Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila</p>		
<p><b>Soggetto realizzatore:</b> l’incarico è stato suddiviso in 9 lotti; al 31/12/2020 i soggetti incaricati allo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità erano: Almasa Srl, ing. Riccardo Vetturini, RTI Studio Ingegneria delle Strutture dott. ing. Francesco Proietti (mandataria), RTI ing. Gubbiotti Roberto (mandataria), RTI Studio Associato SI.PRO (mandataria). Al 17 maggio 2021 è in corso l’affidamento ai seguenti ulteriori soggetti: Spoletium Project Srl, Almasa Srl, RTI AGT Ingegneria Srl (mandataria), ing. Bruno Pelaggi.</p>		
<p><b>Soggetto destinatario:</b> Comune di Gubbio, in qualità di comune capofila</p>		
<p><b>Altri eventuali soggetti coinvolti:</b> Comune di Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica (ubicazione delle strutture scolastiche oggetto di verifica, oltre al comune di Gubbio)</p>		

<p><b>DESCRIZIONE:</b> La Strategia d'area prevede di "valutare" gli edifici ad uso scolastico, edifici di interesse generale che, vista la particolare utenza, generano nella collettività, più apprensione. Pertanto tutti gli edifici ad uso scolastico sono stati oggetto di valutazioni tecniche e sono stati individuati quelli, di competenza comunale, che devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica. Di conseguenza, sulla base degli esiti, si stabilirà quali edifici devono essere sottoposti o meno ad interventi di "consolidamento". Sulla base delle verifiche verrà redatto un piano dell'edilizia scolastica dell'area, che dovrà prevedere sia gli interventi necessari sul singolo edificio che, eventualmente, la riorganizzazione della distribuzione degli utenti scolastici. Al fine di completare le verifiche già effettuate nel tempo su alcune strutture scolastiche, è risultato necessario prevedere le risorse per effettuare le verifiche sulle rimanenti strutture ubicate nei comuni di Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica. Al 31/12/2020 sono state espletate n. 9 gare per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico, ubicati nell'Area e affidati n. 5 incarichi per le verifiche di alcune strutture scolastiche ubicate nei comuni di Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Gualdo Tadino. Le restanti 4 gare, riferite a strutture scolastiche ubicate in Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica sono andate deserte. Al 17 maggio 2021 sono state espletate di nuovo ed è in corso l'affidamento.</p>	
<p><b>BENEFICI:</b> Procedere ad uno studio generale del patrimonio edilizio per arrivare all'obiettivo di un'area dove c'è la consapevolezza di vivere in "edifici sicuri". L'obiettivo finale è l'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici.</p>	