



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1

*Supporto e accompagnamento per l'accelerazione di programmi
della politica di coesione e verifica di efficacia*

Scheda standard interventi

Comune di Castellana Sicula (PA)

Sicilia



Localizzazione geografica	Latitudine: 37.787925 Longitudine: 14.036037
Settore di intervento*	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sotto-settore di intervento*	08 - SOCIALI E SCOLASTICHE
Categoria di intervento*	086 - EDILIZIA SCOLASTICA
Regione	Sicilia
Provincia	Palermo
Comune	Castellana Sicula
CUP	F54B13000750007
Codice edificio:	0820243923
Titolo intervento	Ricostruzione della palestra a servizio dell'edificio scolastico in c.da Frazzucchi
Importo intervento	800.000,00 €
Tipologia intervento	Ricostruzione
Copertura finanziaria	Programmi Operativi Regionali FESR 2014-2020 – Azione 10.7.1
Titolare programmazione	Regione Siciliana
Beneficiario intervento	Comune di Castellana Sicula
Denominazione scuola	Scuola secondaria di I grado Castellana Sicula-Fermi
Descrizione intervento	<p>L'intervento ha previsto la ricostruzione della palestra scolastica della Scuola secondaria di I grado Fermi nel Comune di Castellana Sicula, un comune italiano sito all'interno del Parco delle Madonie, di circa 3.100 abitanti nella Città Metropolitana di Palermo.</p> <p>Nel territorio comunale non sono presenti altre palestre ad uso scolastico. La nuova palestra, pertanto, sarà fruibile anche da parte dagli studenti delle altre scuole del Comune, in totale circa 250 alunni.</p> <p>L'intervento di ricostruzione della palestra scolastica, si è reso necessario poiché a seguito di precedenti lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico, il Comune ha dovuto demolire l'esistente palestra di pertinenza in quanto non erano garantiti i requisiti di sicurezza necessari per lo svolgimento delle attività sportive.</p> <p>Il nuovo edificio è stato realizzato con struttura leggera in legno lamellare formata da portali a tre cerniere. Uno studio specifico e dettagliato dell'involucro e del sistema di riscaldamento, in combinazione con l'uso di fonti di energia rinnovabili e l'impiego di materiali ecocompatibili, ha permesso di raggiungere la massima classe energetica A4.</p> <p>Inoltre, dal punto di vista dimensionale la palestra è stata ricostruita con il fine di configurarsi quale "palestra regolamentare" per scuole medie ai</p>



sensi del D.M. 18/12/1975 e per lo svolgimento di attività agonistica, classe tipo A2.

N. studenti interessati dall'intervento: 250 di cui 90 appartenenti alla Scuola secondaria di I grado Castellana Sicula-Fermi.

Obiettivi dell'intervento	Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e l'innovazione degli ambienti di apprendimento.
Stato di attuazione	Concluso
Risultati conseguiti	Realizzazione ed entrata in esercizio dell'opera
Durata lavori [mesi]	12,6 (cfr. VISTO 16,8)
Entrata in esercizio	06/02/2019
Sopralluoghi TFES	27/01/2017 – 26/04/2018 (ultimo aggiornamento 06/05/2019)
Altre informazioni	
Note	

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP