



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1

*Supporto e accompagnamento per l'accelerazione di programmi
della politica di coesione e verifica di efficacia*

Scheda standard interventi

Comune di Massa Martana

(Perugia)

Localizzazione geografica	Latitudine: 42,7387630 Longitudine: 12,5504090
Settore di intervento*	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sotto-settore di intervento*	08 - SOCIALI E SCOLASTICHE
Categoria di intervento*	086 - EDILIZIA SCOLASTICA
Regione	Umbria
Provincia	Perugia
Comune	Massa Martana
CUP	J78E18000360005
Codice edificio	0540280190
Titolo intervento	Realizzazione di una nuova Scuola dell'infanzia nella frazione di Colpetrazzo denominata "Il Castello"
Importo intervento	753.924,00 €
Tipologia intervento	Nuova costruzione
Copertura finanziaria	Fondo comma 140 – DPCM 10 luglio 2017 – Comuni Fonte Comune
Titolare programmazione	Ministero dell'Istruzione
Beneficiario intervento	Comune di Massa Martana
Denominazione scuola	Infanzia Colpetrazzo – IC Massa Martana
Descrizione intervento	<p>L'intervento prevede la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Colpetrazzo, frazione nel Comune di Massa Martana.</p> <p>Fino ad ora la scuola materna della frazione di Colpetrazzo a Massa Martana era collocata in un antico palazzo non più a norma, sia dal punto di vista impiantistico sia da quello dell'organizzazione degli spazi, e richiedeva importanti interventi di messa in sicurezza.</p> <p>Il nuovo edificio, situato in prossimità dell'attuale scuola, avrà pianta ad L, si svilupperà su un unico livello con struttura fuori terra in acciaio e legno. Le strutture di fondazione saranno realizzate con un reticolo di travi a T rovescia su pali di fondazione.</p> <p>I prospetti esterni saranno completamente rivestiti in mattoni al fine di integrare perfettamente l'edificio con i colori della campagna circostante.</p>

All'interno la scuola sarà suddivisa in due blocchi funzionali: un'area sarà destinata ai bambini, l'altra ai servizi.

A copertura dell'edificio ci sarà una struttura in legno lamellare e isolante in lana di roccia, con spessore di 18 cm.

Alunni interessati dall'intervento: 26

Obiettivi dell'intervento	Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e l'innovazione degli ambienti di apprendimento
Stato di attuazione	Esecuzione lavori
Durata lavori (mesi)	12 mesi (durata prevista)
Entrata in esercizio	06/12/2021 (data prevista)
Sopralluoghi TFES	17/06/2021 - 01/09/2020 - 22/01/2020 - 12/07/2019 - 27/04/2018

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP